

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
CUARTO TRIMESTRE 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CARÁCTER: EJECUTOR
TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE, AL 31 DE DICIEMBRE 2022
EJERCICIO FISCAL: 2022

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	ACCIONES	DETALLE DE RESPONSABLE					DETALLE DE CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS						
							ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUB CLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO			
1	OTROS	2015	150074	Programa Escuelas al Cien 2015, Educación Básica, P.G.O. 201500	24DPR2476F Primaria Ponciano Arriaga, Ford 196	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	150074	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						178	95	83	
2	OTROS	2015	150075	Programa Escuelas al Cien 2015, Educación Media Superior, P.G.O. 201500	24EMS0026P EMSaD No. 26	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	150075	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						108	55	53	
3	OTROS	2015	150076	Programa Escuelas al Cien 2015, Educación Superior, P.G.O. 201500	24DUP0002S Universidad Pedagógica Nacional Unidad 242	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	150076	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						1016			
4	OTROS	2016	160423	Cien Educación Básica 2016	24DPR2728T Primaria Benito Juárez	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160423	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						407	189	218	
5	OTROS	2016	160424	Cien Educación Básica 2016	24DES0105U Secundaria General Adolfo López Mateos	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160424	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						153	81	72	
6	OTROS	2016	160425	Cien Educación Básica 2016	24DST0047M Secundaria Técnica No. 41	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160425	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						478	229	249	
7	OTROS	2016	160426	Cien Educación Básica 2016	24DPR0204A Primaria Francisco I. Madero 2da etapa	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160426	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						222	100	122	
8	OTROS	2016	160427	Cien Educación Básica 2016	24DJN2503W Jardín de Niños Gabriela Mistral	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160427	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						111	51	60	
9	OTROS	2016	160428	Cien Educación Básica 2016	24DJN0025Z Jardín de Niños Vicente Rangel Díaz de León	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160428	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						264	135	129	
10	OTROS	2016	160429	Cien Educación Básica 2016	24DST0084Q Secundaria Técnica No. 77	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160429	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						488	231	257	
11	OTROS	2016	160430	Cien Educación Básica 2016	24DPB0012K Primaria Indígena Miguel Hidalgo	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160430	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						91	38	53	
12	OTROS	2016	160431	Cien Educación Básica 2016	24DES0106T Secundaria General Jesús Silva Herzog 2da etapa	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160431	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						411	201	210	
13	OTROS	2016	160432	Cien Educación Básica 2016	24DPR0797B Primaria Ignacio Zaragoza 2da etapa	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160432	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						79	41	38	
14	OTROS	2016	160433	Cien Educación Básica 2016	24DPRO592I Primaria José María Morelos	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160433	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						91	47	44	
15	OTROS	2016	160434	Cien Educación Básica 2016	24DTV0872R Telesecundaria Francisco I. Madero	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160434	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						48	21	27	
16	OTROS	2016	160436	Cien Educación Básica 2016	24DPR3125I Primaria Prof. Lucio Sandoval Rivera	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160436	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						274	140	134	
17	OTROS	2016	160438	Cien Educación Básica 2016	24DJN0993N Preescolar Ignacio Ramírez	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160438	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						41	23	18	
18	OTROS	2016	160439	Cien Educación Básica 2016	24EPR0068M Primaria David G. Berlanga	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160439	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						161	80	81	
19	OTROS	2016	160441	Cien Educación Básica 2016	24DJN0176E Jardín de Niños Giotto	REHABILITACIÓN	Mejora de la infraestructura física educativa del plantel						IEIFE	160440	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						59	31	28	

140	2022	224013	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24EJN0396P Jardín de Niños Yolanda Torres Coronado	CONSTRUCCIÓN	Construcción de techado tipo II de 12.00 X 24.00 m en plaza cívica y aplicación de pintura en fachadas de edificios.					IEIFE	224013	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
141	2022	224014	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DPR3318X Primaria Sentimientos de la Nación	CONSTRUCCIÓN	Construcción de un aula didáctica en Estructura Regional 6.00 X 8.00 m y rehabilitación general del plantel, incluye obras					IEIFE	224014	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
142	2022	224015	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DST0086G Secundaria Técnica No. 79 (3a Etapa)	CONSTRUCCIÓN	rehabilitación general del plantel en 3era etapa, incluye: aplicación de pintura en fachadas de edificios,					IEIFE	224015	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
143	2022	224016	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DPR0671V Primaria Lázaro Cárdenas del Río	CONSTRUCCIÓN	Construcción de Edificio "H": construcción de 4 aulas didácticas en Estructura Regional 6.00 x					IEIFE	224016	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
144	2022	224017	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DPR0089Z Primaria Lázaro Cárdenas del Río	CONSTRUCCIÓN	Construcción de Edificio "P": construcción de 4 aulas didácticas en Estructura Regional 6.00 x 8.00 m, construcción					IEIFE	224017	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
145	2022	224018	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DES0021M Secundaria Jesús Romero Flores	CONSTRUCCIÓN	Construcción de Edificio "E": cinco aulas didácticas y construcción de Edificio "N": dos aulas didácticas, todo en					IEIFE	224018	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
146	2022	224019	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DPR0499C Primaria Ponciano Arriaga	CONSTRUCCIÓN	Construcción de un aula tipo de 4.00 x 4.00 m Edificio "J", barda perimetral, cisterna de 5 m3, fosa séptica y pozo					IEIFE	224019	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
147	2022	224020	Programa FAM Básico Regular 2022, P.G.O. 202204	24DPR1729L Primaria Tierra y Libertad	CONSTRUCCIÓN	Construcción de un aula didáctica en Estructura Regional 6.00 X 8.00 m. Incluye: red eléctrica, andadores y obras					IEIFE	224020	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							0				
148	OTROS	2022	222201	Programa FAM Media Superior 2022, P.G.O. 202222	24ECB0006V COBACH No. 06	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de pisos en aulas del edificio H					IEIFE	222201	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							1346			
149	OTROS	2022	222202	Programa FAM Media Superior 2022, P.G.O. 202222	24ECB0019Z COBACH No. 18	REHABILITACIÓN	Impermeabilización de edificios					IEIFE	222202	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							512			
150	OTROS	2022	222203	Programa FAM Media Superior 2022, P.G.O. 202222	24ECB0013E COBACH No. 07	CONSTRUCCIÓN	Construcción de un aula en estructura U-1C de 3 EE, incluye obras exteriores.					IEIFE	222203	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							550			
151	OTROS	2022	222204	Programa FAM Media Superior 2022, P.G.O. 202222	24ECB0012F COBACH No. 12	REHABILITACIÓN	Impermeabilización de edificios					IEIFE	222204	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							450			
152	OTROS	2022	222205	Programa FAM Media Superior 2022, P.G.O. 202222	24ECB0040B COBACH No. 39	REHABILITACIÓN	Impermeabilización de edificios					IEIFE	222205	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							89			
153	OTROS	2022	222301	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24EIU0006D Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222301	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							607			
154	OTROS	2022	222302	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24EIU0007C Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tamazunchale	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222302	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							150			
155	OTROS	2022	222303	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24EIU0009A Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tamuín	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222303	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE							348			

156	OTROS	2022	222304	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24E1U0010Q Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tanchanhuitz	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222304	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE					174			
157	OTROS	2022	222305	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24E1U00120 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tanquián de Escobedo	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222305	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE					197			
158	OTROS	2022	222306	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24E1U0002H Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Cerritos	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222306	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE					139			
159	OTROS	2022	222307	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24E1U0004F Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Ciudad Valles	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222307	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE					270			
160	OTROS	2022	222308	Programa FAM Superior 2022, P.G.O. 202223	24E1U0011P Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Villa de Reyes	REHABILITACIÓN	Mantenimiento preventivo					IEIFE	222308	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE					114			

ELABORÓ:

LIC. JOSÉ JUAN JUACHE HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL I.E.I.F.E.

				AVANCE FINANCIERO												AVANCE FISICO		ESTATUS	
				MONTOS DE APORTACION				ASIGNACION PRESUPUESTARIA										ESTATUS	
FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	% AVANCE	ESTATUS
06-may-22	02-sep-22	425,321.78	INIFED	425,321.78				425,321.78	408,963.24	408,963.24	408,963.24	408,963.24	408,963.24	IO-924037999-E6-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	367,144.49	INIFED	367,144.49				367,144.49	353,023.55	353,023.55	353,023.55	353,023.55	353,023.55	IO-924037999-E4-2022-C	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	151,356.42	INIFED	151,356.42				151,356.42	145,535.02	145,535.02	145,535.02	145,535.02	145,535.02	IO-924037999-E10-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,175,832.73	INIFED	1,175,832.73				1,175,832.73	1,175,832.73	1,175,832.73	538,503.35	538,503.35	538,503.35	IO-924037999-E7-2022-A	45.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,492,613.18	INIFED	1,492,613.18				1,492,613.18	1,492,613.18	1,492,613.18	530,091.74	530,091.74	530,091.74	IO-924037999-E10-2022-A	35.5%	M2	61.00%	61.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,476,258.01	INIFED	1,476,258.01				1,476,258.01	1,476,258.01	1,476,258.01	546,502.65	546,502.65	546,502.65	IO-924037999-E11-2022-A	37.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	440,277.28	INIFED	440,277.28				440,277.28	440,277.28	440,277.28	371,045.15	371,045.15	371,045.15	IO-924037999-E5-2022-B	84.3%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	530,792.64	INIFED	530,792.64				530,792.64	530,792.64	530,792.64	457,583.80	457,583.80	457,583.80	IO-924037999-E8-2022-A	86.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,068,548.85	INIFED	1,068,548.85				1,068,548.85	1,068,548.85	1,068,548.85	972,726.51	972,726.51	972,726.51	IO-924037999-E3-2022-B	91.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,138,111.36	INIFED	1,138,111.36				1,138,111.36	1,138,111.36	1,138,111.36	958,552.46	958,552.46	958,552.46	IO-924037999-E11-2022-B	84.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	538,528.93	INIFED	538,528.93				538,528.93	538,528.93	538,528.93	254,533.85	254,533.85	254,533.85	IO-924037999-E8-2022-B	47.3%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,269,888.71	INIFED	1,269,888.71				1,269,888.71	1,269,888.71	1,269,888.71	945,789.07	945,789.07	945,789.07	IO-924037999-E4-2022-D	74.5%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,089,197.44	INIFED	1,089,197.44				1,089,197.44	1,089,197.44	1,089,197.44	988,970.85	988,970.85	988,970.85	IO-924037999-E7-2022-B	90.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,546,689.94	INIFED	1,546,689.94				1,546,689.94	1,546,689.94	1,546,689.94	1,357,519.32	1,357,519.32	1,357,519.32	IO-924037999-E9-2022-A	87.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	711,087.79	INIFED	711,087.79				711,087.79	711,087.79	711,087.79	204,106.79	204,106.79	204,106.79	IO-924037999-E8-2022-C	28.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,302,578	INIFED	1,302,577.95				1,302,577.95	1,302,577.95	1,302,577.95	854,790.56	854,790.56	854,790.56	IO-924037999-E3-2022-C	65.6%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,201,408	INIFED	1,201,408				1,201,407.76	1,201,407.76	1,201,407.76	861,880.58	861,880.58	861,880.58	IO-924037999-E2-2022-B	71.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
18-nov-22	27-ene-23	33,948.04	INIFED	33,948.04				33,948.04	14,050.00	14,050.00	-	-	-	AA-924037999-E43-2022	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO
22-jul-22	28-oct-22	1,200,000.00	INIFED	1,200,000.00				1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	681,249.70	681,249.70	681,249.70	IO-924037999-E29-2022	56.8%	M3	100.00%	100.00%	PROCESO

06-may-22	02-sep-22	329,621.69	INIFED	329,621.69				329,621.69	316,943.93	316,943.93	141,759.69	141,759.69	141,759.69	IO-924037999-E5-2022-C	44.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
30-sep-22	09-ene-23	2,250,884.75	INIFED	2,250,884.75				2,250,884.75	2,250,884.75	2,250,884.75	222,333.82	222,333.82	222,333.82	IO-924037999-E39-2022-A	9.9%	M2	4.00%	4.00%	PROCESO
31-ago-22	30-sep-22	168,613.81	INIFED	168,613.81				168,613.81	138,430.92	138,430.92	138,430.92	138,430.92	138,430.92	AA-924037999-E22-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	3,647,882.62	INIFED	3,647,882.62				3,647,882.62	3,489,179.22	3,489,179.22	1,417,059.49	1,417,059.49	1,417,059.49	IO-924037999-E1-2022	40.6%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,100,011.53	INIFED	1,100,011.53				1,100,011.53	1,051,800.70	1,051,800.70	912,169.21	912,169.21	912,169.21	IO-924037999-E9-2022-B	86.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,050,000.00	INIFED	1,050,000.00				1,050,000.00	1,004,591.71	1,004,591.71	932,232.31	932,232.31	932,232.31	IO-924037999-E5-2022-A	92.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,100,000.00	INIFED	1,100,000.00				1,100,000.00	1,051,479.15	1,051,479.15	469,605.56	469,605.56	469,605.56	IO-924037999-E3-2022-A	44.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,400,000.00	INIFED	1,400,000.00				1,400,000.00	1,338,945.94	1,338,945.94	1,132,586.64	1,132,586.64	1,132,586.64	IO-924037999-E4-2022-A	84.6%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	926,866.29	INIFED	926,866.29				926,866.29	886,774.89	886,774.89	795,297.88	795,297.88	795,297.88	IO-924037999-E6-2022-C	89.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,666,449.07	INIFED	1,666,449.07				1,666,449.07	1,594,377.91	1,594,377.91	544,588.26	544,588.26	544,588.26	IO-924037999-E6-2022-A	34.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	956,653.90	956,653.90	903,807.02	903,807.02	903,807.02	IO-924037999-E2-2022-A	94.5%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	800,000.00	INIFED	800,000.00				800,000.00	739,648.35	739,648.35	689,977.37	689,977.37	689,977.37	IO-924037999-E15-2022-A	93.3%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	956,651.60	956,651.60	286,995.48	286,995.48	286,995.48	IO-924037999-E14-2022-A	30.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO

06-may-22	02-sep-22	1,433,378.96	INIFED	1,433,378.96				1,433,378.96	1,371,495.07	1,371,495.07	953,105.57	953,105.57	953,105.57	IO-924037999-E14-2022-B	69.5%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-sep-22	15-dic-22	230,618.77	INIFED	230,618.77				230,618.77	219,628.96	219,628.96	-	-	-	IO-924037999-E37-2022-A	0.0%	M2	65.00%	65.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	541,084.05	INIFED	541,084.05				541,084.05	541,084.05	541,084.05	259,810.19	259,810.19	259,810.19	IO-924037999-E4-2022-B	48.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	795,000.00	INIFED	795,000.00				795,000.00	795,000.00	795,000.00	690,464.86	690,464.86	690,464.86	IO-924037999-E7-2022-C	86.9%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
31-ago-22	30-sep-22	220,000.00	INIFED	220,000.00				220,000.00	205,247.75	205,247.75	205,247.75	205,247.75	205,247.75	AA-924037999-E23-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	633,537.86	INIFED	633,537.86				633,537.86	633,537.86	633,537.86	542,852.48	542,852.48	542,852.48	IO-924037999-E2-2022-C	85.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
30-sep-22	09-ene-23	188,870.49	INIFED	188,870.49				188,870.49	188,870.48	188,870.48	-	-	-	IO-924037999-E39-2022-B	0.0%	M2	6.88%	6.88%	PROCESO
31-ago-22	30-sep-22	42,218.59	INIFED	42,218.59				42,218.59	30,384.40	30,384.40	30,384.40	30,384.40	30,384.40	AA-924037999-E21-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
31/08/2022	30/09/2022	751,555.06	INIFED	751,555.06				751,555.06	751,555.06	626,764.62	626,764.62	626,764.62	626,764.62	IA-924037999-E18-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
22/07/2022	28/10/2022	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	282,587.46	282,587.46	IO-924037999-E32-2022-A	28.3%	M2	25.30%	25.30%	PROCESO

18/11/2022	29/01/2023	325,985.45	INIFED	325,985.45				325,985.45	266,526.00	266,526.00				AA-924037999-E49-2022	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO
18-nov-22	08-feb-23	1,508,463.19	INIFED	1,508,463.19				1,508,463.19	1,508,463.17	891,976.44				LA-924037999-E46-2022	0.0%	M2	70.00%	70.00%	PROCESO
18-nov-22	29-ene-23	19,924.19	INIFED	19,924.19				19,924.19	19,924.19	17,680.00				AA-924037999-E48-2022	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO
30-nov-20	01-mar-21	700,000.00	INIFED	700,000.00				700,000.00	665,950.58	665,950.58	553,891.61	553,891.61	553,891.61	IO-924037999-E073-2020	83.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-jul-21	26-oct-21	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	923,575.14	923,575.14	923,575.14	923,575.14	923,575.14	IO-924037999-E14-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-jul-21	26-oct-21	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	905,232.56	905,232.56	905,232.56	905,232.56	905,232.56	IO-924037999-E14-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
31-ago-21	21-dic-21	1,200,000.00	INIFED	1,200,000.00				1,200,000.00	866,113.84	866,113.84	866,113.84	866,113.84	866,113.84	IO-924037999-E29-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
30-jul-21	19-nov-21	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	887,781.23	887,781.23	887,781.23	887,781.23	887,781.23	IO-924037999-E25-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	591,692.91	591,692.91	591,692.91	IO-924037999-E12-2022-B	59.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	286,311.07	286,311.07	286,311.07	IO-924037999-E13-2022-A	28.6%	M2	90.00%	90.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,300,000.00	INIFED	1,300,000.00				1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	472,834.80	472,834.80	472,834.80	IO-924037999-E12-2022-A	36.4%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,200,000.00	INIFED	1,200,000.00				1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	344,333.57	344,333.57	344,333.57	IO-924037999-E12-2022-C	28.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,300,000.00	INIFED	1,300,000.00				1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	369,986.67	369,986.67	369,986.67	IO-924037999-E16-2022	28.5%	M2	98.50%	98.50%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,339,904.13	INIFED	1,339,904.13				1,339,904.13	1,339,904.13	1,339,904.13	383,015.45	383,015.45	383,015.45	IO-924037999-E17-2022	28.6%	M2	94.00%	94.00%	PROCESO

06-may-22	02-sep-22	1,500,000.00	INIFED	1,500,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,442,307.70	1,442,307.70	1,442,307.70	IO-924037999-E15-2022-B	96.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-may-22	02-sep-22	1,500,000.00	INIFED	1,500,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,271,594.27	1,271,594.27	1,271,594.27	IO-924037999-E13-2022-B	84.8%	M2	98.00%	98.00%	PROCESO
27-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	961,538.46	961,538.46	961,538.46	IO-924037999-E26-2022-A	96.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-may-22	02-sep-22	800,000.00	INIFED	800,000.00				800,000.00	800,000.00	800,000.00	701,933.65	701,933.65	701,933.65	IO-924037999-E24-2022-B	87.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	961,538.46	961,538.46	961,538.46	IO-924037999-E27-2022-B	96.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	961,538.46	961,538.46	961,538.46	IO-924037999-E25-2022-C	96.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-may-22	02-sep-22	850,000.00	INIFED	850,000.00				850,000.00	850,000.00	850,000.00	767,503.41	767,503.41	767,503.41	IO-924037999-E24-2022-A	90.3%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
22-jul-22	28-oct-22	900,000.00	INIFED	900,000.00				900,000.00	900,000.00	900,000.00	666,927.73	666,927.73	666,927.73	IO-924037999-E30-2022	74.1%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
22-jul-22	28-oct-22	1,600,000.00	INIFED	1,600,000.00				1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	598,797.82	598,797.82	598,797.82	IO-924037999-E28-2022-B	37.4%	M2	91.00%	91.00%	PROCESO
27-sep-22	15-dic-22	500,000.00	INIFED	500,000.00				500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,563.06	143,563.06	143,563.06	IO-924037999-E37-2022-C	28.7%	M2	71.01%	71.01%	PROCESO
27-sep-22	15-dic-22	1,202,437.57	INIFED	1,202,437.57				1,202,437.57	1,202,437.57	1,202,437.57	346,214.91	346,214.91	346,214.91	IO-924037999-E36-2022	28.8%	M2	95.90%	95.90%	PROCESO
17-oct-22	13-ene-23	1,387,825.75	INIFED	1,387,825.75				1,387,825.75	1,387,825.75	1,387,825.75	399,534.75	399,534.75	399,534.75	IO-924037999-E40-2022	28.8%	M2	52.86%	52.86%	PROCESO
31-ago-22	30-sep-22	339,483.16	INIFED	339,483.16				339,483.16	283,492.33	283,492.33	272,588.77	272,588.77	272,588.77	IA-924037999-E20-2022	96.2%	M2	80.00%	80.00%	PROCESO
27-may-22	02-sep-22	2,132,800.00	INIFED	2,132,800.00				2,132,800.00	2,018,216.30	2,132,800.00	2,050,769.24	2,050,769.24	2,050,769.24	IO-924037999-E26-2022-B	96.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
22-jul-22	28-oct-22	401,636.84	INIFED	401,636.84				401,636.84	401,636.84	401,636.84	222,517.00	222,517.00	222,517.00	IO-924037999-E33-2022-A	55.4%	M2	93.10%	93.10%	PROCESO
27-sep-22	17-ene-23	6,570,159.00	INIFED	6,570,159.00				6,570,159.00	5,032,768.52	5,032,768.52	1,451,760.15	1,451,760.15	1,451,760.15	IO-924037999-E35-2022	28.8%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO

27-sep-22	15-dic-22	250,118.75	INIFED	250,118.75				250,118.75	247,726.99	247,726.99	71,459.71	71,459.71	71,459.71	IO-924037999-E37-2022-B	28.8%	M2	1.00%	1.00%	PROCESO
18-nov-22	27-ene-22	202,819.78	INIFED	202,819.78				202,819.78	162,604.00	162,604.00	-	-	-	AA-924037999-E44-2022	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO
31-ago-22	30-sep-22	918,210.46	INIFED	918,210.46				918,210.46	413,376.56	413,376.56	397,688.77	397,688.77	397,688.77	IA-924037999-E19-2022	96.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
25-oct-22	28-feb-23	11,000,000.00	INIFED	11,000,000.00				11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2,402,914.82	2,402,914.82	2,402,914.82	LO-924037999-E42-2022	21.8%	M2	22.72%	22.72%	PROCESO
18-nov-22	27-ene-23	12,750.24	INIFED	12,750.24				12,750.24	11,596.00	11,596.00	-	-	-	AA-924037999-E50-2022	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO
25-oct-22	28-feb-23	16,000,000.00	INIFED	16,000,000.00				16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	4,396,103.43	4,396,103.43	4,396,103.43	LO-924037999-E41-2022	27.5%	M2	28.57%	28.57%	PROCESO
22-jul-22	28-oct-22	700,000.00	INIFED	700,000.00				700,000.00	700,000.00	700,000.00	413,767.97	413,767.97	413,767.97	IO-924037999-E28-2022-A	59.1%	M2	61.47%	61.47%	PROCESO
22-jul-22	28-oct-22	3,000,000.00	INIFED	3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,509,411.84	1,509,411.84	1,509,411.84	IO-924037999-E33-2022-B	50.3%	M2	35.67%	35.67%	PROCESO
		4,310,345.15	FAM REMANENTES 2020	4,310,345.15				4,310,345.15	4,310,345.15	4,310,345.15	4,310,345.15	4,310,345.15	4,310,345.15	AO-EST-247800010-47-2021	100.0%	M2	60.00%	60.00%	PROCESO
		1,556,732.10	FAM REMANENTES 2020	1,556,732.10				1,556,732.10	1,556,732.10	1,556,732.10	1,556,732.10	1,556,732.10	1,556,732.10	AO-EST-247800010-44-2021	100.0%	M2	51.10%	51.10%	PROCESO
		1,533,356.30	FAM REMANENTES 2020	1,533,356.30				1,533,356.30	1,533,356.30	1,533,356.30	1,533,356.30	1,533,356.30	1,533,356.30	AO-EST-247800010-60-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		2,787,363.28	FAM REMANENTES 2020	2,787,363.28				2,787,363.28	2,787,363.28	2,787,363.28	2,787,363.28	2,787,363.28	2,787,363.28	AO-EST-247800010-59-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO

		1,628,925.23	FAM REMANENTES 2020		1,628,925.23			1,628,925.23	1,628,925.23	1,628,925.23	1,628,925.23	1,628,925.23	1,628,925.23	1,628,925.23	AO-EST-247800010-62-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		1,935,854.22	FAM REMANENTES 2020		1,935,854.22			1,935,854.22	1,935,854.22	1,935,854.22	1,935,854.22	1,935,854.22	1,935,854.22	1,935,854.22	AO-EST-247800010-57-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		2,093,511.84	FAM REMANENTES 2020		2,093,511.84			2,093,511.84	2,093,511.84	2,093,511.84	2,093,511.84	2,093,511.84	2,093,511.84	2,093,511.84	AO-EST-247800010-61-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		174,319.41	FAM REMANENTES 2020		174,319.41			174,319.41	174,319.41	174,319.41	174,319.41	174,319.41	174,319.41	174,319.41	AO-EST-247800010-65-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		650,000.00	INIFED	650,000.00				650,000.00	546,149.52	546,149.52	546,149.52	546,149.52	546,149.52	546,149.52	LO-924037999-E18-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		725,000.00	INIFED	725,000.00				725,000.00	666,680.03	620,671.87	620,671.87	620,671.87	620,671.87	620,671.87	LO-924037999-E18-2021-C	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		650,000.00	INIFED	650,000.00				650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	LO-924037999-E19-2021-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		725,000.00	INIFED	725,000.00				725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	LO-924037999-E19-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		600,000.00	INIFED	600,000.00				600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	LO-924037999-E17-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		750,000.00	INIFED	750,000.00				750,000.00	700,667.66	700,667.66	202,115.67	202,115.67	202,115.67	202,115.67	IO-924037999-E28-2021-B	28.8%	M2	1.00%	1.00%	PROCESO
		900,000.00	INIFED	900,000.00				900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	IO-924037999-E4-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		1,600,000.00	INIFED	1,600,000.00				1,600,000.00	1,546,034.54	1,546,034.54	1,546,034.54	1,546,034.54	1,546,034.54	1,546,034.54	IO-924037999-E5-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		950,000.00	INIFED	950,000.00				950,000.00	778,039.03	778,039.03	682,659.46	682,659.46	682,659.46	682,659.46	IO-924037999-E28-2021-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		950,000.00	INIFED	950,000.00				950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	LO-924037999-E15-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		450,000.00	INIFED	450,000.00				450,000.00	450,000.00	434,620.54	434,620.54	434,620.54	434,620.54	434,620.54	LO-924037999-E15-2021-C	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		350,000.00	INIFED	350,000.00				350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	AO-924037999-E7-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		1,500,000.00	INIFED	1,500,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	LO-924037999-E15-2021-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		1,600,000.00	INIFED	1,600,000.00				1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LO-924037999-E19-2021-C	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		500,000.00	INIFED	500,000.00				500,000.00	336,497.05	336,497.05	336,497.05	336,497.05	336,497.05	336,497.05	LO-924037999-E18-2021-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		342,000.00	INIFED	342,000.00				342,000.00	341,999.99	341,999.99	341,999.99	341,999.99	341,999.99	341,999.99	AO-924037999-E8-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		850,000.00	INIFED	850,000.00				850,000.00	633,960.18	633,960.18	633,960.18	633,960.18	633,960.18	633,960.18	IO-924037999-E27-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		725,000.00	INIFED	725,000.00				725,000.00	725,000.00	710,165.84	710,165.84	602,979.98	602,979.98	602,979.98	LO-924037999-E16-2021-C	84.9%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO

		1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	748,673.26	748,673.26	748,673.26	748,673.26	748,673.26	748,673.26	IO-924037999-E27-2021-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		350,000.00	INIFED	350,000.00				350,000.00	350,000.00	341,529.93	341,529.93	341,529.93	341,529.93	341,529.93	AO-924037999-E21-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		650,000.00	INIFED	650,000.00				650,000.00	632,792.03	632,792.03	632,792.03	632,792.03	632,792.03	632,792.03	IO-924037999-E22-2021-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		450,000.00	INIFED	450,000.00				450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	IO-924037999-E22-2021-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		350,000.00	INIFED	350,000.00				350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	AO-924037999-E23-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		1,150,000.00	INIFED	1,150,000.00				1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	920,722.82	920,722.82	IO-924037999-E27-2022-A	80.1%	M2	98.00%	98.00%	PROCESO
		1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	282,636.11	282,636.11	IO-924037999-E32-2022-B	28.3%	M2	37.90%	37.90%	PROCESO
		2,000,000.00	INIFED	2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	576,923.08	576,923.08	576,923.08	576,923.08	IO-924037999-E34-2022	28.8%	M2	4.30%	4.30%	PROCESO
03-dic-21	14-mar-22	1,749,715.36	FAM REMANENTES 2021			1,749,715.36		1,749,715.36	1,749,715.36	1,749,715.36	1,749,715.36	1,749,715.36	1,749,715.36	1,749,715.36	AO-EST-247800010-46-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
03-dic-21	14-mar-22	1,931,387.03	FAM REMANENTES 2021			1,931,387.03		1,931,387.03	1,931,387.03	1,931,387.03	1,931,387.03	1,931,387.03	1,931,387.03	1,931,387.03	AO-EST-247800010-55-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
03-dic-21	14-mar-22	1,608,141.29	FAM REMANENTES 2021			1,608,141.29		1,608,141.29	1,608,141.29	1,608,141.29	1,608,141.29	1,608,141.29	1,608,141.24	1,608,141.24	AO-EST-247800010-58-2021	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
05-abr-22	22-ago-22	15,000,000.00	FAM REMANENTES 2021			15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	AO-EST-247800010-1-2022	50.0%	M2	90.03%	90.03%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	105,687.17	FAM REMANENTES 2021			93,322.00		93,322.00	93,322.00	93,322.00	93,322.00	93,322.00	93,322.00	93,322.00	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	80.00%	80.00%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	68,706.51	FAM REMANENTES 2021			60,668.00		60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	87,676.34	FAM REMANENTES 2021			77,418.40		77,418.40	77,418.40	77,418.40	77,418.40	77,418.40	77,418.40	77,418.40	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	326,112.89	FAM REMANENTES 2021			287,958.40		287,958.40	287,958.40	287,958.40	287,958.40	287,958.40	287,958.40	287,958.40	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	280,015.16	FAM REMANENTES 2021			247,254.00		247,254.00	247,254.00	247,254.00	247,254.00	247,254.00	247,254.00	247,254.00	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	122,029.59	FAM REMANENTES 2021			107,752.40		107,752.40	107,752.40	107,752.40	107,752.40	107,752.40	107,752.40	107,752.40	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO

27-ago-22	30-sep-22	103,059.77	FAM REMANENTES 2021		91,002.00			91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
27-ago-22	30-sep-22	309,179.30	FAM REMANENTES 2021		273,006.00			273,006.00	273,006.00	273,006.00	273,006.00	273,006.00	273,006.00	IEIFE-IR-001-2022-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
09-ago-22	12-sep-22	32,000.00	FAM REMANENTES 2021		30,740.00			30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	IEIFE-004-2022-EST-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
05-abr-22	22-ago-22	\$11,389,276.54	FAM REGULAR 2022		11,389,276.54			\$11,389,276.54	\$11,389,276.54	\$11,389,276.54	\$11,389,276.54	\$6,000,000.00	6,000,000.00	AO-EST-2-2022	52.7%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-abr-22	03-ago-22	\$3,920,441.28	FAM REGULAR 2022		3,920,441.28			3,920,441.28	\$7,840,882.56	7,840,882.56	3,787,865.97	\$2,272,719.58	2,272,719.58	IR-O-EST-3-2022	29.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-abr-22	03-ago-22	\$3,489,911.40	FAM REGULAR 2022		3,489,911.40			3,489,911.40	\$6,979,822.80	6,979,822.80	3,394,855.45	\$2,036,913.28	\$2,036,913.28	IR-O-EST-4-2022	29.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-abr-22	03-ago-22	\$3,749,942.14	FAM REGULAR 2022		3,749,942.14			3,749,942.14	\$7,499,884.28	7,499,884.28	3,633,664.86	\$1,816,832.43	1,816,832.43	IR-O-EST-5-2022	24.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
18-abr-22	15-ago-22	\$3,268,352.04	FAM REGULAR 2022		3,268,352.04			3,268,352.04	\$6,536,704.08	3,235,991.47	3,235,991.47	\$1,941,594.88	1,617,995.73	IR-O-EST-247800010-6-2022	50.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
25-jul-22	19-dic-22	\$11,774,413.00	FAM REGULAR 2022		11,774,413.00			11,774,413.00	11,774,413.00	11,774,413.00	11,774,413.00	11,774,413.00	11,774,413.00	AO-EST-247800010-7-2022	100.0%	M2	95.00%	95.00%	PROCESO
03-ago-22	20-dic-22	\$10,955,599.87	FAM REGULAR 2022		10,955,599.87			10,955,599.87	\$10,955,599.87	10,955,599.87	\$10,955,599.87	\$10,955,599.87	\$10,955,599.87	AO-EST-247800010-10-2022	100.0%	M2	53.00%	53.00%	PROCESO
06-sep-22	06-dic-22	\$4,009,616.40	FAM REGULAR 2022		4,009,616.40			4,009,616.40	\$3,995,026.93	3,995,026.93	\$3,995,026.93	\$3,995,026.93	\$3,995,026.93	IR-O-EST247800010-15-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
06-sep-22	15-dic-22	\$2,060,000.00	FAM REGULAR 2022		2,060,000.00			2,060,000.00	\$2,054,730.89	2,054,730.89	\$2,054,730.89	\$2,054,730.89	\$2,054,730.89	IR-O-EST247800010-16-2022-A	100.0%	M2	89.40%	89.40%	PROCESO
06-sep-22	15-dic-22	\$1,520,000.00	FAM REGULAR 2022		1,520,000.00			1,520,000.00	\$1,513,280.59	1,513,280.59	\$1,513,280.59	\$1,513,280.59	\$1,513,280.59	IR-O-EST247800010-16-2022-B	100.0%	M2	98.11%	98.11%	PROCESO
22-nov-22	10-mar-23	\$2,995,806.72	FAM REGULAR 2022		2,995,806.72			2,995,806.72	\$2,980,902.21	\$2,980,902.21	\$2,980,902.21	\$2,980,902.21	\$2,980,902.21	IR-O-EST-247800010-18-2022	100.0%	M2	1.00%	1.00%	PROCESO
10-nov-23	29-mar-23	\$8,237,247.07	FAM REGULAR 2022		8,237,247.07			8,237,247.07	\$8,237,247.07	\$8,237,247.07	\$8,237,247.07	\$8,237,247.07	\$8,237,247.07	AO-EST-247800010-21-2022	100.0%	M2	14.50%	14.50%	PROCESO

22-nov-22	10-mar-23	\$1,853,389.32	FAM REGULAR 2022		1,853,389.32			1,853,389.32	\$1,835,038.93	\$1,835,038.93	\$1,835,038.93	\$1,835,038.93	\$1,835,038.93	IR-O-EST-247800010-19-2022-A	100.0%	M2	1.00%	1.00%	PROCESO
22-nov-22	10-mar-23	\$1,640,628.98	FAM REGULAR 2022		1,640,628.98			1,640,628.98	\$1,629,224.41	\$1,629,224.41	\$1,629,224.41	\$1,629,224.41	\$1,629,224.41	IR-O-EST-247800010-19-2022-B	100.0%	M2	1.00%	1.00%	PROCESO
22-nov-22	10-mar-23	\$2,425,460.16	FAM REGULAR 2022		2,425,460.16			2,425,460.16	\$2,403,825.73	\$2,403,825.73	\$2,403,825.73	\$2,403,825.73	\$2,403,825.73	IR-O-EST-247800010-20-2022	100.0%	M2	1.00%	1.00%	PROCESO
10-nov-22	29-mar-23	12,494,839.35	FAM REGULAR 2022		12,494,839.35		\$	12,494,839.35	\$	12,494,839.35	\$12,494,839.35	\$12,494,839.35	\$12,494,839.35	AO-EST-247800010-22-2	100.0%	M2	2.00%	2.00%	PROCESO
10-nov-22	29-mar-23	\$11,255,812.84	FAM REGULAR 2022		11,255,812.84			11,255,812.84	\$11,255,812.84	\$11,255,812.84	\$11,255,812.84	\$11,255,812.84	\$11,255,812.84	AO-EST-247800010-23-2022	100.0%	M2	12.61%	12.61%	PROCESO
10-nov-22	29-mar-23	\$10,000,000.00	FAM REGULAR 2022		10,000,000.00			10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	AO-EST-247800010-24-2022	100.0%	M2	0.01%	0.01%	PROCESO
22-dic-22	30-mar-23	\$3,230,303.92	FAM REGULAR 2022		3,230,303.92			3,230,303.92	\$3,230,303.92	\$3,230,303.92	\$3,230,303.92	\$3,230,303.92	\$3,230,303.92	IR-O-EST-247800010-26-2022	100.0%	M2	4.70%	4.70%	PROCESO
22-dic-22	30-mar-23	\$1,786,139.23	FAM REGULAR 2022		1,786,139.23			1,786,139.23	\$1,734,390.97	\$1,734,390.97	\$1,734,390.97	\$1,734,390.97	\$1,734,390.97	IR-O-EST-247800010-27-2022-B	100.0%	M2	0.01%	0.01%	PROCESO
23-ago-22	21-oct-22	\$611,014.64	FAM REGULAR 2022		611,014.64			611,014.64	\$611,014.64	\$611,014.64	\$611,014.64	\$611,014.64	\$611,014.64	AO-EST-247800010-11-2022	100.0%	M2	70.00%	70.00%	PROCESO
23-ago-22	21-oct-22	\$1,197,663.81	FAM REGULAR 2022		1,197,663.81			1,197,663.81	\$1,197,663.81	\$1,197,663.81	\$1,197,663.81	\$1,197,663.81	\$1,197,663.81	AO-EST-247800010-12-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
31-ago-22	07-dic-22	\$1,852,321.32	FAM REGULAR 2022		1,852,321.32			1,852,321.32	\$1,848,624.07	\$1,848,624.07	\$1,848,624.07	\$1,848,624.07	\$1,848,624.07	IR-O-EST-247800010-13-2022	100.0%	M2	50.00%	50.00%	PROCESO
		\$1,229,716.60	FAM REGULAR 2022		1,229,716.60			1,229,716.60	\$1,229,716.60	\$1,229,716.60	\$1,229,716.60	\$1,229,716.60	\$1,229,716.60	AO-EST-247800010-25-2022	100.0%	M2	0.10%	0.10%	PROCESO
		\$595,522.63	FAM REGULAR 2022		595,522.63			595,522.63	\$595,522.63	\$595,522.63	\$595,522.63	\$595,522.63	\$595,522.63	AO-EST-247800010-30-2022	100.0%	M2	0.10%	0.10%	PROCESO
31-ago-22	28-oct-22	\$268,067.00	FAM REGULAR 2022		268,067.00			268,067.00	\$268,067.00	\$268,067.00	\$268,067.00	\$268,067.00	\$268,067.00	AO-EST-247800010-14-2022-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
31-ago-22	28-oct-22	\$169,336.00	FAM REGULAR 2022		169,336.00			169,336.00	\$169,336.00	\$169,336.00	\$169,336.00	\$169,336.00	\$169,336.00	AO-EST-247800010-14-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		\$167,427.00	FAM REGULAR 2022		167,427.00			167,427.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	IEIFE-IR-004-2022-ADQ	100.0%	M2	50.00%	50.00%	PROCESO

31-ago-22	28-oct-22	\$168,831.00	FAM REGULAR 2022		168,831.00			168,831.00	\$168,831.00	168,831.00	\$168,831.00	\$168,831.00	\$168,831.00	AO-EST-247800010-14-2022-C	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO
		\$87,439.00	FAM REGULAR 2022		87,439.00			87,439.00	\$87,439.00	87,439.00	\$87,439.00	\$87,439.00	\$87,439.00	AO-EST-247800010-25-2022-B	100.0%	M2	0.01%	0.01%	PROCESO
		\$109,181.00	FAM REGULAR 2022		109,181.00			109,181.00	\$109,181.00	109,181.00	\$109,181.00	\$109,181.00	\$109,181.00	AO-EST-247800010-25-2022-C	100.0%	M2	0.01%	0.01%	PROCESO
		\$167,284.00	FAM REGULAR 2022		167,284.00			167,284.00	\$167,284.00	167,284.00	\$167,284.00	\$167,284.00	\$167,284.00	AO-EST-247800010-30-2022-B	100.0%	M2	0.01%	0.01%	PROCESO
		\$184,730.00	FAM REGULAR 2022		184,730.00			184,730.00	\$184,730.00	184,730.00	\$184,730.00	\$184,730.00	\$184,730.00	AO-EST-247800010-30-2022-C	100.0%	M2	0.01%	0.01%	PROCESO