

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHARACTER: Elector

TRIMESTRE (S): Segundo Trimestre

ERFUDAT 2024

CÓDIGO DE BARRAS	FECHA DE EJECUCIÓN	PROGRAMA	OBJETO DEL PROYECTO	CLAVE SIP	AUTORIZACIÓN			AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CÍTRUS	TOTAL	MODELO	COMPROMETIDOS	EFECTUADO	AVANCE	INCLUIDO MEDIDA
OTROS	2016	GRN Educación Media Superior	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A106_22	2,250,884.75				2,250,884.75	2,250,884.75	2,250,884.75	1,271,444.28	93%	100.00%
OTROS	2016	GRN Educación Básica 2016	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A177_23	1,544,448.15				1,544,448.15	1,544,448.15	1,544,448.15	1,350,713.93	100%	100.00%
OTROS	2016	GRN Educación Preescolar 2016	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A179_23	422,053.34				422,053.34	422,053.34	422,053.34	154,325.71	99%	100.00%
OTROS	2017	GRN Educación Básica 2017 P.O. 2017-2020	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A182_24	843,138.00				843,138.00	843,138.00	843,138.00	339,539.72	90%	100.00%
OTROS	2017	GRN Educación Preescolar 2017 P.O. 2017-2020	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A183_24	451,445.79				451,445.79	451,445.79	451,445.79	392,771.25	91%	100.00%
OTROS	2018	Programación de Recreación PAM 2018-2020 P.O. 2018-2020	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A184_24	784,335.56				784,335.56	784,335.56	784,335.56	253,606.62	100%	100.00%
OTROS	2018	Programación de Recreación PAM 2018-2020 P.O. 2018-2020	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A185_24	1,888,572.04				1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	1,188,672.93	94%	100.00%
OTROS	2019	Manejo Integral de los Residuos de la Zona P.O. 2019-2021	REHABILITACIÓN	1.E.I.F.E._A104_21	750,000.00				750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	40%	100.00%
OTROS	2021	Programación de Recreación PAM 2021-2023 P.O. 2021-2023	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9884_23	4,334,423.36				4,334,423.36	4,334,423.36	4,334,423.36	793,332.49	74%	87.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9884_23	4,334,423.36				4,334,423.36	4,334,423.36	4,334,423.36	5,441,565.87	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9884_23	8,938,943.36				8,938,943.36	8,938,943.36	8,938,943.36	11,900,000.00	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9885_23	3,652,821.52				3,652,821.52	3,652,821.52	3,652,821.52	15,908,256.58	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9885_23	2,845,396.22				2,845,396.22	2,845,396.22	2,845,396.22	2,792,706.75	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9886_24	5,501,095.74				5,501,095.74	5,501,095.74	5,501,095.74	5,752,702.75	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9886_24	9,485,184.65				9,485,184.65	9,485,184.65	9,485,184.65	14,714,390.00	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9886_24	4,609,968.71				4,609,968.71	4,609,968.71	4,609,968.71	3,650,000.00	100%	100.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9887_24	3,771,685.21				3,771,685.21	3,771,685.21	3,771,685.21	3,424,536.33	100%	99.00%
OTROS	2023	Programa PAM 2023-2025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9887_24	4,339,033.36				4,339,033.36	4,339,033.36	4,339,033.36	3,932,008.47	100%	99.00%

07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9991_24		7,796,197.67				7,796,197.67	3,661,247.78	3,661,247.78	\$3,661,247.78	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9991_24		6,153,531.56				6,153,531.56	5,156,639.53	5,156,639.53	\$5,156,639.53	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9991_24		11,177,081.66				11,177,081.66	7,796,197.67	7,796,197.67	\$7,796,197.67	100%	M2	98.00%	EN PROCESO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9991_24		6,153,531.56				6,153,531.56	6,153,531.56	6,153,531.56	\$6,153,531.56	100%	M2	81.00%	EN PROCESO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		1,602,659.61				1,602,659.61	1,602,659.61	1,602,659.61	\$1,602,659.61	97%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		1,613,720.88				1,613,720.88	1,613,720.88	1,613,720.88	\$1,613,720.88	77%	M2	98.00%	EN PROCESO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		4,855,074.88				4,855,074.88	4,855,074.88	4,855,074.88	\$4,855,074.88	95%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		4,271,591.47				4,271,591.47	4,271,591.47	4,271,591.47	\$4,271,591.47	89%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		1,508,570.13				1,508,570.13	1,508,570.13	1,508,570.13	\$1,508,570.13	95%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		2,079,294.83				2,079,294.83	2,079,294.83	2,079,294.83	\$2,079,294.83	89%	M2	100.00%	EN PROCESO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		2,981,664.35				2,981,664.35	2,981,664.35	2,981,664.35	\$2,981,664.35	89%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		1,347,293.55				1,347,293.55	1,347,293.55	1,347,293.55	\$1,347,293.55	90%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		712,841.35				712,841.35	712,841.35	712,841.35	\$712,841.35	86%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		782,202.20				782,202.20	782,202.20	782,202.20	\$782,202.20	100%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		497,562.00				497,562.00	497,562.00	497,562.00	\$497,562.00	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
07605	2023	Programa FAMI 2023, P.O. 2023M	REHABILITACIÓN	IE.E.F.E._4115_23		2,353,191.58				2,353,191.58	2,353,191.58	2,353,191.58	\$2,353,191.58	100%	M2	100.00%	PENDIENTE DE PAGO

OTRO5	2024	Programa /AM Educación Básica 2024 + G.O. 2024	MOBILIARIO	SEGE_0014_24				19,779.97	19,779.97	519,779.97	19,779.97	-	-	0%	PZA	0.00%	EN PROCESO
OTRO5	2024	Programa /AM Educación Básica 2024 + G.O. 2024	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0011_24				2,545,230.90	2,545,230.90	2,545,230.90	2,545,230.90	2,545,230.90	-	0%	MZ	75.00%	EN PROCESO
OTRO5	2024	Programa /AM Educación Básica 2024 + G.O. 2024	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0015_24				2,260,340.90	2,260,340.90	2,260,340.90	2,260,340.90	-	-	0%	MZ	41.00%	EN PROCESO
OTRO5	2024	Programa /AM Educación Básica 2024 + G.O. 2024	REHABILITACIÓN	SEGE_0041_24				971,053.02	971,053.02	971,053.02	971,053.02	971,053.02	914,679.24	94%	MZ	100.00%	EN PROCESO
OTRO5	2024	Programa /AM Educación Básica 2024 + G.O. 2024	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0040_24				3,519,305.68	3,519,305.68	3,519,305.68	3,519,305.68	-	-	0%	MZ	59.00%	EN PROCESO
OTRO5	2024	Programa /AM Educación Básica 2024 + G.O. 2024	REHABILITACIÓN	SEGE_0018_24				497,270.22	497,270.22	497,270.22	497,270.22	443,570.50	\$443,570.50	89%	MZ	100.00%	EN PROCESO
TOTAL								7,459,830.97	7,459,830.97	7,459,830.97	7,459,830.97	211,966,116.97	165,018,854.31	165,018,854.31			

ELABORÓ:

LIC. OSCAR DE JESUS VARGAS ORTEGA
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION DEL I.F.E.