

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS  
TERCER TRIMESTRE 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
CARÁCTER: EJECUTOR  
TRIMESTRE: AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
EJERCICIO FISCAL: 2023

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	FOLIO / CLAVE	CATEGORÍA	NOMBRE / PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	ACCIONES	DETALLE DE RESPONSABLE					DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					METAS			DETALLE DE BENEFICIARIOS					
							ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	SUBTIPO	CLASIFICACIÓN	SUB CLASIFICACION	META PLANEADA	META ALCANZADA	INDICADOR	POBLACIÓN BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO		
1	OTROS	2016	160424	CIEN Educación Básica 2016	24DES0105U Secundaria General Adolfo López Mateos	REHABILITACIÓN						IEIFE	160424	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						153	81	72	
2	OTROS	2016	160428	CIEN Educación Básica 2016	24DJN0025Z Jardín de Niños Vicente Rangel Díaz de León	REHABILITACIÓN						IEIFE	160428	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						264	135	129	
3	OTROS	2016	160439	CIEN Educación Básica 2016	24EPR0068M Primaria David G. Berlanga	REHABILITACIÓN						IEIFE	160439	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						161	80	81	
4	OTROS	2016	160437	CIEN Educación Media Superior 2016	24ETC0003P Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad SLP I, Lomas del Mezquital, 3era Etapa	REHABILITACIÓN						IEIFE	160437	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						1034			
5	OTROS	2016	160442	CIEN Educación Básica 2016	Jardín de Niños Juan de la Barrera	REHABILITACIÓN						IEIFE	160442	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						165			
6	OTROS	2016	160443	CIEN Educación Media Superior 2016	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad IV Ponciano Arriaga, 1a Etapa	REHABILITACIÓN						IEIFE	160443	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						497			
7	OTROS	2016	160444	CIEN Educación Media Superior 2016	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad XI Aguazarca	REHABILITACIÓN						IEIFE	160444	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						140			
8	OTROS	2016	160445	CIEN Educación Media Superior 2016	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad VI Villa de Ramos	REHABILITACIÓN						IEIFE	160445	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						497			
9	OTROS	2017	170278	CIEN Educación Básica 2017, P.G.O. 201700	24DPR0828E Primaria Niños Héroes	REHABILITACIÓN						IEIFE	170278	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						259	123	136	
10	OTROS	2017	170281	CIEN Educación Básica 2017, P.G.O. 201700	24DJN0688E Jardín de Niños Manuel Acuña	REHABILITACIÓN						IEIFE	170281	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						13	8	5	
11	OTROS	2017	170289	CIEN Educación Básica 2017, P.G.O. 201700	24DJN0055T Jardín de Niños Cadete Virgilio Uribe	REHABILITACIÓN						IEIFE	170289	PROGRAMAS DE INVERSION	OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	EDUCACION Y DEPORTE						121	66	55	













				MONTO DE APORTACION				AVANCE FINANCIERO								AVANCE FISICO			ESTATUS	COMENTARIOS
FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FÍSICOS	% AVANCE	ESTATUS	COMENTARIOS
06-may-22	02-sep-22	1,492,613.18	INIFED	1,492,613.18				1,492,613.18	1,492,613.18	1,492,613.18	1,492,613.18	1,327,693.17	1,327,693.17	IO-924037999-E10-2022-A	89.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
06-may-22	02-sep-22	1,068,548.85	INIFED	1,068,548.85				1,068,548.85	1,068,548.85	1,068,548.85	1,068,548.85	1,068,548.85	1,068,548.85	IO-924037999-E3-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
18-nov-22	27-ene-23	33,948.04	INIFED	33,948.04				33,948.04	14,612.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00	AA-924037999-E43-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
30-sep-22	09-ene-23	2,250,884.75	INIFED	2,250,884.75				2,250,884.75	2,250,884.75	2,250,884.75	2,250,884.75	1,516,036.94	1,516,036.94	IO-924037999-E39-2022-A	67.4%	M2	95.10%	95.10%	PROCESO	
28-ago-23	26-dic-23	1,644,640.16	INIFED	1,644,640.16				1,644,640.16	1,562,353.64	1,562,353.64	1,562,353.64	-	-	IO-83-W19-924037999-N-22-2023	0.0%	M2	32.50%	32.50%	PROCESO	
31-ago-23	09-nov-23	5,675.31	INIFED	5,675.31				5,675.31	5,457.03	5,457.03	5,457.03	-	-	AA-83-W19-924037999-N-25-2023 PEDIDO A-0018/2023	0.0%	ADQ	0.00%	0.00%	PROCESO	
30-ago-23	27-nov-23	472,055.14	INIFED	472,055.14				472,055.14	453,899.18	453,899.18	453,899.18	-	-	AO-83-W19-924037999-N-23-2023	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
31-ago-23	09-nov-23	767.76	INIFED	767.76				767.76	738.24	738.24	738.24	-	-	AA-83-W19-924037999-N-25-2023 PEDIDO A-0020/2023	0.0%	ADQ	0.00%	0.00%	PROCESO	
06-may-22	02-sep-22	1,666,449.07	INIFED	1,666,449.07				1,666,449.07	1,666,449.07	1,666,449.07	1,666,449.07	1,666,449.07	1,666,449.07	IO-924037999-E6-2022-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
06-may-22	02-sep-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	IO-924037999-E14-2022-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
27-sep-22	15-dic-22	230,618.77	INIFED	230,618.77				230,618.77	230,618.77	230,618.77	230,618.77	230,618.77	230,618.77	IO-924037999-E37-2022-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	

30-sep-22	09-ene-23	188,870.49	INIFED	188,870.49				188,870.49	188,870.48	188,870.48	188,870.48	188,870.48	188,870.48	IO-924037999-E39-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
22/07/2022	28/10/2022	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	842,952.82	842,952.82	IO-924037999-E32-2022-A	84.3%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
18/11/2022	29/01/2023	325,985.45	INIFED	325,985.45				325,985.45	266,526.00	266,526.00	266,526.00	266,526.00	266,526.00	AA-924037999-E49-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
18-nov-22	08-feb-23	1,508,463.19	INIFED	1,508,463.19				1,508,463.19	891,976.44	891,976.44	891,976.44	483,656.46	483,656.46	LA-924037999-E46-2022	54.2%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
18-nov-22	29-ene-23	19,924.19	INIFED	19,924.19				19,924.19	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	AA-924037999-E48-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
28-ago-23	26-dic-23	843,128.02	INIFED	843,128.02				843,128.02	771,994.79	771,994.79	771,994.79	-	-	IO-83-W19-924037999-N-21-2023	0.0%	M2	3.50%	3.50%	PROCESO	
30-ago-23	27-nov-23	451,445.79	INIFED	451,445.79				451,445.79	434,082.49	434,082.49	434,082.49	-	-	AO-83-W19-924037999-N-24-2023	0.0%	M2	4.00%	4.00%	PROCESO	
06-may-22	02-sep-22	1,339,904.13	INIFED	1,339,904.13				1,339,904.13	1,339,904.13	1,339,904.13	1,339,904.13	1,209,801.87	1,209,801.87	IO-924037999-E17-2022	90.3%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
22-jul-22	28-oct-22	1,600,000.00	INIFED	1,600,000.00				1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	IO-924037999-E28-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
27-sep-22	15-dic-22	500,000.00	INIFED	500,000.00				500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,435.73	400,435.73	IO-924037999-E37-2022-C	80.1%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
27-sep-22	15-dic-22	1,202,437.57	INIFED	1,202,437.57				1,202,437.57	1,202,437.57	1,202,437.57	1,202,437.57	1,202,437.57	1,202,437.57	IO-924037999-E36-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	

27-sep-22	17-ene-23	6,570,159.00	INIFED	6,570,159.00				6,570,159.00	5,032,768.52	5,032,768.52	5,032,768.52	4,469,557.19	4,469,557.19	LO-924037999-E35-2022	88.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
25-oct-22	28-feb-23	11,000,000.00	INIFED	11,000,000.00				11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,254,667.84	8,254,667.84	LO-924037999-E42-2022	75.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
25-oct-22	28-feb-23	16,000,000.00	INIFED	16,000,000.00				16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	13,519,198.09	13,519,198.09	LO-924037999-E41-2022	84.5%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
22-jul-22	28-oct-22	700,000.00	INIFED	700,000.00				700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.99	699,999.99	IO-924037999-E28-2022-A	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
22-jul-22	28-oct-22	3,000,000.00	INIFED	3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	IO-924037999-E33-2022-B	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
28-ago-23	27-nov-23	784,359.56	INIFED	784,359.56				784,359.56	784,359.56	784,359.56	784,359.56	-	-	IO-83-W19-924037999-N-19-2023		M2		13.72%	PROCESO	
28-ago-23	26-dic-23	1,888,572.04	INIFED	1,888,572.04				1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	-	-	IO-83-W19-924037999-N-20-2023		M2		10.30%	PROCESO	
		208,176.98	INIFED	208,176.98				208,176.98	200,170.18	200,170.18	200,170.18	-	-			M2			ACTIVACIÓN	
22-jul-22	28-oct-22	1,000,000.00	INIFED	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	714,851.26	714,851.26	IO-924037999-E32-2022-B	71.5%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
21-oct-22	27-ene-23	2,000,000.00	INIFED	2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	IO-924037999-E34-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
05-abr-22	22-ago-22	15,000,000.00	FAM REMANENTES 2021		15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	AO-EST-247800010-1-2022	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	

17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	119,106.84	FAM REMANENTES 2021		119,106.84			119,856.78	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	116,933.44	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	95,898.36	FAM REMANENTES 2021		95,898.36			95,898.36	146,005.36	146,005.36	146,005.36	146,005.36	146,005.36	146,005.36	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	160,815.09	FAM REMANENTES 2021		160,815.09			160,815.09	156,892.77	156,892.77	156,892.77	156,892.77	156,892.77	156,892.77	IEIFE-IR-001-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
17-abr-23	05-jun-23	239,713.55	FAM REMANENTES 2021		239,713.55			239,713.55	233,866.88	233,866.88	233,866.88	233,866.88	233,866.88	233,866.88	IEIFE-IR-002-2023-ADQ	100.0%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
10-mar-23	23-jun-23	2,260,872.32	FAM REMANENTES 2021		2,260,872.32			2,260,872.32	2,205,729.09	2,205,729.09	2,205,729.09	2,205,729.09	1,078,284.86	1,078,284.86	IR-O-EST-247800010-1-2023	48.9%	M2	47.00%	47.00%	PROCESO	
08-dic-22	29-may-23	12,681,464.37	FAM REMANENTES 2021		12,681,464.37			12,681,464.37	12,681,464.37	12,681,464.37	12,681,464.37	12,017,669.20	12,017,669.20	12,017,669.20	AO-EST-247800010-28-2022	94.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	

28-abr-23	07-ago-23	4,334,423.96	FAM REMANENTES 2021		4,334,423.96			4,334,423.96	4,292,415.12	4,292,415.12	4,292,415.12	763,321.49	763,321.49	IR-O-EST-247800010-5-2023	17.8%	M2	15.50%	15.50%	PROCESO	
11-may-23	22-ago-23	\$4,357,556.00	FAM REGULAR 2023		4,357,556.00			4,357,556.00	\$4,353,566.00	4,353,566.00	4,353,566.00	4,314,140.83	\$4,314,140.83	IR-O-EST-247800010-6-2023	99.1%	M2	97.00%	97.00%	PROCESO	
25-may-23	05-sep-23	\$2,940,934.14	FAM REGULAR 2023		2,940,934.14			2,940,934.14	\$2,800,889.66	2,800,889.66	2,800,889.66	1,619,825.00	\$1,619,825.00	IR-O-EST-247800010-7-2023	57.8%	M2	67.00%	67.00%	PROCESO	
15-may-23	26-sep-23	\$4,242,407.45	FAM REGULAR 2023		4,242,407.45			4,242,407.45	\$4,242,407.45	4,242,407.45	4,242,407.45	-	\$0.00	AO-EST-247800010-8-2023	0.0%	M2	84.50%	84.50%	PROCESO	
15-may-23	10-nov-23	\$11,900,000.00	FAM REGULAR 2023		11,900,000.00			11,900,000.00	\$11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00	7,173,074.60	\$7,173,074.60	AO-EST-247800010-9-2023	60.3%	M2	66.30%	66.30%	PROCESO	
15-may-23	10-nov-23	\$15,200,000.00	FAM REGULAR 2023		15,200,000.00			15,200,000.00	\$15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	5,011,668.36	\$5,011,668.36	AO-EST-247800010-10-2023	33.0%	M2	93.98%	93.98%	PROCESO	
13-jun-23	09-nov-23	\$8,985,943.36	FAM REGULAR 2023		8,985,943.36			8,985,943.36	\$8,985,943.36	8,985,943.36	8,985,943.36	2,210,088.05	\$2,210,088.05	AO-EST-247800010-11-2023	24.6%	M2	52.30%	52.30%	PROCESO	
		\$3,652,821.52	FAM REGULAR 2023		3,652,821.52			3,652,821.52	-	-	-	-	\$0.00		#DIV/0!	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	OBRA DECLARADA DESIERTA
20-jul-23	16-nov-23	\$2,945,396.22	FAM REGULAR 2023		2,945,396.22			2,945,396.22	\$2,752,706.75	2,752,706.75	2,752,706.75	2,202,165.34	\$2,202,165.34	IR-O-EST-247800010-13-2023	80.0%	M2	70.10%	70.10%	PROCESO	
24-ago-23	05-feb-24	\$14,714,390.00	FAM REGULAR 2023		14,714,390.00			14,714,390.00	\$14,714,390.00	14,714,390.00	14,714,390.00	3,668,166.12	\$3,668,166.12	AO-EST-247800010-14-2023	24.9%	M2	42.00%	42.00%	PROCESO	
28-ago-23	04-ene-24	\$5,901,095.74	FAM REGULAR 2023		5,901,095.74			5,901,095.74	\$5,901,095.74	5,901,095.74	5,901,095.74	-		AO-EST-247800010-16-2023	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
28-ago-23	15-ene-23	\$9,645,164.65	FAM REGULAR 2023		9,645,164.65			9,645,164.65	\$9,645,164.65	9,645,164.65	9,645,164.65	-		AO-EST-247800010-15-2023	0.0%	M2	19.80%	19.80%	PROCESO	
11-sep-23	08-ene-24	\$3,650,000.00	FAM REGULAR 2023		3,650,000.00			3,650,000.00	\$3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	-		AO-EST-247800010-18-2023	0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
14-sep-23	11-ene-24	\$3,527,087.02	FAM REGULAR 2023		3,527,087.02			3,527,087.02	\$3,424,356.33	3,424,356.33	3,424,356.33	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
14-sep-23	11-ene-24	\$4,049,968.72	FAM REGULAR 2023		4,049,968.72			4,049,968.72	\$3,932,008.47	3,932,008.47	3,932,008.47	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
14-sep-23	11-ene-24	\$3,771,085.21	FAM REGULAR 2023		3,771,085.21			3,771,085.21	\$3,661,247.78	3,661,247.78	3,661,247.78	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	

14-sep-23	11-ene-24	\$4,282,031.30	FAM REGULAR 2023		4,282,031.30		4,282,031.30	\$5,196,639.93	5,196,639.93	5,196,639.93	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
12-sep-23	19-ene-24	\$7,796,107.67	FAM REGULAR 2023		7,796,107.67		7,796,107.67	\$7,796,107.67	7,796,107.67	7,796,107.67	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
12-sep-23	19-ene-24	\$6,153,511.56	FAM REGULAR 2023		6,153,511.56		6,153,511.56	\$6,153,511.56	6,153,511.56	6,153,511.56	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
12-sep-23	06-feb-24	\$13,177,681.66	FAM REGULAR 2023		13,177,681.66		13,177,681.66	\$13,177,681.66	13,177,681.66	13,177,681.66	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
12-sep-23	19-ene-24	\$6,525,064.17	FAM REGULAR 2023		6,525,064.17		6,525,064.17	\$6,525,064.17	6,525,064.17	6,525,064.17	-			0.0%	M2	0.00%	0.00%	PROCESO	
20-jul-23	06-nov-23	\$1,602,659.61	INIFED	\$1,602,659.61			\$1,602,659.61	\$1,602,659.61	1,602,659.61	1,602,659.61	456,607.54	\$456,607.54	IO-83-W19-924037999-N-13-2023	28.5%	M2	94.30%	94.30%	PROCESO	
20-jul-23	16-nov-23	\$1,613,720.88	INIFED	\$1,613,720.88			\$1,613,720.88	\$1,613,720.88	1,613,720.88	1,613,720.88	457,328.70	\$457,328.70	IO-83-W19-924037999-N-14-2023	28.3%	M2	17.00%	17.00%	PROCESO	
13-jul-23	11-dic-23	\$4,855,074.88	INIFED	\$4,855,074.88			\$4,855,074.88	\$4,855,074.88	4,855,074.88	4,855,074.88	1,372,492.31	\$1,372,492.31	IO-83-W19-924037999-N-5-2023	28.3%	M2	39.00%	39.00%	PROCESO	
14-jun-23	27-oct-23	\$4,271,591.47	INIFED	\$4,271,591.47			\$4,271,591.47	\$4,271,591.47	4,271,591.47	4,271,591.47	1,204,750.87	\$1,204,750.87	IO-83-W19-924037999-N-1-2023	28.2%	M2	62.00%	62.00%	PROCESO	
17-jul-23	30-oct-23	\$1,508,570.13	INIFED	\$1,508,570.13			\$1,508,570.13	\$1,508,570.13	1,508,570.13	1,508,570.13	427,537.35	\$427,537.35	IO-83-W19-924037999-N-8-2023	28.3%	M2	29.00%	29.00%	PROCESO	
20-jul-23	16-nov-23	\$2,079,294.83	INIFED	\$2,079,294.83			\$2,079,294.83	\$2,079,294.83	2,079,294.83	2,079,294.83	582,403.78	\$582,403.78	IO-83-W19-924037999-N-11-2023	28.0%	M2	29.00%	29.00%	PROCESO	
20-jul-23	16-nov-23	\$2,981,864.35	INIFED	\$2,981,864.35			\$2,981,864.35	\$2,981,864.35	2,981,864.35	2,981,864.35	846,591.73	\$846,591.73	IO-83-W19-924037999-N-12-2023	28.4%	M2	31.00%	31.00%	PROCESO	
20-jul-23	16-nov-23	\$1,347,797.55	INIFED	\$1,347,797.55			\$1,347,797.55	\$1,347,797.55	1,347,797.55	1,347,797.55	380,734.11	\$380,734.11	IO-83-W19-924037999-N-15-2023	28.2%	M2	60.00%	60.00%	PROCESO	
24-jul-23	22-nov-23	\$712,181.23	INIFED	\$712,181.23			\$712,181.23	\$712,181.23	712,181.23	712,181.23	205,436.89	\$205,436.89	AO-83-W19-924037999-N-16-2023	28.8%	M2	2.00%	2.00%	PROCESO	
17-jul-23	14-sep-23	\$782,201.20	INIFED	\$782,201.20			\$782,201.20	\$782,201.20	782,201.20	782,201.20	223,786.56	\$223,786.56	IO-83-W19-924037999-N-7-2023	28.6%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	
24-jul-23	23-oct-23	\$497,562.00	INIFED	\$497,562.00			\$497,562.00	\$497,562.00	497,562.00	497,562.00	143,527.50	\$143,527.50	AO-83-W19-924037999-N-17-2023	28.8%	M2	100.00%	100.00%	PROCESO	

