

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
San Luis Potosí	3,278	59	59
San Luis Potosí	1,507	45	59

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100623107	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Fisicos, Barrio La Piedad 2da Sección - 4558	4558	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100623697	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez, Barrio El Suroeste - 4851	4851	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100623952	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4832	4832	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100624300	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Benito Juárez - 4759	4759	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100624301	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Fisicos Barrio La Piedad 2da Sección - 4804	4804	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644966	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Belcario Domínguez Barrio Fatima - 27225	27225	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200659415	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Para Beneficiar A La Calle Francisco I Madero De La Localidad De El Palmito. E - 36404	36404	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Palmito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200659441	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Para Beneficiar A La Localidad De Torojati. En El Municipio De Tamazunchale - 36435	36435	San Luis Potosí	Tamazunchale	Torojati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200659452	Rehabilitación De Alameda Público En Boulevard Fray Andrés De Olmos - 22226	22226	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200659456	33903 Servicios Integrales - 24619	24619	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200668506	Rehabilitación Del Anillo Periférico Boulevard Antonio Rocha Cordero. Tramo: 9 400 Al 13 550	2461892	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Comunicaciones	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200674523	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Prieto. Entre Alvaro Obregón Y Av. Cuayalab. Incluye Alumbrado Público. En La Cabecera Municipal De San Vicente Tancuayalab.	2631424	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200688771	Rehabilitación De Alameda Público Boulevard - 138026	138026	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200688772	Construcción De Drenaje Sanitario Para La Colonia Las Granjas De La Cabecera Municipal De San Vicente Tancuayalab Slp 109210	109210	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200688961	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Bachillerato Comunitario (Cebac) De La Localidad De Cuatlamayán En El Municipio - 109467	109467	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuatlamayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694252	Construcción De Red De Distribución En 13.2 Kv Y Alumbrado Público En La Localidad De Chijol. En El Municipio De Tancanhuitz. E - 111108	111108	San Luis Potosí	Tancanhuitz	El Chijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694253	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Col Alto San José - 151344	151344	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694254	Rehabilitación De Calle Hipódromo A Base De Asfalto - 135749	135749	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694255	Rehabilitación De Las Calles Ignacio Zaragoza Guadalupe Portillo Y Pascual Orozco De La Col 20 De Noviembre - 129330	129330	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694256	Rehabilitación De La Calle Gloria En La Col Mirador - 135240	135240	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694365	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Belcario Domínguez Entre El Boulevard Fray Andrés De Olmos Y Mariano Escobedo - 103277	103277	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694424	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Octem San Agustín - 111162	111162	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Aldzulpú Oztéjn (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200694425	Construcción De Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Palmira Nuevo En Tancanhuitz Slp - 107954	107954	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Palmira Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200699713	Construcción De Cuarto Dormitorio - 122284	122284	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200699716	Rehabilitación De Tanque Elevado De La Col Alto San José - 128958	128958	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200699717	Construcción E Instalación De Paneles Solares - 148013	148013	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200699854	Rehabilitación De Líneas De Llegada Y Salida En Tanque Elevado De Alto De Las Flores - 103290	103290	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200699908	Construcción De Aula En La Escuela Educación Inicial En La Localidad De Tepicab. Segunda Sección Tzapicte - 109434	109434	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tepicab. Segunda Sección Tzapicte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200705198	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica. Para Beneficiar Al Barrio San Andrés De La Localidad De La Laguna. En E - 81436	81436	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705202	Construcción De Camino Rural Con Concretos Hídricos En La Localidad De Unup Juk, Tzacabán En El Municipio Tancanhuitz - 111285	111285	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Unup Juk Tzacabán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705205	Construcción De Tejado De Canchales De Usos Múltiples En Colegio De Bachilleres No 29 - 114303	114303	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705207	Mejoramiento Y Equipamiento De Instalación Eléctrica En Subestación En La Secundaria Numero Siete - 137408	137408	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705208	Rehabilitación De Las Calles Felipe Ángeles Cuatrecasas Y Pío Felipe Ángeles De La Col Benito Juárez - 128390	128390	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705209	Rehabilitación De La Calle Emiliano Zapata De La Colonia Alto San José - 127779	127779	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705210	Rehabilitación De La Calle Cinco De Febrero En La Col Luis Donaldo Colosio - 135285	135285	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705211	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 184754	184754	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705212	Construcción E Instalación De Paneles Solares - 147150	147150	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Piedras Chinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705213	Mejoramiento De Calle Lomita En La Comunidad De San Francisco Cuayalab A Base De Cemento Y Empedrado - 128137	128137	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705332	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Mariano Abasolo Entre Avenida Secundaria Y Calle Vicente Guerrero Del Barrio Fatma - 103253	103253	San Luis Potosí	Tanquán de Escobedo	Tanquán de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705333	Ampliación De Red De Agua Potable En Callejón Rivera - 103137	103137	San Luis Potosí	Tanquán de Escobedo	Tanquán de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705339	Palimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Ubicado En La Localidad De El Tepetate Del Municipio De Villa De Arriaga - 158910	158910	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200705398	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hac. Morm Tamaleucón Segunda Sección Tancanhuitz - 108559	108559	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Hac. Morm (Tamaleucón Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200710618	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114075	114075	San Luis Potosí	Zaragoza	Kilómetro 58	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200710629	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios A Productores Del Campo - 132971	132971	San Luis Potosí	Mexquitlic de Carmona	Fracción Ojo de Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITLIC DE CARMONA SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200710803	Construcción De Tejado De Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Preescolar Josefina Ortiz De Domínguez - 109384	109384	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Aldabulpe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200710804	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Nicolás Bravo En La Localidad De Fracción Octzen En El Municipio 109339	109339	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Fracción Octzen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200715911	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cuajenco Primera Sección, En El Municipio - 107247	107247	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajenco Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200715921	Construcción De Barda Perimetral En Cobah 39 - 114754	114754	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200715922	Rehabilitación De La Calle Francisco Zarro De La Col Felipe Enriquez - 128281	128281	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200715923	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 179225	179225	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200716017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar A Los Barrios Progreso, Centro Médico, El Rosal, De La Local - 81235	81235	San Luis Potosí	Tamaunabale	Tlalnepantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200716052	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez Y Mariano Jiménez Del Barrio Progreso - 103220	103220	San Luis Potosí	Tanquán de Escobedo	Tanquán de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200716054	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 186498	186498	San Luis Potosí	Vanegas	Vanegas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200716108	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Lorenzo Astorizabala Chamamán El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P. - 110954	110954	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00160200721429	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Tempequastilla - 131537	131537	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tempequastilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200721430	Construcción De Cuarto Dormitorio - 117624	117624	San Luis Potosí	Zaragoza	Parada de los Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200721431	Rehabilitación De De La Calle Venete De Noviembre En La C/ta Luis Donato Coloso 133308	135308	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200721432	Mejoramiento Y Equipamiento De Instalación Eléctrica En Subestación En El C/ta Docentes Cincuenta Y Cuatro - 137144	137144	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200721433	Construcción De Avenida Cuayalab A Base De Concreto Hidráulico - 138001	138001	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200721434	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle 5 De Febrero De La C/ta Luis Donato Coloso - 132287	132287	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200721435	Mejoramiento De Calle Reforma En San Francisco Cuayalab A Base De Concreto Hidráulico - 133056	133056	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200726845	Construcción e Instalación De Paneles Solares - 148828	148828	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200726973	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco Javier Mena Benítez/Agua Abiente Mariano Jiménez Niños Héroes - 103714	103714	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200727019	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Xochimilco 1a Etapa En La Cabecera Municipal De Tancanhuitz SLP - 110840	110840	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200727020	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Rendición Indígena En La Localidad De Las Armas En El Municipio De Tancanhuitz SLP - 109561	109561	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Las Armas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200727021	Construcción De Redes De Distribución De Sistemas De Agua Potable Para Beneficiar A Las Locidades De Cuatlamayán Characitilla 1a Y 2a Se - 109152	109152	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuatlamayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300735038	Proyectos De Desarrollo Municipal En Xilitla San Luis Potosí - 881	881	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789807	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Capricho En El Tancanhuitz SLP - 268812	268812	San Luis Potosí	Tancanhuitz	El Capricho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789809	Ampliación De Vivienda - 269523	269523	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Los Carrizos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789814	Construcción De Estufas Ecológicas - 240781	240781	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Ejido La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789819	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Cuajenco Primera Sección Tancanhuitz SLP - 266486	266486	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajenco Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789820	Construcción De Estufas Ecológicas - 240743	240743	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajenco Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789824	Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Municipio De Tancanhuitz SLP - 265073	265073	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajenco Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789851	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Centro De La Población Parte Alta De Huazalingo - 268124	268124	San Luis Potosí	Tamazunchale	Huazalingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789853	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Ixtameal - 360745	360745	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtameal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789855	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ixtameal Del Municipio De Tamazunchale SLP - 277588	277588	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtameal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789869	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Papatlaco Santiago Del Municipio De Tamazunchale SLP - 277677	277677	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatlaco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789870	Ampliación De Vivienda - 269655	269655	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatlaco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789884	Construcción De Estufas Ecológicas - 238749	238749	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789887	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Santiago Centro Del Municipio De Tamazunchale SLP - 278347	278347	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789907	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Huahhuayan Del Municipio De Huehuetlán SLP - 269578	269578	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huahhuayán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789908	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Jilim Tancocoy Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269460	269460	San Luis Potosí	Huehuetlán	Jilim Tancocoy Tres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789909	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Nacimiento Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269455	269455	San Luis Potosí	Huehuetlán	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789910	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Limoncito Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269429	269429	San Luis Potosí	Huehuetlán	El Limoncito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789911	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Pimienta Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269703	269703	San Luis Potosí	Huehuetlán	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789912	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San José Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269734	269734	San Luis Potosí	Huehuetlán	San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789913	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tancumatz Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269860	269860	San Luis Potosí	Huehuetlán	Tancumatz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789918	Construcción De Estufas Ecologicas - 236998	236998	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancojil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789919	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 278065	278065	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789920	Construcción De Estufas Ecologicas - 236937	236937	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789921	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 276395	276395	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789922	Construcción De Piso Firme En Varías Localidades - 224054	224054	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789923	Construcción De Piso En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 275270	275270	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789954	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Independencia En La Localidad De Dulce Grande - 269181	269181	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300789977	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Saltral De Carrera 269206	269206	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Saltral de Carrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790002	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Taniab Uno Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269759	269759	San Luis Potosí	Huehuetlán	Taniab Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790003	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tancocoy Uno Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269812	269812	San Luis Potosí	Huehuetlán	Tancocoy Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790004	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cruz Blanca Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269340	269340	San Luis Potosí	Huehuetlán	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790005	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tatacuatla Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269888	269888	San Luis Potosí	Huehuetlán	Tatacuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790006	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tineji Uno Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269900	269900	San Luis Potosí	Huehuetlán	Tineji Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790007	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Los Pinos Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269722	269722	San Luis Potosí	Huehuetlán	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790008	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Escalera Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269681	269681	San Luis Potosí	Huehuetlán	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790009	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tineji Dos Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269915	269915	San Luis Potosí	Huehuetlán	Tineji Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790010	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Alaquich Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269138	269138	San Luis Potosí	Huehuetlán	Alaquich	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790011	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Pedrera Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269690	269690	San Luis Potosí	Huehuetlán	La Pedrera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790012	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Taniab Dos Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269785	269785	San Luis Potosí	Huehuetlán	Taniab Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790013	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tarcabjal Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269742	269742	San Luis Potosí	Huehuetlán	Tarcabjal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790014	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Barrio Francisco Villa Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269222	269222	San Luis Potosí	Huehuetlán	Barrio Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790015	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Vergel Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269530	269530	San Luis Potosí	Huehuetlán	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790099	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tanculín Manantiales Del Municipio De Matlapa - 272074	272074	San Luis Potosí	Matlapa	Tanculín (Manantiales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790101	Construcción De Piso Firme En La Localidad Xochicuautla Del Municipio De Matlapa - 273432	273432	San Luis Potosí	Matlapa	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790102	Construcción De Estufas Ecológicas - 224371	224371	San Luis Potosí	Matlapa	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790103	Construcción De Piso Firme En La Localidad Matlapa Colonia Doce De Octubre Del Municipio De Matlapa - 271720	271720	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa (Colonia Doce De Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790104	Construcción De Piso Firme En La Localidad Matlapa Colonia El Paraíso Del Municipio De Matlapa - 271723	271723	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa (Colonia El Paraíso)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790105	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Barrio Chiltzapoy Del Municipio De Matlapa - 269752	269752	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio Chiltzapoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790108	Construcción De Piso Firme En La Localidad Coaquenta Del Municipio De Matlapa - 270316	270316	San Luis Potosí	Matlapa	Coaquenta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790109	Construcción De Piso Firme En La Localidad Iglesia Vieja Del Municipio De Matlapa - 270598	270598	San Luis Potosí	Matlapa	Iglesia Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790110	Construcción De Estufas Ecológicas - 224312	224312	San Luis Potosí	Matlapa	Iglesia Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790112	Construcción De Piso Firme En La Localidad Pahuayo Primero Del Municipio De Matlapa - 271778	271778	San Luis Potosí	Matlapa	Pahuayo Primero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790114	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Peñita La Peña Del Municipio De Matlapa - 271704	271704	San Luis Potosí	Matlapa	La Peñita (La Peña)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790115	Construcción De Estufas Ecológicas - 224317	224317	San Luis Potosí	Matlapa	La Peñita (La Peña)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790116	Construcción De Piso Firme En La Localidad Píaxta Del Municipio De Matlapa - 271934	271934	San Luis Potosí	Matlapa	Píaxta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790119	Construcción De Piso Firme En La Localidad Terzonquillo Del Municipio De Matlapa - 273150	273150	San Luis Potosí	Matlapa	Terzonquillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790123	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Tinaja Del Municipio De Matlapa - 271711	271711	San Luis Potosí	Matlapa	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790124	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 202540	202540	San Luis Potosí	Matlapa	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790127	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tlacoahuac Del Municipio De Matlapa - 273163	273163	San Luis Potosí	Matlapa	Tlacoahuac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790129	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tlaxco Del Municipio De Matlapa - 273244	273244	San Luis Potosí	Matlapa	Tlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790130	Construcción De Piso Firme En La Localidad Xaltipa Coaquenta Del Municipio De Matlapa - 273414	273414	San Luis Potosí	Matlapa	Xaltipa Coaquenta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790131	Construcción De Piso Firme En La Localidad Zacayo Del Municipio De Matlapa - 273471	273471	San Luis Potosí	Matlapa	Zacayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790133	Construcción De Estufas Ecológicas - 224386	224386	San Luis Potosí	Matlapa	Zacayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790135	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 202571	202571	San Luis Potosí	Matlapa	Carbonera Coaquenta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790136	Construcción De Piso Firme En La Localidad Lalaxtita Del Municipio De Matlapa - 271713	271713	San Luis Potosí	Matlapa	Lalaxtita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790138	Construcción De Piso Firme En La Localidad Paguayo Barrio Arriba Del Municipio De Matlapa - 271768	271768	San Luis Potosí	Matlapa	Paguayo Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790164	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 267482	267482	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790165	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 267472	267472	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790184	Adquisición De Sistema Operativo Y Suite Tho Microsoft Office - 260538	260538	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790290	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hídrico En La Localidad De Chacattilla Tercera Sección Tancanhuitz Slp - 266064	266064	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Chacattilla Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790292	Ampliación De Vivienda - 269410	269410	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Chupamel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790295	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cuatuhuas En La Localidad De Flavita Tancanhuitz - 265010	265010	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790385	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Jaritas Del Municipio De Santa Catarina Slp - 274396	274396	San Luis Potosí	Santa Catarina	Las Jaritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790386	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Taniacout Labor Zapata Del Municipio De Santa Catarina Slp - 275090	275090	San Luis Potosí	Santa Catarina	Taniacout (Labor Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790404	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos - 278359	278359	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Diego (Pueblo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790411	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San José Del Municipio De Santa Catarina Slp - 274972	274972	San Luis Potosí	Santa Catarina	San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790427	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 278158	278158	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Tasajeras Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790428	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 267348	267348	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Tasajeras Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790429	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 276768	276768	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (La Bola Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790430	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 278129	278129	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Tambolón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790431	Construcción De Estufas Ecológicas - 287683	287683	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Ezequiel Ahumada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790432	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 276520	276520	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Ezequiel Ahumada)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790433	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268746	268746	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Ezequiel Ahumada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790434	Construcción De Estufas Ecológicas - 237047	237047	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Ezequiel Ahumada)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790435	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 276288	276288	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (El Cusielar Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790439	Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Municipio De Tancanhuitz Slp - 265102	265102	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Jópomom Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790442	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hídrico En El Barrio Platanom En Tamalcom Segunda Sección - 266600	266600	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Pila Mom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790450	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hídrico En La Localidad De Tepeyac Tancanhuitz Slp - 266729	266729	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790452	Ampliación De Vivienda - 269508	269508	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790453	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Tey Já Municipio De Tancanhuitz Slp - 266967	266967	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tey Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790454	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Toltita En El Municipio De Tancanhuitz Slp - 266885	266885	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Toltita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790466	Equipamiento De Pazo Artesanal Para Bomba De Agua Sumergible Para La Localidad De Pemoh - 262292	262292	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Pemoh (Pemhucho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790477	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277274	277274	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790478	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277159	277159	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790479	Construcción De Cuartos Dormitorio - 276576	276576	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790480	Construcción De Cuartos Dormitorio - 276914	276914	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790481	Construcción De Cuartos Dormitorio - 276860	276860	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790487	Construcción De Cuartos Dormitorio - 272523	272523	San Luis Potosí	Zaragoza	Ávarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790498	Construcción De Huella De Concreto - 273245	273245	San Luis Potosí	Zaragoza	Arreates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790499	Construcción De Cuartos Dormitorio - 272580	272580	San Luis Potosí	Zaragoza	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790500	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277306	277306	San Luis Potosí	Zaragoza	Jamay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790501	Construcción De Cuartos Dormitorio - 272471	272471	San Luis Potosí	Zaragoza	Jamay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790502	Ampliación De Red Eléctrica - 271928	271928	San Luis Potosí	Zaragoza	Jamay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790505	33903 Servicios Integrales - 320410	320410	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790506	Construcción De Estruvas Ecológicas - 304151	304151	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790507	Ampliación De Red De Drenaje Calle Melchor Ocampo En La Cabeza Municipal - 274038	274038	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790508	Ampliación De Red De Drenaje Col Alto San Jose - 273981	273981	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790509	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Para La Calle Melchor Ocampo En La Cabeza Municipal - 273911	273911	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790510	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 278177	278177	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790511	Construcción De Drenaje Sanitario Para La Colonia Las Granjas De La Cabeza Municipal - 274162	274162	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790512	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Para Las Bocanillas De Las Diferentes Colonias Del Municipio - 271105	271105	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790513	Mejoramiento De Alumbrado Público En El Jardín Municipal - 271167	271167	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790514	Mejoramiento De Alumbrado Público En El Boulevard Aquiles Serdan - 271236	271236	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790515	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268831	268831	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790516	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268829	268829	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790517	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268825	268825	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790518	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268770	268770	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Entidades	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790545	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 202088	202088	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancuiche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790546	Construcción De Estufas Ecologicas - 236029	236029	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tasajeras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790547	Construcción De Estufas Ecologicas - 282490	282490	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790548	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 276593	276593	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790549	Construcción De Estufas Ecologicas - 236965	236965	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790550	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 224026	224026	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790551	Construcción De Estufas Ecologicas - 285157	285157	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790552	Construcción De Centro De Acopio En La Comunidad De Lázaro Cárdenas - 277232	277232	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790553	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 277819	277819	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790554	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 256312	256312	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790555	Construcción De Estufas Ecologicas - 236952	236952	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790603	Construcción De Estufas Ecologicas - 287730	287730	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jamé (Nuevo Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790604	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 277894	277894	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jamé (Nuevo Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790605	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 267122	267122	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jamé (Nuevo Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790606	Construcción De Estufas Ecologicas - 237030	237030	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jamé (Nuevo Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790607	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas De Nepe Jome La Mesa Bonita - 280206	280206	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790608	Construcción De Estufas Ecologicas - 286128	286128	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Las Mañanitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790609	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Las Mañanitas - 274144	274144	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Las Mañanitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790610	Construcción De Estufas Ecologicas - 237051	237051	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Las Mañanitas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790611	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 276665	276665	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Bófa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790612	Construcción De Estufas Ecologicas - 237034	237034	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Bófa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790613	Construcción E Instalación De Paneles Solares - 362395	362395	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790614	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 202399	202399	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790615	Construcción De Estufas Ecologicas - 237005	237005	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Sasab (Rlx Vicencio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790616	Construcción De Estufas Ecologicas - 288320	288320	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790617	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 277842	277842	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790618	Construcción De Piso Firme En Varías Localidades - 256342	256342	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790619	Construcción De Estufas Ecologicas - 236968	236968	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790620	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab S.p. - 277960	277960	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790621	Construcción De Estufas Ecologicas - 287614	287614	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790622	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab S.p. - 276630	276630	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790623	Construcción De Piso Firme En Varías Localidades - 256361	256361	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790624	Construcción De Estufas Ecologicas - 236978	236978	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790633	Construcción De Piso Firme En La Localidad Barrio Teopancahuatl Del Municipio De Matlapa - 270254	270254	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio Teopancahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790635	Construcción De Piso Firme En La Localidad Nexcuayo Segundo Del Municipio De Matlapa - 271743	271743	San Luis Potosí	Matlapa	Nexcuayo II	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790637	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tepexio Del Municipio De Matlapa - 272125	272125	San Luis Potosí	Matlapa	Tepexio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790737	Construcción De Piso Firme En La Localidad Matlapa Del Municipio De Matlapa - 273512	273512	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790738	Ampliación De Vivienda - 270465	270465	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790739	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268101	268101	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790740	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268094	268094	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790741	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268085	268085	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790742	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268116	268116	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790743	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268106	268106	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790744	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268072	268072	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790745	33901 Subcontratación De Servicios Con Terrenos - 268070	268070	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790747	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Aguacatilla - 269538	269538	San Luis Potosí	Matlapa	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790749	Construcción De Estufas Ecologicas - 224273	224273	San Luis Potosí	Matlapa	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790750	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ahuehuevo Primero Centro Del Municipio De Matlapa - 269677	269677	San Luis Potosí	Matlapa	Ahuehuevo Primero Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790755	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ahuehuevo Segundo Del Municipio De Matlapa - 269695	269695	San Luis Potosí	Matlapa	Ahuehuevo Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790756	Construcción De Sanitarios Ecológicos Humedos - 159477	159477	San Luis Potosí	Matlapa	Ahuehuevo Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790757	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Apanco Del Municipio De Matlapa - 269720	269720	San Luis Potosí	Matlapa	Apanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790760	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Atlamaxatl Del Municipio De Matlapa - 269737	269737	San Luis Potosí	Matlapa	Atlamaxatl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790761	Ampliación De Vivienda - 270531	270531	San Luis Potosí	Mattapa	Atlamaxtlí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790762	Ampliación De Vivienda - 270495	270495	San Luis Potosí	Mattapa	Atlamaxtlí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790764	Construcción De Estufas Ecológicas - 224289	224289	San Luis Potosí	Mattapa	Atlamaxtlí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790765	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Barrio De Arriba Del Municipio De Mattapa - 269767	269767	San Luis Potosí	Mattapa	Barrio de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790766	Construcción De Piso Firme En La Localidad Barrio De En Medio Del Municipio De Mattapa - 269962	269962	San Luis Potosí	Mattapa	Barrio de En Medio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790767	Construcción De Piso Firme En La Localidad Chahichépeti Del Municipio De Mattapa - 270270	270270	San Luis Potosí	Mattapa	Chahichépeti	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790769	Construcción De Estufas Ecológicas - 224294	224294	San Luis Potosí	Mattapa	Chahichépeti	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790771	Ampliación De Vivienda - 270437	270437	San Luis Potosí	Mattapa	Chahucocoyo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790773	Construcción De Piso Firme En La Localidad Chahucocoyo Del Municipio De Mattapa - 270291	270291	San Luis Potosí	Mattapa	Chahucocoyo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790775	Construcción De Piso Firme En La Localidad Copalcoatlita Copala Del Municipio De Mattapa - 270445	270445	San Luis Potosí	Mattapa	Copalcoatlita (Copala)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790776	Construcción De Piso Firme En La Localidad Coyolo Del Municipio De Mattapa - 270468	270468	San Luis Potosí	Mattapa	Coyolo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790777	Construcción De Piso Firme En La Localidad Cuaxilobilla Del Municipio De Mattapa - 270491	270491	San Luis Potosí	Mattapa	Cuaxilobilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790780	Construcción De Piso Firme En La Localidad Cutchapa Del Municipio De Mattapa - 270517	270517	San Luis Potosí	Mattapa	Cutchapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790781	Construcción De Piso Firme En La Localidad Ejido Mattapa Mestizos Colonia Escalanar Del Municipio De Mattapa - 270546	270546	San Luis Potosí	Mattapa	Ejido Mattapa Mestizos (Colonia Escalanar)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790782	Construcción De Estufas Ecológicas - 224303	224303	San Luis Potosí	Mattapa	Ejido Mattapa Mestizos (Colonia Escalanar)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790784	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Isla Del Municipio De Mattapa - 270629	270629	San Luis Potosí	Mattapa	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790785	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 202362	202362	San Luis Potosí	Mattapa	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790786	Construcción De Piso Firme En La Localidad Nexcuayo Del Municipio De Mattapa - 271730	271730	San Luis Potosí	Mattapa	Nexcuayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790789	Construcción De Piso Firme En La Localidad Otlayo Del Municipio De Mattapa - 271738	271738	San Luis Potosí	Mattapa	Otlayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790791	Construcción De Piso Firme En La Localidad Papatlán Del Municipio De Mattapa - 271788	271788	San Luis Potosí	Mattapa	Papatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790793	Construcción De Piso Firme En La Localidad Pitzoteyo Del Municipio De Mattapa - 271957	271957	San Luis Potosí	Mattapa	Pitzoteyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790794	Construcción De Piso Firme En La Localidad Sajuano Del Municipio De Mattapa - 271968	271968	San Luis Potosí	Mattapa	Sajuano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790799	Construcción De Piso Firme En La Localidad San Antonio Del Municipio De Mattapa - 271991	271991	San Luis Potosí	Mattapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790800	Construcción De Estufas Ecológicas - 224328	224328	San Luis Potosí	Mattapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790801	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos - 199493	199493	San Luis Potosí	Mattapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790803	Construcción De Piso Firme En La Localidad San José Barrio Arriba Del Municipio De Mattapa - 272017	272017	San Luis Potosí	Mattapa	San José Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790805	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tamala Del Municipio De Matlapa - 272040	272040	San Luis Potosí	Matlapa	Tamala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790807	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tanculín Del Municipio De Matlapa - 272063	272063	San Luis Potosí	Matlapa	Tanculín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790808	Construcción De Estufas Ecológicas - 224339	224339	San Luis Potosí	Matlapa	Tanculín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790809	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tecalco Del Municipio De Matlapa - 272089	272089	San Luis Potosí	Matlapa	Tecalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790810	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tepezintla Del Municipio De Matlapa - 272103	272103	San Luis Potosí	Matlapa	Tepezintla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790811	Construcción De Piso Firme En La Localidad Terrero Colorado Del Municipio De Matlapa - 272137	272137	San Luis Potosí	Matlapa	Terrero Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790812	Construcción De Estufas Ecológicas - 224356	224356	San Luis Potosí	Matlapa	Terrero Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790814	Construcción De Piso Firme En La Localidad Texquitote Primero Del Municipio De Matlapa - 272515	272515	San Luis Potosí	Matlapa	Texquitote Primero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790816	Construcción De Estufas Ecológicas - 224363	224363	San Luis Potosí	Matlapa	Texquitote Primero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790817	Construcción De Piso Firme En La Localidad Texquitote Segundo Del Municipio De Matlapa - 272562	272562	San Luis Potosí	Matlapa	Texquitote Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790819	Construcción De Piso Firme En La Localidad Los Tigres Del Municipio De Matlapa - 271714	271714	San Luis Potosí	Matlapa	Los Tigres	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790820	Construcción De Piso Firme En La Localidad Barrio San José Tlajampal Del Municipio De Matlapa - 270195	270195	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio San José (Tlajampal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790822	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tlaxamac Del Municipio De Matlapa - 273186	273186	San Luis Potosí	Matlapa	Tlaxamac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790823	Construcción De Piso Firme En La Localidad Pívega Atlamaxatl Del Municipio De Matlapa - 271949	271949	San Luis Potosí	Matlapa	Pívega Atlamaxatl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790865	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Cabecera Municipal Y Los Barrios Villa Del Milagro Y Puertecitos - 278326	278326	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790923	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Juan Alvarez Frente A La Escuela De Artes Y Oficios - 358708	358708	San Luis Potosí	Mexiquita de Carmona	Rincón del Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITA DE CARMONA	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791061	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Santa María Acapulco Del Municipio De Santa Catarina Sp - 275060	275060	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa María Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791063	Construcción De Corredor Comunitario En La Localidad De Santa María Acapulco - 268920	268920	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa María Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791073	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Agua Nueva Del Municipio De Santa Catarina Sp - 272653	272653	San Luis Potosí	Santa Catarina	Agua Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791254	Construcción De Depósitos De Agua Potable Para Captación En Varias Localidades - 267987	267987	San Luis Potosí	Aquismón	Aquismón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791522	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Alhórcada Del Municipio De Santa Catarina Sp - 273400	273400	San Luis Potosí	Santa Catarina	La Alhórcada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791539	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Joya Del Guayabo Del Municipio De Santa Catarina Sp - 273362	273362	San Luis Potosí	Santa Catarina	Joya del Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791544	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Puerto Chiquito Del Municipio De Santa Catarina Sp - 274941	274941	San Luis Potosí	Santa Catarina	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791552	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Ciénaga Del Municipio De Santa Catarina Sp - 274351	274351	San Luis Potosí	Santa Catarina	La Ciénaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791554	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Los Pocitos Del Municipio De Santa Catarina Sp - 274879	274879	San Luis Potosí	Santa Catarina	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300791563	Ampliación De Vivienda - 260011	260011	San Luis Potosí	Santa Catarina	Joya del Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792336	Construcción De Estufas Ecologicas - 240572	240572	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Barrio Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792338	Construcción De Techoado Para Impartición De Educación Frisca En La Escuela Primaria Dieciséis De Septiembre De La Localidad De La Cuesta - 264986	264986	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Fracción La Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792339	Construcción De Estufas Ecologicas - 241073	241073	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Mexcala Cuaymom	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792403	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269559	269559	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792404	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chununtzen Uno Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269264	269264	San Luis Potosí	Huehuetlán	Chununtzen Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792405	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chununtzen Dos Del Municipio De Huehuetlán Slp - 269294	269294	San Luis Potosí	Huehuetlán	Chununtzen Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792630	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Entrepate - 268567	268567	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792631	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En San Antonio - 360656	360656	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792634	Rehabilitación De Camino Frigollá La Cruz Tetitla Tropol - 248062	248062	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792635	Construcción De Estufas Ecologicas - 239863	239863	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792638	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tezapotla Del Municipio De Tamazunchale Slp - 278364	278364	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792642	Construcción De Estufas Ecologicas - 239413	239413	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792644	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Bo Tierra Blanca - 268154	268154	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tianguepicula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792645	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio Isosy - 248152	248152	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tianguepicula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792646	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio El Sabadillo - 268150	268150	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tianguepicula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792651	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tlahpantla Del Municipio De Tamazunchale Slp - 278370	278370	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlahpantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792655	Construcción De Estufas Ecologicas - 239884	239884	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlahpantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792658	Construcción De Estufas Ecologicas - 239879	239879	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlacuola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792666	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268156	268156	San Luis Potosí	Tamazunchale	Limajoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792670	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mazateit Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277655	277655	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazateit	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792680	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Talcoali - 268573	268573	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalcoali	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792684	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Capital Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277556	277556	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuajilol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792687	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Bo Aquachamal - 268119	268119	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792688	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Mecapala - 248114	248114	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792692	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cuajipa Tamán Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277530	277530	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuajipa Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792695	Construcción De Estufas Ecologicas - 239858	239858	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio la Vega Cuixcauitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792696	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Coahuila Del Municipio De Tamazunchale Slp - 276958	276958	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792700	Ampliación De Vivienda - 269822	269822	San Luis Potosí	Tamazunchale	Teuapio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792705	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Monte Alegre - 360830	360830	San Luis Potosí	Tamazunchale	Monte Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792758	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Toluca Del Municipio De Tamazunchale Slp - 278380	278380	San Luis Potosí	Tamazunchale	Toluca (Toluca Tama)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792765	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Ceiba Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277420	277420	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792767	Ampliación De Vivienda - 269794	269794	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792772	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pichapahuacán Del Municipio De Tamazunchale Slp - 278331	278331	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pichapahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300792776	Construcción De Estufas Ecologicas - 238985	238985	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793100	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Zoploaga Del Municipio De Tamazunchale Slp - 278390	278390	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoploaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793106	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Jose Santiago Del Municipio De Tamazunchale Slp - 278341	278341	San Luis Potosí	Tamazunchale	San José Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793110	Construcción De Cuartos Dormitorio En Guadalcázar - 278225	278225	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793416	Construcción De Estufas Ecologicas - 287647	287647	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Antiguo Tamulín Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793417	Construcción De Estufas Ecologicas - 237019	237019	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Antiguo Tamulín Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793418	Construcción De Piso En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 275182	275182	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793419	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 229718	229718	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793420	Construcción De Estufas Ecologicas - 288400	288400	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancojál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793421	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 278107	278107	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancojál	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793422	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas De La Comunidad De San Juan Fracción Tancojál Parcial De Sagrada Familia - 281392	281392	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancojál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793423	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 256353	256353	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancojál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793424	Construcción De Estufas Ecologicas - 236996	236996	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancojál	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793425	Construcción De Estufas Ecologicas - 288368	288368	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Sagrada Familia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793426	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 278029	278029	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Sagrada Familia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793427	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 254330	254330	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Sagrada Familia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793428	Construcción De Estufas Ecologicas - 236986	236986	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Sagrada Familia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793429	Construcción De Piso En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 275956	275956	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia El Carmen (Nuevo Jomté)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793430	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 229696	229696	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia El Carmen (Nuevo Jomté)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793431	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 362906	362906	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Juárez (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793432	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 370606	370606	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Juárez (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793433	Construcción De Estufas Ecologicas - 277356	277356	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Juárez (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793434	Construcción De Piso En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 273045	273045	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Juárez (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793435	Construcción De Estufas Ecologicas - 237039	237039	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Juárez (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793436	Construcción De Estufas Ecologicas - 277700	277700	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Nuevo Amanecer (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793437	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Vicente Tancuayalab Slp - 277864	277864	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Nuevo Amanecer (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793438	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268729	268729	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Nuevo Amanecer (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793439	Construcción De Estufas Ecologicas - 237049	237049	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Nuevo Amanecer (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793440	Construcción De Estufas Ecologicas - 282251	282251	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Miguel Hidalgo (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793441	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 268742	268742	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Miguel Hidalgo (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793442	Construcción De Estufas Ecologicas - 237025	237025	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Miguel Hidalgo (Nuevo Jomte)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793452	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Martinito Del Municipio De Tanquián De Escobedo Slp - 272248	272248	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	San Martinito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793453	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Alto De La Cruz Del Municipio De Tanquián De Escobedo Slp - 271860	271860	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Alto de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793454	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 215323	215323	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Alto de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793489	Suministro E Instalación De Paneles Solares - 215379	215379	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Tuna Mansa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793491	Construcción De Electrificación No Convencional Panel Solar - 169068	169068	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Tuna Mansa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793635	33903 Servicios Integrales - 362114	362114	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793640	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 362138	362138	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793641	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 362077	362077	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia El Nazareno - 360520	360520	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793646	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 362287	362287	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793647	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 362268	362268	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793648	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 362250	362250	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793649	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 362229	362229	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793653	Construcción De Alumbrado Público A Camino A Instituto Tecnológico De Tamazunchale - 278087	278087	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793657	Certificación Al Personal De La Coordinación De Desarrollo Social De Tamazunchale - 279883	279883	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793659	Adquisición De Dos Copiadoras Multifuncional - 279092	279092	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793660	Ampliación De Vivienda - 269728	269728	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793661	Ampliación De Vivienda - 269706	269706	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793662	Ampliación De Vivienda - 269683	269683	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793669	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 265898	265898	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793670	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265879	265879	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793671	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265875	265875	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793674	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 265845	265845	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793678	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col Vista Hermosa - 268102	268102	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793690	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 265802	265802	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793691	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265785	265785	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793692	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265782	265782	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793693	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 265764	265764	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793694	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 265759	265759	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793695	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265777	265777	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793700	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265771	265771	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793708	Suministro De Agua Vía La Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia Y Saneamiento Rural - 265167	265167	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793713	Ampliación De Vivienda - 269668	269668	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Blanco (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793725	Construcción De Estufas Ecológicas - 237821	237821	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguazarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793728	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ahuehuevo Del Municipio De Tamazunchale SLP - 276416	276416	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793731	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Amatlita Santiago Del Municipio De Tamazunchale SLP - 277430	277430	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatlita Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793733	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Del Municipio De Tamazunchale SLP - 277043	277043	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatlita Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793735	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Atehuac - 268571	268571	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atehuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793736	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Mecatlan - 268158	268158	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atlaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793752	Ampliación De Vivienda - 269750	269750	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chupahuacarito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793761	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Del Municipio De Tamazunchale Slp - 274878	274878	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chilcuatl Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793766	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Enramaditas Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277573	277573	San Luis Potosí	Tamazunchale	Enramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793772	Construcción De Piso Firme En La Localidad Encarnación Del Municipio De Matlapa - 270580	270580	San Luis Potosí	Matlapa	Encarnación	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793774	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tlamaya Del Municipio De Matlapa - 273227	273227	San Luis Potosí	Matlapa	Tlamaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793775	Construcción De Piso Firme En La Localidad San Rafael Del Municipio De Matlapa - 272026	272026	San Luis Potosí	Matlapa	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793777	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Los Narajitos Santiago Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277447	277447	San Luis Potosí	Tamazunchale	Los Narajitos Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300793844	El Coyote Ampliación Red De Distribución Eléctrica El Coyote - 272215	272215	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794225	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal De Tanquian De Escobedo Slp - 272286	272286	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Tanquian de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794226	Tanquian De Escobedo Rehabilitación De Vías Calle En Cabecera Municipal Nizotal Bravo Babilares Y Colegio De Babilares - 210803	210803	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Tanquian de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794227	Tanquian De Escobedo Rehabilitación De Vías Calle En La Cabecera Municipal Benito Juárez Ponciano Arriaga Belizario Domínguez Y Mariano - 210758	210758	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Tanquian de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794229	Tanquian De Escobedo Pavimentación De La Calle Herón Nacional De La Calle Guadalupe Victoria A Venustiano Carranza Del Municipio De Tanquian - 210751	210751	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Tanquian de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794231	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Basuche Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 271937	271937	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	El Basuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794233	Suministro E Instalación De Paneles Solares 215340	215340	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	El Basuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794234	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 271897	271897	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794235	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Cerro Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 271950	271950	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794236	Suministro E Instalación De Paneles Solares 214670	214670	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	La Cofrada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794237	Construcción De Piso Firme En La Localidad Del Cuatal Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 271960	271960	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	El Cuatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794238	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Lomas Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 272223	272223	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794239	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Ojital Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 271985	271985	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	El Ojital	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794240	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Sagrada Familia Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 272240	272240	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Sagrada Familia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794241	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Soledad Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 272200	272200	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794242	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tampicol Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 272263	272263	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Tampicol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794243	Suministro E Instalación De Paneles Solares 215336	215336	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	Tampicol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794244	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Laurel Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 271971	271971	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794245	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Laguna Del Municipio De Tanquian De Escobedo Slp - 272187	272187	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794246	Suministro E Instalación De Paneles Solares 215327	215327	San Luis Potosí	Tanquian de Escobedo	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794249	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 365026	365026	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794254	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Municipio De Tierra Nueva - 362633	362633	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794255	Rehabilitación De Techos - 362203	362203	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794257	Ampliación De Vivienda - 271110	271110	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AMPLIACION DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794259	Ampliación De Vivienda - 257393	257393	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794263	Construcción De Estufas Ecológicas - 255478	255478	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Fracción de Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794264	Construcción De Estufas Ecológicas Municipio De Tierra Nueva Slp - 221474	221474	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Fracción de Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794265	Construcción De Estufas Ecológicas - 255592	255592	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Patol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794266	Construcción De Estufas Ecológicas Municipio De Tierra Nueva - 127652	127652	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Patol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794347	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Aurelio Manrique Ubicada En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Villa De Arriaga - 272666	272666	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794351	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San José De La Purísima Municipio De Villa De Arriaga Slp - 324824	324824	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRAGA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794352	Construcción De Red De Distribución Y Tomas Domiciliares De Agua Potable En La Localidad De San José De La Purísima En Villa De Arriaga Slp - 278296	278296	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794353	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San José De La Purísima Municipio De Villa De Arriaga Slp - 278282	278282	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794651	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle: 279407 Caandira - 279407	279407	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794652	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle: 278915 Vista Hermosa - 278915	278915	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794657	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Cabecera Municipal Col Barrio Rancho Grande Calle Diecinueve Marzo - 276279	276279	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794658	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Cab Mpal Col Barrio Rancho Grande Calle Insurgentes - 276139	276139	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794659	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle: 276192 Tanque Grande - 276192	276192	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794660	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Cab Mpal Cal María De Los Angeles Calle Río Congo Eq Calle Río A - 276071	276071	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794661	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Cabecera Municipal Av Lázaro Cárdenas - 275755	275755	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794662	Villa Hidalgo Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle: 276002 Nuevo Villa Hidalgo - 276002	276002	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794678	Presa De Chancaguero Ampliación Red De Distribución Eléctrica El Chancaguero - 273303	273303	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Presas de Chancaguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794681	Presas De Chancaguero Ampliación Red De Distribución Eléctrica El Chancaguero - 272247	272247	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Presas de Chancaguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794686	El Pocito Ampliación Red De Distribución Eléctrica El Pocito - 273444	273444	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Pocito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794692	San Ignacio Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De San Ignacio Calle San Nombre 279621	279621	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794700	La Tapona Ampliación Red De Distribución Eléctrica La Tapona - 272179	272179	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	La Tapona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300794706	Las Minitas Sumistro de Panel Solar - 354539	354539	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Las Minitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795022	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tzozelaco Del Municipio De Matlapa - 273356	273356	San Luis Potosí	Matlapa	Tzozelaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795025	Construcción De Piso Firme En La Localidad Xochitilla Del Municipio De Matlapa - 273447	273447	San Luis Potosí	Matlapa	Xochitilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795027	Construcción De Piso Firme En La Localidad Barrio De Tepezontla San Antonio Del Municipio De Matlapa - 270101	270101	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio de Tepezontla (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795030	Construcción De Piso Firme En La Localidad Barrio San Isidro Tlajumpal Del Municipio De Matlapa - 270111	270111	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio San Isidro (Tlajumpal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795031	Construcción De Piso Firme En La Localidad Barrio San Juan Tlajumpal Del Municipio De Matlapa - 270217	270217	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio San Juan (Tlajumpal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795032	Construcción De Piso Firme En La Localidad Nuevo Tepezontla Del Municipio De Matlapa - 271749	271749	San Luis Potosí	Matlapa	Nuevo Tepezontla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795187	Ampliación De Vivienda - 269606	269606	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795189	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Del Municipio De Tamazunchale Slp Barrio Progreso - 277499	277499	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Colónas Choteo - 248134	248134	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795193	Ampliación De Vivienda - 269632	269632	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795195	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pezmayo Santiago Del Municipio De Tamazunchale Slp - 277695	277695	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pezmayo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795386	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Lazaro Cardenas En La Localidad De La Concordia En El Municipio De Armadillo De Los Infantes - 249151	249151	San Luis Potosí	Armadillo de los Infantes	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795391	Construcción De Iz Recamaras Adicional - 279386	279386	San Luis Potosí	Guadalcázar	Charco Cercado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795408	Construcción De Cuartos Adicionales En Cedral - 278494	278494	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CEDRAL	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795464	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 278265	278265	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESORE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795674	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tancanhuitz Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277855	277855	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795678	Construcción De Estufas Ecologicas - 242450	242450	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795679	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ahualot Tzinatzen Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 275553	275553	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Ahualot (Tzinatzen)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795681	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Adzulag Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 275394	275394	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Aldzulap	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795683	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Armas Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277603	277603	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Las Armas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795686	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Bethania Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 275642	275642	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795688	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Cruzujub Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 276684	276684	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cruzujub	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795689	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Cruzujub Tancanhuitz Slp - 264288	264288	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cruzujub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795695	Rehabilitación De Comedor En La Localidad De Barrio Cuayo En El Municipio De Tancanhuitz Slp - 244694	244694	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795698	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Garza Peguetezen De La Garza Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277551	277551	San Luis Potosí	Tancanhuitz	La Garza (Peguetezen de la Garza)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795699	Ampliación De Vivienda - 269535	269535	San Luis Potosí	Tancanhuitz	La Garza (Pequetzen de la Garza)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795701	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Guadalupe Victoria Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277137	277137	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795703	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Indígena Siglo XXI En La Localidad De Guadalupe Victoria Tancanhuitz Slp - 264959	264959	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795704	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Jopymom Primera Sección En El Municipio De Tancanhuitz Slp - 264237	264237	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Jopymom Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795705	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Linares Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277621	277621	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Linares	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795708	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Fracción O'ctzen Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277102	277102	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Fracción O'ctzen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795710	Construcción De Piso Firme En La Localidad De O'ctzen San Agustín Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277681	277681	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Aldzulp O'ctzen (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795713	Suministro E Instalación De Paneles Solares 226088	226088	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Aldzulp O'ctzen (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795715	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Palma Nuevo Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277712	277712	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Palma Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795723	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San José Pequetzen Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 277758	277758	San Luis Potosí	Tancanhuitz	San José Pequetzen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795727	Suministro E Instalación De Paneles Solares 225916	225916	San Luis Potosí	Tancanhuitz	San José Pequetzen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795729	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tancolte Primera Sección - 273899	273899	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancolte Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795733	Suministro E Instalación De Paneles Solares 223995	223995	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancolte Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795735	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tuzantia En Tancanhuitz Slp - 272352	272352	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tuzantia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795738	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tuzantia En Municipio De Tancanhuitz Slp - 264155	264155	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tuzantia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795740	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Tepekalab Primera Sección Tancanhuitz Slp - 267032	267032	San Luis Potosí	Tancanhuitz	TaE Pakab Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Salud	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795745	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tepejal Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 278207	278207	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tepejal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795752	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Zóvallo Tancanhuitz Slp - 267465	267465	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Zóvallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OTROS	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795753	Construcción De Estufas Ecológicas - 242607	242607	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Zóvallo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795755	Adquisición De Lámparas Suburbanas Para La Localidad De Tamaletom Primera Sección Tancanhuitz Slp - 265897	265897	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tamaletom Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795758	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De Tamaletom Primera Sección Tancanhuitz Slp - 264728	264728	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tamaletom Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795760	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Haz Mom Tamaletom Segunda Sección Tancanhuitz Slp - 269784	269784	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Haz Mom (Tamaletom Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795761	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tamaletom Segunda Sección En El Municipio De Tancanhuitz - 263147	263147	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Haz Mom (Tamaletom Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795763	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tamaletom Tercera Sección Tancanhuitz Slp - 273836	273836	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tamaletom Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795766	Construcción De Estufas Ecológicas - 242392	242392	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tamaletom Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300795768	Construcción De Estufas Ecológicas - 240759	240759	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajenco Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795769	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Coloma Primero De Mayo Del Municipio De Tancanhuitz Slp - 276618	276618	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Coloma Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795777	Construcción De Camino Con Concreto Hetralleno En La Localidad De Tzac Anam En El Municipio De Tancanhuitz Slp - 266763	266763	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tzac Anam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795779	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De El Manguito Segunda Etapa En La Localidad De El Manguito En Tancanhuitz Slp - 265796	265796	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tzac Anam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300795783	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Atempa Tancanhuitz Slp - 273233	273233	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810670	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 80 - San Luis Gonzaga Subtramos Del Km 4+100 Al Km 5+300; Del Km 7+000 Al Km 8+200; Carretera San Luis Gonzaga-Guadalupe Victoria Del Km 11+500 Al Km 14+100; En Las Localidades De San Luis Gonzaga Y Coloma Guadalupe Victoria (Fátima) En El Municipio De Villa De Arriaga En El Estado De San Luis Potosí	3153501	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810782	Rehabilitación De Pista Potabiladora, Con Un Gasto De 30 L.P.S., En La Cabecera Municipal De Tierra Nueva-6288 - 6288	3189643	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810796	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tamazunchale - Eje Vial Sub Tramo Del Km 0+000 Al Km 1+600; Del 1+900 Al 2+100 Y Del Km 0+000 Al 5+700 En El Municipio De Tamazunchale.	3154279	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810840	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Coloma Xochimilco 2a Etapa, Cabecera Municipal De Tancanhuitz (Complemento Aportación Foreigión)-6239 - 6239	3444599	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810841	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 80 - Los Amoles Sub Tramo Del Km 0+000 Al Km 4+000 Y Del Km 7+900 Al Km 10+000 En La Localidad De Los Amoles, En El Municipio De Guadalupe Victoria En El Estado De San Luis Potosí-6265 - 6265	3154453	San Luis Potosí	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810885	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Cabecera Municipal De Coahuila, S. L. P. (Complemento Aportación Foreigión)-6256 - 6256	3146674	San Luis Potosí	Cedral	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810886	Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Centro De La Cruz, Municipio De Rayón(Complemento Aportación Foreigión)-6287 - 6287	3465086	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810888	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tariatjas - Tariatjas Sub Tramo Del Km. 4+000 Al Km. 10+000 En La Localidad De Ejido La Concepción, Del Municipio De Tariatjas En El Estado De San Luis Potosí-6287 - 6287	3154801	San Luis Potosí	Tariatjas	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810987	Abastecimiento De Agua Potable Para Las Localidades De Palo Seco, San José Del Matamor y Villa Juárez, Municipio De Villa Juárez(Complemento Aportación Foreigión)-6268 - 6268	3465028	San Luis Potosí	Villa Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300810988	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados De La Carretera Coloma Escalante-Tancuila (Escalante - Zacaco), Del Km 8+000 Al Km 12+550 En La Localidad De Tezonquillo, En El Municipio De Amoles En El Estado De San Luis Potosí-6287 - 6287	3153965	San Luis Potosí	Mattapa	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados De La Carretera Vicente Guerrero - La Palma Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Rancho La Amigable, Rancho Nueva Esperanza Y El Aljibe En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí-6267 - 6267	3154427	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811005	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados De La Carretera Vicente Guerrero - La Palma Sub Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+000 En Las Localidades De Vicente Guerrero Y El Peñiche, En El Municipio De Rayón En El Estado De San Luis Potosí-6266 - 6266	3154743	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811006	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados De La Carretera Vicente Guerrero - La Palma Sub Tramo Del Km. 14+100 Al Km. 20+400 Y Del Km. 30+750 Al Km. 39+150 En Las Localidades De El Zacaton Y Saltillo De Carera En El Municipio De Villa de Ramos En El Estado De San Luis Potosí-6266 - 6266	3154081	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811019	Para La Construcción Del Puente Vehicular Tantzhuilche - La Concepción, En El Municipio De Cd. Valles En El Estado De San Luis Potosí-6260 - 6260	3149544	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811065	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Colectores, Emisores Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Xilitla, S. L. P. (Complemento Aportación Foreigión)-6260 - 6260	3146732	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811086	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados De La Carretera Mattapa - Tancuila, Sub Tramo Del Km 0+000 Al Km 5+600 En La Localidad De Tancuila, En El Municipio De Mattapa En El Estado De San Luis Potosí-6303 - 6303	3153907	San Luis Potosí	Mattapa	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811106	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Ponciano Arriaga - Aurelio Manrique - Santa Martha, Subtramo Del Km. 0+700 Al Km. 1+500 En La Localidad De Ponciano Arriaga, En El Municipio De Tancanhuitz En El Estado De San Luis Potosí-6260 - 6260	3154337	San Luis Potosí	Ebano	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811119	Para La Construcción Del Camión Laguna Del Mante - Cerro Alto Ubicado En El Municipio De Cd Valles, S. L. P.-6262 - 6262	3149196	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811201	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 57 - San Nicolás Tolentino Sub Tramo Del Km 9+100 Al Km 13+430 En La Localidad De Piedra De La Cruz. En El Municipio De Villa Hidalgo En El Estado De San Luis Potosí - 4786	3153443	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811229	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Estatal 1173 Chacras-Villa Santo Domingo Subtramo Del Km 27+000 Al Km 34+000 Y Del Km 38+000 Al Km 39+500 En Las Localidades De Cerros De Bernabé San Francisco. En El Municipio De Santo Domingo En El Estado De San Luis Potosí - 4784	3153733	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811230	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Xolatl-Tamam Sub Tramo Del Km. 8+000 Al Km. 9+000 En La Localidad De Arroyo Seco. En El Municipio De Tampamolón Corona En El Estado De San Luis Potosí - 4784 - 4784	3154917	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811275	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Santo Domingo- Santa Matilde- San Juan Del Salado Sub Tramo Del Km 0+000 Al Km 10+000 En La Localidad De Santa Matilde Municipio De Santo Domingo. En El Estado De San Luis Potosí - 4784	3153791	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811313	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera El Barril-José María-Herasco Tramos Del Km 0+430 Al Km 8+280 Y Del 0+000 Al Km 0+430 (Lagunas Serabán)- Inyector Puente De Acceso A La Comunidad De El Barril. En El Municipio De Villa De Reyes En El Estado De San Luis Potosí - 4786	3154023	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811391	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 70 Estación Veintoso-Ponciano Arriaga Sub Tramo Del Km. 5+000 Al Km. 7+000 En La Localidad De Ejido Veintoso. En El Municipio De Tamam. En El Estado De San Luis Potosí - 4786 - 4786	3154395	San Luis Potosí	Tamam	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811406	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Arriaga Al Ejido General Sub Tramo Del Km 0+000 Al Km 1+000 En La Localidad De La Mina. En El Municipio De Santo Domingo En El Estado De San Luis Potosí - 4787 - 4787	3153385	San Luis Potosí	Villa Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811407	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 70 Coyotes-Estación 500 La Hincada El Narajo Sub Tramo Del Km 49+000 Al Km. 52+250 En La Localidad De Rancho Dos Ríos. En El Municipio De El Naranjo En El Estado De San Luis Potosí - 4786	3155207	San Luis Potosí	El Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811426	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tampacan- E.C. (Tampacan-San Martín) Tramo. Del Km. 8+000 Al Km. 15+000 En La Localidad De Tierra Blanca. En El Municipio De Tampamolón Corona - 4783 - 4783	3154859	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811427	Rehabilitación De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Calles Río Coy Del Camino E.C. 85 - La Marina - San Benito. En El Municipio De Cd. Valles En El Estado De San Luis Potosí - 4761 - 4761	3149428	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170100852198	Programa De Consolidación De Reservas Urbanas. 64 Subsidios En El Fraccionamiento Villa Esperanza	002	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	5255 Consolidación de Reservas Urbanas		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869374	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Ixtamel - 71615	71615	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtamel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869376	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Ixtla Santiago - 87470	67470	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtla (Ixtla Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869381	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Pemuchto - 80908	80908	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pemuchto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869455	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco Guayalá Municipio De San Vicente - 48564	48564	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Guayalá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869456	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Nuevo Jomté Y Nuevo Jomté Tajaras Dos En San Vicente - 48525	48525	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Nuevo May)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869486	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Para El Ejido Matlapa Meztizo (Colonia Escalar) Municipio De Matlapa - 60045	60045	San Luis Potosí	Matlapa	Ejido Matlapa Meztizo (Colonia Escalar)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869489	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tamala Municipio De Matlapa - 49055	49055	San Luis Potosí	Matlapa	Tamala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869801	Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Tenexco - 67511	67511	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tenexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869804	Construcción De Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tretilla Municipio De Tamazunchale - 52542	52542	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tretilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869806	Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Texojol - 67749	67749	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texojol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869811	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Tezonila - 71360	71360	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezonila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869813	Construcción De Subestación Eléctrica En Preparadora De La Localidad De Zoquiápa - 71651	71651	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquiápa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869818	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Poaxanta - 66226	66226	San Luis Potosí	Tamazunchale	Poaxanta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869820	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Mecapala - 66237	66237	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869823	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Texopis Municipio De Tamazunchale - 48859	48859	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texopis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869833	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De El Gavilán - 71258	71258	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869834	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Camarones - 71243	71243	San Luis Potosí	Tamazunchale	Camarones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869835	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Iteferrito - 66209	66209	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Iferrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869853	Equipo De Tomas Domiciliares En Puerto Verde - 78277	78277	San Luis Potosí	Tamasopo	Puerto Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869848	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Primer Etapa Para La Localidad De San Gabriel San Salvador Municipio De Tierra Nueva - 55427	55427	San Luis Potosí	Tierra Nueva	San Gabriel (San Salvador)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869849	Mejoramiento De Paneles Solares - 56125	56125	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869872	Construcción De Aula En Centro De Apoyo A La Calidad Educativa En La Colonia Los Niparicos - 71300	71300	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869873	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Ignacio Tigueros Centro De Atención Multigrado En San - 71286	71286	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869876	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Escuela Secundaria Martires De Canales - 66274	66274	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869878	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cda De Leones Segunda Etapa En Barrio San Rafael - 67401	67401	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869879	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Embudo Zapata Segunda Etapa En Barrio Zarcatpan - 66734	66734	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869880	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Leonar Vicario Segunda Etapa En La Zona Centro De T - 67447	67447	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200869883	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad Atlixque Municipio De Tamazunchale - 60225	60225	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atlixque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870056	Suministro E Instalacion Barandal Vehicular De La Colonia Unidad - 66462	66462	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870059	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco González Bocanegra Barrio Los Moros - 65333	65333	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870060	33901 Subcontratación De Servicios Con Terrenos - 56127	56127	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870064	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles Niños Heroes Y Ponciano Arriga - 50451	50451	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870066	Ampliación De Área De Centro De Salud Techado - 49384	49384	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870067	Mejoramiento De Paneles Solares - 51180	51180	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cahada del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870068	Construcción De Drenaje Sanitario En Esc Primaria Lic Gustavo Díaz Ordaz - 333	333	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Patol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870293	33901 Subcontratación De Servicios Con Terrenos - 78739	78739	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870294	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 86262	86262	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200870295	33901 Subcontratación De Servicios Con Terrenos - 43260	43260	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200885862	Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		47-Entidades no Sectorizadas	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200891155	Programa De Gastos Indirectos	1863	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200894443	Compra De Medicamentos, Hospitalización Y Atención Médica	12	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Salud	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200894471	Desayunos Escolares	13	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200894546	Adquisición Y Suministro De Despensas Para Madres Solteras	14	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200894567	Estímulos A La Educación De Nivel Medio Superior	15	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200894598	Pago De Luz De Pasos (Derechos Y Aprovechamientos)	16	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200894610	Administración (Informe De Alumbrado Público)	17	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896904	Infraestructura vial en el Municipio De San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí // (Construcción Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Alumbrado Público De La Calle Fuente De Emeralda, Tramo De Av. Mariano Jimenez A Calle Urbano Villón En La Colonia Robinson Paul Valle, P.O. San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera San Vicente El Higgo, Tramo Del Km. 11+000 Al Km. 15+000, En El Municipio De San Vicente Tancitarán En El Estado De San Luis Potosí)	6914364	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896906	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera San Vicente El Higgo, Tramo Del Km. 11+000 Al Km. 15+000, En El Municipio De San Vicente Tancitarán En El Estado De San Luis Potosí)	6608244	San Luis Potosí	San Vicente Tancitarán	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896908	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas De La Localidad Del Pital Con Concreto Armado) - 5888416	5888416	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896909	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación De Calle Principal De Barrio La Vega Cuicatlan A Base De Concreto Hidráulico) - 5886408	5886408	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896910	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación De Calle Cuahatemoc De La Localidad De Rancho Nuevo A Base De Concreto Hidráulico) - 5881376	5881376	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896911	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Retiroso - Vista Santiago (Ramal A Tetilla) Tramo Texpos Del Km. 11 +000 Al Km. 12+000 En El Municipio De Tamazunchale En El Estado De San Luis Potosí)	6606354	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896913	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera El Barro, Vista Hernández San Francisco Sub Tramo Los Hernández San Francisco Del Km. 0+000 Al Km. 4+000, En El Municipio De Villa De Ramos En El Estado De San Luis Potosí)	6607386	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200896914	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Acceso A La Escuela De Educación Media Superior Abierta Y A Distancia (Imasad) De La Localidad De Puerto De Triunfo, Municipio Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Charcas - Villa De Santo Domingo, Tramo Del Km. 39+360 Al Km. 41+000, En El Municipio De Santo Domingo En El Estado De San Luis Potosí) -	5508817	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200897132	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Vicente Guerrero La Palma, Sub Tramo Del Km. 4+000 Al Km. 5+000, En La Localidad Benito Colarado (Cañón De La Virgen) En El Municipio De Tamazunchale, En El Estado De San Luis Potosí) - 6608815	6608815	San Luis Potosí	Tamasopo	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200897150	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Xochitlán En Progreso, Matías Romero, S. L. P. - 5550811	5556011	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200897151	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Carmen En Barrio El Carmen De La Colonia Escalante, Matlapa, S. L. P. - 5550811	5550812	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal		Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200897669	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación De La Carretera El Puente - San Antonio Taniñas, Tramo San Antonio - Taniñas Subtramo Del Km. 10+300 Al Km. 10+700, En El Municipio De San Antonio En El Estado De San Luis Potosí)	6607750	San Luis Potosí	San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200897670	Restauración Del Departamento De Arte Y Cultura De La Universidad Autónoma De San Luis Potosí - 4788866	4788866	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	004-FAT Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200897675	Construcción De Drenaje Sanitario , En La Localidad De Nuevo Jonéé Municipio De San Vicente Tancuayabán - 5337626	5337626	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayabán	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200897677	Infraestructura Pública en el Estado de San Luis Potosí // (Rehabilitación De Muros De Contención Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Terapolla - Ixtla - San José Sub Tramo Tancuayabán - Benito Juárez - Puerto De La Cruz, Del Km 9+700 Al Km 9+964 Y Del Km 10+800 Al Km 10+870 Muros De Contención En El Km 9+600, 10+575, 10+800, 10+900 Y 10+950, En El Municipio De Tamañahuacán, P.O. 4789999	6605599	San Luis Potosí	Tamañahuacán	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200897682	Construcción De Pista Atletica En La Unidad Deportiva Villa Juárez, Municipio De Villa Juárez, S.L.P. - 5815649	5815649	San Luis Potosí	Villa Juárez	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200897683	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia Entre Los Bravo Y 20 De Noviembre, Localidad Villa Juárez, S.L.P. - 5816506	5816506	San Luis Potosí	Villa Juárez	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200898503	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Hidalgo De La Localidad De Tamañahuacán Sección, En El Municipio De Tancuayabán, San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Estampado, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarado En Calle 16 De Septiembre, Tramo De Calle Juan Álvarez A Av. De La Paz En La Colonia Tancuayabán, Barrio De Tancuayabán, San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí) - 6920299	6920299	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200898509	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Estampado, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarado En Calle 16 De Septiembre, Tramo De Calle Juan Álvarez A Av. De La Paz En La Colonia Tancuayabán, Barrio De Tancuayabán, San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí // (Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, La Tapona - Llanito Del Carmen - Tramo Del Km. 6+900 Al Km. 8+700 En El Municipio De Villa Hidalgo En El Estado De San Luis Potosí) - 6606042	6920209	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200898511	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Acceso A Tamañahuacán, Tramo Del Km 0+000 Al Km 9+000, En El Municipio De Tamañahuacán, Estado De San Luis Potosí) - 6608728	6608728	San Luis Potosí	Tamañahuacán	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200898512	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Estampado, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarado En Calle 16 De Septiembre, Tramo De Calle Juan Álvarez A Av. De La Paz En La Colonia Tancuayabán, Barrio De Tancuayabán, San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación De Muros De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera, S.C. 10 Coyotes-Estación 500 - La Hincada - El Naranjo, Tramo Del Km 14+000 Al Km 14+064.89, En El Municipio De Ciudad Valles, En El Estado De San Luis Potosí) - 6608644	6608644	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899330	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo De La Localidad De Tlaxiaco, Municipio De Tancuayabán, S.L.P.) - 5788001	5788001	San Luis Potosí	Tancuayabán	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899331	Construcción De Drenaje Sanitario Ter Etapa, En La Localidad De Guadalupe Victoria Municipio De Mexquic de Carmona - 5337562	5337562	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899332	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riva Palacio Entre Guzmán Y Santos Degollado 2da Etapa, Localidad De Rayón, Municipio De Rayón, S.L.P. - 5337379	5337379	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899336	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Lateral Porente De Av. 20 De Noviembre, Tramo De Calle Pedro Montoya A Calle Aquiles Serdan En Colonia Tlaxiaco, Barrio De Tlaxiaco, San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí) - 6920404	6920404	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899337	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Chapuahuacán) - 5884141	5884141	San Luis Potosí	Tamañahuacán	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899338	Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Santa María Picoa, X0000, - 5424121	5424121	San Luis Potosí	Tamañahuacán	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899339	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Tlanjás Tlanjás, Tramo Tlanjás-Ejido El Barro Colorado, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+750, En El Municipio De Tlanjás, En El Estado De San Luis Potosí) - 6607514	6607514	San Luis Potosí	Tlanjás	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899611	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De El Piquín 2a Etapa, Municipio De Tlaxiaco, S.L.P. - 5482337	5482337	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200899613	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Matlapa - Tampacán Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 0+600, Del Km 1+900 Al Km 2+500, Del Km 2+800 Al Km 3+200, Del Km 3+500 Al Km 5+000, En El Municipio De Matlapa En El Estado De San Luis Potosí) - 6606418	6606418	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200900134	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Contreras Entre Epigmenio Arraga E Calle Los Sanchez De La Localidad De Caballo Grande En Ahaualuco S.L.P. - 4742964	4742964	San Luis Potosí	Ahaualuco	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SP00170200900145	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200900147	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación De Calle Xicotencatl En La Localidad De Tamasón Con Concreto Hidráulico) - 5888419	5888419	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200900147	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Localidad Platón, En El Municipio De Xilitla) - 5508467	5508467	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200900149	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción Del Boulevard En La Carretera E.S. 77 - Villa De Arista Del Km 2+000 Al Km 2+800, En El Municipio De Villa De Arista Del Estado De San Luis Potosí) - 6606290	6606290	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200900440	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Armando Ortega De Tenaxote Primero, Matlapa, S. L. P. - 5556363	5556363	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901011	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Aquimón-Tancuame (Calle Jaime Nilo), Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+400, En El Municipio De Aquimón En El Estado De San Luis Potosí) - 6608365	6608365	San Luis Potosí	Aquimón	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901014	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos Y Páez De La Localidad De Las Armas, Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.) - 5790231	5790231	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901024	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Colonia Guadalupe Victoria, Colonia Beltrán Domínguez (Las Gueltas) Tramo Del Km 0+000 Al Km. 2+500 En El Municipio De Villa Arriaga En El Estado De San Luis Potosí) - 6606137	6606137	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901253	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Localidad, Salento De Los Orozco, Tamampó) - 6490770	6490770	San Luis Potosí	Tamampó	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901256	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Matlapa, San Luis Potosí // (Construcción De 2250 M2 De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tamampó En Tamampó, Matlapa, S. L. P.) - 5550349	5550349	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901320	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Rascón Estación 500, Tramo Las Cruces Estación 500 Subtramo Del Km 17+500 Al Km 20+000, En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí) - 6607649	6607649	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901781	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera De La Cruz Hasta El Cruce De Segunda Privada De La Cruz, Y Calle Segunda Privada De La Cruz Hasta Cruce Con La Calle De 1895, En El Municipio De Ahuacalco) - 6751881	6751881	San Luis Potosí	Ahuacalco	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901782	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera, Armadillo De Los Infante - Píez Del Carmen Tramo Del Km. 5+450 Al Km. 7+650, En El Municipio De Armadillo De Los Infante En El Estado De San Luis Potosí) - 6606183	6606183	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901789	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Locidades De Mexcala Y Mexcala Cuernavaca, Municipio De Tancanhuitz, Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución En La Colonia Tierra Blanca De San Luis Potosí) - 5419380	5419380	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200901795	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación De Entrada Al Ceneyte Chapuahuacano Del Municipio De Tamazunchale Con Concreto Hidráulico) - 5888777	5888777	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200902037	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo De Nezuayco II, Matlapa, S. L. P. - 5556199	5556199	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200902527	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Hidalgo En El Barrio Platanos, Municipio De Tancanhuitz) - 5789251	5789251	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200902531	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riva Palacio Entre Santos Degollado Y Aldama 1er Etapa, Localidad De Rayón, Municipio De Rayón, S.L.P.) - 5174710	5174710	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200902542	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Cubierta Metálica Para El Páez Chico, En El Ceneyte Chapuahuacano) - 5884420	5884420	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170200902817	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sen, En La Colonia Villa Lolita, Matlapa, S. L. P. - 5555103	5555103	San Luis Potosí	Matlapa	Cobertura municipal	Subsidios		1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938422	Convenio Proyecto Capirino Loc. San Ignacio 193818	193818	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDINH	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938466	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para La Localidad De San Juan De Las Vegas Municipio De San Vicente Tancuayabán - 115322	115322	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayabán	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938487	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Juan De Las Vegas - 112447	112447	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938488	Construcción De Cerco Perimetral Para El Centro De Salud De San Juan De Las Vegas - 108984	108984	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938489	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Rancho San Juanita - 112382	112382	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Rancho Sanjuanita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938605	Mejoramiento De Alumbrado Público Para Nipe Jame - 112472	112472	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jame (Tancuayalab)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938623	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 172114	172114	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938624	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 172114	172114	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938625	Rehabilitación De Red De Drenaje Pluvial Eje Carretero Xolobaltamun Boulevard - 163810	163810	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938626	Mejoramiento De Unidad Médica De Odontología Urgencias Y Área De Discapacidad En El Smrd - 163887	163887	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938627	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Arraga Calle Trece De Septiembre Y Calle Zaragoza De La Colonia Independencia - 157499	157499	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938628	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para El Smrd - 142100	142100	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938630	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Calle Mártires De La Revolución - 112743	112743	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938631	Construcción De Barda Perimetral Para El Jardín De Niños Julian Carrillo - 111872	111872	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938632	Rehabilitación De La Calle Hipódromo De La Colonia Deportiva - 104613	104613	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938633	Rehabilitación De La Calle Florida De La Colonia Deportiva - 104603	104603	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938634	Mejoramiento De Alumbrado Público Para La Avenida Cuayalab - 112697	112697	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938635	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Rotonda De San Vicente Tancuayalab - 110522	110522	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938636	Equipamiento De Subestación De Tensión Kiva Y Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En El Parque Cuayalab 108786	108786	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938637	Rehabilitación De La Calle Tamaulipas De La Colonia La Granja - 107336	107336	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938638	Construcción De Alumbrado Público A Base De Paneles Solares Para La Cancha Deportiva Zona Centro - 108588	108588	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938639	Mejoramiento De Alumbrado Público En El Boulevard Eje Carretero Xolobaltamun - 108932	108932	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938640	Rehabilitación De La Calle Insurgentes De La Colonia Alto San José - 106901	106901	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938641	Rehabilitación De La Calle Calligón Tres De La Colonia Alto San José - 106684	106684	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938642	Rehabilitación De La Calle Calligón Pórrero De La Colonia Alto San José - 106668	106668	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938643	Rehabilitación De La Calle José María Pino Suárez De La Colonia Alto San José - 106620	106620	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938644	Rehabilitación De La Calle Tulipán De La Colonia Alto San José - 106602	106602	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938645	Rehabilitación De La Calle Felipe Angeles De La Colonia Felipe Enriquez - 106504	106504	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SP00160106422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938672	Remanización Ue Tercero En Área De Educación Física De La Escuela Telescondado Benito Juárez De La Comunidad De San Francisco Cuayalab - 172313	172313	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938673	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De San Francisco Cuayalab - 171658	171658	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938674	Construcción De Centro De Acopio En La Localidad De San Francisco Cuayalab - 153785	153785	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938675	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco Cuayalab - 113704	113704	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938676	Mejoramiento De Alumbrado Público Para La Comunidad De San Francisco Cuayalab - 112560	112560	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938677	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Vientes Guerrero En La Localidad De Saabá - 110449	110449	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Saubá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938678	Construcción De Módulo Para Centro De Acopio En La Comunidad De Tancuaché - 112785	112785	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancuaché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938679	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Nuevo May Y Tancuaché Dos Jomte - 113812	113812	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Nuevo May)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938680	Rehabilitación De Camino Rural En La Comunidad De Narciso Mendoza - 113599	113599	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938841	Construcción De La Segunda Etapa De Modernización Del Camino - 192835	192835	San Luis Potosí	Ahuacalco	Estancia del Arenal (Arenal Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUACALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300938846	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 160499	160499	San Luis Potosí	Ahuacalco	Rincón de Yerabuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUACALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300939990	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Tezotzil - 133045	133045	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezotzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300939991	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tezotzil Municipio De Tamazunchale - 133744	133744	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezotzil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300939994	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón En La Localidad De Tlám - 196486	196486	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlamaya Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300939996	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Encino Solo - 66254	66254	San Luis Potosí	Tamazunchale	Encino Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940002	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física Cuarta Etapa En La Localidad De Buenos Aires Retroceso - 93482	93482	San Luis Potosí	Tamazunchale	Buenos Aires Retroceso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940004	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Tezotzil - 93770	93770	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezotzil los Cinesos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940028	Convenio Proyecto Caprino Col Norias Del Refugio - 193763	193763	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940034	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Segunda Etapa En La Localidad De Xochiayo Santiago - 93367	93367	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xochiayo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940035	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Los Cerros - 66854	66854	San Luis Potosí	Tamazunchale	Los Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940181	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Nuevo Jomte Col Hidalgo - 142016	142016	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940182	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Prof Y Lic Carlos González Barrón De Nepe Jomte - 142284	142284	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940183	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De San Juan De Las Vegas Dos Fracción Tancuajal - 171637	171637	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancuajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940184	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Nuevo Amanecer - 108277	108277	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia Nuevo Amanecer (Nuevo Jomté)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940302	39901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 195873	195873	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170300940304	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos 195886	195886	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300940901	Construcción De Camino Rural Abierta En La Localidad De Soqamel - 133010	133010	San Luis Potosí	Tamazunchale	Soqamel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300940929	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163244	163244	San Luis Potosí	Charcas	Charcas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHARCAS SLP	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300940967	Convenio Proyecto Caprino Loc Los Amoles 193613	193613	San Luis Potosí	Guadalcázar	Los Amoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDABH	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300941145	Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Tarjea En La Col Alvaro Obregón Municipio De Ciudad Del Maíz Sp - 143504	143504	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300951716	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tantalás-Tanqueh Tramo Las Lomas-Tanqueh Subramo Del Km 26+230 Al Km 27+930. En El Municipio De Tanqueh De Escobedo En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6428	San Luis Potosí	Tanqueh de Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300958269	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tantalás-Tanqueh Tramo Las Lomas-Tanqueh Subramo Del Km 26+230 Al Km 27+930. En El Municipio De Tanqueh De Escobedo En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6510	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300958428	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Agua Hedionda Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+000 En El Municipio De Guadalcázar En El Estado De San Luis Potosí. - 7301325	6945	San Luis Potosí	Guadalcázar	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300958873	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera El Capulín-San Marcos-Suspiro Pichas E.C. 49 Del Km 0+000 Al Km 9+850. En El Municipio De Mexquique De Carmona En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6965	San Luis Potosí	Mexquique de Carmona	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300959663	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Agua Hedionda Tramo Del Km 5+300 Al Km 6+100 Del Km 9+000 Al Km 9+450. En El Municipio De Tanqueh En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6629	San Luis Potosí	Tantalás	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300960248	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Villa De Ramos-Pozo Blanco Tramo Villa De Ramos (Juan Sánchez)-La Hedionda-Pozo Blanco Del Km 0+000 Al Km 11+000. En El Municipio De Villa De Ramos En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6959	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300960278	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Ramal A Carrizos Tramo Del Km 10+700 Al Km 10+800 Del Km 17+700 Al Km 17+800 Del Km 21+700 Al Km 22+200 Del Km 24+800 Al Km 25+100 Del Km 28+400 Al Km 29+800 Y Del Km 33+680 Al Km 34+150 En Los Municipios De Guadalcázar Y Carmona En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6609	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300960281	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tancanhuate (Felipe Juárez)-Huehuetlán Tramo Del Km 0+000 Al Km 0+700 Del Km 0+960 Al Km 1+160 Del Km 1+700 Al Km 1+900 Del Km 2+120 Al Km 2+320 Del Km 2+550 Al Km 2+750 Y Del Km 2+800 Al Km 3+000. En El Municipio De Tancanhuate Y Huehuetlán En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6621	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300960286	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera La Ceiba-El Limonal Del Tramo Del Km 0+600 Al Km 1+650 Del Km 1+800 Al Km 1+920 Del Km 3+500 Al Km 3+700 Del Km 3+800 Al Km 4+060 Y Del Km 5+000 Al Km 5+370 En El Municipio De Tancanhuate En El Estado De San Luis Potosí. - 469787	6630	San Luis Potosí	El Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300961182	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Ramal A San Cayetano Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+350. En Los Municipios De Zaragoza Y Armadillo De los Infantes En El Estado De San Luis Potosí. - 7301325	6616	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300962894	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 57-San Nicolás Toledano Tramo Del Km 19+550 Al Km 23+000 Y Del Km 23+500 Al Km 26+600 En Los Municipios De Armadillo De los Infantes Y San Nicolás Toledano En El Estado De San Luis Potosí. - 7301325	6944	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300963354	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 49-Villa De Ramos Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+1600. En El Municipio De Villa De Ramos En El Estado De San Luis Potosí. - 7301325	6947	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300963328	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. (Rayón-Lagunillas)-Santa María Acapulco Tramo Del Km 0+000 Al Km 12+000. En El Municipio De Lagunillas En El Estado De San Luis Potosí. - 7301325	6946	San Luis Potosí	Lagunillas	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300963903	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Añejo Periférico-Colonada Tramo Colonada-Colonia Primero De Enero-Los Rosas-Los Lirios Del Km 3+000 Al Km 14+600. En El Municipio De Mexquique De Carmona En El Estado De San Luis Potosí. - 7339331	6745	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300963916	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Añejo Periférico-Colonada Tramo Colonada-Colonia Primero De Enero-Los Rosas-Los Lirios Del Km 3+000 Al Km 14+600. En El Municipio De Mexquique De Carmona En El Estado De San Luis Potosí. - 7339331	6966	San Luis Potosí	Mexquique de Carmona	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300964152	Construcción Primera Etapa Telesecundaria Amado Nervo		San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEBEF	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965316	Rancho De Pio Telesecundaria Benito Juárez, Alaquines	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965520	Primaria Esfuerzo Indígena 24dp1867n Rehabilitación De Aula De Computo, Primaria Esfuerzo Indígena	-	San Luis Potosí	Aquismón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965532	Rehabilitación De Desayunador Primaria Esfuerzo Indígena	-	San Luis Potosí	Aquismón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965534	Coordinación, Supervisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contratación Social De Obras Del Programa Apunral Proccpar	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal			Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965545	Rehabilitación De Cubierta, Preescolar Frida Kalo	-	San Luis Potosí	Aquismón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965582	Telesecundaria Miguel Hidalgo 24du0084 Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel	-	San Luis Potosí	Aquismón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965596	Construcción De Techado Preescolar Ing. Jose Rodriguez Hojara 24dct0484v1	-	San Luis Potosí	Aquismón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965604	Construcción 1 Aula De Computo Regional Primaria José María Morelos Y Pavón	-	San Luis Potosí	Aquismón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965613	Construcción De Barda Perimetral Primaria Conquistador Campesina	-	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965623	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Clínica, Telesecundaria Manuel José Oteón	-	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965636	Construcción De Barda Perimetral, Primaria Ricardo Flores Magón	-	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965639	Construcción De Techado, Telesecundaria Miguel Hidalgo	-	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965709	Construcción De Techado Ampliación De Plaza Clínica, Preescolar Miguel Barragán	-	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965715	Construcción De Servicios Sanitarios Y Obras Exteriores Primaria Benito Juárez	-	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965728	Construcción De Techado Educación Especial Benito Juárez García	-	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965735	Construcción De Techado, Primaria Cuauhtemoc	-	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300965739	Construcción De Techado Y Construcción De Cancha, Primaria Miguel Barragán	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966127	Construcción De Barda Perimetral Primaria Narciso Mendoza	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966173	Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel Telesecundaria Aguiles Serdan	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966180	Construcción De 3 Aulas Didácticas Primaria Ignacio Manuel Altamirano	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966207	Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples Preescolar Guillermo Aguilar Y Fierro	-	San Luis Potosí	Lagunillas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966218	Construcción De Techado Primaria Aguiles Serdan	-	San Luis Potosí	Lagunillas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966227	Construcción De Servicios Sanitarios Con Conducto Y Cisterna, Secundaria Flavio C. Sifuentes Medina	-	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966233	Construcción De Techado Primaria Jesus Silva Herzog	-	San Luis Potosí	Mattaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966239	Construcción Del Techado De Patio Civico, Telesecundaria Jose López Portillo	-	San Luis Potosí	Mezquital de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966265	Construcción De Segunda Etapa De Cubierta, Primaria Club De Leones No. 1	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IIFE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946281	Construcción De Aula Didáctica, Primaria Club De Leones No. 1	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946288	Construcción De Servicios Sanitarios, Primaria Emiliano Zapata	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946295	Construcción De Aula Comedor, Techado De Patio Cívico Y Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel, Preescolar Carmen Norma De Moroy	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946300	Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior, Telesecundaria Dr. Gabriel Martínez	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946496	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior, Preescolar Matilde Rdz Cabo	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946515	Construcción De Techado Del Patio Cívico, Preescolar Victor Puebla	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946543	Construcción De Techado Telesecundaria Plan De San Luis	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946553	Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior, Primaria Manuel Jose Othón	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946573	Construcción De Techado, Secundaria Sentimientos De La Nación	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946587	Construcción De Aula Didáctica En Planta Baja, Planta Alta 2 Aulas Y Escalera, Secundaria Técnica No. 89	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946594	Construcción De 1 Aula Bodega Para Instrumentos Musicales Y Obra Exterior, Secundaria Técnica No. 43	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946644	Construcción De Barda Perimetral, Telesecundaria José María Morelos Y Pavón	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946657	Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior, Telesecundaria Pascual M. Hernández	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946668	Construcción De Techado, Primaria Venustiano Carranza	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946676	Construcción De Techado, Primaria Francisco I. Madero	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946683	Construcción De Techado, Secundaria Técnica No. 32	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946770	Construcción De Barda Perimetral, Preescolar Carlos Chavez	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946778	Construcción De Aula Comedor, Barbado Perimetral Y Obras Exteriores, Primaria Miguel Hidalgo	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946787	Construcción De Techado Telesecundaria Frascino Vila	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300946795	Construcción De Techado Del Patio Cívico, Telesecundaria Benito Juárez	-	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300947616	Construcción De Techado Del Patio Cívico, Primaria Lázaro Cárdenas	-	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300947621	Construcción De Techado Del Patio Cívico, Telesecundaria Luna Y Gallardo	-	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300947632	Construcción De Techado De Patio Cívico, Primaria Adolfo López Mateos	-	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300947637	Construcción De Techado, Primaria Vicente Guerrero	-	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300948024	Construcción De Techado Y Patio Cívico, Preescolar Nicolás Bravo	-	San Luis Potosí	Tampacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300948032	Construcción De Techado Y Patio Cívico, Tampacán	-	San Luis Potosí	Tampacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEFIE	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAMI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170300968039	Segunda Etapa De Construcción De Techo De Plaza Cívica, Secundaria Ponciano Arriaga	-	San Luis Potosí	Tamulín	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170300968046	Construcción De Techo, Educación Especial Arnold Lucus Gessell	-	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170300968051	Construcción De Techo, Primaria Miguel Hidalgo	-	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170300968059	Construcción De Techo, Primaria Ignacio Zaragoza	-	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968066	Techo y Rehabilitación De Plaza Cívica, Primaria Cuauhtémoc	-	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968067	Demolición Y Construcción De Sanitarios, Primaria Benito Juárez	-	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968076	Construcción De Techo Y Rehabilitación De Cancha, Primaria Maclovio Herrera	-	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968078	Construcción Del Techo De Patio Cívico, Primaria Sebastián Lerdo De Tejada	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968082	Construcción Del Techo Del Patio Cívico, Primaria Ignacio Allende	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968086	Construcción De Techo Del Patio Cívico, Primaria Ponciano Arriaga	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968088	Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel, Primaria José María Morelos Y Pavón	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968093	Construcción De Techo De Patio Cívico, Telesecundaria Vicente Guerrero	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968116	Construcción De Techo, Preescolar Venustiano Carranza	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968120	Construcción De Techo Del Patio Cívico, Primaria Albornoz	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968124	Techo De Cancha, Primaria Justo Sierra	-	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968129	Construcción De Techo Con Aluminado Y Cisterna, Telesecundaria Francisco Martínez De la Vega	-	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968135	Construcción De Techo, Primaria Benito Juárez	-	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968141	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obras Exteriores, Primaria Francisco Villa	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968147	Construcción De Techo Patio Cívico, Primaria Lizara Cárdenas	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968158	Mobiliario (Varios Planteles)	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968161	Fam Cien Remanentes (Monetización) Construcción 1er Etapa De La Cancha De Basquet Bol Y 1er Etapa Del Techo, Telesecundaria Miguel Hidalgo	-	San Luis Potosí	Aguilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968167	Fam Cien Remanentes (Monetización) Construcción De 1 Aula Didáctica, Media Superior Cobach No. 3	-	San Luis Potosí	Central	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968171	Fam Cien Remanentes (Monetización) Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Primaria Damian Carmona	-	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968174	Fam Cien Remanentes (Monetización) Construcción De 1 Aula Didáctica, Media Superior Cobach No. 18	-	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968184	Fam Cien Remanentes (Monetización) Construcción De Techo, Media Superior Ensenad No. 25	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968190	Fam Cien Remanentes (Monetización) Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel Y Telesecundaria Ignacio Morones Prieto	-	San Luis Potosí	Riverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEF	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP0016010622852	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300948207	Demolición De Edificio Y Construcción Primera Etapa, 1 Aula Didáctica, Escalera, Centro De Computo, Planta Alta Aula Didáctica Y Oros Euf. En Secundaria Tercer Niv. Fam. Cien Remanentes (Monetización)	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE EIFE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300948218	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales Y Obras Exteriores, Primaria Procelano Arraigo	-	San Luis Potosí	Tamulín	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE EIFE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300948222	Fam. Cien Remanentes (Monetización) Rehabilitación De Plaza, Media Superior Cobach No. 29	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE EIFE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017694	Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De Intaxam Mpo De Tamazunchale - 291526	291526	San Luis Potosí	Tamazunchale	Intaxam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017696	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Intia Santiago - 298203	298203	San Luis Potosí	Tamazunchale	Intia (Ixita Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017697	Construcción De Diez Techos En La Localidad De Inta Mpo De Tamazunchale - 291533	291533	San Luis Potosí	Tamazunchale	Intia (Ixita Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017699	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Intapalaco - 275202	275202	San Luis Potosí	Tamazunchale	Intapalaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017700	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Intapalaco - 298310	298310	San Luis Potosí	Tamazunchale	Intapalaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017701	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De Intapalaco Mpo De Tamazunchale - 291538	291538	San Luis Potosí	Tamazunchale	Intapalaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017702	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Laguna Mpo De Tamazunchale - 291548	291548	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017703	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Mecatlan - 322169	322169	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017704	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Mecatlan - 326259	326259	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017706	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De El Palmito - 321567	321567	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Palmito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017707	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Las Palomas Santiago Del Municipio De Tamazunchale - 279028	279028	San Luis Potosí	Tamazunchale	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017708	Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Las Palomas - 268709	268709	San Luis Potosí	Tamazunchale	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017709	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Papatlaco - 339218	339218	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatlaco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017712	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De El Platamo - 271922	271922	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Platamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017713	Planimetración De Calle Cuauhtémoc De La Localidad De Rancho Nuevo Municipio De Tamazunchale - 326607	326607	San Luis Potosí	Tamazunchale	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017715	Construcción De Siete Techos Firmes En La Localidad De San Francisco Mpo De Tamazunchale - 291571	291571	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017716	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De San Francisco - 299280	299280	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017717	Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Santa María Picula - 339163	339163	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santa María Picula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017719	Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Santiago Centro - 327013	327013	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017720	Construcción De Calle Peatonal En La Localidad De Santiago Centro - 326372	326372	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017722	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Santiago Del Centro Del Municipio De Tamazunchale - 279052	279052	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017723	Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Santiago Centro - 269931	269931	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017763	Suministro E Instalación De Dos Planos Solares En La Localidad De Las Lomas En El Municipio De San Vicente Tancuayalab - 296960	296960	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017764	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Las Lomas - 289457	289457	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017765	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Juan De Las Vegas Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320449	320449	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017766	Construcción De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Juan De Las Vegas - 305720	305720	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017767	Construcción De Estufas Ecologicas En La Localidad Del Palmar - 309859	309859	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017768	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De El Palmar Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321812	321812	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017769	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De Ejido Miguel Hidalgo Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321125	321125	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401017770	Construcción De Estufas Ecologicas En El Ejido Miguel Hidalgo Jome - 309552	309552	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Ejido Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018053	Adquisición De Programas Y Equipos De Computo - 339896	339896	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018054	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 339179	339179	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018055	Capacitación Para El Uso Y Manejo De Gps De Precisión - 339444	339444	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018056	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 339340	339340	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018057	Adquisición De Programas Y Equipos De Computo - 340135	340135	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018401	Construcción De Estufas Ecologicas En La Localidad De Tasajeras El Jome - 309423	309423	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (Tasajeras Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018402	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De Nuevo Jome Tasajeras Dos Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321426	321426	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (Tasajeras Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018403	Construcción De Estufas Ecologicas En La Localidad De La Bolsa Dos De Jome - 309610	309610	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (La Bolsa Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018404	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De Nuevo Jome La Bolsa Dos Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321240	321240	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (La Bolsa Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018405	Construcción De Estufas Ecologicas En La Localidad De Ezequiel Ahumada - 307554	307554	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (Ezequiel Ahumada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018406	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De Nuevo Jome Ezequiel Ahumada Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321522	321522	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (Ezequiel Ahumada)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018407	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De Nuevo Jome El Cusiel Dos Del Municipio De Santa Maria Del Rio - 321092	321092	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (El Cusiel Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018408	Construcción De Estufas Ecologicas En La Localidad Del Cusiel Dos Jome - 310490	310490	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomé (El Cusiel Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018436	Construcción De Cuartos Dormitorio - 318245	318245	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018438	Construcción De Cuartos Dormitorio - 318211	318211	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018443	Construcción De Cuartos Dormitorio - 318081	318081	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018454	Equipo De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Vicente Tancuayalab Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320265	320265	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018455	Construcción De Estufas Ecologicas En Varias Colonias De San Vicente Tancuayalab - 310635	310635	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018456	Rehabilitación A Base De Asfalto En El Eje Carretero Xobol Tamam - 288455	288455	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018483	Construcción De Techado Para El Comedor De La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad Del Saub - 241895	241895	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Saub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018484	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tancojil Rincón Brujo Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320851	320851	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancojil Rincón Brujo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018485	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tancojil Rincón Brujo - 298195	298195	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancojil Rincón Brujo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018486	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tancuiche - 331461	331461	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancuiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018487	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tancuiche Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321010	321010	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tancuiche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018488	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tasajeras Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320373	320373	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tasajeras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018489	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tasajeras - 298282	298282	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Tasajeras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018490	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Francisco Villa Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320529	320529	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018491	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Francisco Villa - 306960	306960	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018492	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Lazaro Cárdenas Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320489	320489	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018493	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 306867	306867	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018496	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cruz De Guadalupe - 322326	322326	San Luis Potosí	Aquismón	La Cruz de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018500	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Curtab - 321961	321961	San Luis Potosí	Aquismón	Curtab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018512	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Yerbabuena - 322216	322216	San Luis Potosí	Aquismón	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018522	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino Aquismón A El Sauz El Saucito Mps 275749 De Aquismón - 275749	275749	San Luis Potosí	Aquismón	El Sauz (El Saucito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018533	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Nuevo Jomté Nuevo May Del Municipio De Santa María Del Río - 321173	321173	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Nuevo May)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018534	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Nuevo May Jomté - 307861	307861	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jomté (Nuevo May)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018535	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Mesa - 309770	309770	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018536	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Mesa Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321768	321768	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018537	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad La Bola - 289806	289806	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018538	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Localidad De La Bola En El Municipio De San Vicente Tancuayalab - 297110	297110	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	La Bola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018539	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Nuevo Centro De Población Benito Juárez Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321854	321854	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018540	Construcción De Estufas Ecológicas En Nuevo Centro De Población Benito Juárez - 299451	299451	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018541	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Sasub Felix Vicencio Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320962	320962	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Sasub (Felix Vicencio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018542	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Narciso Mendoza Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320585	320585	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018543	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Narciso Mendoza - 297911	297911	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018544	Equipamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De General Leon Martinez Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320658	320658	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018545	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De General Leon Martinez - 306560	306560	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018609	Construcción De Cuartos Dormitorio - 318279	318279	San Luis Potosí	Zaragoza	Plan de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018685	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino Matlapa A La Peñita Mpo De Matlapa - 275666	275666	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018687	Construcción De Sanitarios Ecológicos Hamedes Con Biodigestor En La Localidad San Antonio Del Municipio De Matlapa - 254444	254444	San Luis Potosí	Matlapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATLAPA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018716	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Ignacio Lopez Rayón Y Comonfort - 240301	240301	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018717	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Cinco De Mayo - 240125	240125	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018718	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Primera Privada Cuahuitlémocin - 240352	240352	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018721	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Ocampo - 241762	241762	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018736	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Guapas Municipio Rayón - 291225	291225	San Luis Potosí	Rayón	Las Guapas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAYÓN	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018741	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Benito Juárez En Loc El Pajarito - 240330	240330	San Luis Potosí	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018742	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Las Lomas Loc El Pajarito - 241810	241810	San Luis Potosí	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018921	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ahualulco Del Sónido Trece Del Municipio De Ahualulco - 272716	272716	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Sónido 13	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018922	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Ahualulco Del Sónido Trece Del Municipio De Ahualulco - 262496	262496	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Sónido 13	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018940	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Barrancas Del Municipio De Ahualulco - 262537	262537	San Luis Potosí	Ahualulco	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018945	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cañada Grande El Bosque Del Municipio De Ahualulco - 263001	263001	San Luis Potosí	Ahualulco	Cañada Grande (El Bosque)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018951	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cañada Grande Del Municipio De Ahualulco - 272753	272753	San Luis Potosí	Ahualulco	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018952	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cañada Grande Del Municipio De Ahualulco - 262554	262554	San Luis Potosí	Ahualulco	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018967	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Zapote Cerro Blanco Municipio De Ahualulco - 273859	273859	San Luis Potosí	Ahualulco	El Zapote (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018968	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De El Zapote Cerro Blanco Del Municipio De Ahualulco - 263012	263012	San Luis Potosí	Ahualulco	El Zapote (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018976	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cerro De Rojas Del Municipio De Ahualulco - 272758	272758	San Luis Potosí	Ahualulco	Cerro de Rojas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018977	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cerro De Rojas Del Municipio De Ahualulco - 263055	263055	San Luis Potosí	Ahualulco	Cerro de Rojas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018983	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Los Cerritos Municipio De Ahualulco - 273028	273028	San Luis Potosí	Ahualulco	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018988	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cochinitas Del Municipio De Ahualulco - 263050	263050	San Luis Potosí	Ahualulco	Cochinitas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018992	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Colonia De La Cruz Municipio De Ahualulco - 273821	273821	San Luis Potosí	Ahualulco	Colonia de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401018993	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Colonia De La Cruz Del Municipio De Ahualulco - 262578	262578	San Luis Potosí	Ahualulco	Colonia de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019000	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Coyotillos Del Municipio De Ahaualco - 272896	272896	San Luis Potosí	Ahaualco	Coyotillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019001	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Coyotillos Del Municipio De Ahaualco - 262387	262387	San Luis Potosí	Ahaualco	Coyotillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019010	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ejido Del Centro Municipio De Ahaualco - 272946	272946	San Luis Potosí	Ahaualco	Ejido del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019011	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Ejido Del Centro Del Municipio De Ahaualco - 262604	262604	San Luis Potosí	Ahaualco	Ejido del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019020	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Encarnación Municipio De Ahaualco - 272967	272967	San Luis Potosí	Ahaualco	La Encarnación	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019021	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Encarnación Del Municipio De Ahaualco - 263014	263014	San Luis Potosí	Ahaualco	La Encarnación	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019031	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Estación Iñña Municipio De Ahaualco - 273807	273807	San Luis Potosí	Ahaualco	Estación Iñña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019037	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Parada Del Municipio De Ahaualco - 263021	263021	San Luis Potosí	Ahaualco	La Parada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019044	Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad De Paso Bonito Municipio De Ahaualco - 340688	340688	San Luis Potosí	Ahaualco	Paso Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019050	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Paso Bonito Municipio De Ahaualco - 273095	273095	San Luis Potosí	Ahaualco	Paso Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019051	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Paso Bonito Del Municipio De Ahaualco - 263028	263028	San Luis Potosí	Ahaualco	Paso Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019059	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Ahaualco - 263008	263008	San Luis Potosí	Ahaualco	Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019064	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa Petronila Del Municipio De Ahaualco - 263037	263037	San Luis Potosí	Ahaualco	Santa Petronila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019066	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Puerto De Duques Del Municipio De Ahaualco - 263030	263030	San Luis Potosí	Ahaualco	Puerto de Duques	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019071	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Rincón De Yerabuena Municipio De Ahaualco - 273836	273836	San Luis Potosí	Ahaualco	Rincón de Yerabuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019072	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Rincón De Yerabuena Del Municipio De Ahaualco - 263048	263048	San Luis Potosí	Ahaualco	Rincón de Yerabuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019078	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Antonio Ojo De Agua Del Municipio De Ahaualco - 263033	263033	San Luis Potosí	Ahaualco	San Antonio Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019085	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Juan De Coyotillos Municipio De Ahaualco - 273741	273741	San Luis Potosí	Ahaualco	San Juan (San Juan de Coyotillos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019086	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juan De Coyotillos De Del Municipio De Ahaualco - 263052	263052	San Luis Potosí	Ahaualco	San Juan (San Juan de Coyotillos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019094	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Salvador Del Municipio De Ahaualco - 263036	263036	San Luis Potosí	Ahaualco	San Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019102	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Santa Feresa Municipio De Ahaualco - 273747	273747	San Luis Potosí	Ahaualco	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019103	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa Teresa Del Municipio De Ahaualco - 263040	263040	San Luis Potosí	Ahaualco	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019113	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Temazcal Municipio De Ahaualco - 273763	273763	San Luis Potosí	Ahaualco	El Temazcal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019114	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De El Temazcal Del Municipio De Ahaualco - 263041	263041	San Luis Potosí	Ahaualco	El Temazcal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019117	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tinaja Municipio De Ahaualco - 273782	273782	San Luis Potosí	Ahaualco	Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019120	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Trinidad Del Municipio De Ahaualco - 263023	263023	San Luis Potosí	Ahaualco	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019124	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Yerbabuena Del Municipio De Ahualulco - 263044	263044	San Luis Potosí	Ahualulco	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019128	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Zapatero Municipio De Ahualulco - 273793	273793	San Luis Potosí	Ahualulco	El Zapatero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019131	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Candelaria Municipio De Ahualulco - 273986	273986	San Luis Potosí	Ahualulco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019133	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Arroyo Blanco Del Municipio De Ahualulco - 272465	272465	San Luis Potosí	Ahualulco	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019136	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Mezquita Del Municipio De Ahualulco - 263017	263017	San Luis Potosí	Ahualulco	La Mezquita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019144	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cavellinas Del Municipio De Ahualulco - 272810	272810	San Luis Potosí	Ahualulco	Cavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019145	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cavellinas Del Municipio De Ahualulco - 262564	262564	San Luis Potosí	Ahualulco	Cavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019151	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Tullio San Nicolás Municipio De Ahualulco - 274008	274008	San Luis Potosí	Ahualulco	El Tullio (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019160	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Majada Alta Del Municipio De Ahualulco - 263026	263026	San Luis Potosí	Ahualulco	Majada Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019165	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mina Blanca Municipio De Ahualulco - 273068	273068	San Luis Potosí	Ahualulco	Mina Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019167	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Los Llanitos Del Municipio De Ahualulco - 263046	263046	San Luis Potosí	Ahualulco	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019263	Construcción De Sanitarios Secos Ecológicos En La Localidad De Agua Amarga	317123	San Luis Potosí	Aquismón	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019273	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Altez	321655	San Luis Potosí	Aquismón	Altez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019274	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Caldera	321471	San Luis Potosí	Aquismón	La Caldera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019302	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mantezuel	322444	San Luis Potosí	Aquismón	Mantezuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019305	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Mesa	322075	San Luis Potosí	Aquismón	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019353	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Santa Cruz - 277887	277887	San Luis Potosí	Aquismón	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019371	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Lanín En La Localidad De Tampate - 277846	277846	San Luis Potosí	Aquismón	Tampate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019376	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tampate	321592	San Luis Potosí	Aquismón	Tampate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019391	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tamcumbe Poockambo - 278300	278300	San Luis Potosí	Aquismón	Tamcumbe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019401	Construcción De Sanitarios Secos Ecológicos En La Localidad De Marja Tanchamaco - 317133	317133	San Luis Potosí	Aquismón	Tanchamaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019411	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tanquial - 278181	278181	San Luis Potosí	Aquismón	Tanquial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019448	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santa Anita Dos	321536	San Luis Potosí	Aquismón	Santa Anita Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019463	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Octujub	322621	San Luis Potosí	Aquismón	Octujub o Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019665	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Caracol	321377	San Luis Potosí	Aquismón	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401019667	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mina De Belemont	322543	San Luis Potosí	Aquismón	Mina de Belemont	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019675	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Barrio San Miguel	321886	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401019684	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Martín	322683	San Luis Potosí	Aquismón	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020813	Rehabilitación En Tramos: Abilados Del Camino Tamen A Agua Zarca Mpo De Tamazunchale - 275727	275727	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHARCAS TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020815	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Tenamata - 325941	325941	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temamata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020819	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Tetilla - 299320	299320	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020820	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De Tetilla Mpo De Tamazunchale - 291584	291584	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020821	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Tezapotla - 327236	327236	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020824	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Tezapotla - 277407	277407	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020825	Construcción De Puente Vehicular Primer Etapa En La Localidad De Xaltipa - 327275	327275	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xaltipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020827	Construcción E Instalación Eléctrica En Aula De Preparación En La Localidad De Zoquiipa - 327085	327085	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquiipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020831	Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Taxicho - 327281	327281	San Luis Potosí	Tamazunchale	Taxicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020833	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Mazatlet - 298375	298375	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazatlet	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020834	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De Mazatlet En El Mpo De Tamazunchale - 291559	291559	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazatlet	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020835	Construcción De Albergue En La Localidad De Xihuazo - 326579	326579	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xihuazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020839	Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Totocitla - 325481	325481	San Luis Potosí	Tamazunchale	Totocitla los Cínuelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020840	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Mecapala - 275225	275225	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020842	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Vías Calles En La Zona Centro En La Localidad De Barrio La Vega - 336482	336482	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio La Vega Cuixcauitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020843	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biológico En La Localidad Coahuila Del Municipio De Tamazunchale - 279064	279064	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020846	Construcción De Cinco Techos Firmes En La Localidad De El Coyol Mpo De Tamazunchale - 291516	291516	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Coyol San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020847	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Coyol San Francisco - 291589	291589	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Coyol San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020848	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Texopis - 277524	277524	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texopis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020851	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Tixcuayuca - 277610	277610	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tixcuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020852	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Tixcuayuca - 299338	299338	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tixcuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020853	Construcción De Seis Techos Firmes En La Localidad De Tixcuayuca Mpo De Tamazunchale - 291588	291588	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tixcuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020854	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad De Tencaxapa Mpo De Tamazunchale - 291576	291576	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tencaxapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020855	Construcción De Sanitario Ecológico Húmedo Con Biológico En La Localidad Tezeotoc Del Municipio De Tamazunchale - 279085	279085	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezeotoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020856	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biogestor - 262671	262671	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezozoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020858	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Torojati - 272092	272092	San Luis Potosí	Tamazunchale	Torojati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020861	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Quetzacoatl De La Localidad De Xomoco - 327125	327125	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xomoco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020862	Construcción De Camino Rural En La Localidad De Itapalaco Vega Larga - 336124	336124	San Luis Potosí	Tamazunchale	Itlapalaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020899	Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Texochitl - 327311	327311	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texochitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020900	Construcción De Albergue En La Localidad De Texochitl - 326315	326315	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texochitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020901	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biogestor En La Localidad Pemuchitla Del Municipio De Tamazunchale - 279076	279076	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pemuchitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020902	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biogestor - 262661	262661	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pemuchitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020903	Construcción De Puente Vehicular Primer Etapa En La Localidad De Cuilamecaco - 327266	327266	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuilamecaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020905	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Xochiayo - 274039	274039	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xochiayo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020907	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De Xochiayo Santiago Mpo De Tamazunchale - 291603	291603	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xochiayo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020909	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De La Ceiba - 274078	274078	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020910	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Pichapahuacán - 321268	321268	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pichapahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020911	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Poxtla Del Municipio De Tamazunchale - 279045	279045	San Luis Potosí	Tamazunchale	Poxtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020912	Construcción De Estufas Ecológicas Patzari En La Localidad De Poxtla - 268912	268912	San Luis Potosí	Tamazunchale	Poxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020913	Construcción De Puente Vehicular Primer Etapa En La Localidad De Tlalico Zapotita - 327330	327330	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020915	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Tlalico - 274103	274103	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020916	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Tlalico - 299374	299374	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020917	Construcción De Nuevo Techos Firmes En La Localidad De Tlalico Mpo De Tamazunchale - 291596	291596	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020919	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Coxotla - 276846	276846	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coxotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401020962	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino Tamasopo A Puente De Dios Mpo De Tamasopo - 275560	275560	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021150	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Peñita Santiago - 325994	325994	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Peñita Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021151	Construcción De Tres Techos Firmes En Acalamayo Mpo De Tamazunchale - 291384	291384	San Luis Potosí	Tamazunchale	Acalamayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021152	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Acalamayo - 296919	296919	San Luis Potosí	Tamazunchale	Acalamayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021153	Construcción De Sanitario Ecológico Húmedo Con Biogestor En La Localidad Acalamayo Del Municipio De Tamazunchale - 279034	279034	San Luis Potosí	Tamazunchale	Acalamayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021154	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biogestores - 261933	261933	San Luis Potosí	Tamazunchale	Acalamayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021168	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 337423	337423	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021174	Rehabilitación En Tramos Atados En El Camino Tampamolón Axatl Tramo Km Cer0 Al Km Siete En El Mpo De Tampamolón C - 275211	275211	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN C	Transportes Y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021177	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Localidad De Tampamolón En El Municipio De Tampamolón Corona - 295986	295986	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021178	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Tampamolón Corona - 297863	297863	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021179	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tampamolón Corona Del Municipio De Tampamolón Corona - 289041	289041	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021180	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal - 323355	323355	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021182	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Agua Fria - 322648	322648	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021183	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Localidad De Agua Fria En El Municipio De Tampamolón Corona - 296035	296035	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021184	Suministro E Instalación De Panel Solar En La Localidad De Agua Fria - 297442	297442	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021185	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Arroyo Grande - 297722	297722	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021186	Construcción De Sanitario Ecológico Hámedo Con Biogas En La Localidad Arroyo Grande Del Municipio De Tampamolón Corona - 249700	249700	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021187	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Localidad De Arroyo Grande En El Municipio De Tampamolón Corona - 295937	295937	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021189	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Arroyo Grande Del Municipio De Tampamolón Corona - 289029	289029	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021192	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Carrizal - 322413	322413	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021193	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Coaxinquilla - 322858	322858	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxinquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021195	Suministro E Instalación De Dos Paneles Solares En La Localidad De Coaxinquilla En El Municipio De Tampamolón Corona - 295996	295996	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxinquilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021196	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Coaxinquilla Del Municipio De Tampamolón Corona - 288981	288981	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxinquilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021197	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Coaxinquilla - 297890	297890	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxinquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021200	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Coaxicoyco Del Municipio De Tampamolón Corona - 289009	289009	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxicoyco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021417	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Nuevo Jonte Colonia Hidalgo Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321284	321284	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jonté (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021418	Construcción De Estufas Ecológicas En La Colonia Hidalgo Jonte - 307901	307901	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Nuevo Jonté (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021419	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juan De Las Vegas Dos Fracción Tancoj Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 320757	320757	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancoj	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021420	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juan Dos Fracción Tancoj - 305983	305983	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021421	Se Construirán Veinte Recamaras Adicionales En Diversas Localidades Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 340175	340175	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia el Carmen (Nuevo Jonté)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021422	Construcción De Estufas Ecológicas En La Colonia El Carmen Jonte - 309475	309475	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia el Carmen (Nuevo Jonté)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021423	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Colonia Nuevo Amanecer Nuevo Jonte Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321670	321670	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia el Carmen (Nuevo Jonté)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SP00170401021424	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021424	Equipamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De Colonia El Carmen Nuevo Jonté Del Municipio De San Vicente Tancuayalab - 321602	321602	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	Colonia El Carmen Nuevo Jonté	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021478	Equipamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Rafael Del Municipio De Tierra Nueva - 289820	289820	San Luis Potosí	Tierra Nueva	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021484	Construcción De Cuartos Dormitorio - 289866	289866	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Barrio de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021485	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Silva Municipio De Tierra Nueva - 301803 - 301803	301803	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Silva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021487	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Valleito Municipio De Tierra Nueva - 301756	301756	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Valleito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021490	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En El Municipio De Tierra Nueva - 285937	285937	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Las Vigas (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021579	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Macedonio Acosta En El Barrio Del Carmen De La Cabeza Municipal - 339422	339422	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021580	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Sector La Cruz - 336926	336926	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021582	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Unidad Deportiva De Tamazunchale - 336753	336753	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021583	Suministro E Instalación De Aires Acondicionados En La Coordinación De Desarrollo Social - 327422	327422	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021584	Rehabilitación De Calle Juárez En El Tramo Elektra Al Rastro Municipal - 326490	326490	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021585	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle Educación De La Col Xew - 323045	323045	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021588	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Juárez En La Col Xew De La Cabeza Municipal - 326137	326137	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021589	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Educación De La Col Xew - 326104	326104	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021590	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio San José De La Cabeza Municipal - 326044	326044	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021592	Equipamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tamazunchale Del Municipio De Tamazunchale - 279057	279057	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021594	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Cabeza Municipal - 276918	276918	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021595	Construcción De Estufas Ecológicas Pascar En La Cabeza Municipal De Tamazunchale 269951	269951	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021596	Construcción De Techo Firme En Barrio Tencaapa De La Cabeza Municipal - 299308	299308	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021597	Construcción De Cuatro Techos Firmes En Barrio Zacapan Localidad De Tamazunchale Mpo De Tamazunchale - 291505	291505	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021598	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Jaime Nuno Tano Vegetino En El Barrio San Miguel De La Cabeza Municipal - 327062	327062	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021599	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Juárez En Col Xew De La Cabeza Municipal - 326551	326551	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021600	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 327376	327376	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021601	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Macedonio Acosta En El Barrio Del Carmen De La Cabeza Municipal - 326827	326827	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021603	Suministro E Instalación De Veinte Paneles Solares En La Localidad De El Banco San Francisco En El Municipio De Tamazunchale 273000	273000	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Banco (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021604	Suministro E Instalación De Veinte Paneles Solares En La Localidad De El Banco San Francisco En El Municipio De Tamazunchale 272477	272477	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Banco (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SP0017401022852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021605	Construcción De Paneles Solares En La Localidad De El Barrio San Francisco - 263566	263566	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Blanco (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021607	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Achiquico - 275151	275151	San Luis Potosí	Tamazunchale	Achiquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021609	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Aguazarca - 325454	325454	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguazarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021612	Construcción De Seis Techos Firmes En La Localidad De Amatitla Santiago Mpo De Tamazunchale - 291448	291448	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatitla Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021614	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Amatitla Santiago Del Municipio De Tamazunchale - 278982	278982	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatitla Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021615	Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Amatitla Santiago - 248315	248315	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatitla Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021617	Construcción De Techo Fermo En La Localidad De Auhumul - 297399	297399	San Luis Potosí	Tamazunchale	Auhumul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021619	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San Sebastián - 336212	336212	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021620	Equipo De Prozo Profundo En La Localidad De Cuatzenitla - 325521	325521	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuatzenitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021622	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Cuatzenitla - 274638	274638	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuatzenitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021623	Construcción De Calle De Acceso A La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Cojohaga - 339361	339361	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cojohaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021624	Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Cojohaga - 326990	326990	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cojohaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021625	Construcción De Carrizo Rural Primer Etapa En La Localidad De Coyul Vega Larga - 336047	336047	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coyul (Vega Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021626	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Coaxocotitla - 275170	275170	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coaxocotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021628	Mejoramiento De Alberque En La Localidad De Cuixacuitla - 339333	339333	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuixacuitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021629	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle La Noria C Prsp Gregorio Torres Quintero Y Zona Centro - 336550	336550	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuixacuitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021630	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cuixacuitla Del Municipio De Tamazunchale - 279017	279017	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuixacuitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021631	Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Cuixacuitla - 268464	268464	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuixacuitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021632	Construcción De Aula En Centro De Bachillerato Comunitario Gregorio Torres Quintero De La Localidad De Cuixacuitla - 327146	327146	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuixacuitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021633	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Camino Al Pozo Del Barrio Palzoatl En La Loc Chapuahuacanto - 337046	337046	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021634	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Pisos Sobre Carretera Aguamolo De Loc Chapuahuacanto - 337225	337225	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021635	Construcción De Calle Peatonal Chapuahuacanto Barrio Acupich - 326655	326655	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021636	Construcción De Calle En La Localidad De Chapuahuacanto - 326397	326397	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021637	Construcción De Seis Techos Firmes De La Localidad De Chapuahuacanto Mpo De Tamazunchale - 291469	291469	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021638	Construcción De Sanitario Ecológico Humedo Con Biogas En La Localidad De Chapuahuacanto Del Municipio De Tamazunchale - 279047	279047	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP0017401021639	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Chapuahuacanto Del Municipio De Tamazunchale - 279002	279002	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021641	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Chapuahuacantito - 274954	274954	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacantito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021642	Construcción De Estufas Ecológicas Patasan En La Localidad De Chapuahuacantito - 268364	268364	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacantito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021643	Construcción De Sanitarios Ecológicos Hielmos Con Biodegestor - 262577	262577	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacantito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021646	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Chapuahuacantito - 297476	297476	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacantito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021648	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Chapuahuacantito - 327248	327248	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacantito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021650	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Chilcuil Tamán - 275185	275185	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chilcuil Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021653	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Enramaditas - 337978	337978	San Luis Potosí	Tamazunchale	Enramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021723	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De El Chote Del Municipio De Tampamolón Corona - 289037	289037	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021725	Suministro E Instalación De Panel Solar En La Localidad De El Chuche - 297485	297485	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021726	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Localidad De El Chuche En El Municipio De Tampamolón Corona - 295890	295890	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021728	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De El Frigollot Del Municipio De Tampamolón Corona - 289039	289039	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Frigollot	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021729	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Jaguay - 322563	322563	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Jaguay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021731	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De Mancomadero Del Municipio De Tampamolón Corona - 289022	289022	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Mancomadero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021735	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Comunidad El Naranjo - 297971	297971	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Comunidad el Naranjo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021736	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Comunidad El Naranjo En El Municipio De Tampamolón Corona - 296030	296030	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Comunidad el Naranjo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021738	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Paxquid - 323500	323500	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Paxquid	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021739	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Poyquid - 297704	297704	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Poyquid	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021741	Suministro E Instalación De Un Panel Solar En La Localidad De Poyquid En El Municipio De Tampamolón Corona - 295912	295912	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Poyquid	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021742	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pucé - 323394	323394	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Pucé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021743	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De San Bartolo Del Municipio De Tampamolón Corona - 289032	289032	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021745	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Tajinab - 323812	323812	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tajinab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021748	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tamarindo Huasteco Del Municipio De Tampamolón Corona - 289001	289001	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tamarindo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021749	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Tamarindo Huasteco - 324126	324126	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tamarindo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021750	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Tizzen - 324235	324235	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tut Tzen (Tiztzen)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021754	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tenexo Del Municipio De Tampamolón Corona - 288988	288988	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tenexo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401021758	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Tzapujá - 297795	297795	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tzapujá (Tzapuja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021760	Suministro E Instalación De Dos Paneles Solares En La Localidad De Tzapuja En El Municipio De Tampamolón Corona - 295966	295966	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tzapuja Jé (Tzapuja)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021761	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De Tzapuja - 324349	324349	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tzapuja Jé (Tzapuja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021762	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Viboras - 330629	330629	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Las Viboras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021763	Construcción De Sanitario Ecológico Húmedo Con Biogestor En La Localidad Yohuala Del Municipio De Tampamolón Corona - 249860	249860	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Yohuala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021764	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Yohuala - 294634	294634	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Yohuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021765	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Yohuala Del Municipio De Tampamolón Corona - 289917	289917	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Yohuala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021766	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Los Sabinos - 294332	294332	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021767	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Los Sabinos Del Municipio De Tampamolón Corona - 288999	288999	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021768	Construcción De Estufas Ecológicas En El Ejido De El Puente Rincón - 294582	294582	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Ejido el Puente (El Rincón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021769	Equipo De Estufas Ecológicas En La Localidad De Ejido El Puente El Rincón Del Municipio De Tampamolón - 289012	289012	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Ejido el Puente (El Rincón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021773	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Naranjo Tayabzén - 323246	323246	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Naranjo Tayabzén (Tres Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021861	Suministro E Instalación De Dos Paneles Solares En La Localidad De La Joyita En El Municipio De Tierra Nueva - 285732	285732	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Joyita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401021883	Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 219389	219389	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Joyita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022054	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En El Cobah Número Trece Ubicado En La Cabecera Municipal De Tanquián De Escobedo - 306712	306712	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022055	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Frambayanes Del Municipio De Tanquián - 309982	309982	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022056	Construcción De Tres Viviendas En La Colonia Terrajén Del Municipio De Tanquián - 310480	310480	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022057	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Boulevard Fray Andrés De Córdova - 310146	310146	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022058	Tanquián De Escobedo Pavimentación De La Calle Hidalgo - 306401	306401	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022060	Rehabilitación De Varas Calles En El Municipio De Tanquián - 214016	214016	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022062	Pavimentación De La Calle Hidalgo Municipio De Tanquián De Escobedo S L P - 206711	206711	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022084	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Terranova Municipio De Tierra Nueva - 301593	301593	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022089	Construcción De Estufas Ecológicas - 284139	284139	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022120	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cerro De La Virgen Municipio De Tierra Nueva - 301511	301511	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cerro de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022393	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino Coxcatlán A Calmecoayo Mpo De Coxcatlán - 275744	275744	San Luis Potosí	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022491	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 319968	319968	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00170401022494	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Turbide En La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 311636	311636	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022832	Equipo de Estufas Ecológicas En El Ejido San José Del Municipio De Ciudad Del Maíz SLP - 290377	290377	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ejido San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022862	Construcción De Ampliación De Vivienda En La Localidad De La Fortuna - 275251	275251	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022864	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Soquiame - 278248	278248	San Luis Potosí	Tamazunchale	Soquiame	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022866	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Zapotitlan - 278401	278401	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zapotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022869	Construcción De Un Techo Fermo En La Localidad De Ahuamal Mpo De Tamazunchale - 291460	291460	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ahuamal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022870	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Pahuyao - 337435	337435	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuyao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022872	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Pahuyao - 272764	272764	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuyao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022873	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Pahuyao - 298397	298397	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuyao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022874	Construcción De Quince Techos Firmes En La Localidad De Pahuyao Mpo De Tamazunchale - 291565	291565	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuyao	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401022941	Construcción De Doce Techos Firmes En La Colonia Aviación - 233583	233583	San Luis Potosí	Charcas	Charcas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHARCAS SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023226	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 331412	331412	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023239	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 304937	304937	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESORE DIRECCION ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023240	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 300421	300421	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESORE DIRECCION ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023241	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 300382	300382	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESORE DIRECCION ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023242	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 300364	300364	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESORE DIRECCION ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023244	Pavimentación De Calle Diana Laura Colonia La Ladillera En El Municipio De San Luis Potosí - 274051	274051	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023264	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 255370	255370	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023265	Rehabilitación De La Calle Tangamanga Y Calle Cincuenta Y Ocho - 211102	211102	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023266	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 214040	214040	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023281	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Barrio El Progreso	321807	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023586	Equipo de Estufas Ecológicas En La Localidad De Limatitlan Santiago del Municipio De Tamazunchale - 279039	279039	San Luis Potosí	Tamazunchale	Limatitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023587	Construcción De Estufas Ecológicas Patsani En La Localidad De Limatitlan - 268782	268782	San Luis Potosí	Tamazunchale	Limatitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023589	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De La Reforma - 298329	298329	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Reforma (El Lindero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023590	Construcción De Tres Techos Firmes De La Localidad La Reforma El Lindero Mpo De Tamazunchale - 291553	291553	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Reforma (El Lindero)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023601	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Ciudad Del Maíz Atención Ciudadana - 302029	302029	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD DEL MAÍZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023603	Equipo de Estufas Ecológicas En La Localidad De Ciudad Del Maíz Municipio De Ciudad Del Maíz SLP - 290321	290321	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023605	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Calzada De San Rafael En El Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290473	290473	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	La Calzada de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023607	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad Del Cuadro Del Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 288371	288371	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Cuadro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023610	Equipoamiento De Estufas Ecologicas En La Localidad De El Divisadero Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290404	290404	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Divisadero (La Garra)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023612	Equipoamiento De Estufas Ecologicas En La Localidad De El Duro Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290423	290423	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Duro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023615	Equipoamiento De Estufas Ecologicas En La Localidad De Las Gavias Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290543	290543	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Las Gavias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023616	Equipoamiento De Estufas Ecologicas En La Localidad De Colonia La Morita Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 288262	288262	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia la Morita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023620	Estufas Ecologicas En Piedra Parada Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 277837	277837	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023621	Equipoamiento De Estufas Ecologicas En La Localidad De Piedra Parada En El Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290613	290613	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023622	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Potreritos De Los Llanos En El Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290649	290649	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Potreritos de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023624	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De San Mateo En El Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290648	290648	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023626	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De San Rafael Matriz Del Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290683	290683	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	San Rafael Matriz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023628	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Baranta Del Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 288213	288213	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Baranta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023631	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad Estacion Tablas Del Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290454	290454	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Estación las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023633	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De La Victoria Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290489	290489	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023635	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Sartenejo Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290696	290696	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Sartenejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023638	Equipoamiento De Estufas Ecologicas En La Localidad De El Puertecito Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290435	290435	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023640	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Llanitos Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290562	290562	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023641	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad Sección Setentaynueve Y Los Anteojos Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290700	290700	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Sección Setenta y Nueve los Anteojos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401023644	Equipoamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad Nuevo Centro De Poblacion Plan De San Luis Del Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 290584	290584	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Nuevo Centro de Población Ejdal Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401041253	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL SECTOR DE SAN LUIS POTOSÍ // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Ramal A Comitos, Tramo Del Km 101-700 Al Km 104-800 Del Km 17-700 Al Km 17-800 Del Km 21-700 Al Km 22-200 Del Km 24-400 Al Km 25-100 Del Km 29-600 Al Km 29-800 Y Del Km 33-680 Al Km 34+150 En Los Municipios De Guadalupe Y Arriaga En El Estado De San Luis Potosí)	339	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401041331	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL SECTOR DE SAN LUIS POTOSÍ // (Rehabilitación De La Carretera Ramal A San Cayetano-Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+500 En Los Municipios De Zaragoza Y Armadillo De Los Infantes En El Estado De San Luis Potosí)	340	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401041638	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL SECTOR DE SAN LUIS POTOSÍ // (Rehabilitación De La Carretera E.C. 57 - San Nicolas Tolentino Tramo Del Km 19+050 Al Km 23+000 Y Del Km 23+500 Al 26+400 En Los Municipios De Armadillo De Los Infantes Y San Nicolas Tolentino En El Estado De San Luis Potosí)	676	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401041788	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL SECTOR DE SAN LUIS POTOSÍ // (Rehabilitación De La Carretera E.C. 70 - Armadillo De Los Infantes Tramo Del Km 9+880 Al Km 20+680 En El Municipio De Armadillo De Los Infantes En El Estado De San Luis Potosí)	677	San Luis Potosí	Armadillo de los Infantes	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física // Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SP001740104622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041041834	MANEJO DE RESERVA PARA EL REPARO DE LA CARRETERA TANCANHUITZ (FELPE ALBERCZ) - Huehuetlan. Tramo Del Km 0+000 Al Km 0+700. Del Km 0+960 Al Km 1+140. Del Km 1+700 Al Km 1+900. Del Km 2+120 Al Km 2+320. Del Km 2+550 Al Km 2+750. Del Km 2+800 Al Km 3+000. En El Municipio De Tancanhuitz Y Huehuetlan En El Estado De San Luis Potosí.	341	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041046092	Mobiliario	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		P020 Salud materna, sexual y reproductiva		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041046366	Mejoramiento De Sistema De Riego Tecnificado En Cabecera Municipal	2017-FFM27	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Mexquic de Carmona	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041049292	Rehabilitación De La Plaza Jardín Hidalgo De 400 M2. En La Cabecera Municipal De Guadalajara, S.L.P. / 2017-07-05-0511	2017-07-05-0511	San Luis Potosí	Guadalcázar	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041049323	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En 358.33 Ml En Dos Cuierpos Vehiculares De La Avenida De Las Torres, Entre La Calle Negreiros Y Calle Matamoros En La Ciudad De Matzahuala, S.L.P. / 2017-07-10-0533	2017-07-10-0533	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041049338	La Avenida De La Palma Del Kilómetro 0+070 Al Km 0+200 En La Ciudad De San Luis Potosí, S.L.P. (Segunda Etapa) / 2017-07-10-0534	2017-07-10-0534	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041049339	Colocación De Barrera Central De Concreto Armado Del Km 4+200 Al Kilómetro +800 En El Anillo Periférico Sur En La Ciudad De San Luis Potosí, S.L.P. / 2017-07-10-0533	2017-07-10-0533	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041052439	Rehabilitación De Calzada Fray Diego De La Magdalena De La Ciudad De San Luis Potosí, S.L.P. Tramo 1 (Calle Santa Rosa Costado Inst. Humboldt - Calle 13 Industrial Aviación) Subtramo 0.480 - 1.850.	FED-2017-002	San Luis Potosí	Cobertura estatal		Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041052466	Construcción Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarado Público De La Calle Jacso Reyes, Tramo De Av De Las Torres A	FED-2017-008	San Luis Potosí	Cobertura estatal		Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041052524	Rehabilitación De Calzada Fray Diego De La Magdalena De La Ciudad De S.L.P. S.L.P. Tramo 1 (Calle Santa Rosa Costado Inst. Humboldt - Calle 13 Industrial Aviación)	FED-2017-002	San Luis Potosí	Cobertura estatal		Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00174041052717	Rehabilitación De Calzada Fray Diego De La Magdalena De La Ciudad De S.L.P. Tramo 1 (Calle Santa Rosa Costado Inst. Humboldt - Calle 13 Industrial Aviación) Subtramo 0.480 - 1.850.	FED-2017-002	San Luis Potosí	Cobertura estatal		Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101055813	Evaluaciones Nuevo Ingreso	3-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$ 1,700,000				0.00	Otros	0	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. / SISTEMA. Pasa al
SP00180101056175	Pantalon	12-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$ 4,458,300				0.00	Otros	0	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. / SISTEMA. Pasa al
SP00180101061638	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Ciudad Valles Atención Ciudadana - 8221	8221	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061641	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamazunchale En La Localidad De San Francisco Atención Ciudadana - 10125	10125	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061644	Estufas Ecológicas En El Municipio De Matlapa En La Localidad De Santarcull Manantiales Atención Ciudadana - 9801	9801	San Luis Potosí	Matlapa	Tancull (Manantiales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATLAPA	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061645	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rio Verde En La Localidad De Chapaderos Atención Ciudadana - 17406	17406	San Luis Potosí	Rioverde	Chapaderos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061649	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Shilapa Municipio De Tancanhuitz Sp - 3448	3448	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Shilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$ 216,000				0.00	Piezas	61	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. / SISTEMA. Pasa al
SP00180101061651	Estufas Ecológicas En El Municipio De Santa María Del Rio En La Localidad De Villa Atención Ciudadana - 3176	3176	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA DEL RIO	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061652	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Vicente Tancuyalab En La Localidad De General León Martínez Mhd Atención Ciudadana - 3923	3923	San Luis Potosí	San Vicente Tancuyalab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN VICENTE TANCUYALAB	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061653	Estufas Ecológicas En El Municipio De El Naranjo En La Localidad De El Sabinito Atención Ciudadana - 4364	4364	San Luis Potosí	El Naranjo	El Sabinito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061654	Estufas Ecológicas En El Municipio De El Naranjo En La Localidad De El Sabinito Plan Del Naranjo Atención Ciudadana - 4353	4353	San Luis Potosí	El Naranjo	El Sabinito Plan del Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180101061655	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De Las Canoas Atención Ciudadana - 4369	4369	San Luis Potosí	Rayón	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061656	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De Tierras Coloradas Atención Ciudadana - 4374	4374	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061657	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De Vicente Guerrero Atención Ciudadana - 4377	4377	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061658	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De El Epazote Atención Ciudadana - 4366	4366	San Luis Potosí	Rayón	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061659	Estufas Ecológicas En El Municipio De Río Verde En La Localidad De El Jabalí Atención Ciudadana - 17462	17462	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061660	Estufas Ecológicas En El Municipio De Río Verde En La Localidad De El Jabalí Atención Ciudadana - 3887	3887	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061661	Estufas Ecológicas En El Municipio De Río Verde En La Localidad De La Loma Atención Ciudadana - 17493	17493	San Luis Potosí	Rioverde	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061662	Estufas Ecológicas En El Municipio De Río Verde En La Localidad De San Francisco Atención Ciudadana - 17546	17546	San Luis Potosí	Rioverde	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061707	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamasopo En La Localidad De El Carrizo Atención Ciudadana - 8295	8295	San Luis Potosí	Tamasopo	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMASOPO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061708	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamazunchale En La Localidad De Temamata Atención Ciudadana - 10310	10310	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temamata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061709	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamazunchale En La Localidad De La Bandera Atención Ciudadana - 2290	2290	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061710	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamazunchale En La Localidad De Tequillo Atención Ciudadana - 2325	2325	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tequillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061717	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Luis Potosí En La Localidad De Santa Rita Atención Ciudadana - 2980	2980	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Laguna de Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS POTOSI	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061718	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Luis Potosí En La Localidad De Laguna de Santa Rita Atención Ciudadana - 2999	2999	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Laguna de Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS POTOSI	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061719	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Ebano Atención Ciudadana - 9824	9824	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EBANO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061720	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Ebano Atención Ciudadana - 7882	7882	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EBANO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061721	Estufas Ecológicas En El Municipio De Ebano En La Localidad De Vichirihijal Nuevo Atención Ciudadana - 8081	8081	San Luis Potosí	Ebano	Vichirihijal Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EBANO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061722	Estufas Ecológicas En El Municipio De Ebano En La Localidad De Aurelio Manrique Atención Ciudadana - 7844	7844	San Luis Potosí	Ebano	Aurelio Manrique	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EBANO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061723	Estufas Ecológicas En El Municipio De Ebano En La Localidad De Ponciano Arriaga Atención Ciudadana - 9871	9871	San Luis Potosí	Ebano	Ponciano Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EBANO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061727	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Luis Potosí En La Localidad De El Panalillo Atención Ciudadana - 3237	3237	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Panalillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS POTOSI	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061728	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Luis Potosí En La Localidad La Pila Atención Ciudadana - 2240	2240	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS POTOSI	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061729	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Luis Potosí En La Localidad La Pila Atención Ciudadana - 2232	2232	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS POTOSI	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061730	Estufas Ecológicas En El Municipio De Río Verde En La Localidad De San Marcos Atención Ciudadana - 17563	17563	San Luis Potosí	Rioverde	Fraccionamiento Ejido San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061732	Estufas Ecológicas En El Municipio De San Luis Potosí En La Localidad La Pila Atención Ciudadana - 2126	2126	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS POTOSI	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061736	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Tamuín Atención Ciudadana - 2050	2050	San Luis Potosí	Tamuín	Tamuín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061737	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Tamuín Atención Ciudadana - 2065	2065	San Luis Potosí	Tamuín	Tamuín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00180101061738	Estufa Ecológica En La Localidad Antigua Tamuín En El Municipio De Tamuín San Luis Potosí Atención Ciudadana - 1484	1484	San Luis Potosí	Tamuín	Antigua Tamuín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061739	Estufas Ecológicas En La Localidad De Loma Alta En El Municipio De Tamuín Atención Ciudadana - 1810	1810	San Luis Potosí	Tamuín	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061740	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamuín En La Localidad De Tamante Atención Ciudadana - 8257	8257	San Luis Potosí	Tamuín	Tamante	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061741	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamuín En La Localidad De Nuevo Tampoán Atención Ciudadana - 8208	8208	San Luis Potosí	Tamuín	Nuevo Tampoán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061742	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamuín En La Localidad De Nuevo Tampoán Atención Ciudadana - 2079	2079	San Luis Potosí	Tamuín	Nuevo Tampoán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061743	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamazunchale En La Localidad De El Banco San Francisco Atención Ciudadana - 9998	9998	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Banco (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061744	Estufas Ecológicas En El Municipio De Tamazunchale En La Localidad De Aguazarcá Atención Ciudadana - 2278	2278	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguazarcá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061757	Estufa Ecológica En La Localidad De El Centinela En El Municipio De Tamuín Sp Atención Ciudadana - 1622	1622	San Luis Potosí	Tamuín	El Centinela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061758	Estufas Ecológicas En La Localidad De Emiliano Zapata En El Municipio De Tamuín Atención Ciudadana - 1675	1675	San Luis Potosí	Tamuín	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061799	Estufas Ecológicas En El Municipio De Villa Hidalgo En La Localidad De Veinte De Noviembre Atención Ciudadana - 8264	8264	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA HIDALGO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061859	Estufas Ecológicas En El Municipio De Charcas En La Localidad De Aquiles Serdán Atención Ciudadana - 8301	8301	San Luis Potosí	Charcas	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHARCAS	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061862	Estufas Ecológicas En El Municipio De Ebano En La Localidad De Ejeido Reforma Agraria Atención Ciudadana - 8056	8056	San Luis Potosí	Ebano	Ejeido Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EBANO	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061863	Estufas Ecológicas En El Municipio De Armadillo De Los Infantes En La Localidad De La Concordia Atención Ciudadana - 3244	3244	San Luis Potosí	Armadillo de los Infantes	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARMADILLO DE LOS INFANTE	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061865	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 2048	2048	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101061874	Estufas Ecológicas En La Localidad De Ciudad Del Maíz Atención Ciudadana - 9323	9323	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD DEL MAIZ	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101068942	Convenio Con Secretaría De Salud, Servicios De Salud	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101068994	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Oriente	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Rincón de Santa Eduwiges	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101069000	Rehabilitación De Huella De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Ávarez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101069123	Construcción De Techaro En Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria General Francisco Villa	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Valle de los Fantaamas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070034	Rehabilitación De 3 Tramos Del Anillo Periférico De San Luis Potosí, S.L.P. / 2016-07-10-01-07-10-01	2016-07-10-01	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070087	Rehabilitación 10,875 M2 De Explanada Para Eventos Culturales, Colonia La Luz, Municipio De Charcas / 2017-07-03-0508	2017-07-03-0508	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070088	Pavimentación De La Calle Del Rosal 23590 Ml. En La Colonia La Esperanza, Cabecera Municipal, Charcas, S.L.P. / 2016-07-03-04	2016-07-03-04	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070097	Pavimentación Con Concreto Híbrido En La Avenida De La Palma Del Kilómetro 0+070 Al Km 0+120 En La Ciudad De San Luis Potosí, S.L.P. (Segunda Etapa) / 2017-07-10-0514	2017-07-10-0514	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070098	Colocación De Barrera Central De Concreto Armado Del Km +200 Al Kilómetro 0+800 En El Anillo Periférico Sur En La Ciudad De San Luis Potosí, S.L.P. / 2017-07-10-0512	2017-07-10-0512	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070148	Rehabilitaron De Camino Entronque Carretera Libre Centinos A Matoral / 2016-07-08-01-07-08-01	2016-07-08-01	San Luis Potosí	Villa Juárez	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070508	Pavimentación De La Calle Jazmín 229 80 Ml. En La Colonia La Esperanza, Cabecera Municipal, Charcas, S.L.P. / 2016-07-03-02	2016-07-03-02	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070510	Primer Etapa Del Techaro Para Salón Ejidal, En La Localidad De Santa Mercedes, Municipio De Santo Domingo, Sp / 2016-07-06-01	2016-07-06-01	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SP00180106422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	004-FAT Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 3466.80 M2 De 3 Calles. En La Colonia La Esperanza, Charcas. San Luis Potosí. Calle 1- Alcatraz 1628.98 M2 (Desde Calle Jazmin Hasta Calle Azalea). Calle 2- Bugambilla 1172.06 M2 (Desde Calle Jazmin Hasta Calle Azalea). Calle 3- Anzures. 665.76 M2 (Desde Calle Jazmin Hasta Calle Tulpán) / 3013.90 M2 P.R.	2017-07-03-0510	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070869	Construcción De 2 Puentes Peatonales En El Anillo Periférico Sur. Entre Av Industrial Y Av. De Las Torres. En La Ciudad De San Luis Potosí. S.L.P. / 2016-07-10-02	2016-07-10-02	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070891	Pavimentación De La Calle Gardemía 373.84 M. En La Colonia La Esperanza, Cabecera Municipal, Charcas. S.L.P. / 2016-07-03-03	2016-07-03-03	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070912	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En 358.33 M En Dos Cuerpos Vehiculares De La Avenida De Las Torres, Entre La Calle Negrete Y Calle Matamoros En La Ciudad De Matehuala. S.L.P. / 2017-07-10-0533	2017-07-10-0533	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101070925	Pavimentación Calle Deramadero / 2016-07-09-03	2016-07-09-03	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071359	Construcción De 2 Corredores En 292.66 Metros Lineales De Calle Para Mejoramiento De Entronque Vial Carretera Libramiento Charcas, En La Localidad De Charcas. San Luis Potosí. / 2017-07-03-03	2017-07-03-0509	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071360	Pavimentación De La Calle Azalea 155.73 M. En La Colonia La Esperanza, Cabecera Municipal, Charcas. S.L.P. / 2016-07-03-05	2016-07-03-05	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071440	Pavimentación De La Calle Tulpán 222.65 M. En La Colonia La Esperanza, Cabecera Municipal, Charcas. S.L.P. / 2016-07-03-01	2016-07-03-01	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071670	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 294 Calle Principal (Corredor Eje Xotol El Churbe) Del Km. 2+800 Al 3+073 De		San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071672	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo Tamandú Huasteco - Tuzanes - Tampamolón Corona, San Luis Potosí /	814	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071704	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción Del Camino Con Carpeta Asfáltica Cerro Rojo - Iñola. Del Cademetro 3+700 Al 5+800. En La Comunidad De Santa Petronila, Del Municipio De Ahualulco, En El Estado De San Luis Potosí) /	415	San Luis Potosí	Ahualulco	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101071902	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Profrancisco A Rivas Entre Calle Jardín Hidalgo A Calle Adriana Y Entre Calle Guzman A Alvarez Y Calle Valle Entre Calle Jazmin A Jazmin Y Calle Jazmin A Jazmin) /	282	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072276	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Estampado De C. Construcción Leona Vicario, En Cabecera Municipal De Tamasonon. S.L.P. Y0004 Tamasonon Infraestructura Vial En El Municipio De Mexquitic De Carmona, En San Luis Potosí.	1248	San Luis Potosí	Tamasonon	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072279	// (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agua Salada - Monte Oscuro. E.C. 49 Localidad Monte Oscuro.	1495	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072413	Mejoramiento De Caminos. S.L.P. / Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma En La Comunidad Tzapujá, Tamamolón Corona. S.L.P.) /	291	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072564	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal De Tierra Nueva, S.L.P.) /	290	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072565	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Juan Area Del La Cruz, Tamamolón Corona. S.L.P.) /	293	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072567	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Zaragoza En Localidad De Tomero, Tamamolón Corona. S.L.P.) /	295	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072667	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Camino Rural De Concreto Hidráulico. De Km 0+000 Al Km 0+520. En La Localidad De Camanoni (Tepehuac).	846	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101072770	Municipio De Tzacabán. San Luis Potosí) / Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza De La Localidad Rancho, Tamamolón Corona. S.L.P.) /	292	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101073002	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Emisor En La Localidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza. S.L.P.) /	523	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101073081	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Espacio Deportivo En La Localidad De San Antonio De Coronados, Municipio De Catorce. S.L.P.) /	1249	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180101073108	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco J. Madero En La Localidad De El Crucero (Crucero), Municipio De Tzacabán. S.L.P.) /	844	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal	Subsidios				23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum
SP00160100422852	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00180100107363	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Principal Naranjo Tampanolón Corona, San Luis Potosí /	813	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP001801001079565	Pavimentación de Calle 6 De Julio De Lucio Caballero A Escandón, Col. San Francisco	2018-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP001801001079598	Construcción de Calle Priv. Ramon Corona de Calle Querzada A Topar	2018-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00180200111830	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Escudor Y Brasil Colonia Cuauhtémoc En Ciudad Valles - 86422	86422	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$15,000,000							Metros lineales	3,228	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00180200111850	Estufa Ecológica En La Cabecera Municipal De Ciudad Valles Atención Ciudadana - 28590	28590	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$19,200								Piezas	23	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111861	Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Ejido La Marina Atención Ciudadana - 27448	27448	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido La Marina (Ejido Colectivo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,600								Piezas	12	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111862	Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De El Ojite Atención Ciudadana - 26620	26620	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400								Piezas	8	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111864	Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Ojo De Agua Atención Ciudadana - 27574	27574	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400								Piezas	8	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111889	Construcción De Pisos Firmes En El Ejido La Ceiba Municipio De Tancanhuitz Slp - 121554	121554	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Ejido La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$62,180								Metros Cuadrados	43	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111891	Construcción De Pisos Firmes En Cuahuatla Municipio De Tancanhuitz Slp - 122272	122272	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,436								Metros Cuadrados	11	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111892	Construcción De Sistema De Agua Potable Primer Etago Para Beneficiar A La Localidad De Cuajeno Primera Sección Y Cuajeno Segunda Sección - 122904	122904	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajeno Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,529,597								Otros	120	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111893	Construcción De Sistema De Agua Potable Primer Etago Para Las Locs De Cuajeno Primera Sección Y Cuajeno Segunda Sección De Tancanhuitz - 53204	53204	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajeno Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,100,000								Otros	381	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111894	Construcción De Camión Rural Con Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cuajeno Primera Sección Municipio De Tancanhuitz Slp - 18875	18875	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajeno Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$629,866								Metros lineales	186	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111895	Construcción De Pisos Firmes En Cuajeno Tercera Sección Municipio De Tancanhuitz Slp - 121337	121337	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajeno Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,436								Metros Cuadrados	9	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00180200111917	Construcción De Cuarto Dormitorio Colonia Agrícola San José - 123690	123690	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,750									Vivienda	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111918	Construcción De Cuarto Dormitorio Colonia Agrícola San José - 124183	124183	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$19,143									Vivienda	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111926	Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Sin Agua - 124055	124055	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Juan sin Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,100									Vivienda	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111927	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juan Sin Agua - 124728	124728	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Juan sin Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$220,000									Otros	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111935	Construcción De Cuarto Dormitorio La Ventana - 123867	123867	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$297,300									Vivienda	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111936	Apoyo De Maquinaria Agrícola La Ventana - 75337	75337	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000									Otros	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111941	Construcción De Cuarto Dormitorio Puerta De Jesús María - 124138	124138	San Luis Potosí	Guadalcázar	Puerta de Jesús María (La Rosita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,100									Vivienda	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111945	Construcción De Cuarto Dormitorio El Refugio Del Amparito - 124017	124017	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Refugio del Amparito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,100									Vivienda	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111947	Construcción De Piso Firme En La Localidad Cruceiro De Charco Cercado (El Parador) Municipio De Guadalcázar SLP - 76365	76365	San Luis Potosí	Guadalcázar	Cruceiro de Charco Cercado (El Parador)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$408,212									Metros Cuadrados	234	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111950	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Primer Etago En La Localidad Huazalingo Municipio De Tamazunchale - 90482	90482	San Luis Potosí	Tamazunchale	Huazalingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,451,449									Metros lineales	581	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180200111951	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar En La Localidad De Iteta - 89547	89547	San Luis Potosí	Tamazunchale	Iteta (Iteta Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000									Otros	562	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum	
SP0018201145282	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP00182021114579	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Bernaigo Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 131644	131644	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Bernaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,186				0.00		Otros	6	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114581	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De La Caja Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 129145	129145	San Luis Potosí	Santa María del Rio	La Caja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,800				0.00		Otros	72	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114582	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De La Caja Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 95667	95667	San Luis Potosí	Santa María del Rio	La Caja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,800				0.00		Metros Cuadrados	66	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114587	Suministro De Manguera Cinta De Goteo Y Tinacos Para Mejoramiento De Sistemas De Riego. Tecnificado En Varias Localidades - 134096	134096	San Luis Potosí	Santa María del Rio	La Labor del Rio (Hacienda La Labor del Rio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$369,640				0.00		Otros	73	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114590	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Ojo Caliente Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 129211	129211	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Ojo Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$96,000				0.00		Otros	90	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114592	Construcción De Pisos Firmes En Ojo Caliente Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 95498	95498	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Ojo Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$96,000				0.00		Metros Cuadrados	60	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114593	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Presa De Dolores Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 125004	125004	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Presa de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,400				0.00		Otros	59	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114596	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Presa De Dolores Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 95772	95772	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Presa de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,400				0.00		Metros Cuadrados	54	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114597	Construcción De Segunda Etapa De Camino A Doble Huella En La Localidad De El Monte Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 117465	117465	San Luis Potosí	Santa María del Rio	El Pueblito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$348,509				0.00		Metros Cuadrados	273	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114598	Convenio Sederh Issasa Infraestructura Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua Nivación De Tierras - 133015	133015	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Rancho Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$405,000				0.00		Otros	71	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114599	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Rancho Seco Municipio De Sanata Maria Del Rio Slp - 130992	130992	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Rancho Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$13,186				0.00		Otros	0	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114600	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Rancho Seco Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 131493	131493	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Rancho Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$13,186				0.00		Otros	0	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114603	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Juan Capistrán Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 129918	129918	San Luis Potosí	Santa María del Rio	San Juan Capistrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$92,301				0.00		Otros	0	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114607	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Loc De Tierra Quemada Y El Refugio Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 117159	117159	San Luis Potosí	Santa María del Rio	Tierra Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,376,048				0.00		Otros	154	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114608	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Tule Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 137196	137196	San Luis Potosí	Santa María del Rio	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,477,842				0.00		Otros	185	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114609	Adquisición De Alambre De Púas Para Rehabilitación De Cercos En La Localidad De El Tule Y Varías - 134175	134175	San Luis Potosí	Santa María del Rio	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000				0.00		Otros	119	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114829	Construcción De Pisos Firmes En El Barrio Xochimilco Municipio De Tancanhutz Slp - 122060	122060	San Luis Potosí	Tancanhutz	Barrio Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$18,654				0.00		Metros Cuadrados	12	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114849	Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De San Antonio Huichmil Cáceres Ciudadada - 27736	27736	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichmil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,200				0.00		Piezas	4	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114896	Pavimentación De Calle Bente Jaera En La Cabecera Municipal - 24551	24551	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,243,000				0.00		Metros Cuadrados	562	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021114897	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro Y Cuatro En La Localidad De Chanutzen Dos Sección Dos - 55568	55568	San Luis Potosí	Huehuetlán	Chanutzen Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$570,000				0.00		Vivienda	51	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021115003	Construcción De Aula En Escuela Primaria Justo Sierra En La Localidad De Tamán - 85039	85039	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000				0.00		Otros	400	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021115004	Impartición De Techoado En Área De Participación De Educación Física En Escuela Secundaria En La Localidad De Tamán - 69010	69010	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$998,495				0.00		Otros	1,195	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021115005	Construcción De Calle En La Localidad De Temaucal - 67885	67885	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temaucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$599,621				0.00		Otros	222	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021115007	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Testta Municipio De Tamazunchale - 53702	53702	San Luis Potosí	Tamazunchale	Testta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,750,000				0.00		Otros	816	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP00182021115008	Construcción De Camino Rural Apertura Segunda Etapa En La Localidad De Teojol - 89718	89718	San Luis Potosí	Tamazunchale	Teojol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$602,410				0.00		Otros	456	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección -4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136199	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo Cabeera Municipal De Guadalupe, S.L.P.)		San Luis Potosí	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,651,411											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136209	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación De Plaza En La Comunidad De San Diego Rioverde, S.L.P.)		San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136210	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Camino Rural De Concreto Hidráulico En La Localidad De Suchitla Dos En El Municipio De Ahuacalco, San Luis Potosí)		San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136213	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Entre La Carretera Sig. Charcas Cadamenamo 0+000 A 0+380, En La Comunidad De San Juan De Froyentes Del Municipio De Ahuacalco, San Luis Potosí)		San Luis Potosí	Ahuacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136223	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino De Acceso Principal En La Localidad Colonia De La Cruz, En El Municipio De Ahuacalco)		San Luis Potosí	Ahuacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,499,520											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136255	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Instalaciones De Preparación José Víctor García Villar, En La Localidad De Muehuelhó, Rioverde, S.L.P.)		San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136266	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Ciroto-La Palizada, Tampamolón Corona, S.L.P.)		San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136282	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 18 De Marzo En La Cabeera Municipal De Tierra Nueva)		San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$991,199											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136358	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpetas Asfálticas Del Camino Ahuacalco - Bocas - El Mezquite Tramo Bocas - El Mezquite Sub Tramo Del Km 27+400 Al Km 30+400 En El Municipio De San Luis Potosí, S.L.P.)		San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136391	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Camino Rural De Concreto Hidráulico, Del Km 0+000 Al Km 0+520, En La Localidad De Trutococ, Municipio De Ahuacalco, San Luis Potosí)		San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136400	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Camino Rural De Concreto Hidráulico, Del Km 0+000 Al Km 0+520, En La Localidad De La Zarza, Apulco, Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.)		San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136409	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Cuatimayo, Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.)		San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136415	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Del Camino El Relámpago, El Abalí, El Aparazate Del Cadamenamo 0+000 Al 1+409.50)		San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,150,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136480	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación De Carpetas Asfálticas En Calle Vicente Guerrero En La Loc. El Barril, Villa De Ramos)		San Luis Potosí	Villa de Ramos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,000,000											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136503	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Cerro De Rojas, Municipio De Ahuacalco, San Luis Potosí)		San Luis Potosí	Ahuacalco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,345,842											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136513	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Para Las Localidades De Barrio De Santiago Y Hazañal, En El Municipio De Tierra Nueva, S.L.P.		San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$15,384,694											Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201136585	Programa De Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género		San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201140113	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Madero, San José De Gallinas	2017-4780	San Luis Potosí	Rioverde	San José Gallinas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201142021	Equipoamiento Para La Rehabilitación De Riego Tecificado Con Moto Bombas En Diferentes Localidades De Mexquitic De Carmona	FFM-17-18	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201142027	Ampliación De Sistema De Riego Tecnificado En Ejido De Moras	FFM-19-20	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Ejido de Moras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201142032	Equipoamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Segadoras En Diferentes Localidades	FFM-19-18	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201142039	Equipoamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Arado John Deere En Las Localidades De El Arbolito Y Milpitas	FFM-20-18	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201142050	Equipoamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Remolque Ganadero En Los Rodríguez Y Maravillas	FFM-21-18	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201142056	Equipoamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Remolques FFM-22-18 C.B. En Diferentes Localidades Del Municipio	FFM-22-18	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
SLP0018201142059	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142063	Equipo De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Rastra De Lenciente	FFM-23-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Fracción Ojo de Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142063	Equipo De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Molinos Forjados En Diferentes Comunidades Del Municipio	FFM-24-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142067	Equipo De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Tractor Massey Ferguson En Ejido De Moras	FFM-25-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Ejido de Moras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142070	Equipo De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Sembradora Y Cultivadora	FFM-26-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Ejido de Moras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142075	Equipo De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Arado, En Lomas De San Francisco, Ejido De Moras Y Col. Emiliano Zapata	FFM-27-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142078	Equipo De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Arado Bicon En Los Vázquez	FFM-28-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142086	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Para El Departamento De Coordinación De Desarrollo Social	FFM-29-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142089	Informe Alumbrado Publico	FFM-30-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Seguridad	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201142528	Rehabilitación De Huelta De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Los Matías	Rural	Aportaciones Federales	1002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza, Tramo De Francisco I Madero A Calle Benito Juárez, Cabecera Municipal De Villa De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De La Localidad Independencia Al Beramendi, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143317	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada San Francisco, Col. Perpetuo Socorro 2da. Sección, Tramo De San Agustín A Calle San Felipe, Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143319	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Chihuahua Entre Calle Durango Y Jalisco, Colonia La Esperanza, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143321	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Durango Entre Calle Chihuahua A Calle México, Colonia La Esperanza, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143323	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Pedregal (2a. Etapa) Entre Avenida Del Cerro Y Final De La Calle, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143327	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle México, Entre Calle México Y Calle Durango, Colonia La Esperanza, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143328	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Oaxaca Entre Calle Chihuahua Y Arroyo Del Río, Colonia La Esperanza, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143329	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle El Pedregal Localidad Cerro Gordo Entre Avenida Del Cerro Al Final De La Calle, Municipio De Zaragoza, S.L.P. Incluye Divisive	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143331	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Justo, En Colonia Bella Lomita, Tramo De Calle San Valentín A Calle San Francisco, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143332	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Privada Los Laureles Entre Privada Del Cerro Y Calle Manuel Gómez Morán, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143333	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Avenida De Las Torres (2a. Etapa) Entre Avenida De Las Torres Y Avenida Del Cerro, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143334	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Prolongación Avenida De Las Torres (3a. Etapa) Entre Avenida De Las Torres Y Avenida Del Cerro, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143335	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Calle Ignacio Zaragoza (2a. Etapa) Entre Avenida Las Torres Y Calle Del Tanque, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Calle Ignacio Zaragoza (3a. Etapa) Entre Avenida Las Torres Y Calle Del Tanque, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143337	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Privada San Agustín, Colonia Perpetuo Socorro, Tramo De Calle San Agustín A Calle San Felipe, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0018201143338	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Privada San Felipe, Colonia Perpetuo Socorro, Tramo De Calle San Agustín A Calle San Felipe, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
SLP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	004-FAT Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143339	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle Julian Carrillo2da Etapa, Calle Benito Juárez A Final De La Calle En La Comunidad De Xicoténcatl, Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143340	Drenaje En La Calle División Del Norte, Comunidad De Parada Del Zarcido, Tramo De Calle Echeverría A Final De La Calle, 2da Etapa, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle Manzana, En Colonia Bella Lomita, Tramo De Calle Secundario Agustín A. Bolívar Río Zapotlane, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143342	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle Prolongación Echeverría, Comunidad De La Parada Del Zarcido, Tramo Calle Echeverría A Final De La Calle, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143343	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En Calle San Pedro, Comunidad De Santa Dominga, Tramo De Carretera 22 A Calle 14 De Septiembre, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143344	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En La Privada Mariano Jimenez, Comunidad De Parada Del Zarcido, Tramo De Calle Zapata A Final De La Calle, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143345	Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad El Linero, Villa De Zaragoza, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143346	Pavimentación De Calle Principal 1a Etapa, Comunidad El Centro, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143347	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Principal De La Comunidad De Texas, Villa De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143348	Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Principal De La Comunidad De Texas, Villa De Zaragoza, S.L.P. 2a Etapa	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes, En Cabecera Municipal, Entre La Calle Miguel Barragán Y Calle Madero, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143351	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Manuel Gómez Morín (1a Etapa) Entre Privada Los Laureles Y Calle Pedroregal, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P. Incluye	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Jardín Hidalgo Y Calle Zaragoza, Municipio De Zaragoza, S.L.P. Incluye Drenaje	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143353	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Emiliano Zapata, Comunidad De Parada Del Zarcido, Tramo De Calle Zapata A Final De La Calle	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Avenida De Las Torres (1a Etapa) Entre Avenida Las Torres Y Avenida Del Cerro, Incluye Drenaje, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143355	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle División Del Norte, Comunidad De Parada Del Zarcido, Tramo De Calle Echeverría A Final De La Calle 1a Etapa, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143356	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle San Pedro 2a Etapa, Comunidad De Santo Domingo, Tramo De Calle 14 De Septiembre A Final De La Calle, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143357	Plaza Jardín En La Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143358	Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De Los Cerros, Primera Etapa, Villa De Zaragoza, Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143359	Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De Los Cerros, Segunda Etapa, Villa De Zaragoza, Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle El Potrero, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143361	Pavimentación De Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 2a Etapa, Localidad El Tostadero, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143362	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero, Tramo De Francisco I. Madero A Calle San Valentín, Cabecera Municipal De Villa De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00180201143363	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Avenida De Las Torres (1a Etapa) Entre Avenida Las Torres Y Avenida Del Cerro, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones								
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201143364	Pavimentación Con Concreto Hormigón En La Calle Los Angeles, En La Colonia Bella Lomita, Tramo De Calle San Francisco A Calle Bella Lomita, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201143365	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Manuel Gómez Morín(2a. Etapa) Entre Calle El Federal y Xochimilco, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201143366	Pavimentación Con Concreto Hormigón En Calle Manuel Gómez Morín (3a. Etapa) Entre Calle Xochimilco Y Fin De La Calle, Comunidad De Cerro Gordo, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201143367	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 2a. Etapa, Localidad El Tostadero, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201143368	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 2a. Etapa, Comunidad El Centro, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP00180201143369	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle San José, Colonia Bella Lomita, Tramo De Calle San Francisco A Calle Villa Nueva, Municipio De Zaragoza, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP15150300584920	Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios En 24de0010 Primaria Potosí Y Lic. Carlos Jorgutabá Barrios	154239	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayab	Nuevo Jomté (Nuevo May)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$474,000	\$975,437	\$975,437	\$975,437	\$809,749	\$809,749	\$809,749	83.01	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP15160200683944	(1) Construcción Y Equipamiento De Edificio "N" Unidad De Docencia Y Entrejez (2) Construcción De Edificio "O" Laboratorio Preado Y Obras Exteriores En Jardines (3) Insumos (4) Terminales De Teconerampa En Edificio "B". Vestidores En Auditorio E Impermeabilización De Cuatro Edificios En 24de0013 Media Superior Colegio De Bachillerés No. 28	150068	San Luis Potosí	Solidad de Guzmán Sánchez	Rancho Nuevo	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,075	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP15160200683947	Mejora De La Infraestructura Educativa Del Plantel En 24de0013 Media Superior Colegio De Bachillerés No. 28	150064	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$970,580	\$775,149	\$736,517	\$775,149	\$736,517	\$736,517	\$736,517	95.02	\$0	Metros Cuadrados	2,302	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP15170100854456	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de03332a Primaria Juan De Villenas	150071	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,063,129	\$1,063,129	\$1,063,129	\$1,063,129	\$1,063,129	\$1,063,129	\$1,063,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP15170100854457	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de03304a Primaria José Mariano Jiménez	150072	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,284,649	\$1,284,649	\$1,284,649	\$1,284,649	\$1,284,649	\$1,284,649	\$1,284,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP15170100854458	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de02715a Primaria Presidente Juárez	150073	San Luis Potosí	Santa María del Río	Bernaldojé	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$848,200	\$848,200	\$743,092	\$848,200	\$743,092	\$743,092	\$743,092	87.61	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP15170100854460	Conclusión De La Unidad Académica Departamental Tipo II Y Obras Exteriores, Red De Voz Y Datos, Mobiliario Y Equipo Para Laboratorios En 24de0020 Instituto Tecnológico De Ciudad Valles	152103	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$12,517,874	\$11,655,020	\$11,655,020	\$11,655,020	77.70	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	95.72	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP15170200904827	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de00008F Escuela Preparatoria De Matehuala U.A.S.L.P.	150065	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$693,877	\$683,598	\$392,383	\$683,598	\$392,383	\$392,383	\$392,383	57.40	\$0	Metros Cuadrados	2,302	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160100640460	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0185c Primaria Rafael Ramírez	160038	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Estanzeleta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,725,000	\$1,379,553	\$1,379,553	\$1,379,553	\$1,379,553	\$1,379,553	\$1,379,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16160100640491	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0427d Jardín De Niños Indígena K'Imaj An Ts'at'am	160119	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Guadalupe Victoria	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$685,446	\$441,374	\$685,446	\$441,374	\$441,374	\$441,374	64.39	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160100640492	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0182a Jardín De Niños Manuel Gutiérrez Nájera	160120	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Linares	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$825,009	\$825,009	\$825,009	\$825,009	\$825,009	\$825,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16160100640495	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0109a Jardín De Niños Indígena Kochikalkoonjeng	160123	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tlazintla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$793,505	\$793,505	\$793,505	\$793,505	\$793,505	\$793,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640887	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de00108v Primaria Indígena Ponciano Arriaga	160089	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$880,836	\$643,688	\$880,836	\$643,688	\$643,688	\$643,688	73.08	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640888	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0495a Jardín De Niños Indígena Moctezuma	160090	San Luis Potosí	Tamazunchale	San José Santiago	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$677,202	\$638,552	\$677,202	\$638,552	\$638,552	\$638,552	94.29	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640893	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de00121r Primaria Indígena Jaime Torres Bodet	160097	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temaquil	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$743,402	\$543,255	\$743,402	\$543,255	\$543,255	\$543,255	73.08	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640896	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0306d Jardín De Niños Indígena Lic. Rentería Juárez	160101	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetzontla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$753,106	\$550,347	\$753,106	\$550,347	\$550,347	\$550,347	73.08	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640903	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de00011a Primaria Indígena Niños Héroes	160108	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquiúpita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$882,764	\$448,097	\$882,764	\$448,097	\$448,097	\$448,097	73.08	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640905	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de01267c Jardín De Niños Indígena Lic. Rentería Juárez	160111	San Luis Potosí	Tampacán	La Mata	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$773,614	\$689,563	\$773,614	\$689,563	\$689,563	\$689,563	89.14	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200640911	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de05000w Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga	160099	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tepezintla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$849,451	\$849,451	\$849,451	\$849,451	\$849,451	\$849,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160200641238	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24de0173w Telesecundario Ignacio Allende	160016	San Luis Potosí	Ebano	Vichinhijal Nuevo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$542,668	\$515,915	\$542,668	\$515,915	\$515,915	\$515,915	95.07	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual acum	
SP160160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP16160200641280	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j224l Jardín De Niños Francisco González Boscanga	160078	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayab	San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancoajal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$835,628	\$808,899	\$808,899	\$808,899	\$808,899	\$808,899	\$808,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200641353	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9c0252z Jardín De Niños Indígena Venustiano Carranza	160142	San Luis Potosí	Xilitla	Agua Prieta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$445,453	\$434,789	\$445,453	\$434,789	\$434,789	\$434,789	97.61	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200641354	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9c0249r Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez	160143	San Luis Potosí	Xilitla	Arroyo Seco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$681,090	\$647,574	\$681,090	\$647,574	\$647,574	\$647,574	95.08	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200641361	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j0934o Primaria Emiliano Zapata	160150	San Luis Potosí	Xilitla	Olilita del Pino	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$835,707	\$779,834	\$757,531	\$779,834	\$757,531	\$757,531	\$757,531	97.14	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200641364	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9c0227f Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata	160153	San Luis Potosí	Xilitla	San Pedro Huatlquillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,270,041	\$1,130,703	\$1,270,041	\$1,130,703	\$1,130,703	\$1,130,703	89.03	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200644938	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario 2º Etapa En La Localidad De Santiago Centro - 160072	36072	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP16160200644973	Varias Localidades Suministro Y Colocación De Lámparas Para Alumbrado Público - 70516	70516	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Urbanización	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP16160200667982	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) De La Cabecera Municipal De Vanegas	-	San Luis Potosí	Vanegas	Vanegas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,983,892	\$5,893,892	\$5,983,892	\$5,684,697	\$5,684,697	\$5,684,697	95.00	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
SP16160200668583	6540.36 Metros Cuadrados Consistentes En Canalización Y Cabilado Estructurado De Voz Y Datos Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante Informe Físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200669623	Rehabilitación De Sistemas De Bombeo Y Obras Negras, Cambio De Mallas En Ventilaciones, Reparaciones Hidráulicas Sanitarias Y Dornitorios, Terminados De Módulos 1 Y A Del Cerepesso, La Pila, Reparación De Plafones En El Área De Gobierno, Mantenimiento A Piletas En Edificios, Malla Y Herraje, Cerepesso De Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante Informe Físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200669647	Modificaciones Hidráulicas, Cambio En Mallas Interiores, Cambio De Iluminación En Cerepesso Rio Verde	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante Informe Físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200669659	Modificaciones Hidráulicas, Cambio En Mallas Interiores, Cambio De Iluminación En Cerepesso Rio Verde	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$600,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante Informe Físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200670418	Construcción De La 3a. Etapa Del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario En El Tramo Rioverde A Sopercarretera.	5911	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,852,125	\$17,834,273	\$17,834,273	\$17,834,273	\$4,896,459	\$4,896,459	\$4,896,459	27.46	\$0	Metros Cuadrados	85,134	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: La Sedovip bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200676839	Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural.	1046-2016	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$471,795	\$471,795	\$471,795	\$471,795	\$384,192	\$384,192	81.43	\$0	Metros Cuadrados	14,125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP16160200683888	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j1753v Jardín De Niños Héctor Potosinos	160164	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$799,778	\$631,901	\$799,778	\$631,901	\$631,901	\$631,901	79.01	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683889	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j1355s Jardín De Niños Rufino Tamayo	160165	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$795,787	\$757,298	\$795,787	\$757,298	\$757,298	\$757,298	95.16	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683992	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j0153h Primaria Pensador Mexicano	160167	San Luis Potosí	Matehuala	San José de la Viuda (Estanque Blanco)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$735,115	\$537,199	\$735,115	\$537,199	\$537,199	\$537,199	73.08	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683993	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j0134j Primaria Emiliano Zapata	160168	San Luis Potosí	Matehuala	San José de los Guajes	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$728,619	\$728,619	\$728,619	\$728,619	\$728,619	\$728,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683995	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j0156h Primaria Benito Juárez	160169	San Luis Potosí	Matehuala	San Miguel	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$716,964	\$716,964	\$716,964	\$716,964	\$716,964	\$716,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683927	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j0021m Secundaria General Jesús Romero Flores	160195	San Luis Potosí	Aquismón	Aquismón	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,396,859	\$1,202,692	\$1,147,853	\$1,202,692	\$1,147,853	\$1,147,853	\$1,147,853	95.44	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683928	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j2202z Jardín De Niños Frida Kahlo	160158	San Luis Potosí	Aquismón	San Pedro de las Anonas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$810,212	\$772,372	\$810,212	\$772,372	\$772,372	\$772,372	95.33	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683929	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j0152l Primaria 6 De Enero De 1915	160225	San Luis Potosí	Matehuala	San José de las Trojes	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$834,063	\$850,000	\$834,063	\$834,063	\$834,063	98.13	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683931	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0232w Primaria Indígena Lic. José López Portillo	160212	San Luis Potosí	Mattapa	Cuichapa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$995,632	\$638,867	\$995,632	\$638,867	\$638,867	\$638,867	64.17	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683932	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0166l Primaria Indígena Ponciano Amagá	160213	San Luis Potosí	Mattapa	Iglesia Vieja	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$834,874	\$302,333	\$834,874	\$302,333	\$302,333	\$302,333	36.21	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683935	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0227l Primaria Indígena Luis Donato Colón Murrleta	160219	San Luis Potosí	Mattapa	Texquitepe Segundo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,266,829	\$622,900	\$1,266,829	\$622,900	\$622,900	\$622,900	49.17	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	39.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16160200683936	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9j1453j Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón	160220	San Luis Potosí	Mattapa	Thaxco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$764,750	\$285,508	\$764,750	\$285,508	\$285,508	\$285,508	37.33	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP16160200683937	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246c0416y Jardín De Niños Indígena Lizaso Cárdenas	160174	San Luis Potosí	Matlaga	Xaltipa Coaquenta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$798.362	\$798.362	\$798.362	\$798.362	\$798.362	\$798.362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160200683938	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d0208x Primaria Manuel Flores Cuellar	160227	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	San Agustín	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$846.753	\$834.782	\$846.753	\$834.782	\$834.782	\$834.782	98.59	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160200683939	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d0222q Primaria Nicolás Bravo	160178	San Luis Potosí	Moctezuma	El Cícamo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.254.651	\$1.183.766	\$1.254.651	\$1.183.766	\$1.183.766	94.35	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP16160200683940	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246c0424g Jardín De Niños Indígena Margarita Maza De Juárez	160185	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Ceiba	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$644.447	\$610.020	\$644.447	\$610.020	\$610.020	86.66	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP16160200683941	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d1694w Jardín De Niños Xochiyá	160228	San Luis Potosí	Tarajáes	Cuitzbázn	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$681.079	\$612.891	\$681.079	\$612.891	\$612.891	89.99	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP16160200683942	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d0204v Jardín De Niños Adán Carrillo	160189	San Luis Potosí	Tarajáes	Tarajáes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$715.783	\$696.713	\$715.783	\$696.713	\$696.713	97.34	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP16160200683943	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d1103h Jardín De Niños Agustín Melgar	160194	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$663.606	\$655.757	\$663.606	\$655.757	\$655.757	98.82	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP16160200688933	Construcción De Red De Distribución Para Abastecimiento De Agua Potable En Barrio Topotecatlán San Antonio En El Municipio De Matlapala - 171657	171657	San Luis Potosí	Matlapala	Barrio de Topotecatlán (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.266.764	\$3.262.376	\$3.262.376	\$3.262.376	\$3.262.376	\$3.262.376	100.00	\$0	Metros lineales	386	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
SP16160200694380	Villa Hidalgo Material Para Alumbrado Público - 191090	191090	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP	Urbanización	En Ejecución												0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP16160200694393	Pavimentación De Calle Valerín Mezú Entre Calle La Noia Y Calle San Nemesio Con Piedra Bola Y Frangis De Piedra Laja En La Cabeza - 158653	158653	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Armadillo de los Infante	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2.193.977	\$2.193.491	\$2.193.491	\$2.193.491	\$2.193.491	\$2.193.491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16160300730826	Rehabilitación De Un Módulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Héroes T.V. Col. San José	1935-2016	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Educación	En Ejecución	2016	\$269.905	\$269.905	\$269.905	\$269.905	\$269.905	\$269.905	\$269.905	100.00	\$0	Otros	196	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SP16160300738622	3ra Etapa Centro De Justicia Para Mujeres Matlapala	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16160300738629	Construcción Para La Instalación Telefónica Y Conexión De Voz Y Datos Para El Centro De Justicia Para Mujeres De Rioverde	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$37.987	\$37.987	\$37.987	\$37.987	75.97	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300738642	Centro Integral De Justicia Penal. Con Sede En La Cuarta Región Judicial En Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10.750.000	\$10.750.000	\$10.750.000	\$10.750.000	\$10.750.000	\$10.750.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16160300738678	Centro Integral De Justicia Penal Sede En La Tercera Región Judicial En Rioverde	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10.500.000	\$10.500.000	\$10.500.000	\$10.500.000	\$10.500.000	\$10.500.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.	
SP16160300738701	Unidad De Atención Temprana (Cecav, Pqje Y Defensoría) En Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16160300738739	Unidad De Atención Temprana (Pqje, Cecav Y Defensoría) En Tancanhuitz	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$144.179	\$144.179	\$144.179	\$144.179	\$144.179	\$144.179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16160300738774	Unidad De Atención Temprana (Pqje, Cecav Y Defensoría) En El Municipio De Tamazunchale	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2.158.406	\$2.158.406	\$2.158.406	\$2.158.406	\$2.158.406	\$2.158.406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16160300738797	Centro Integral De Justicia Penal De Centros	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.999.999	\$1.999.999	\$1.999.999	\$1.999.999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300740916	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246b0234u Primaria Indígena S De Febrero	160229	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio la Cruz	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.107.653	\$1.072.536	\$1.107.653	\$1.072.536	\$1.072.536	96.83	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP16160300740925	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246c0409j Jardín De Niños Indígena Francisco González Bucanegra	160257	San Luis Potosí	Tancanhuitz	El Juk	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$685.945	\$196.929	\$685.945	\$196.929	\$196.929	\$196.929	28.71	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300740927	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246c04075n Jardín De Niños Indígena Tsakam Wits (Flor Preñada)	160258	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Haz Mom (Tancanhuitz Segunda Sección)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$557.835	\$443.757	\$557.835	\$443.757	\$443.757	\$443.757	79.55	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300740929	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246c0402h Jardín De Niños Indígena Guadalupe Victoria	160259	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tamarindo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$692.661	\$404.623	\$692.661	\$404.623	\$404.623	\$404.623	58.42	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	41.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300740932	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246c04079 Secundaria General Lorenzo Astasio Chavarría	160260	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.725.000	\$1.521.941	\$1.456.273	\$1.521.941	\$1.456.273	\$1.456.273	\$1.456.273	95.69	\$0	Metros Cuadrados	509	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300740938	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d0074h Jardín De Niños Vicente Guerrero	160261	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$986.412	\$958.867	\$986.412	\$958.867	\$958.867	\$958.867	97.21	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300740940	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246d1616s Jardín De Niños Luis Spota	160262	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tuzantla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$818.016	\$768.067	\$818.016	\$768.067	\$768.067	\$768.067	93.89	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP16016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP16160300740946	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244908134 Jardín De Niños Family Artus	160263	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tat Pakabó Primera Sección	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$843.990	\$785.229	\$843.990	\$785.229	\$785.229	\$785.229	93.04	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300740956	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244908136 Jardín De Niños Indígena K'icha A Witz	160264	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tzépacab Segunda Sección Tzapicté	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$812.564	\$358.228	\$812.564	\$358.228	\$358.228	\$358.228	44.09	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741018	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244900277 Jardín De Niños Herculano Cortes	160230	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.022.028	\$892.561	\$1.022.028	\$892.561	\$892.561	\$892.561	87.33	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741040	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490042p Jardín De Niños Gabriela Mistral	160232	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacanito	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$922.543	\$898.079	\$922.543	\$898.079	\$898.079	\$898.079	97.35	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741052	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490043d Primaria Indígena Lic. Adolfo López Mateos	160234	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coaxocottita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.247.666	\$1.170.277	\$1.247.666	\$1.170.277	\$1.170.277	\$1.170.277	93.80	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300741059	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490608t Primaria 14 de Septiembre	160235	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ecuatitla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$824.670	\$824.670	\$824.670	\$824.670	\$824.670	\$824.670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741066	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490598c Primaria Ignacio Zaragoza	160236	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Carrizal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.218.067	\$398.214	\$1.218.067	\$398.214	\$398.214	\$398.214	32.69	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741073	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244904347a Primaria Indígena Julián Carrillo	160237	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Infernillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$698.704	\$698.704	\$698.704	\$698.704	\$698.704	\$698.704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300741082	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490026n Primaria Indígena Vicente Guerrero	160238	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Naranjal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$637.144	\$637.144	\$637.144	\$637.144	\$637.144	\$637.144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741109	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490448y Jardín De Niños Indígena Manuel José Othón	160241	San Luis Potosí	Tamazunchale	Luis Donaldo Colosio (San José)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$673.979	\$471.021	\$673.979	\$471.021	\$471.021	\$471.021	69.89	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741114	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490617a Primaria Hemeréngido Galana	160242	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecatán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.900.000	\$1.174.077	\$1.108.990	\$1.174.077	\$1.108.990	\$1.108.990	\$1.108.990	94.46	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741122	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490505e Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga	160243	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pernucho	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$813.687	\$266.013	\$813.687	\$266.013	\$266.013	\$266.013	32.69	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741130	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490506q Jardín De Niños Indígena Mariano Arista	160244	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pernucho	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$585.690	\$191.476	\$585.690	\$191.476	\$191.476	\$191.476	32.69	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741137	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490624k Primaria Benito Juárez	160245	San Luis Potosí	Tamazunchale	Rancho Nuevo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$959.243	\$889.769	\$959.243	\$889.769	\$889.769	\$889.769	92.76	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300741144	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490104l Jardín De Niños Samuel M. Santos	160246	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.205.490	\$1.030.145	\$1.205.490	\$1.030.145	\$1.030.145	\$1.030.145	85.45	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741272	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490655d Primaria Niños Héroes	160248	San Luis Potosí	Tampacán	Chivillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$954.760	\$954.760	\$954.760	\$954.760	\$954.760	\$954.760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741288	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244900016h Primaria Guadalupe Victoria	160250	San Luis Potosí	Tampacán	Cuayahual	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$874.032	\$874.032	\$874.032	\$874.032	\$874.032	\$874.032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741300	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24491265e Jardín De Niños Ignacio López Rayón	160251	San Luis Potosí	Tampacán	Lagunillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$685.161	\$651.784	\$685.161	\$651.784	\$651.784	\$651.784	95.13	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300741340	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490641o Primaria 18 De Marzo	160252	San Luis Potosí	Tampacán	Las Mesas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$735.364	\$735.364	\$735.364	\$735.364	\$735.364	\$735.364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300741346	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24491909f Jardín De Niños Niños Potosinos	160253	San Luis Potosí	Tampacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$659.801	\$649.559	\$659.801	\$649.559	\$649.559	\$649.559	98.45	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741353	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2449060113i Primaria Indígena Benito Juárez	160254	San Luis Potosí	Tampacán	Los Coyoles	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$812.858	\$812.858	\$812.858	\$812.858	\$812.858	\$812.858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300741369	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490101o Jardín De Niños Amado Nevo	160256	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$882.713	\$859.068	\$882.713	\$859.068	\$859.068	\$859.068	97.32	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16160300743953	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490003f Primaria Biológico Humberto Gutiérrez Corona	160265	San Luis Potosí	Villa de Ramos	El Zacatón (Salvador López Domínguez)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.026.750	\$962.900	\$880.008	\$962.900	\$880.008	\$880.008	\$880.008	91.39	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300743954	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490537n Telesecundaria Juan Escutia	160266	San Luis Potosí	Villa Juárez	Palo Seco (El Gato)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$658.317	\$554.134	\$518.015	\$554.134	\$518.015	\$518.015	\$518.015	93.48	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300744255	Construcción De Laboratorio Para Licenciatura En Ingeniería Industrial Y Bodega Estructura T-80 En 24490009a Universidad Interurbana De San Luis Potosí. Unidad Académica Tamuín Construcción Y Mobiliario De Unidad Académica Departamental Tipo II.	162101	San Luis Potosí	Tamuín	Tamuín	Urbano	Subsidios	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3.359.017	\$3.359.019	\$3.359.019	\$3.101.495	\$2.709.291	\$2.709.291	\$2.709.291	80.66	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	97.49	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16160300745470	Laboratorio De Ingeniería Industrial Estructura T-FÍSIC Y Obras Exteriores En 24490005 Instituto Tecnológico Superior	160267	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$30.000.000	\$30.000.000	\$19.145.186	\$28.612.768	\$19.145.186	\$19.145.186	\$19.145.186	63.82	\$0	Metros Cuadrados	371	0.00	71.45	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barro La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP160300745471	Construcción Y Mobiliario De Academia Departamental, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Externas, Y Equipo Bioquímica En 2460003 Instituto Tecnológico Superior De Buena Vista, Construcción De Edificio C, Estructura U-2c.	160268	San Luis Potosí	Rioverde	Colonia María del Carmen	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$18,102,497	\$27,583,119	\$18,102,497	\$18,102,497	\$18,102,497	60.34	\$0	Metros Cuadrados	993	0.00	72.88	Financiera / Física: Al incrementar contratos adquisiciones el flujo baja / Registro Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP160300745472	3 Entrejes, Area Para 12 Cubículos, Incluye Mobiliario En 2460003y 2460003In Escuela Normal De Estudios Semestres Del Maestros Potosino	160269	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,252,435	\$2,500,000	\$2,252,435	\$2,252,435	\$2,252,435	90.10	\$0	Metros Cuadrados	2,879	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP160300745473	4a Etapa De Construcción De Estructura Física Metalica En 2460002y 2460003 Benemérita Y Centenario Escuela Normal Del Estado De San Luis Potosí	160270	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,499,897	\$2,496,325	\$2,499,897	\$2,496,325	\$2,496,325	\$2,496,325	99.86	\$0	Metros Cuadrados	1,082	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300745474	Laborio Y 1 ermisación de servicios Sanitarios Y Obras Externas, Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas En 2460003w 2460003I Escuela Normal De La Huasteca Potosina	160271	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Cuchilla	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,148,512	\$1,486,326	\$2,148,512	\$1,486,326	\$1,486,326	\$1,486,326	69.18	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300745475	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel (Componente I Edificios R, D, E, F, L, M Y Q) En 2460008 2460002m Centro Regional De Educación Normal Profra, Profra Madra Mejora de la Infraestructura Física Educativa Del Plantel (Edificios F, G, H, L, J Y L) En 2460009q 2460004k Escuela Normal Experimental, Normalismo Mexicano	160272	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$3,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	481	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP160300745476	Mejora de la Infraestructura Física Educativa Del Plantel (Edificios F, G, H, L, J Y L) En 2460009q 2460004k Escuela Normal Experimental, Normalismo Mexicano	160273	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP160300745477	Construcción Edificio "A", Estructura U-3c, Cinco Aulas, Escuelas Y Obras Externas En 2460003w 2460003I Escuela Normal De La Huasteca Potosina	160274	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Cuchilla	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP160300790084	Construcción De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorción Y Sistema En Teleseñal General Mariano Arista En San José - 210874	210876	San Luis Potosí	Matehuala	San José de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$220,875	\$220,875	\$220,875	\$220,875	\$220,875	\$180,876	\$180,876	\$18,819	\$0	Piezas	13	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP160300790148	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuatro Dormitorio Ruta Agón Cerro Sols Dos Nueve - 265592	265592	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	100.00	\$0	Vivienda	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP160300790902	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 275008	275008	San Luis Potosí	Mexquitic de Camargo	Matancillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CAMARGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$102,450	\$102,450	\$102,450	\$102,450	\$90,706	\$90,706	\$90,706	88.54	\$0	Otros	9	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP160300792534	Construcción De Un Módulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Iefe En Escala Primaria Rosario Canelanos - 211061	211061	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$590,440	\$590,440	\$590,440	\$590,440	\$590,440	\$430,667	\$430,667	\$430,667	72.94	\$0	Otros	300	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
SLP160300792999	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tambaca - 248428	248428	San Luis Potosí	Tamasopo	Tambaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP160300793128	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266356	266356	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$414,150	\$414,150	\$414,150	\$414,150	\$343,745	\$343,745	\$343,745	83.00	\$0	Otros	22	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300793221	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266314	266314	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$292,050	\$292,050	\$292,050	\$292,050	\$242,402	\$242,402	\$242,402	\$242,402	83.00	\$0	Otros	13	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP160300793443	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265224	265224	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$256,556	\$256,556	\$256,556	\$256,556	\$227,148	\$227,148	\$227,148	88.54	\$0	Otros	24	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300793666	Construcción De Calle Peatonal Panamámica En Colonia Nuevo México - 273138	273138	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP160300793673	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 265892	265892	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP160300794256	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266804	266804	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$85,039	\$85,039	\$85,039	\$85,039	\$71,139	\$71,139	\$71,139	83.65	\$0	Otros	8	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP160300794259	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267798	267798	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$105,480	\$105,480	\$105,480	\$105,480	\$93,196	\$93,196	\$93,196	88.35	\$0	Otros	4	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP160300794300	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267847	267847	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$328,600	\$328,600	\$328,600	\$328,600	\$290,331	\$290,331	\$290,331	88.35	\$0	Otros	9	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300794331	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267810	267810	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$69,380	\$69,380	\$69,380	\$69,380	\$57,585	\$57,585	\$57,585	83.00	\$0	Otros	4	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300794332	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267690	267690	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$272,780	\$272,780	\$272,780	\$272,780	\$226,407	\$226,407	\$226,407	83.00	\$0	Otros	13	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP160300794333	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267840	267840	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$135,220	\$135,220	\$135,220	\$135,220	\$119,472	\$119,472	\$119,472	88.35	\$0	Otros	22	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP160300794334	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267702	267702	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$165,983	\$165,983	\$165,983	83.00	\$0	Otros	18	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP160300794335	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267741	267741	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$202,620	\$202,620	\$202,620	\$202,620	\$168,175	\$168,175	\$168,175	83.00	\$0	Otros	4	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP160300794336	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267014	267014	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$83,664	\$83,664	\$83,664	83.00	\$0	Otros	9	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160300794337	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268223	268223	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Las Cuadras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,004,668	\$1,004,668	\$1,004,668	\$1,004,668	\$887,663	\$887,663	\$887,663	88.35	\$0	Otros	26	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794338	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265278	265278	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Franco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$173,360	\$173,360	\$173,360	\$173,360	\$143,889	\$143,889	\$143,889	83.00	\$0	Otros	17	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794339	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265581	265581	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Santa Rosa de Guiliñas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$137,140	\$137,140	\$137,140	\$137,140	\$113,826	\$113,826	\$113,826	83.00	\$0	Otros	14	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794340	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267046	267046	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	La Mocha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$731,252	\$731,252	\$731,252	\$731,252	\$646,090	\$646,090	\$646,090	88.35	\$0	Otros	8	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794341	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267890	267890	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Ojo de Agua de Juan Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$166,580	\$166,580	\$166,580	\$166,580	\$138,261	\$138,261	\$138,261	83.00	\$0	Otros	5	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794342	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268232	268232	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Patolito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$305,355	\$305,355	\$305,355	\$305,355	\$253,445	\$253,445	\$253,445	83.00	\$0	Otros	9	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794343	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265261	265261	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$36,040	\$36,040	\$36,040	\$36,040	\$32,567	\$32,567	\$32,567	90.36	\$0	Otros	5	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794344	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265248	265248	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$106,080	\$106,080	\$106,080	\$106,080	\$96,859	\$96,859	\$96,859	91.31	\$0	Otros	5	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794345	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265615	265615	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$67,400	\$67,400	\$67,400	\$67,400	\$55,942	\$55,942	\$55,942	83.00	\$0	Otros	14	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794346	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265644	265644	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$140,620	\$140,620	\$140,620	\$140,620	\$116,715	\$116,715	\$116,715	83.00	\$0	Otros	42	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794348	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265805	265805	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$34,480	\$34,480	\$34,480	\$34,480	\$28,618	\$28,618	\$28,618	83.00	\$0	Otros	4	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794349	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265749	265749	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$332,080	\$332,080	\$332,080	\$332,080	\$328,147	\$328,147	\$328,147	98.82	\$0	Otros	30	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794350	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267861	267861	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$165,800	\$165,800	\$165,800	\$165,800	\$137,614	\$137,614	\$137,614	83.00	\$0	Otros	4	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794354	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265851	265851	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$164,300	\$164,300	\$164,300	\$164,300	\$145,165	\$145,165	\$145,165	88.35	\$0	Otros	19	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794355	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267924	267924	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,400	\$101,400	\$101,400	\$101,400	\$84,162	\$84,162	\$84,162	83.00	\$0	Otros	5	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794356	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267910	267910	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$65,720	\$65,720	\$65,720	\$65,720	\$54,348	\$54,348	\$54,348	83.00	\$0	Otros	5	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794357	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267898	267898	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San José de la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$164,300	\$164,300	\$164,300	\$164,300	\$136,369	\$136,369	\$136,369	83.00	\$0	Otros	10	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794358	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267943	267943	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$296,940	\$296,940	\$296,940	\$296,940	\$262,358	\$262,358	\$262,358	88.35	\$0	Otros	13	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794359	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267933	267933	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$339,160	\$339,160	\$339,160	\$339,160	\$299,661	\$299,661	\$299,661	88.35	\$0	Otros	13	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300794360	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267787	267787	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	San Miguelito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$202,740	\$202,740	\$202,740	\$202,740	\$168,274	\$168,274	\$168,274	83.00	\$0	Otros	4	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794361	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266285	266285	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$370,760	\$370,760	\$370,760	\$370,760	\$327,581	\$327,581	\$327,581	88.35	\$0	Otros	74	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794362	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266980	266980	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$133,840	\$133,840	\$133,840	\$133,840	\$118,253	\$118,253	\$118,253	88.35	\$0	Otros	16	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300794363	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 267955	267955	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$403,808	\$403,808	\$403,808	\$403,808	\$356,780	\$356,780	\$356,780	88.35	\$0	Otros	9	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.
SLP16160300795483	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268329	268329	San Luis Potosí	Armadillo de los Brñanes	El Pato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,994,211	\$8,994,211	\$8,994,211	\$8,994,211	\$7,946,735	\$7,946,735	\$7,946,735	88.35	\$0	Otros	68	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La Sedavp bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad					
SP16170200904198	Equipo Para Talleres De Confección Industrial De Ropa De Contabilidad, Electrónica, Inglés Y De Soldadura Y Paleta En 248a0027 Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 37	160502	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,248.275	\$2,248.275	\$2,248.275	\$2,204.323	\$553.376	\$553.376	\$553.376	24.61	\$0	Equipamiento	576	0.00	22.80	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904199	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E.E. Estructura U-1c Y Obras Exteriores En 248a0014w Centro De Bachillerato Tecnológico Agronegocios No. 141	160503	San Luis Potosí	Tamasopo	Agua Buena	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$793.622	\$793.622	\$793.622	\$673.773	\$472.349	\$472.349	\$472.349	59.52	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904200	Construcción De Edificio K, Estructura U-1c, Laboratorio De Informática 4 E.E. Servicios Sanitarios 2 E.E. Y Obras Exteriores En 248a0004p Centro De Bachillerato Tecnológico Agronegocios No. 188	160504	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	San Ciró de Acosta	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,102.629	\$3,102.629	\$3,102.629	\$3,101.389	\$2,618.336	\$2,618.336	\$2,618.336	84.39	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904201	Construcción En Estructura U-1c, Dos Aulas Didácticas De 3.5 E.E. Cada Una Y Obras Exteriores Espacios De Cómputo En 248a0002r Centro De Bachillerato Tecnológico Agronegocios No. 130	160505	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,373.032	\$2,373.032	\$2,373.032	\$1,809.726	\$726.278	\$726.278	\$726.278	30.61	\$0	Metros Cuadrados	639	0.00	43.25	Financiera / Física Edificación 25% Mob. y Eq. 79.75% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904206	Construcción De Biblioteca, 6 E.E. Estructura U-1c, Y Obras Exteriores En 248b0001e Centro De Estudios De Bachillerato S/11 Prof. Lorenzo Coronado Bouley	160510	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,879.161	\$1,625.391	\$1,625.391	\$1,625.391	\$1,531.715	\$1,531.715	\$1,531.715	94.24	\$0	Metros Cuadrados	464	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904207	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 3 E.E. Cada Una, Estructura U-1c Y Obras Exteriores En 248a0009r Centro De Bachillerato Tecnológico Agronegocios No. 132	160511	San Luis Potosí	Atlix de Terrazas	Jajilla	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,809.444	\$1,809.013	\$1,809.013	\$1,809.013	\$1,229.473	\$1,229.473	\$1,229.473	67.96	\$0	Metros Cuadrados	771	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904208	Construcción De Dos Aulas De 2 E.E. Y Una De 3 E.E. Servicios Sanitarios 2 E.E. Estructura U-1c Y Obras Exteriores En 248a0012r Centro De Bachillerato Tecnológico Agronegocios No. 131	160512	San Luis Potosí	Tamamín	Estación Tamamín	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$4,506.268	\$4,506.268	\$4,506.268	\$4,096.273	\$2,573.949	\$2,573.949	\$2,573.949	57.12	\$0	Metros Cuadrados	803	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904219	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0253g Primaria Indígena 20 De Noviembre	160279	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texochitl	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$709.429	\$432.731	\$709.429	\$432.731	\$432.731	\$432.731	61.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	48.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904221	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b1314y Jardín De Niños Álvaro Obregón	160281	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$763.171	\$656.651	\$763.171	\$656.651	\$656.651	\$656.651	86.04	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904223	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b1024g Jardín De Niños Álvaro Obregón	160282	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguazarca	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000.000	\$853.011	\$321.269	\$853.011	\$321.269	\$321.269	\$321.269	37.66	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904225	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0232v Primaria Indígena Andacec Nisco No. 1 Ponciano Arriaga	160283	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,066.334	\$1,300.000	\$1,066.334	\$1,066.334	\$1,066.334	82.03	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904227	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0166n Primaria Indígena Benemérito De Las Américas	160285	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,725.000	\$1,438.909	\$844.715	\$1,438.909	\$844.715	\$844.715	\$844.715	58.71	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	63.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904229	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b1976d Jardín De Niños El Pájar	160291	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000.000	\$740.486	\$500.315	\$740.486	\$500.315	\$500.315	\$500.315	67.57	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904234	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0112j Primaria Indígena El Porvenir	160292	San Luis Potosí	Tamazunchale	Guaxucaro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000.000	\$918.589	\$864.784	\$918.589	\$864.784	\$864.784	\$864.784	94.14	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904235	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0813e Primaria Emiliano Zapata	160295	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtla (Ixtla Santiago)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000.000	\$771.222	\$703.124	\$771.222	\$703.124	\$703.124	\$703.124	91.17	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904236	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0586y Primaria Emiliano Zapata	160296	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlacuilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300.000	\$1,163.585	\$919.842	\$1,163.585	\$919.842	\$919.842	\$919.842	79.05	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904237	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0124m Primaria Indígena Francisco González Bocanegra	160306	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cacalcayo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$845.454	\$588.049	\$845.454	\$588.049	\$588.049	\$588.049	69.55	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904238	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0239p Primaria Indígena Hermes Juárez	160313	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xillapa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$771.965	\$345.667	\$771.965	\$345.667	\$345.667	\$345.667	44.78	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	79.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904239	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0237z Jardín De Niños Indígena Jacobo Pérez Cruz	160318	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalisco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000.000	\$1,000.000	\$513.039	\$1,000.000	\$513.039	\$513.039	\$513.039	\$513.039	51.30	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904240	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0239e Jardín De Niños Indígena José María Morelos Y Pavón	160319	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xihuazo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$826.040	\$550.411	\$826.040	\$550.411	\$550.411	\$550.411	66.63	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904241	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0415z Jardín De Niños Indígena Juan Escutia	160321	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xillapa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$804.459	\$312.462	\$804.459	\$312.462	\$312.462	\$312.462	38.84	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	41.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904242	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0071a Primaria Juan Escutia	160322	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atlatique	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300.000	\$1,134.253	\$482.080	\$1,134.253	\$482.080	\$482.080	\$482.080	42.50	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904243	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0010n Jardín De Niños Indígena Juan Miranda Uresti	160324	San Luis Potosí	Tamazunchale	Emiliano Zapata	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$824.997	\$770.995	\$824.997	\$770.995	\$770.995	\$770.995	93.45	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904244	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0419z Jardín De Niños Indígena Julián Carrillo	160326	San Luis Potosí	Tamazunchale	Acuapich (Pitreyo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$615.110	\$526.548	\$615.110	\$526.548	\$526.548	\$526.548	85.60	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904245	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0234d Jardín De Niños Indígena Leona Vicario	160335	San Luis Potosí	Tamazunchale	Camarones	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$744.565	\$297.104	\$744.565	\$297.104	\$297.104	\$297.104	39.90	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904246	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248b0649f Primaria Leona Vicario	160336	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xalitpa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300.000	\$1,244.962	\$940.047	\$1,244.962	\$940.047	\$940.047	\$940.047	75.51	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP16170200904247	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0287u Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez	160339	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazatehl	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$826,767	\$339,805	\$826,767	\$339,805	\$339,805	\$339,805	41.10	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	48.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904248	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0421j Jardín De Niños Indígena Margarita Maza De Juárez	160344	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coahuila	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$775,228	\$752,285	\$775,228	\$752,285	\$752,285	\$752,285	97.04	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904249	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c01022j Jardín De Niños Miguel Lendo De Tejada	160354	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetlana	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$740,427	\$490,182	\$740,427	\$490,182	\$490,182	\$490,182	66.20	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904250	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0418w Jardín De Niños Indígena Niños Héroes	160355	San Luis Potosí	Tamazunchale	Limatita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$784,613	\$715,005	\$784,613	\$715,005	\$715,005	\$715,005	91.13	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904251	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0196a Jardín De Niños Indígena Niños Héroes	160356	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tixcuayuca	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$927,042	\$899,878	\$927,042	\$899,878	\$899,878	\$899,878	97.07	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904252	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0618z Primaria Prof. Rafael Ramírez	160366	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pagayayo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,209,727	\$682,296	\$1,209,727	\$682,296	\$682,296	\$682,296	56.40	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	99.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904253	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0213o Jardín De Niños Indígena Vicente Guerrero	160374	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texochitl	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$603,828	\$284,486	\$603,828	\$284,486	\$284,486	\$284,486	47.11	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	53.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904254	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0297a Jardín De Niños Indígena Vicente Guerrero	160375	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuajipa Tamán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$848,501	\$606,400	\$848,501	\$606,400	\$606,400	\$606,400	71.47	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	91.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904255	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j1687m Jardín De Niños Vicente Guerrero	160376	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cerro Grande	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$719,686	\$294,767	\$719,686	\$294,767	\$294,767	\$294,767	40.96	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904256	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244b06115g Primaria Indígena Vicente Guerrero	160377	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atehuac	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$941,219	\$850,478	\$941,219	\$850,478	\$850,478	\$850,478	90.36	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904257	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j07013g Jardín De Niños 24 Del Febrero	160280	San Luis Potosí	Xilitla	Apetzco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$930,557	\$304,221	\$930,557	\$304,221	\$304,221	\$304,221	32.69	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	11.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904258	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0494b Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocuanga	160308	San Luis Potosí	Xilitla	Cuahuatl	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$671,740	\$219,620	\$671,740	\$219,620	\$219,620	\$219,620	32.69	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	26.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904259	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0027n Primaria Fray Pedro De Gante	160311	San Luis Potosí	Xilitla	La Barranca	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$835,357	\$273,098	\$835,357	\$273,098	\$273,098	\$273,098	32.69	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	21.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904260	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0437k Jardín De Niños Indígena Julián Carrillo	160327	San Luis Potosí	Xilitla	Temascales	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$813,367	\$500,229	\$813,367	\$500,229	\$500,229	\$500,229	61.50	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904261	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j1102u Jardín De Niños Justo Sierra	160329	San Luis Potosí	Xilitla	Povtia (La Empresa)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$888,498	\$571,204	\$888,498	\$571,204	\$571,204	\$571,204	64.29	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904262	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j06124o Primaria Indígena Lazaro Cárdenas	160333	San Luis Potosí	Xilitla	Ixtacapa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,144,126	\$1,108,251	\$1,144,126	\$1,108,251	\$1,108,251	\$1,108,251	95.20	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera / Física: Actualización de metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904263	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j02207v Jardín De Niños Profa. Mercedes Vargas Agandis	160367	San Luis Potosí	Xilitla	La Loma	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$694,903	\$525,535	\$694,903	\$525,535	\$525,535	\$525,535	75.63	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904264	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j2916m Primaria Venustiano Carranza	160372	San Luis Potosí	Xilitla	Buenavista	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,392,042	\$1,296,130	\$423,735	\$1,296,130	\$423,735	\$423,735	\$423,735	32.69	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	26.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904265	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244e0011w Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad VII, Tezapotla	160383	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$3,885,441	\$3,885,441	\$2,386,112	\$3,885,441	\$2,386,112	\$2,386,112	\$2,386,112	61.41	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	83.94	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904266	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244e0014t Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad XI, Aguazarcas	160385	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguazarcas	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$954,927	\$833,227	\$294,396	\$833,227	\$294,396	\$294,396	\$294,396	35.33	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904267	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244e0010n Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Chapulhuacanto	160386	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapulhuacanto	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,559,026	\$2,488,764	\$1,727,146	\$2,488,764	\$1,727,146	\$1,727,146	\$1,727,146	69.40	\$0	Metros Cuadrados	1,058	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904271	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j049023o Primaria Miguel Hidalgo	160349	San Luis Potosí	Moctezuma	Labor Vieja	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$303,691	\$1,000,000	\$303,691	\$303,691	\$303,691	30.37	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904272	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j02044b Primaria Plan De Ayatla	160360	San Luis Potosí	Moctezuma	San José del Grito	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$558,102	\$1,000,000	\$558,102	\$558,102	\$558,102	55.81	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904273	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j1964z Jardín De Niños Mariano Jiménez	160346	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$957,714	\$635,046	\$957,714	\$635,046	\$635,046	\$635,046	66.31	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904274	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j02799e Primaria 20 De Noviembre	160278	San Luis Potosí	Rioverde	El Riachuelo (El Caracol)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$951,505	\$278,354	\$951,505	\$278,354	\$278,354	\$278,354	29.25	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	81.00	Financiera / Física: Ampliación en metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170200904275	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0704z Primaria Constitución Mexicana	160286	San Luis Potosí	Rioverde	San José Gallinas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$976,555	\$401,453	\$976,555	\$401,453	\$401,453	\$401,453	41.11	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP16170200904276	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490703a Primaria Heroico Quetz	160293	San Luis Potosí	Rioverde	San José de Canas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$930,442	\$733,052	\$930,442	\$733,052	\$733,052	\$733,052	78.57	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904277	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244907275u Primaria Emiliano Zapata	160294	San Luis Potosí	Rioverde	El Capulín	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,293,405	\$781,421	\$1,293,405	\$781,421	\$781,421	\$781,421	60.42	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904278	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244900831 Secundaria Teórica No. 74	160300	San Luis Potosí	Rioverde	Colonia María del Rosario (Puente del Carmen)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$937,784	\$853,673	\$539,353	\$853,673	\$539,353	\$539,353	\$539,353	63.18	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904279	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490310k Primaria Guadalupe Victoria	160312	San Luis Potosí	Rioverde	Santa Rita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,086,036	\$846,140	\$1,086,036	\$846,140	\$846,140	\$846,140	77.91	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904280	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490311h Primaria Heroico De Chumbusco	160314	San Luis Potosí	Rioverde	El Tule	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$326,418	\$850,000	\$326,418	\$326,418	\$326,418	38.40	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904281	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490300d Primaria Ignacio Zaragoza	160316	San Luis Potosí	Rioverde	San Bartolo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$813,936	\$799,890	\$813,936	\$799,890	\$799,890	\$799,890	98.27	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904282	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490213e Jardín De Niños Jacobo Grimm	160317	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$712,537	\$586,088	\$712,537	\$586,088	\$586,088	\$586,088	82.25	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera / Física: Metas actualizadas / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904283	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490309v Primaria Lázaro Cárdenas	160331	San Luis Potosí	Rioverde	San Sebastián	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$849,963	\$314,396	\$849,963	\$314,396	\$314,396	\$314,396	36.99	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	74.00	Financiera / Física: Metas actualizadas / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904284	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490298f Primaria Manuel José Othón	160342	San Luis Potosí	Rioverde	Puerto de Martínez	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$905,910	\$554,856	\$905,910	\$554,856	\$554,856	\$554,856	61.25	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	51.00	Financiera / Física: Se actualizan las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904285	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490277z Primaria Mariano Matamoros	160347	San Luis Potosí	Rioverde	Cieneguillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,016,777	\$783,636	\$1,016,777	\$783,636	\$783,636	\$783,636	77.07	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904286	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490305s Primaria Miguel Hidalgo	160350	San Luis Potosí	Rioverde	San José de las Flores	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$811,956	\$582,599	\$811,956	\$582,599	\$582,599	\$582,599	71.75	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	88.00	Financiera / Física: Se actualizan las áreas intervenidas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904287	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490294j Primaria Miguel Hidalgo	160351	San Luis Potosí	Rioverde	Pastora	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,136,021	\$938,362	\$1,136,021	\$938,362	\$938,362	\$938,362	82.60	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizo el área intervenida. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904288	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490288z Primaria Patria Mexicana	160358	San Luis Potosí	Rioverde	Miguel Hidalgo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,192,146	\$896,143	\$1,192,146	\$896,143	\$896,143	\$896,143	75.17	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizo el área atendida. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904289	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490930b Jardín De Niños Pedro Vallejo	160359	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$868,072	\$540,159	\$868,072	\$540,159	\$540,159	\$540,159	62.23	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904290	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490312i Primaria Ponciano Arraga	160362	San Luis Potosí	Rioverde	La Tapona	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$886,049	\$579,804	\$886,049	\$579,804	\$579,804	\$579,804	65.44	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904291	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490268l Primaria Ricardo Flores Magón	160368	San Luis Potosí	Rioverde	Cahada Grande	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,218,739	\$941,378	\$1,218,739	\$941,378	\$941,378	\$941,378	77.24	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904292	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490296h Primaria Ricardo Flores Magón	160369	San Luis Potosí	Rioverde	Progreso	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,725,000	\$1,370,875	\$1,329,581	\$1,370,875	\$1,329,581	\$1,329,581	\$1,329,581	96.99	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizo las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904293	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490311j Primaria Senda De La Cultura	160371	San Luis Potosí	Rioverde	Tanque de San Juan	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$823,956	\$483,154	\$823,956	\$483,154	\$483,154	\$483,154	58.64	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904294	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490044c Primaria Miguel Hidalgo	160352	San Luis Potosí		San Ciro de Acosta	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,002,992	\$862,082	\$862,082	\$737,460	\$737,460	\$737,460	66.52	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	84.00	Financiera / Física: Se adecuaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904295	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490873a Jardín De Niños Diego Rivera	160290	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,297,036	\$849,360	\$1,297,036	\$849,360	\$849,360	\$849,360	65.48	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904296	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490305y Primaria Ferrnandez Nacionales	160305	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$792,474	\$791,443	\$615,460	\$791,443	\$615,460	\$615,460	\$615,460	77.76	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904297	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24491452a Jardín De Niños Francisco Zaraté Villegas	160310	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,271,619	\$789,122	\$1,271,619	\$789,122	\$789,122	\$789,122	62.06	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904298	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490124z Jardín De Niños La Ardilla	160330	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,073,088	\$566,615	\$1,073,088	\$566,615	\$566,615	\$566,615	52.80	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904299	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24491897z Jardín De Niños Leona Vicario	160334	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,287,310	\$622,515	\$1,287,310	\$622,515	\$622,515	\$622,515	48.36	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904300	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490951o Jardín De Niños Librado Rivera	160337	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,019,307	\$589,867	\$1,019,307	\$589,867	\$589,867	\$589,867	\$589,867	57.87	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16170200904301	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24490214z Jardín De Niños Ma. De Jesús Valero Jáuregui	160340	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,146,606	\$1,049,468	\$1,146,606	\$1,049,468	\$1,049,468	\$1,049,468	91.53	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum		
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP16170200904302	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d93302w Primaria Manuel José Ochoa	160343	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Escalerillas	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$730.000	\$728.902	\$482.684	\$728.902	\$482.684	\$482.684	\$482.684	66.22	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904303	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9n014eq Jardín De Niños Platero Y Yo	160361	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.298.392	\$505.958	\$1.298.392	\$505.958	\$505.958	\$505.958	38.97	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904305	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9n1863a Jardín De Niños Primo Feliciano Velázquez	160365	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.250.996	\$684.136	\$1.250.996	\$684.136	\$684.136	\$684.136	54.69	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904306	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9o957f Jardín De Niños Vicente Chico Sen	160373	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.072.181	\$812.176	\$1.072.181	\$812.176	\$812.176	\$812.176	75.75	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904307	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9n1896s Jardín De Niños William Shakespeare	160378	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.282.841	\$695.658	\$1.282.841	\$695.658	\$695.658	\$695.658	54.23	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904308	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0043z Primaria Indígena Francisco I. Madero	160309	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Coco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$1.000.000	\$465.814	\$1.000.000	\$465.814	\$465.814	\$465.814	46.58	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904309	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0024g Primaria Indígena Lic. Benito Juárez	160338	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa María Acapulco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.300.000	\$573.331	\$1.300.000	\$573.331	\$573.331	\$573.331	44.10	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904310	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9n1883j Jardín De Niños Félix Mendelssohn	160304	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.253.717	\$525.621	\$1.253.717	\$525.621	\$525.621	\$525.621	41.93	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904311	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00146n Primaria Indígena Pontiano Arriaga	160364	San Luis Potosí	Tamuín	Emiliano Zapata	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$677.567	\$658.192	\$677.567	\$658.192	\$658.192	\$658.192	97.14	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	Financiera / Física: Actualización de metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904312	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0006z Primaria Indígena Aquiles Serdán	160284	San Luis Potosí	Tarajájs	Coromohom (Tocoyomohom)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.159.940	\$952.816	\$1.159.940	\$952.816	\$952.816	\$952.816	82.14	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	90.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904313	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0005a Primaria Indígena Cuadrados	160287	San Luis Potosí	Tarajájs	Quehualdad Comunal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$727.923	\$562.695	\$727.923	\$562.695	\$562.695	\$562.695	77.30	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904315	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0010j Primaria Indígena Ezequiel Ahumada	160301	San Luis Potosí	Tarajájs	El May	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$741.471	\$242.404	\$741.471	\$242.404	\$242.404	\$242.404	32.69	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	90.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904316	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00343a Primaria Indígena Ezequiel Ahumada Mora	160302	San Luis Potosí	Tarajájs	Dhekob	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$796.631	\$575.796	\$796.631	\$575.796	\$575.796	\$575.796	72.28	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	85.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904317	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00115e Primaria Indígena Ezequiel Ahumada Mora	160303	San Luis Potosí	Tarajájs	El Mante	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$923.990	\$472.572	\$923.990	\$472.572	\$472.572	\$472.572	51.14	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	90.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904318	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00072w Primaria Indígena Francisco González Bocanegra	160307	San Luis Potosí	Tarajájs	San Benito	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$914.308	\$566.207	\$914.308	\$566.207	\$566.207	\$566.207	61.93	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	90.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904319	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9c0012c Jardín De Niños Indígena Herminio Nacional	160315	San Luis Potosí	Tarajájs	San Isidro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$698.513	\$228.360	\$698.513	\$228.360	\$228.360	\$228.360	32.69	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904320	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9c00489q Jardín De Niños Indígena José Mariano Jiménez	160320	San Luis Potosí	Tarajájs	El Chuche	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$823.339	\$585.863	\$823.339	\$585.863	\$585.863	\$585.863	71.16	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904321	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00899a Primaria Juan Sarabia	160323	San Luis Potosí	Tarajájs	Ejido la Argentina	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.199.941	\$823.996	\$1.199.941	\$823.996	\$823.996	\$823.996	68.67	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	90.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904322	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00702z Primaria Juan Sarabia	160325	San Luis Potosí	Tarajájs	Ejido el Barrancón	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$847.743	\$277.147	\$847.743	\$277.147	\$277.147	\$277.147	\$277.147	32.69	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	85.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904323	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00702y Primaria Juntos Sierra	160328	San Luis Potosí	Tarajájs	Ejido la Cebadilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.300.000	\$1.182.427	\$459.764	\$1.182.427	\$459.764	\$459.764	\$459.764	38.88	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	21.00	Financiera / Física: Se actualizan las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904324	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9c0023f Jardín De Niños Indígena Lizaso Calderas	160332	San Luis Potosí	Tarajájs	Ejido el Tzajib	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700.000	\$617.179	\$201.770	\$617.179	\$201.770	\$201.770	\$201.770	32.69	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	90.00	Financiera / Física: Se actualizan las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904325	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00164g Primaria Indígena Miguel Alemán Valdez	160348	San Luis Potosí	Tarajájs	Ejido el Tzajib	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$827.519	\$372.554	\$827.519	\$372.554	\$372.554	\$372.554	45.02	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SP16170200904326	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b00178s Primaria Indígena Niños Héroe	160357	San Luis Potosí	Tarajájs	Matilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$845.029	\$723.799	\$845.029	\$723.799	\$723.799	\$723.799	85.65	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	92.00	Financiera / Física: Se actualizaron las metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904327	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0642z Jardín De Niños Ma. Elena Chaves	160341	San Luis Potosí	Villa Juárez	Palo Seco (El Gato)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$864.117	\$764.093	\$864.117	\$764.093	\$764.093	\$764.093	88.42	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Física: Metas actualizadas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP16170200904328	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9n1420g Jardín De Niños Cuauhtémoc	160288	San Luis Potosí	Xilitla	La Tinaja	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$849.988	\$277.881	\$849.988	\$277.881	\$277.881	\$277.881	\$277.881	32.69	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	18.00	Financiera / Física: Actualización de metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904329	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d9b0024n Primaria Indígena Daniel Delgado	160289	San Luis Potosí	Xilitla	Thamimil	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850.000	\$826.960	\$548.833	\$826.960	\$548.833	\$548.833	\$548.833	66.37	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	81.00	Financiera / Física: Actualización de metas. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Vance Anua	ance Acum
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP16170200904330	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0230g Jardín De Niños Indígena Emblema Zapata	160297	San Luis Potosí	Xilitla	Tlamihil	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$812,646	\$434,923	\$812,646	\$434,923	\$434,923	\$434,923	53.52	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904331	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p0401a Primaria Indígena Escuela De Educación Primaria Indígena 2007-2008	160299	San Luis Potosí	Xilitla	Agua Fierro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$899,836	\$320,291	\$899,836	\$320,291	\$320,291	\$320,291	35.59	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170200904332	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c04005s Jardín De Niños Indígena María Leona Vicario	160345	San Luis Potosí	Xilitla	Joyita del Tres	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$817,628	\$364,666	\$817,628	\$364,666	\$364,666	\$364,666	44.60	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170200904333	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j1097z Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla	160353	San Luis Potosí	Xilitla	Peña Blanca	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$828,238	\$425,213	\$828,238	\$425,213	\$425,213	\$425,213	51.34	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904334	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0438j Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga	160363	San Luis Potosí	Xilitla	La Palma	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$823,785	\$374,792	\$823,785	\$374,792	\$374,792	\$374,792	45.50	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904335	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0704f Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón	160370	San Luis Potosí	Xilitla	El Jobo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$978,159	\$676,480	\$978,159	\$676,480	\$676,480	\$676,480	69.16	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904749	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0005i Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos V Unidad Buena Vista Etapa	160379	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,673,184	\$1,597,633	\$904,779	\$1,597,633	\$904,779	\$904,779	\$904,779	56.63	\$0	Metros Cuadrados	775	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904750	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0001p Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Sp Lomas Del Mexicano Y Franca	160380	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$4,951,450	\$4,951,450	\$524,594	\$1,354,044	\$524,594	\$524,594	\$524,594	10.59	\$0	Metros Cuadrados	1,034	0.00	12.58	Financiera / Física: Construcción 48%, equipamiento 0% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904751	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0002a Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Sp I Real De Minas La Franca	160381	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,284,360	\$2,284,360	\$2,284,360	\$2,284,360	\$2,284,360	\$2,284,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,365	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170200904752	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0004m Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Iv Ponciano Arriaga La Franca	160382	San Luis Potosí	Ebano	Ponciano Arriaga	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,018,024	\$1,481,093	\$1,018,024	\$1,018,024	\$1,018,024	56.56	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	42.00	Financiera / Física: Construcción 100% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170200904753	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0001z Centro De Bachillerato Tecnológico Agrícola Nóm 121	160384	San Luis Potosí	Tamulián	Estación Tamulián	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,418,129	\$2,398,886	\$2,093,689	\$2,398,886	\$2,093,689	\$2,093,689	\$2,093,689	87.28	\$0	Metros Cuadrados	803	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904754	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0001v Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Iv Bocas La Franca Etapa	160387	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Bocas (Estación Bocas)	Rural	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,687,041	\$1,687,041	\$633,630	\$1,219,265	\$633,630	\$633,630	\$633,630	37.56	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	62.88	Financiera / Física: Construcción 87%, mobiliario 0% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904755	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0003n Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Sp Ii Nuevo Progreso La Franca	160388	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,996,592	\$1,996,592	\$1,996,592	\$1,996,592	\$1,996,592	\$1,996,592	100.00	\$0	Equipamiento	1,219	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904756	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0006k Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad W Villa De Ramos	160389	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Villa de Ramos	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,962,978	\$2,962,978	\$1,014,942	\$1,707,371	\$1,014,942	\$1,014,942	\$1,014,942	34.25	\$0	Metros Cuadrados	497	0.00	46.10	Financiera / Física: Avance de Obra: 80% Equipamiento: 0% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170200904806	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244i0018k Instituto Tecnológico De San Luis Potosí	160277	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$14,629,146	\$22,917,083	\$14,629,146	\$14,629,146	\$14,629,146	48.76	\$0	Metros Cuadrados	4,619	0.00	66.51	Financiera / Física: Construcción y Rehabilitación 75.99% Equipamiento 0% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170200904807	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0004f Universidad Intercultural (Unidad Académica En Ciudad Valles) La Etapa De Unidad Académica Departamental Tipo I Y Obra Exterior En 244i0019j Instituto Tecnológico De Matzahuala	160390	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,375,745	\$2,000,000	\$1,375,745	\$1,375,745	\$1,375,745	68.79	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170401049911	Departamental Tipo I Y Obra Exterior En 244i0019j Instituto Tecnológico De Matzahuala Mobiliario Y Equipo Para Los Talleres De Cocina, Carpintería, Corte Y Confección Y Cómputo En 244c0003n Capacitación Para El Trabajo Icat Unidad De Capacitación Financiera	162102	San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$37,542,717	\$37,542,717	\$37,542,717	\$24,165,437	\$8,153,514	\$8,153,514	\$8,153,514	21.72	\$0	Metros Cuadrados	1,369	0.00	65.14	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170401053094	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j1495n Primaria Conquista Campesina	160400	San Luis Potosí	Armadillo de los Infantes	Palomas (El Valle de Palomas)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$329,340	\$329,337	\$107,668	\$329,337	\$107,668	\$107,668	\$107,668	32.69	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170401055561	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0013ow Jardín De Niños Mercedes Vargas Aguado	160391	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$975,741	\$506,245	\$975,741	\$506,245	\$506,245	\$506,245	51.88	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170401055562	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0006k Secundaria General Dolores H. Vda. De Richard	160392	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,200	\$1,086,294	\$355,134	\$1,086,294	\$355,134	\$355,134	\$355,134	32.69	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170401055563	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244c0003b Primaria José Ma. Morelos	160393	San Luis Potosí	Rioverde	San Francisco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,218,504	\$398,357	\$1,218,504	\$398,357	\$398,357	\$398,357	32.69	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170401055564	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0267m Primaria José Ma. Morelos Y Pavón	160394	San Luis Potosí	Rioverde	San Vicente	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,123,344	\$612,506	\$1,123,344	\$612,506	\$612,506	\$612,506	54.53	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
SP16170401055565	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j00057h Primaria Lázaro Cárdenas	160395	San Luis Potosí	Zaragoza	Puerta de las Andanas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$645,441	\$369,550	\$645,441	\$369,550	\$369,550	\$369,550	57.26	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170401055566	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j02792j Primaria Valentín Gómez Farias	160396	San Luis Potosí	Rioverde	Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$789,630	\$589,703	\$789,630	\$589,703	\$589,703	\$589,703	74.68	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP16170401055567	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244j0700y Primaria Alma Campesina	160397	San Luis Potosí	Rioverde	San José del Tapanco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,027,995	\$937,169	\$1,027,995	\$937,169	\$937,169	\$937,169	91.16	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anus acum	
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP16170401055568	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24691872z Primaria Ricardo Flores Magón	160399	San Luis Potosí	Armadio de los Infante	La Concordia	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,039,795	\$1,017,009	\$332,484	\$1,017,009	\$332,484	\$332,484	\$332,484	32.69	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16170401055569	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24691164m Jardín De Niños Diego Rivera	160401	San Luis Potosí	Sálmas	Neria de Cañas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$622,809	\$798,954	\$261,197	\$798,954	\$261,197	\$261,197	\$261,197	32.69	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	4.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16170401055570	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690031g Primaria Salvador Díaz Mirón	160402	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,625,012	\$1,486,414	\$485,943	\$1,486,414	\$485,943	\$485,943	\$485,943	32.69	\$0	Metros Cuadrados	408	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055571	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24691018z Telescuadraría Mariana Matamoros	160403	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Mesa de los Conejos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,113,770	\$1,095,304	\$358,080	\$1,095,304	\$358,080	\$358,080	\$358,080	32.69	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055572	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690080B Primaria José María Morelos	160404	San Luis Potosí	Villa de Ramos	La Dulcita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$833,639	\$747,843	\$0	\$747,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055573	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24691302z Jardín De Niños Martín González Vázquez	160405	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Pozo Blanco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$444,018	\$423,061	\$0	\$423,061	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055574	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690039a Educación Especial Cam David Paul Ausubel	160406	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,297,622	\$1,273,376	\$416,296	\$1,273,376	\$416,296	\$416,296	\$416,296	32.69	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055575	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246900231 Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río	160407	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,028,124	\$1,902,805	\$622,071	\$1,902,805	\$622,071	\$622,071	\$622,071	32.69	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055576	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690526i Primaria Portirio Vega Sánchez	160408	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$745,553	\$719,921	\$235,359	\$719,921	\$235,359	\$235,359	\$235,359	32.69	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16170401055577	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690405g Jardín De Niños Leonor Chávez Zúñiga	160409	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$780,496	\$748,040	\$244,552	\$748,040	\$244,552	\$244,552	\$244,552	32.69	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055578	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690378z Jardín De Niños Prof. Domitila Cruz Cruz	160410	San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$916,957	\$916,956	\$0	\$916,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055579	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690065m Primaria David G. Berlanga	160411	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,391,109	\$1,224,046	\$400,169	\$1,224,046	\$400,169	\$400,169	\$400,169	32.69	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055580	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24692425z Primaria Ponciano Arriaga	160412	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,337,152	\$0	\$2,337,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055581	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690031a Universidad Autónoma De San Luis Potosí. Centro Universitario De Vinculación E Investigaciones Antropocéntricas	160276	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,468,086	\$2,468,086	\$1,152,547	\$2,468,086	\$1,152,547	\$1,152,547	\$1,152,547	46.70	\$0	Metros Cuadrados	1,396	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP16170401055582	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24690031a Universidad Autónoma De San Luis Potosí. Facultad De Derecho Y Facultad De Contaduría Y Administración	160398	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$7,370,686	\$30,000,000	\$7,370,686	\$7,370,686	\$7,370,686	24.57	\$0	Metros Cuadrados	27,618	0.00	14.00	Financiera / Física / Registro. Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16180101070089	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable De 3590 Ml Limones - Villa De La Paz, S.L.P. / 2018-07-07-0253	2018-07-07-0253	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,899,961	\$3,899,961	\$3,740,188	\$3,899,961	\$3,740,188	\$3,740,188	\$3,740,188	95.90	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.00	96.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP16180101070143	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De 2460 M Y Tanque De Almacenamiento De Agua De 100,000.00 Lt3 Barbochón - Villa De La Paz, S.L.P. / 2018-07-07-0256	2018-07-07-0256	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,199,999	\$10,199,895	\$8,854,248	\$10,199,895	\$8,854,248	\$8,854,248	\$8,854,248	86.81	\$0	Metros Cuadrados	100.00	86.81	86.81	Financiera / Física / Registro. EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.
SP16180101070997	Rehabilitación Y Modernización De La Calle Cuauhtémoc (7040.74 M2) En La Cabecera Municipal De Villa De La Paz, S.L.P. / 2018-07-07-0255	2018-07-07-0255	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,600,000	\$11,593,751	\$9,081,521	\$11,593,751	\$9,081,521	\$9,081,521	\$9,081,521	78.33	\$0	Metros Cuadrados	100.00	78.33	78.33	Financiera / Física / Registro. EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.
SP16180101071361	Rehabilitación Mediante Bacheo Y Tendido De Carpeta Asfáltica 1.325 Km Del Cam Sur De La Carretera Villa De La Paz - Matahuala / 2018-07-07-0254	2018-07-07-0254	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal		Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,499,649	\$2,488,775	\$2,499,649	\$2,488,775	\$2,488,775	\$2,488,775	99.56	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.56	99.56	Financiera / Física / Registro.
SP16180101077575	Bienes Informáticos	ADD 55SLP-IRTP-02/3/2017	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP161802001141869	Pavimentación De Camino A La Reforma	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$449,830	\$449,830	\$449,830	\$449,830	\$449,830	49.98	\$0	Metros lineales	80	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro. INFORMACION VERAZ
SP17160300795578	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266172	266172	San Luis Potosí	Catorce	El Gurabato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,483	\$146,483	\$146,483	\$146,483	\$146,483	\$146,483	\$146,483	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro INFORMACIÓN OBTENIDA DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y DE TESORERÍA MUNICIPAL
SP17160300795579	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 266090	266090	San Luis Potosí	Catorce	El Gurabato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$221,484	\$221,484	\$221,484	\$221,484	\$221,484	\$221,484	\$221,484	100.00	\$0	Otros	9	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro INFORMACIÓN OBTENIDA DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y DE TESORERÍA MUNICIPAL
SP17160400835851	Construcción De 3 Aulas Secundaria Y Sanitarios, En Secundaria General Manuel C. - Larraga Des0094e1, Tlaxiajás	-	San Luis Potosí	Tlaxiajás	Tlaxiajás	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tlaxiajás	Educación	En Ejecución	2017	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,134,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP17160400835884	Construcción De Tejado En Primaria Serapio Gutiérrez Dgr0712e1, Ejido San José Xlaxtzen, Tlaxiajás	-	San Luis Potosí	Tlaxiajás	Ejido San José Xlaxtzen, Tlaxiajás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Tlaxiajás	Educación	En Ejecución	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP17170100833354	Rehabilitación De Calle Francisco Martínez De La Vega (Cuerpo Pómico) Tramo De Boulevard España A Av. Industrias	2883958	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,098,991	\$6,878,568	\$6,878,568	\$6,878,568	\$6,878,568	\$5,433,192	\$5,433,192	78.99	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera 5.562.959.15 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y 51,880,232.82 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física / Registro.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP17170100840246	Centro Integral de Justicia Penal Sede En La Primera Región Judicial Con Residencia En La Capital De San Luis Potosí	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUVOP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,454,171	\$2,454,171	\$2,454,171	\$2,454,171	\$2,454,171	\$2,454,171	\$2,454,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170100840281	Crs San Luis Potosí	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUVOP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100840289	Crs De Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUVOP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,196,739	\$2,196,739	\$2,196,739	\$2,196,739	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.85	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841075	Acceso A La Justicia Para Mujeres 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,077,300	\$1,077,300	\$1,077,300	\$1,011,944	\$1,011,944	\$1,011,944	\$1,011,944	93.93	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	93.93	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841111	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,962,200	\$1,962,200	\$1,962,200	\$1,831,308	\$1,831,308	\$1,831,308	\$1,831,308	93.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	93.33	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841129	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$1,439,153	\$1,439,153	\$1,439,153	\$1,439,153	\$1,439,153	\$1,439,153	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841184	Red Nacional de Radiocomunicación 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	99.18	\$0	Otros	0	0.00	99.18	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841219	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales En Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Locales de Seguridad Pública e impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,091,257	\$58,919,204	\$58,919,204	\$55,943,006	\$55,943,006	\$55,943,006	\$55,943,006	94.95	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	94.95	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841227	Fortalecimiento De Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,177,725	\$2,177,725	\$2,177,725	\$2,175,973	\$2,175,973	\$2,175,973	\$2,175,973	99.92	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	99.92	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841254	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,605,186	\$11,605,186	\$11,605,186	\$10,963,081	\$10,963,081	\$10,963,081	\$10,963,081	94.47	\$0	Otros	0	0.00	94.47	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170100841353	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,788,765	\$1,788,765	\$1,788,765	\$1,682,328	\$1,682,328	\$1,682,328	\$1,682,328	94.05	\$0	Otros	0	0.00	94.05	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170100841360	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,847,160	\$7,847,160	\$7,847,160	\$7,212,909	\$7,212,909	\$7,212,909	\$7,212,909	91.92	\$0	Otros	0	0.00	91.92	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841367	Sistema Nacional De Información 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,931,933	\$10,931,933	\$10,931,933	\$10,802,374	\$10,802,374	\$10,802,374	\$10,802,374	98.81	\$0	Equipamiento	0	0.00	98.81	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841370	Registro Público Vehicular 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$74,634	\$74,634	\$74,634	\$74,634	99.51	\$0	Piezas	0	0.00	99.51	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841374	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncias anónimas 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,989,985	\$2,989,985	\$2,989,985	\$2,989,985	99.67	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.67	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP17170100841381	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,985,370	\$28,232,370	\$28,232,370	\$28,232,370	\$28,232,370	\$28,232,370	\$28,232,370	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170100841387	Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernetica 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Modelo homologado de unidades de policía cibernética		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,681,000	\$1,681,000	\$1,681,000	\$1,507,561	\$1,507,561	\$1,507,561	\$1,507,561	89.68	\$0	Equipamiento	0	0.00	89.68	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170100841391	Responsables De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Responsables de las instancias responsables de la búsqueda de personas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$411,275	\$411,275	\$411,275	\$408,788	\$408,788	\$408,788	\$408,788	99.40	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	99.40	Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170100844972	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal Y Sus Barrios Primer Etapa - 26047	26047	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,950,000	\$3,498,958	\$3,498,958	\$3,498,958	\$3,498,958	\$3,498,958	\$3,498,958	100.00	\$0	Otros	1,815	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170100852867	Rehabilitación De Unidad Del DIF "La Presa" En Camino A La Presa De San José S/N	2883994	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,549,223	\$1,310,526	\$1,310,526	\$1,310,526	\$1,310,526	\$1,289,505	\$1,289,505	98.40	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170100852871	Construcción De Calle Vialidad Y Arco De Calle Emilio Zolinger A Lateral De Carretera 2884002 San Luis Matzahuala	2884002	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,159,995	\$889,758	\$889,758	\$889,758	\$889,758	\$879,774	\$879,774	98.88	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170200869339	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De Ciudad Valles - 63304	63304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,100,000	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	100.00	\$0	Otros	403	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869340	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De El Maguay - 54809	54809	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	\$4,099,664	100.00	\$0	Metros lineales	390	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869377	Perforación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Mecachiquico - 51701	51701	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecachiquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP17170200869420	Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Escolar Primaria En La Loc De Barrio Chiltzapoyon En Matlapa - 88714	88714	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio Chiltzapoyon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$865,150	\$865,150	\$865,150	\$865,150	\$865,150	\$865,150	\$865,150	100.00	\$0	Otros	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum	
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200869422	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Iglesia Vieja En El Mun De Matlapa - 88330	88330	San Luis Potosí	Matlapa	Iglesia Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$230.373	\$230.373	\$230.373	\$230.373	\$230.373	\$230.373	\$230.373	100.00	\$0	Otros	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869423	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Xaltipa Coahuila Municipio De Matlapa - 49079	49079	San Luis Potosí	Matlapa	Xaltipa Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,799,078	\$2,799,078	\$2,799,078	\$2,799,078	\$2,799,078	\$2,799,078	100.00	\$0	Otros	261	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
SP17170200869484	Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Prescolar En La Localidad De Coyulo En El Mpio De Matlapa - 87608	87608	San Luis Potosí	Matlapa	Coyulo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$716.666	\$716.666	\$716.666	\$716.666	\$716.666	\$716.666	\$716.666	100.00	\$0	Otros	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869488	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Sajauano Entre Nervos Centro Y Tampacan En El Mun De Matlapa - 88518	88518	San Luis Potosí	Matlapa	Sajauano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$185.273	\$185.273	\$185.273	\$185.273	\$185.273	\$185.273	\$185.273	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869493	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Segunda Sección De La Localidad De Tlaxmacac En El Mpio De Matlapa - 88179	88179	San Luis Potosí	Matlapa	Tlaxmacac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248.220	\$248.220	\$248.220	\$248.220	\$248.220	\$248.220	\$248.220	100.00	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869559	Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Las Calles Paraiso Escolar Y Ocho De Marzo En La Loc De Santa Cruz Man De Aguaniltes - 87883	87883	San Luis Potosí	Aguilón	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$588.084	\$588.084	\$588.084	\$588.084	\$588.084	\$588.084	\$588.084	100.00	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869560	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lanin En La Localidad De Tampacac En El Mun De Aguaniltes - 87746	87746	San Luis Potosí	Aguilón	Tampacac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,081,489	\$1,081,489	\$1,081,489	\$1,081,489	\$1,081,489	\$1,081,489	\$1,081,489	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869812	Construcción De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De Tlacuolilla 52508	52508	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlacuolilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200869814	Construcción De Sistema Deposito Para Agua Potable En Preparatoria De La Localidad De Zoquitipa - 67489	67489	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquitipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2017	\$132.098	\$132.098	\$132.098	\$132.098	\$132.098	\$132.098	\$132.098	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170200869815	Construcción De Barda Perimetral En Preparatoria De La Localidad De Zoquitipa - 67387	67387	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquitipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2017	\$663.600	\$663.600	\$663.600	\$663.600	\$663.600	\$663.600	\$663.600	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170200869816	Mejoramiento De Camino De Acceso A Playa Turística En La Localidad De Zoquitipa 67754	67754	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquitipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$136.000	\$135.969	\$135.969	\$135.969	\$135.969	\$135.969	\$135.969	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170200869821	Ampl De La Red De Distr De Ener Eléct En Varias Calles En La Zona Centro En La Loc De Barrio La Vega Cuicuatitla Del Mun De Tamazunchale - 88980	88980	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio La Vega Cuicuatitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$779.640	\$779.640	\$779.640	\$779.640	\$779.640	\$779.640	\$779.640	100.00	\$0	Otros	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869879	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para La Loc De Pujal Coy En Ebano - 52780	52780	San Luis Potosí	Ebano	Pujal Coy	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,476,683	\$3,476,683	\$3,476,683	\$3,476,683	\$3,476,683	\$3,476,683	100.00	\$0	Otros	3,346	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170200869886	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tercer Et Para La Loc De Ponciano Arraiga En Ebano - 52765	52765	San Luis Potosí	Ebano	Ponciano Arraiga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,496,331	\$3,496,331	\$3,496,331	\$3,496,331	\$3,496,331	\$3,496,331	100.00	\$0	Otros	6,665	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170200869947	Construcción De Red De Agua Potable - 62294	62294	San Luis Potosí	Tierra Nueva	San Gabriel (San Salvador)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200869958	Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Hero Nacional Y Calle Lucha De Todos Zona Norte En La Loc De Nuevo Tampacan - 87942	87942	San Luis Potosí	Tamulín	Nuevo Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$564.182	\$564.182	\$564.182	\$564.182	\$564.182	\$564.182	\$564.182	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869977	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Del Barrio San Miguel En La Cabeza Municipal 67503	67503	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
SP17170200869986	Ampl De Red De Distr De Ener Eléct Calle La Noria C Prep Gregorio Torres Quintero Y Zona Centro De La Loc De Cuicuatitla En El Mun De Tamaz - 88818	88818	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuicuatitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$625.026	\$625.026	\$625.026	\$625.026	\$625.026	\$625.026	\$625.026	100.00	\$0	Otros	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200869991	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De El Narajón - 71668	71668	San Luis Potosí	Tamazunchale	Los Naranjos Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$792.654	\$792.654	\$792.654	\$792.654	\$792.654	\$792.654	\$792.654	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170200869999	Ampliación De Red De Distribución - 22146 22146	22146	San Luis Potosí	Tampacán	Barrio Arriba (Fátima)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,000	\$428,091	\$428,091	\$428,091	\$428,091	\$428,091	\$428,091	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170200870011	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tonatico Municipio De Tampamolón Corona - 59596	59596	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200870013	Ampl De La Red De Distr De Ener Eléct En La Loc De Las Viboras En La Calle Del Camino Principal Por Por Coahab En El Mun De Tampamolón Coron - 89274	89274	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Las Viboras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$155.792	\$155.792	\$155.792	\$155.792	\$155.792	\$155.792	\$155.792	100.00	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200870166	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tomalaco Barrio Progreso C Santiago Rio Motezuma Y Sn - 90587	90587	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$785.932	\$785.932	\$785.932	\$785.932	\$785.932	\$785.932	\$785.932	100.00	\$0	Otros	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200870315	Ampl De La Red De Distr De Ener Eléct Para La Loc De Frac Octzen En La Calle Camino A Palmar Viejo Y Camino Real En El Mun De Tancanhutz - 90989	90989	San Luis Potosí	Tancanhutz	Fracción O'ctzen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$482.756	\$482.756	\$482.756	\$482.756	\$482.756	\$482.756	\$482.756	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP10016100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barro La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200879235	Adquisición De 8 Unidades Adaptadas, Camionetas Tipo Van Para Personas Con Discapacidad.	1	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 6,889,832	\$ 6,829,936	\$ 6,829,936	\$ 6,829,936	\$ 6,829,936	\$ 6,829,936	\$ 6,829,936	100.00	\$ 0	Vehículos	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Con fecha 10 de Noviembre 2017 se realizó un Convenio Modificatorio al Convenio para el Organismo de Subsidios celebrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, en este convenio modificatorio en su cláusula primera se acuerda modificar la denominación del proyecto de inversión y la ubicación del proyecto identificados con el número 1 en el Anexo II y Anexo III en cuanto al número y tipo de vehículos a adquirir por lo que se autoriza cambiar la adquisición de 2 autobuses urbanos adaptados con rampa hidráulica por la adquisición de 8 unidades adaptadas camionetas tipo van para personas con discapacidad para los municipios de Cardenas, Cadereit, Tancitará, Ciudad Valles, Guadalupe, Moctezuma y Salinas. El recurso para este proyecto fue ministrado al Gobierno del estado de S.L.P. en fecha 28 de Noviembre de 2017, el fallo de la licitación pública se dio el día 22 de Diciembre de 2017 para el proveedor Neburu Internacional, S.A de C.V. Por \$4,829,936.46 por 8 camionetas tipo van adaptadas para personas con discapacidad. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos será informado en cuanto se cuente con el resultado, se anexará a la Travesía de la Evaluación. En noviembre forma Financiera / Física / Registro: En fecha 31 de Octubre de 2017 se dio el fallo de la Licitación Pública para el proveedor LG Primera Opción, S.A de C.V por un monto de \$1'206,674.34. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, se incluirá dentro del Programa de Evaluación a Recursos Federales, que se contrata a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el periodo que se cuente con el resultado será informada. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, por un monto de \$10'848,967.04 cuyo importe está autorizado para tres proyectos que son el número 1, 5 y 4. El remanente del proyecto número 5 denominado Suministro y Colocación De 15 Parabuses Adaptados Para Personas Con Discapacidad En Vías Públicas Por Las Que Circula El Servicio De Transporte Urbano Colectivo, fue utilizado para cubrir el costo de este proyecto número 4. En fecha 23 de Octubre de 2017 se dio el fallo de la Licitación Pública para el proveedor LG Primera Opción, S.A de C.V por un monto de \$1'206,674.34. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, se incluirá dentro del Programa de Evaluación a Recursos Federales, que se contrata a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el periodo que se cuente con el resultado será informada. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, por un monto de \$10'848,967.04 cuyo importe está autorizado para tres proyectos que son el número 1, 5 y 4. El remanente del proyecto número 5 denominado
SP17170200879337	Suministro Y Colocación De 15 Parabuses Adaptados Para Personas Con Discapacidad En Vías Públicas Por Las Que Circula El Servicio De Transporte Urbano Colectivo.	4	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$756,000	\$1,206,674	\$747,684	\$1,206,674	\$1,206,674	\$1,206,674	\$1,206,674	100.00	\$ 0	Mobiliario y equipo	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: En fecha 13 de Octubre de 2017 se dio el fallo de la Licitación Pública para el proveedor LG Primera Opción, S.A de C.V por un monto de \$2'808,241.30. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, se incluirá dentro del Programa de Evaluación a Recursos Federales, que se contrata a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el periodo que se cuente con el resultado será informada. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, por un monto de \$10'848,967.04 cuyo importe está autorizado para tres proyectos que son el número 1, 5 y 4. El remanente del proyecto número 5 denominado Suministro y Colocación De 15 Parabuses Adaptados Para Personas Con Discapacidad En Vías Públicas Por Las Que Circula El Servicio De Transporte Urbano Colectivo, fue utilizado para cubrir el costo de este proyecto número 4. En fecha 23 de Octubre de 2017 se dio el fallo de la Licitación Pública para el proveedor LG Primera Opción, S.A de C.V por un monto de \$1'206,674.34. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, se incluirá dentro del Programa de Evaluación a Recursos Federales, que se contrata a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el periodo que se cuente con el resultado será informada. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, por un monto de \$10'848,967.04 cuyo importe está autorizado para tres proyectos que son el número 1, 5 y 4. El remanente del proyecto número 5 denominado
SP17170200884739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Calle Diagonal 3 Entre La Calle Benito Juárez Y La Calle Sin Nombre En La Localidad De Divisadero	10-824009934-E2-2017	San Luis Potosí	Cerro de San Pedro	Divisadero	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,971,360	\$4,971,360	\$4,971,360	\$4,971,360	\$4,971,360	\$4,971,360	\$4,971,360	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La información es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200884805	Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural	969-2017	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$458,916	\$458,916	\$458,916	\$458,916	\$367,133	\$367,133	80.00	\$ 0	Metros Cuadrados	87,756	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170200893012	Suministro Y Colocación De 13 Parabuses Adaptados e Incluyentes Con 13 Troncos Diseñados Específicamente Para La Inclusión De Personas Con Discapacidad Auditiva Y Visual Con Señalización En Braille Y S.	5	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,323,801	\$2,840,239	\$2,860,239	\$2,808,241	\$2,808,241	\$2,808,241	\$2,808,241	98.18	\$ 0	Mobiliario y equipo	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: En fecha 13 de Octubre de 2017 se dio el fallo de la Licitación Pública para el proveedor LG Primera Opción, S.A de C.V por un monto de \$2'808,241.30. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, se incluirá dentro del Programa de Evaluación a Recursos Federales, que se contrata a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el periodo que se cuente con el resultado será informada. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, por un monto de \$10'848,967.04 cuyo importe está autorizado para tres proyectos, por lo que el remanente se aplica en el proyecto número 4 denominado Suministro y Colocación De 15 Parabuses Adaptados Para
SP17170200894079	Administración, Plaza Personal De Salud	11	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200894535	Entrega De Despesas Para Personas Dentro Del Municipio Con Necesidad Psiquiátrica Y Tercera Edad	13	San Luis Potosí	Santo Domingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200894620	Plaza Operativa De Personal De Seguridad Pública	18	San Luis Potosí	Santo Domingo	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200897262	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Monte Blanco - 5107639	5107639	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$140,000	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200897679	Construcción De 2533.30 M2 De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico. En Entronque Carretero Xolotl Tamam - Coaxiquila, Tampamolón Corona, S.L.P. - 4730187	4730187	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxiquila	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200897680	Construcción De Auditorio En La Localidad De Las Viboras, Tampamolón Corona, S.L.P. - 4730357	4730357	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200897959	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Progreso En La Colonia La Realidad, En La Cabecera Municipal - 5107749	5107749	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,089,393	\$1,077,410	\$1,077,410	\$1,077,410	\$1,077,410	\$1,077,410	\$1,077,410	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170200898079	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Juan De La Barrera - 5107749	5107749	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$425,225	\$447,772	\$447,772	\$447,772	\$447,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200898612	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Segunda Etapa De Rehabilitación Del Mercado Municipal Del Municipio De Tierra Nueva, San Luis Potosí) - 5114933	5114933	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200899709	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Nana Luisa Castillo - 5107934	5107934	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$401,153	\$421,307	\$421,307	\$421,307	\$421,307	\$126,392	\$126,392	30.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTÓ MAL EL CICLO, LO CORRECTO ES 2017. / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4717	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP1717020099710	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Dilley - 5103218	5103218	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$775,870	\$988,690	\$988,690	\$988,690	\$988,690	\$296,607	\$296,607	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170200899711	Conservación De La Calle Juan Sarabia (Tramo: Calle Mariano Vázquez A Calle Cobas) - 4721726	4721726	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,170,937	\$1,563,841	\$1,563,841	\$1,563,841	\$1,563,841	\$1,266,711	\$1,266,711	81.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170200900420	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Axtla De Terrazas, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero, Drenaje: Ansa Potable Y Alumbrado: Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle General José María Arteaga - 5103700	5879588	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera NINGUNA / Física NINGUNA / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170200900535	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle General José María Arteaga - 5103700	5103700	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$486,831	\$444,342	\$444,342	\$444,342	\$444,342	\$133,302	\$133,302	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170200901022	Pavimentación De 1538.46 M2 Con Concreto Hidráulico Camino Tzapujá-Tzapujá 2da Sección, Municipio De Tampamolón Corona, S.L.P. - 4730423	4730423	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tzapujá Já (Tzapuja)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200901023	(Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Ramírez, Entre Avenida Secundaria Y Vicente Guerrero, Cabeecera Municipal, Tanqueño de Escobedo) - 5482680	5482680	San Luis Potosí	Tanqueño de Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200901025	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Xilita, San Luis Potosí // (Pavimentación De Calle Cárdenas De Mayo Localidad De La Gloria En El Municipio De Xilita, San Luis Potosí) - 4936576	4936576	San Luis Potosí	Xilita	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170200902036	Rehabilitación Del Mercado Municipal En Tierra Nueva, S.L.P. (Pimerca Espal) - 5406086	5406086	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170200902783	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Pavimentación De Anclador Con Concreto (Stampado) - 5490499	5490499	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,506,778	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera NINGUNA / Física NINGUNA / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170200902916	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Escambrón - 5104630	5104630	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$885,455	\$682,199	\$682,199	\$682,199	\$682,199	\$204,660	\$204,660	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170200904314	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2490703x Promocion Enrique C. Robles	160298	San Luis Potosí	Tanlajás	Ejido la Concepción	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,151,671	\$376,508	\$1,151,671	\$376,508	\$376,508	\$376,508	32.69	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP17170300938251	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Rosa De La Cabeza Municipal De Ciudad Valles - 1142778	114278	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,993	\$8,000,750	\$8,000,750	\$8,000,750	\$8,000,750	\$8,000,750	100.00	\$0	Otros	1,232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300938254	Construcción De Un Aula En Eip Nuevas Generaciones - 110336	110336	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017	\$404,717	\$404,301	\$404,301	\$404,301	\$404,301	\$404,301	\$404,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938259	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guanajuato Col Tigrén Entre Av Ignacio Mexicano Y Calle San Luis - 109371	109371	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,318,088	\$1,318,088	\$1,318,088	\$1,313,281	\$1,313,281	\$1,313,281	\$1,313,281	99.64	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Tichas Frac San Ángel Entre Calle Sol Y Calle Aurora - 109366	109366	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,257,678	\$1,257,678	\$1,257,678	\$1,194,671	\$1,190,757	\$1,190,757	\$1,190,757	94.68	\$0	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938271	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Tomas Domiciliarias Sistema Y Tanque Elevado La Localidad El Joppy De Ciudad Valles - 99573	99573	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Joppy	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,438,592	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	\$1,437,431	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938409	Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Gasp Sedah - 130173	130173	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quetzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,500	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	\$8,750	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170300938426	Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevaderos Gasp Sedah - 130041	130041	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170300938432	Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevaderos Gasp Sedah - 130159	130159	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Rafael de los Nietos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170300938442	Convenio Proyecto Caprino Loc La Ventana 193276	193276	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,387	\$86,500	\$86,500	\$86,500	\$86,500	\$86,500	\$86,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170300938467	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Verde Segunda Etapa De Ciudad Valles - 99531	99531	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,169,664	\$1,169,537	\$1,169,537	\$1,169,537	\$1,169,537	\$1,169,537	\$1,169,537	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938482	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Ampliación La Hircada El Ingenio Plan De San Luis Segunda Etapa En Ciudad Valles - 103328	103328	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hircada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,247,999	\$3,243,840	\$3,243,840	\$3,243,840	\$3,243,840	\$3,243,840	\$3,243,840	100.00	\$0	Otros	485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938523	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Las Ánimas Calle Matehuala En El Municipio De Matehuala - 145474	145474	San Luis Potosí	Matehuala	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$529,939	\$529,939	\$529,939	\$529,939	\$529,939	\$529,939	\$529,939	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938524	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Las Ánimas Calle Cárdenas En El Municipio De Matehuala - 145443	145443	San Luis Potosí	Matehuala	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$79,572	\$79,572	\$79,572	\$79,572	\$79,572	\$79,572	\$79,572	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938554	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Carretera Alajques Cárdenas Calle Hidalgo 118435 118435	118435	San Luis Potosí	Alajques	Alajques	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$251,025	\$251,025	\$251,025	\$251,025	\$251,025	\$251,025	\$251,025	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300938555	Ampliación De Red En Calle Huáizache En El Municipio De Alajques - 118353	118353	San Luis Potosí	Alajques	Alajques	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$289,077	\$289,077	\$289,077	\$289,077	\$289,077	\$289,077	\$289,077	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300938564	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Cafalpa De Alajalines Por Callejon De Guadalupe - 113424	113424	San Luis Potosí	Alajalines	La Cafalpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$585,340	\$585,340	\$585,340	\$585,340	\$585,340	\$585,340	\$585,340	\$585,340	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300938620	Construcción De Lomo De Toro - 106029	106029	San Luis Potosí	Zaragoza	La Labor del Mazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300938750	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad San José De Palmas Por El Lienzo - 113404	113404	San Luis Potosí	Alajalines	San José de Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$307,249	\$307,249	\$307,249	\$307,249	\$307,249	\$307,249	\$307,249	\$307,249	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300939998	Mejoramiento De Abreque En La Localidad De Mazatec - 196130	196130	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazatec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	\$34,989	100.00	\$0	Otros	247	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP17170300940033	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzintla - 134758	134758	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,386,192	\$2,386,192	\$2,386,192	\$2,386,192	\$2,386,192	\$2,386,192	\$2,386,192	\$2,386,192	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP17170300940036	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar En La Localidad De Tlalisco Zapoteca - 196187	196187	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$220,000	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	100.00	\$0	Otros	331	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170300940075	Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geosp Sedah - 129971	129971	San Luis Potosí	Guadalcázar	Potentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDABH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940084	Convenio Proyecto Caprino Lic Presa De Guadalupe - 193057	193057	San Luis Potosí	Guadalcázar	Presa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDABH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,420	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: 2 Lote de equipo / Registro:	
SP17170300940131	Construcción De Techos Firmes - 141123	141123	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$834,305	\$834,305	\$834,305	\$834,305	\$834,305	\$834,305	\$834,305	\$834,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940132	Construcción De Techos Firmes - 142470	142470	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	\$76,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940134	Construcción De Techos Firmes - 141056	141056	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Agua Fría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940135	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biologistor - 184699	184699	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300940137	Construcción De Techos Firmes - 142112	142112	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Coaxiquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300940207	Construcción De Calle Benito Juárez Primera Etapa De Concreto Hidráulico En La Localidad De Escuatita - 198488	198488	San Luis Potosí	San Martín Chalchicuautla	Escuatita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,948	\$1,999,948	\$1,999,948	\$1,999,948	\$1,999,948	\$1,999,948	\$1,999,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	770	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170300940245	Construcción De Techos Firmes - 142880	142880	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	C'oyob Yújub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940384	Construcción De Cuartos Dormitorios - 172419	172419	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Mancomadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300940388	Construcción De Techos Firmes - 142768	142768	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Río Florido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$121,501	\$121,501	\$121,501	\$121,501	\$121,501	\$121,501	\$121,501	\$121,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940395	Construcción De Techos Firmes - 142176	142176	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,301	\$186,301	\$186,301	\$186,301	\$186,301	\$186,301	\$186,301	\$186,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940396	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tonalico - 97381	97381	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonalico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300940397	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biologistor - 184898	184898	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Yohuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300940402	Construcción De Techos Firmes - 141251	141251	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Rancho La Bolsa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,750	\$60,750	\$60,750	\$60,750	\$60,750	\$60,750	\$60,750	\$60,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300940418	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido El Barrancón Barro La Noria En El Municipio De Tlanjás - 138272	138272	San Luis Potosí	Tlanjás	Ejido el Barrancón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$234,390	\$234,390	\$234,390	\$234,390	\$234,390	\$234,390	\$234,390	\$234,390	100.00	\$0	Otros	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300940423	Equipamiento De Tomas Domesticas Por Alcometadas Con Sode En La Localidad De Monec - 147024	147024	San Luis Potosí	Tlanjás	Monec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Otros	359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300940785	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Loc Barro De San Isidro Tlajampal Municipio De Matlapa - 133778	133778	San Luis Potosí	Matlapa	Barro San Isidro (Tlajampal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,738,125	\$1,299,020	\$1,299,020	\$1,299,020	\$1,299,020	\$1,299,020	\$1,299,020	\$1,299,020	100.00	\$0	Metros lineales	267	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
SP17170300940978	Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geosp Sedah - 130075	130075	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDABH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300941004	Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geosp Sedah - 130107	130107	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDABH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP100160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barro La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300941053	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Colonia Vista Del Sol En La Cabecera Municipal En El Municipio De Cárdenas - 139061	139061	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,271	\$424,271	\$424,271	\$424,271	\$424,271	\$424,271	\$424,271	100.00	\$0	Otros	53	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA Para el siguiente nivel
SP17170300941113	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Hacia Depósito De Almacenamiento Para Su Distribución En Colonia Aurora Centros Slp - 159666	159666	San Luis Potosí	Cerrotes	Cerrotes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CERROTES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,476,093	\$1,476,093	\$1,476,093	\$1,476,093	\$1,476,093	\$1,476,093	\$1,476,093	100.00	\$0	Metros lineales	392	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA Para el siguiente nivel
SP17170300954775	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Armadillo De Los Infante - Pozo Del Carmen Tramo Del Km. 5 A 800 Al Km. 7 950	JEC-017-17	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Puerta del Refugio	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,928,617	\$1,928,617	\$1,928,617	\$1,928,617	\$1,928,617	\$1,928,617	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954835	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En La Carretera a Ramal A San Cayetano Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 900	JEC-018-17	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	San Cayetano	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,924,289	\$1,924,289	\$1,924,289	\$1,924,289	\$1,924,289	\$1,924,289	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954862	Kohab. Con Carp. Asfáltica De La Carr. E.C. (A. Periférico / C. De San Pedro) - Cruz Colorado (Carrizo Viejo A San Pedro) De La Cal Primera De Mayo 2da Sección Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 115	JEC-019-17	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,075,934	\$1,075,934	\$1,075,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954875	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Ramal a Peregrina De Arriba Tramo Del Km 14 600 Al Km 15 900	JEC-020-17	San Luis Potosí	Santa María del Río	Peregrina de Arriba	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$978,669	\$978,669	\$978,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954894	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 37 - El Fuerte Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 850	JEC-021-17	San Luis Potosí	Santa María del Río	El Fuerte	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,648,168	\$1,648,168	\$1,648,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954906	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera E.C. 37 - El Carmen Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 050 Y Del Km. 8 400 Al Km. 8 600	JEC-022-17	San Luis Potosí	Santa María del Río	Temascalillo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,943,734	\$1,943,734	\$1,943,734	\$1,943,734	\$1,943,734	\$1,943,734	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954924	Rehabilitación De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera E.C. 70 - Coyoles-Estación 500 - La Higuera - El Naranjo Tramo Del Km 14 000 Al Km 16 066.89	JEC-023-17	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Platano Uno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,776,946	\$2,776,946	\$2,776,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954941	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera El Puente - San Antonio - Tlanjás Km. 10 300 Al Km. 10 700	JEC-024-16	San Luis Potosí	San Antonio	Rancho la Muralla Uno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,910,255	\$1,910,255	\$1,910,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954949	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Vicente Guerrero - La Palma, Sub Tramo Del Km 4 000 Al Km 5 000	JEC-025-17	San Luis Potosí	Tamasopo	Rincón Colorado (Cañón de la Virgen)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,457,185	\$1,457,185	\$1,457,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300954965	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Alberto Carrera Torres - La Ventilla Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 048	JEC-026-17	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Alberto Carrera Torres	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,260,689	\$1,260,689	\$1,260,689	\$1,255,811	\$1,255,811	\$1,255,811	99.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955243	Construcción Del Boulevard En La Carretera E.C. 17 - Villa De Arista Del Km 25 000 Al Km 26 800	JEC-003-17	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,656,818	\$6,656,818	\$6,656,818	\$6,381,103	\$6,381,103	\$6,381,103	95.86	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955246	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera San Vicente-El Higo, Tramo Del Km 11 000 Al Km 15 000	JEC-004-17	San Luis Potosí	San Vicente Tancanhuitz	La Esperanza	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$7,642,234	\$7,642,234	\$7,642,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955249	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Acceso A Tamoc, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 000	JEC-005-17	San Luis Potosí	Tamulín	Los Sábines (El Álamo)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,040,373	\$7,040,373	\$7,040,373	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955253	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Estación 500, Tramo Las Cruces - Estación 500 Subtramo Del Km 17 500 Al Km 20 000	JEC-006-17	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quiérentos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,900,000	\$3,419,574	\$3,419,574	\$3,419,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955265	Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Colonia Guadalupe Victoria - Colonia Beltrano Domínguez (Las Guertías) Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 500	JEC-007-17	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Colonia Guadalupe Victoria (Fátima)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,700,000	\$3,548,836	\$3,548,836	\$3,548,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955342	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera El Barri Los Hernández- San Francisco Sub Tramo Hernández San Francisco Del Km 0 000 Al Km 4 000	JEC-008-17	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Hernández	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,700,000	\$3,294,873	\$3,294,873	\$3,294,873	\$3,294,715	\$3,294,715	\$3,294,715	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955348	Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera La Tapona - Llano Del Carmen Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 8 700	JEC-009-17	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Llano del Carmen	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$2,960,828	\$2,960,828	\$2,960,828	\$2,924,615	\$2,924,615	\$2,924,615	98.78	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955355	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tlanjás-Tanqueán Tramo Tlanjás-Ejido El Barrancón Sub Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 750	JEC-010-17	San Luis Potosí	Tlanjás	Ejido el Barrancón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,311,987	\$3,311,987	\$3,311,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955365	Rehab. Con Carp. Asf. De La Carr. Tancanhuitz - Huautlan Tramo Km 0 000 - Km 0 700, Km 0 740 - Km 1 140 Km 1 700 - Km 1 900 Km 2 320 - Km 2 120, Km 2 550 - Km 2 750 Y Km 2 800 - Km 3	JEC-011-17	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Lomas de Santa Creencia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$2,637,627	\$2,637,627	\$2,637,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955374	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Aquismón - Tancuame (Calle Jaime Nño), Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 400	JEC-012-17	San Luis Potosí	Aquismón	Tancuame	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,140,357	\$4,140,357	\$4,140,357	\$4,140,357	\$4,140,357	\$4,140,357	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955378	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Matlapa - Tampacán Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 400, Del Km. 1 800 Al Km. 2 500, Del Km. 2 800 Al Km. 3 200, Del Km. 3 400 Al Km. 4 000	JEC-013-17	San Luis Potosí	Matlapa	Aguaquitilla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,015,252	\$3,015,252	\$3,015,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170300955391	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pead De 10" Y 12", De Palmarín En Los Calles De Lázaro Herrón, M. De Contención Y Pav. Con Car. Asf. Tropezada-helo San José	INTERPAS-PRODER-01-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$548,074	\$274,037	\$274,037	\$274,037	\$274,037	\$274,037	\$274,037	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA SOLAMENTE EL 50% FEDERAL DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION. / Física OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESIDENTE INFORMACIONES VERDICA Y CONFIABLE
SP17170300955393	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tlanjás-Tanqueán Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 750 Y Del Km 2 800 Al Km 3 200	JEC-015-17	San Luis Potosí	Tamaunachale	Tamaunachale	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,161,332	\$2,161,332	\$2,161,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum		
SP100160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	004-FI2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300955425	Khab: Con Carp. Asf. De La Carr. - Ramal A Ceritos. Tramo Km 10 700 Km 10 800. Km 17 700 Km 17 800. Km 21 700 Km 22 200 Km 24 800 Km 25 100 Km 29 400 Km 38 800 Y Km 43 600 Km 34 150	IC-014-17	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$2,734,359	\$2,734,359	\$2,734,359	\$2,734,359	\$2,734,359	\$2,734,359	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300955435	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Retrosocio - Iesta Santiago (Ramal A Testa) Tramo Teopis - Frigollito Sub Tramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 200	IC-016-17	San Luis Potosí	Tamazunchale	Teopis	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,728,070	\$2,728,070	\$2,728,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300955489	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Charcas - Villa De Santo Domingo Tramo Del Km. 39 360 Al Km. 41 000	IC-027-17	San Luis Potosí	Santo Domingo	San Francisco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,348,145	\$1,348,145	\$1,348,145	\$1,348,145	\$1,348,145	\$1,348,145	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300957170	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo De Calle Bolívar A Reforma - 4745793 - 210	210	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,740,112	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP17170300957244	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Carretera Eje Xalá - El Chuche Del Km 2 500 Al 2 800 Del Tampamolón Corona, S.L.P. - 4730121 - 137	137	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Chuche	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Transportes Y Vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170300957628	reconstrucción vial en el municipio de San Luis Potosí, Estado De San Luis Potosí // (Construcción Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Sanitario Y Alumbrado Público De La Calle Jasso Reyes, Tramo De San Torres A Calle Montecarlo En La Colonia Satélite Francisco Moreno, T.V. Colonia Tepic - 1,6918676. Proyecto De Desarrollo Municipal En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí	6702	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,729,000	\$9,125,369	\$9,125,369	\$9,125,369	\$9,125,369	\$8,223,536	\$8,223,536	90.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP17170300957814	// (Rehabilitación De Techado En Salón Multicultural En La Localidad De El Curcama Municipio De Moctezuma, S.L.P.)	3741	San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$493,953	\$493,953	\$493,953	\$493,953	\$493,953	\$493,953	\$493,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300958053	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Estampado En Calle Aguiles Serdan, Tramo De Calle 16 De Septiembre A Av. Ponciano Arriaga En La Colonia Tlaxcala Barrio De Tlaxcala - 4810798 - 4704	FED-2017-006	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,801,394	\$7,291,105	\$7,291,105	\$7,291,105	\$7,291,105	\$6,846,675	\$6,846,675	93.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP17170300958430	Construcción De Obras De Captación En La Localidad Ejido Los Huastecos Y Reconstrucción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad Nuevo Ahuacatita Del Municipio De Tamuín - 7136801 - 4464	6964	San Luis Potosí	Tamuín	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,046,651	\$932,955	\$932,955	\$932,955	\$932,955	\$932,955	\$932,955	\$932,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300958942	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Fuente De Esmeralda, Tramo De Av. Mariano Sánchez A Calle Urbano Villalón En La Colonia Balcones Del Valle 4ta Secc.	FED-2017-004	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,720,902	\$4,499,862	\$4,499,862	\$4,499,862	\$4,499,862	\$4,480,466	\$4,480,466	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP17170300959152	Rehabilitación De Parque Ojo De Agua (Propiedad Municipal), Cabecera Municipal De Moctezuma, S.L.P. - 5213759 - 3342	3742	San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,435,608	\$5,435,608	\$5,435,608	\$5,435,608	\$5,435,608	\$5,435,608	\$5,435,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300959610	Proyecto De Desarrollo Municipal En El Municipio De Axtla De Terrazas, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero, Drenaje Anula Potable Y Alumbrado) Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Progreso En La Colonia La Realidad, En La Cabecera Municipal)	6502	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300959792	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Estampado En Calle 16 De Septiembre, Tramo De Calle Juan Alvarez A Av. De La Paz En La Colonia Tlaxcala Barrio De Tlaxcala	FED-2017-005	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,024,000	\$8,924,736	\$8,924,736	\$8,924,736	\$8,924,736	\$8,848,650	\$8,848,650	76.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP17170300959847	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Drenaje Sanitario 1er Etapa En La Localidad De Cerro Gordo Municipio De Zaragoza) - 7004848 - 6748	6747	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,940,000	\$8,142,454	\$8,142,454	\$8,142,454	\$6,702,542	\$6,702,542	\$6,702,542	82.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP17170300960738	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Camino Real A Saltillo, Tramo De Av. Adolfo López Mateos A Calle Municipio Libre En La Colonia Tercera Chica Y Cuarta De Saltillo - 4810603 - 4296	FED-2017-001	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,988,138	\$9,878,268	\$9,878,268	\$9,878,268	\$9,878,268	\$5,953,130	\$5,953,130	60.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP17170300961054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle M. Medellín, En La Localidad De Morados, Moctezuma, S.L.P. - 5213279 - 2944	2944	San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,735,000	\$1,713,394	\$1,713,394	\$1,713,394	\$1,713,394	\$1,713,394	\$1,713,394	\$1,713,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300961496	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Pavimentación De Andador Con Concreto Estampado) - 5490499 - 4479	4479	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,506,778	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	\$2,479,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300961532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Morados, Moctezuma, S.L.P. - 5213345 - 2945	2945	San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,995,000	\$5,991,691	\$5,991,691	\$5,991,691	\$5,991,691	\$5,991,691	\$5,991,691	\$5,991,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300961681	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa, En La Cabecera Municipal De Zaragoza) - 7004848 - 6748	6748	San Luis Potosí	Vanegas	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,421,886	\$6,421,886	\$6,421,886	\$6,410,814	\$6,410,814	\$6,410,814	\$6,410,814	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300961706	Pavimentación De Calle Bolívar De Calle Nicolás Bravo A Ray Martín Herrán Y De Calle Ray Martín Herrán De Calle Bolívar A Calle Guadalupe - 4745925 - 212	212	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,108,516	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	\$1,683,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300962117	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Lateral Pionero De Av. 20 De Noviembre, Tramo De Calle Pedro Moroyá A Calle Aguiles Serdan En Colonia Tlaxcala Barrio De Tlaxcala	FED-2017-003	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,976,566	\$7,989,126	\$7,989,126	\$7,989,126	\$7,989,126	\$6,794,840	\$6,794,840	85.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP17170300963285	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza, En La Localidad De Morados, Moctezuma, S.L.P. - 5213213 - 2943	2943	San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,270,000	\$2,242,388	\$2,242,388	\$2,242,388	\$2,242,388	\$2,242,388	\$2,242,388	\$2,242,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300964177	Construcción Del Adecuado Del Proyecto "La Mochama" (2da Etapa) Tramo San Bartolo	CEA-APAUH-001/17-OP-IN	San Luis Potosí	Matheuala	Matheuala	Urbano	Subsidios	S07-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,041,923	\$6,299,923	\$6,299,923	\$6,299,923	\$5,117,768	\$5,117,768	\$5,117,768	\$5,117,768	81.24	\$0	Kilómetro	0	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, el proyecto se encuentra en ejecución.					
SP17170300944227	Construcción Del Acueducto Del Proyecto "La Maroma" (2da. Etapa) Tramo 8 (Santa Ana)-Hacienda Potabilizadora Caleros.	CEA-APAUUR-002/17-OP-CP	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,000.195	\$17,880.071	\$17,880.071	\$17,880.071	\$14,333.316	\$14,331.314	\$14,331.316	80.15	\$0	Kilómetro	0	0.00	\$2.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300944240	Construcción Del Acueducto Del Proyecto "La Maroma" (2da. Etapa) Tramo 8 (Tanque En Potabilizadora Caleros)	CEA-APAUUR-003/17-OP-CP	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,893.963	\$5,893.963	\$5,893.963	\$5,893.963	\$4,627.124	\$4,627.124	\$4,627.124	78.51	\$0	Kilómetro	0	0.00	79.50	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170300946258	Supervisión Técnica De La Construcción Del Acueducto Del Proyecto "La Maroma" (2da. Etapa)	CEA-APAUUR-004/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$689.690	\$689.690	\$689.690	\$689.690	\$641.486	\$641.486	\$641.486	93.01	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP1717030094910	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Reposición De Brocales, Regillas, Bocas De Tormenta, Tapas Y Descargas, En Diversas Calles Y Colonias De La Ciudad De San Luis Potosí.	INTERAPAS-PRODDER-03-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$557.260	\$278.630	\$278.630	\$278.630	\$278.630	\$278.630	\$278.630	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300949118	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Línea De Interconexión De Agua Potable De 6" De Diámetro En Calle Guadalupe (2da Etapa), Col El Mirón En Soledad De Graciano Sánchez	INTERAPAS-PRODDER-06-2017-AD	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165.879	\$82.939	\$82.939	\$82.939	\$82.939	\$82.939	\$82.939	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300949130	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvcad De 12", 15", 18", 4" A 48"	INTERAPAS-PRODDER-07-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558.972	\$279.486	\$279.486	\$279.486	\$279.486	\$278.281	\$278.281	99.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300949463	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvcad De 12", 15", 18", 4" A 48"	INTERAPAS-PRODDER-12-2017-A	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,952.441	\$1,476.220	\$1,476.220	\$1,476.220	\$1,476.220	\$1,472.136	\$1,472.136	99.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300949477	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Reposición De Brocales, Regillas, Bocas De Tormenta, Tapas Y Descargas, En Diversas Calles Y Colonias (Zona B) De La Ciudad De Sto. Raimundo	INTERAPAS-PRODDER-18-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$514.204	\$257.102	\$257.102	\$257.102	\$257.102	\$255.994	\$255.994	99.57	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300945019	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvcad De 12", 15", 18", 4" A 48"	INTERAPAS-PRODDER-13-2017-A	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,071.989	\$1,535.995	\$1,535.995	\$1,535.995	\$1,535.995	\$1,535.384	\$1,535.384	99.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300945486	Tubería De Polietileno De Alta Densidad Corrugado De 74 Cms (30") De Diámetro, Utilizado En El Periférico Norte, Tramo De La A Vía Del Dr. Tamayo A La Car. 12 Sin Alcantarillado, Supervisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proqagua	PROSANEAR-01-2017	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,271.026								0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
SP17170300945466	Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proqagua	CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Tariáguas	Tariáguas	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35.300	\$35.300	\$35.300	\$35.300	\$35.300	\$35.300	\$35.300	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170300945577	Coordinación, Supervisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proqagua	CEA-APARURAL-016/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Axtla de Terrazas	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67.084	\$67.084	\$67.084	\$67.084	\$67.084	\$67.084	\$67.084	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300945585	Coordinación, Supervisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proqagua	CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Tampamón	Tampamón Corona	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170300945617	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvcad De 10", 12", 15", 18", 4" A 48"	INTERAPAS-PRODDER-02-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$549.955	\$274.978	\$274.978	\$274.978	\$274.978	\$274.978	\$274.978	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300945787	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvcad De 12", 15", 18", 4" A 48"	INTERAPAS-PRODDER-08-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558.312	\$279.156	\$279.156	\$279.156	\$279.156	\$277.953	\$277.953	99.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA SOLO EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION PRODUCER / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300945841	Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proqagua	CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87.245	\$87.245	\$87.245	\$87.245	\$87.245	\$87.245	\$87.245	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300945846	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvcad De 12", 15", 18", 4" A 48"	INTERAPAS-PRODDER-10-2017-AD	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$557.189	\$278.594	\$278.594	\$278.594	\$278.594	\$151.250	\$151.250	\$151.250	54.29	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera SE REPORTA SOLO EL 50% DEL CTO PARTE FEDERAL DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE - LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE
SP17170300945848	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución	CEA-FORTALICE-001/17-OP-IN	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,441.612	\$4,441.612	\$4,441.612	\$4,441.612	\$4,441.612	\$4,441.612	\$4,441.612	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300945877	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria: Capas De Alcantarillado, Interconexiones Y Sus Accesorios, En Diversas Calles Y Colonias De La Ciudad De Soledad De Graciano Sánchez	INTERAPAS-PRODDER-05-2017-AD	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257.286	\$128.643	\$128.643	\$128.643	\$128.643	\$127.867	\$127.867	99.40	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA SOLO EL 50% DEL CTO PARTE FEDERAL DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA PRESENTE INFORMACION ES VERDICA Y CONFIABLE	
SP17170300945890	Físico Financiero De Obras Del Programa De Agua Potable Drenaje Y Tratamiento (Proqagua) 2017	CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141.120	\$141.120	\$141.120	\$141.120	\$141.120	\$141.120	\$141.120	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170300945957	Construcción Del Colector Scauzallo (1ª Etapa) Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Corrugado De 152 Cms (60") De Diámetro, Tramo De Calle Reina A Calle Arbolito, En El Municipio De San	INTERAPAS-PROSANEAR-02-2017	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,761.768	\$1,439.651	\$1,439.651	\$1,439.651	\$1,439.651	\$1,439.651	\$1,439.651	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA SOLO EL 50% DEL CONTRATO PARTE FEDERAL SEGUN REGLA DE OPERACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170300948769	Construcción Del Espacio Artesanal Corredor La Mora 1.a Etapa En La Cabeceza Municipal	4834	San Luis Potosí	Aquismón	Aquismón	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AQUISMON	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,113.187	\$6,113.187	\$6,113.187	\$6,113.187	\$6,113.187	\$6,113.187	\$6,113.187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000.000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300948863	Regeneración Integral De La Av. Hinojosa Nacional Tramo De Nicolás De Regules A 5 De Mayo, Barrio De San Juan De Guadalupe, Incluye Drenaje, Pavimento En Calle, Bancanetas, Guarniciones, Aseo	FED-2017-007	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,130.378	\$11,587.220	\$11,587.220	\$11,587.220	\$11,587.220	\$8,507.610	\$8,507.610	73.42	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170300972104	Rehabilitación De 1ra. Arbolitos, Tramo De Calle Los Arbolitos A Fin De Privada	2884069	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$999.375	\$979.388	\$979.388	\$979.388	\$979.388	\$708.410	\$708.410	72.33	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera \$293.816.33 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y \$414.593.39 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física / Registro:	
SP17170401017399	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Aménica - 325391	325391	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,598.557	\$2,598.557	\$2,598.557	\$2,597.246	\$2,597.246	\$2,597.246	\$2,597.246	99.95	\$0	Otros	146	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum	
SP100160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP17170401017400	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Héroes Entre Juan Sarabia Y Alvaro Obregón Cabecera Municipal Ciudad Valles - 326582	326582	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,984	\$571,984	\$571,984	\$571,188	\$571,188	\$571,188	\$571,188	99.86	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017401	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Escorpion Entre Rio Tamayn Y Corregidora Frac Mujeres En Solidaridad Ciudad Valles - 326187	326187	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,886,278	\$1,886,278	\$1,886,278	\$1,885,875	\$1,885,875	\$1,885,875	\$1,885,875	99.98	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017402	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En Colonia Lizaso Cárdenas En El Municipio De Ciudad Valles - 318558	318558	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,960	\$506,960	\$506,960	\$506,960	99.99	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017403	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Colonia Popular Solidaridad En El Municipio De Ciudad Valles - 318335	318335	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,960	\$506,960	\$506,960	\$506,960	99.99	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017404	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Colonia Rafael Cuatrec En El Municipio De Ciudad Valles - 318642	318642	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,445	\$506,445	\$506,445	\$506,445	99.89	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017405	Construcción De Once Cuartos Dormitorio En La Colonia Troncones Y La Carriente En El Municipio De Ciudad Valles - 318101	318101	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$554,417	\$557,000	\$557,000	\$556,951	\$556,951	\$556,951	\$556,951	99.99	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017406	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Col Santa Rosa Mpo De Cd Valles - 309081	309081	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$503,333	\$503,333	\$503,273	\$503,273	\$503,273	\$503,273	99.99	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017411	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Eleuterio De La Tima En El Municipio De Ciudad Valles - 290654	290654	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$729,743	\$729,743	\$729,743	\$728,239	\$728,239	\$728,239	\$728,239	99.79	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017412	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Col Santa Rosa De La Cabecera Municipal De Ciudad Valles - 291652	291652	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,778	\$506,778	\$506,778	\$506,778	99.96	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017445	Ampl. De Red De Agua Potable En Calles Emiliano Zapata Francisco (Madero) Niños Héroes Priv Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre Cd Valles - 225430	225430	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,621	\$296,621	\$296,621	\$296,621	\$296,621	\$296,621	\$296,621	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017457	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Las Calles Roble División Del Norte Fozforña Y Oro De La Col Lizaso Cárdenas 149351	149351	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,750,676	\$2,750,676	\$2,750,676	\$2,720,877	\$2,647,407	\$2,647,407	\$2,647,407	96.25	\$0	Metros Cuadrados	452	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017458	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comorfort Entre Primero De Mayo Y Tierra De Mayo De La Col Obrera - 149104	149104	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$857,394	\$857,394	\$857,394	\$848,684	\$848,558	\$848,558	\$848,558	98.97	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017463	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón Cd Hidalgo Entre Fray Andrés De Olmos Y Gral Anaya - 109576	109576	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$861,009	\$861,009	\$861,009	\$851,298	\$851,298	\$851,298	\$851,298	98.87	\$0	Metros Cuadrados	304	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017464	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Terceira Col Lomas Poniente Entre Av Fray Andrés De Olmos Y Terceira Avenida - 109380	109380	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,798,659	\$2,798,659	\$2,798,659	\$2,694,482	\$2,694,482	\$2,694,482	\$2,694,482	96.28	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017465	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Treolatlá Colonia Del Campo Cabecera Municipal Ciudad Valles - 326774	326774	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$447,775	\$447,775	\$447,775	\$446,677	\$446,677	\$446,677	\$446,677	99.75	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017466	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Enero Entre Pedro Antonio Santos Y Ecuador Cabecera Municipal Ciudad Valles - 326943	326943	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$395,406	\$395,406	\$395,406	\$394,904	\$394,904	\$394,904	\$394,904	99.87	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017467	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Adolfo López Mateos En El Municipio De Ciudad Valles - 306748	306748	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,636	\$100,636	\$100,636	\$100,633	\$100,633	\$100,633	\$100,633	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017468	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Deltagación Pujal En El Municipio De Ciudad Valles - 305865	305865	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ávaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,273	\$201,273	\$201,273	\$200,308	\$200,308	\$200,308	\$200,308	99.52	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017469	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ávaro Obregón El Pujal Municipio 277828 De Ciudad Valles - 277828	277828	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ávaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,004,391	\$1,004,391	\$1,004,391	\$1,004,391	99.74	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017470	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Camillas Municipio De Ciudad Valles - 304728	304728	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Camillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$503,333	\$503,333	\$503,333	\$503,137	\$503,137	\$503,137	\$503,137	99.96	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017473	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Callejón Sin Nombre Ej El Sidral San Miguel El Sidral - 261289	261289	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$204,792	\$102,396	\$102,396	\$102,396	\$102,396	\$102,396	\$102,396	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017474	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Coyles Municipio De Cd Valles - 301225	301225	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coyles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000	\$553,850	\$553,850	\$553,566	\$553,566	\$553,566	\$553,566	99.95	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017480	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad La Estribera Mpo De Ciudad Valles - 306283	306283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Estribera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$251,591	\$251,591	\$251,569	\$251,569	\$251,569	\$251,569	99.99	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017481	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ejido Ignacio Zaragoza Municipio De Ciudad Valles - 304369	304369	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,667	\$553,667	\$553,667	\$553,412	\$553,412	\$553,412	\$553,412	99.95	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017482	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Las Huertas Municipio De Cd Valles - 300566	300566	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$950,000	\$955,783	\$955,783	\$955,726	\$955,726	\$955,726	\$955,726	99.99	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401017488	Construcción De Siete Cuartos En La Localidad Ejido La Marina Mpo De Cd Valles - 306725	306725	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido La Marina (Ejido Colectivo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$352,227	\$352,227	\$352,196	\$352,196	\$352,196	\$352,196	99.99	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP100160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
SP17170401017489	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Mama Municipio De Ciudad Valles - 279648	279648	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido La Marina (Ejido Colectivo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,878	\$506,878	\$506,878	\$506,878	99.98	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017491	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Comisaría El Ojite En El Municipio De Ciudad Valles - 290535	290535	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$303,668	\$303,668	\$303,668	\$302,643	\$302,643	\$302,643	\$302,643	99.66	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017606	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Loma Canoatas Municipio De Cd Valles - 301304	301304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido La Loma (Canoatas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$453,150	\$453,150	\$453,079	\$453,079	\$453,079	\$453,079	99.98	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017693	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Ixtameal - 297812	297812	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtameal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
SP17170401017695	Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Ixtla Santiago - 327048	327048	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtla (Ixtla Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2017	\$69,207	\$69,193	\$69,193	\$69,193	\$69,193	\$69,193	\$69,193	\$69,193	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
SP17170401017718	Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Santa María Pizola - 327218	327218	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santa María Pizola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	100.00	\$0	Otros	978	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170401017724	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio De Guadalupe Avenida La Subida En El Municipio De Ciudad Valles - 290737	290737	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$162,029	\$162,029	\$162,029	\$161,144	\$161,144	\$161,144	\$161,144	99.45	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017726	Construcción De Camino La Pihayá Al Zocohuate - 250803	250803	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Zocohuate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,463	\$4,999,463	\$4,999,463	\$4,999,463	99.99	\$0	Otros	784	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017728	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Laguna Del Monte Municipio De Cd Valles - 301789	301789	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,005,855	\$1,005,855	\$1,005,855	\$1,005,855	99.89	\$0	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017729	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Benito Juárez Del Ejido Laguna Del Monte En El Municipio De Ciudad Valles - 290680	290680	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$554,177	\$554,177	\$554,177	\$552,480	\$552,480	\$552,480	\$552,480	99.69	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017730	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Laguna Del Monte Municipio De Ciudad Valles - 280153	280153	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,006,325	\$1,006,325	\$1,006,325	\$1,006,325	99.93	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017732	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle José María Morelos Y Pavón Del Ejido Laguna Del Monte - 249479	249479	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$880,962	\$882,518	\$882,518	\$880,962	\$880,962	\$880,962	\$880,962	99.82	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017735	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro Alto Mpio De Cd Valles - 312332	312332	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,856	\$49,856	\$49,856	\$49,856	99.71	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017737	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido El Lobo En El Municipio De Ciudad Valles - 306692	306692	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido El Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,000	\$302,000	\$302,000	\$301,800	\$301,800	\$301,800	\$301,800	99.93	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017742	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido Chantel En El Municipio De Ciudad Valles - 306999	306999	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Chantel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,591	\$251,591	\$251,591	\$251,581	\$251,581	\$251,581	\$251,581	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017743	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Choyoso Municipio De Ciudad Valles - 296064	296064	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Choyoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$201,217	\$201,217	\$201,018	\$201,018	\$201,018	\$201,018	99.90	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017771	Suministro De Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607	320607	San Luis Potosí	Matehuala	Arroyito del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$16,704	\$16,704	30.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017772	Equipoamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699	282699	San Luis Potosí	Matehuala	Arroyito del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,440	\$23,174	\$23,174	\$23,174	\$23,174	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017775	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En La Localidad El Cinco Mpio De Cd Valles - 287016	287016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$407,000	\$407,000	\$407,000	\$406,999	\$406,999	\$406,999	\$406,999	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017905	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Lagunillas - 300614	300614	San Luis Potosí	Lagunillas	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,502	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401017908	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Lagunillas Cabeza Municipal - 252955	252955	San Luis Potosí	Lagunillas	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401017922	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De El Epazote - 294352	294352	San Luis Potosí	Lagunillas	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,581	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES: 1 ACCION / Registro:	
SP17170401017924	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Epazote Del Municipio De Lagunillas - 253153	253153	San Luis Potosí	Lagunillas	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401017930	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Limón Municipio De Lagunillas - 253194	253194	San Luis Potosí	Lagunillas	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401017931	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De El Limon - 294550	294550	San Luis Potosí	Lagunillas	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,502	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES: 1 ACCION / Registro:	
SP17170401017934	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De La Línea - 300333	300333	San Luis Potosí	Lagunillas	La Línea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,005	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum					
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP17170401017935	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Línea Del Municipio De Lagunillas - 233355	253355	San Luis Potosí	Lagunillas	La Línea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$62,661	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:				
SP17170401017940	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Mirador Del Municipio De Lagunillas - 255785	255785	San Luis Potosí	Lagunillas	El Mirador (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$62,661	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017942	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De El Mirador - 294637	294637	San Luis Potosí	Lagunillas	El Mirador (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,005	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
SP17170401017947	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Pihuan - 301252	301252	San Luis Potosí	Lagunillas	Pihuan (Río Pihuan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,009	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP17170401017950	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Pihuan Municipio De Lagunillas - 255813	255813	San Luis Potosí	Lagunillas	Pihuan (Río Pihuan)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$125,323	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:				
SP17170401017959	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Puerto De San Isidro En Lagunillas - 255853	255853	San Luis Potosí	Lagunillas	El Puerto de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017960	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De El Puerto De San Isidro - 294720	294720	San Luis Potosí	Lagunillas	El Puerto de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,502	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP17170401017963	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De La Reforma - 300467	300467	San Luis Potosí	Lagunillas	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,502	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP17170401017964	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Reforma En Lagunillas - 255944	255944	San Luis Potosí	Lagunillas	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017965	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Isidro - 301547	301547	San Luis Potosí	Lagunillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,507	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP17170401017966	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Isidro De Lagunillas - 255999	255999	San Luis Potosí	Lagunillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$93,992	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:				
SP17170401017970	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Rafael - 301704	301704	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$346,516	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP17170401017972	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Rafael De Lagunillas - 256166	256166	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$219,315	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017977	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Trueno De Lagunillas - 256275	256275	San Luis Potosí	Lagunillas	El Trueno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017979	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De El Trueno - 294796	294796	San Luis Potosí	Lagunillas	El Trueno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,502	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP17170401017980	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De El Coco - 294231	294231	San Luis Potosí	Lagunillas	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,502	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES 1 ACCION / Registro:			
SP17170401017981	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Coco De Lagunillas - 256297	256297	San Luis Potosí	Lagunillas	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,331	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017985	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606	260606	San Luis Potosí	Matehuala	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO MAL EL CICLO SIENDO LO CORRECTO 2017 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017987	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194	261194	San Luis Potosí	Matehuala	La Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,825	\$5,913	\$5,913	\$5,913	\$5,913	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
SP17170401017989	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726	262726	San Luis Potosí	Matehuala	El Herrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$24,325	\$12,163	\$12,163	\$12,163	\$12,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017990	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo AÑO - 283700	283700	San Luis Potosí	Matehuala	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$110,450	\$56,330	\$56,330	\$56,330	\$56,330	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017991	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952	260952	San Luis Potosí	Matehuala	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$47,500	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017992	Suministro De Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De Maravillas - 327706	327706	San Luis Potosí	Matehuala	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$16,704	\$16,704	30.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017995	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971	260971	San Luis Potosí	Matehuala	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401017997	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo AÑO - 283609	283609	San Luis Potosí	Matehuala	Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$227,312	\$115,929	\$115,929	\$115,929	\$115,929	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
SP17170401018000	Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastizora Segundo AÑO - 283510	283510	San Luis Potosí	Matehuala	Pastoriza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$110,450	\$56,330	\$56,330	\$56,330	\$56,330	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum		
SP00160100422852	Ampliación de Red Drenaje en Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La Entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP17170401018001	Suministro de Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De Pastozita - 327911	327911	San Luis Potosí	Matehuala	Pastozita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$16,704	\$16,704	30.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018002	Suministro de Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De San José De La Peña - 328390	328390	San Luis Potosí	Matehuala	San José de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$16,704	\$16,704	30.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018004	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121	263121	San Luis Potosí	Matehuala	San José de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018006	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260648	260648	San Luis Potosí	Matehuala	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$64,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018007	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 240894	240894	San Luis Potosí	Matehuala	San José del Plan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$124,074	\$62,037	\$62,037	\$62,037	\$62,037	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018009	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189	261189	San Luis Potosí	Matehuala	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018011	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344	283344	San Luis Potosí	Matehuala	Pozo de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,440	\$23,174	\$23,174	\$23,174	\$23,174	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018012	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343	261343	San Luis Potosí	Matehuala	Pozo de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018013	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719	261719	San Luis Potosí	Matehuala	Puerta del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$123,309	\$59,647	\$59,647	\$59,647	\$59,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018018	Suministro de Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070	328070	San Luis Potosí	Matehuala	San Antonio de las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$38,976	\$38,976	70.00	\$0	Piezas	20	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018019	Suministro de Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillos - 328191	328191	San Luis Potosí	Matehuala	San Antonio de los Castillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$16,704	\$16,704	30.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018020	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085	261085	San Luis Potosí	Matehuala	San Francisco de Caleros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018023	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Localidad De San José De Los Guajes En El Municipio De Matehuala - 223822	223822	San Luis Potosí	Matehuala	San José de los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$47,094	\$47,094	\$47,094	\$47,094	\$47,094	\$47,094	\$47,094	\$47,094	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018025	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sociales - 261503	261503	San Luis Potosí	Matehuala	San José de los Sociales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,000	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018030	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Miguel De Los Castillos En El Municipio De Matehuala - 224658	224658	San Luis Potosí	Matehuala	San Miguel de los Castillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$130,409	\$130,409	\$130,409	\$130,409	\$130,409	\$130,409	\$130,409	\$130,409	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018036	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116	284116	San Luis Potosí	Matehuala	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$110,450	\$56,330	\$56,330	\$56,330	\$56,330	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018038	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024	284024	San Luis Potosí	Matehuala	Tanque Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,800	\$13,668	\$13,668	\$13,668	\$13,668	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018039	Suministro de Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De Troje De Los Morenos - 328788	328788	San Luis Potosí	Matehuala	Troje de los Morenos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$16,704	\$16,704	30.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018045	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Saltrillos Del Refugio - 260708	260708	San Luis Potosí	Matehuala	Saltrillos del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,000	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018049	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094	283094	San Luis Potosí	Matehuala	Ejido Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$39,310	\$20,048	\$20,048	\$20,048	\$20,048	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018050	Equipo de Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138	263138	San Luis Potosí	Matehuala	Ejido Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$440,301	\$220,151	\$220,151	\$220,151	\$220,151	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401018121	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Matehuala - 209800	209800	San Luis Potosí	Matehuala	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$279,454	\$279,454	\$279,454	\$279,454	\$279,454	\$279,454	\$279,454	\$279,454	100.00	\$0	Otros	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018122	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Licitación Central - 287142	287142	San Luis Potosí	Matehuala	Colonia Licitación Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,118,450	\$2,118,450	\$2,118,450	\$2,118,450	\$2,118,450	\$2,118,450	\$2,118,450	\$2,118,450	100.00	\$0	Otros	12	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018123	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Frazz El Rancho Calle Caleros En El Municipio De Matehuala - 223712	223712	San Luis Potosí	Matehuala	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$55,656	\$55,656	\$55,656	\$55,656	\$55,656	\$55,656	\$55,656	\$55,656	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018162	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249433	249433	San Luis Potosí	Moctezuma	Ancón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018170	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Oriente - 248896	248896	San Luis Potosí	Moctezuma	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anus acum		
SP00160100622852	Ampliación de Red Drenaje en Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401018176	Ampliación de Electrificación En La Localidad De Los Gatos - 258546	258546	San Luis Potosí	Moctezuma	Los Gatos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$71,257	\$71,257	\$71,257	\$71,257	\$71,257	\$71,257	\$71,257	\$71,257	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018219	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica La Calaba Carr Alaqueines San José Del Corito - 210631	210631	San Luis Potosí	Alaqueines	La Calaba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,587	\$174,587	\$174,587	\$174,587	\$174,587	\$174,587	\$174,587	\$174,587	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018229	Ampliación de Electrificación de Viviendas En Privada Négundo En La Localidad De Martínez - 326485	326485	San Luis Potosí	Alaqueines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$269,822	\$269,822	\$269,822	\$269,822	\$269,822	\$269,822	\$269,822	\$269,822	100.00	\$0	Otros	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018237	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica Camino Salón Ejjal Martínez Alaqueines - 209906	209906	San Luis Potosí	Alaqueines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$172,325	\$172,325	\$172,325	\$172,325	\$172,325	\$172,325	\$172,325	\$172,325	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018283	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica Paso De Los Mendolés - 210642	210642	San Luis Potosí	Alaqueines	Paso de Mendolés	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$96,028	\$96,028	\$96,028	\$96,028	\$96,028	\$96,028	\$96,028	\$96,028	100.00	\$0	Otros	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401018441	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Zaragoza - 291610	291610	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA SLP	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401018698	Ampliación de Línea Y Red De Distribución En La Localidad De Estación De Enramada - 257422	257422	San Luis Potosí	Moctezuma	Estación de Enramada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,950	\$146,950	\$146,950	\$146,950	\$146,950	\$146,950	\$146,950	\$146,950	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018699	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Oriente - 249097	249097	San Luis Potosí	Moctezuma	Estación de Enramada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018706	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Oriente - 249297	249297	San Luis Potosí	Moctezuma	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018873	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249681	249681	San Luis Potosí	Moctezuma	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018876	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249817	249817	San Luis Potosí	Moctezuma	Ramírez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018880	Programa De Mejoramiento De Escuelas - 311788	311788	San Luis Potosí	Moctezuma	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$392,903	\$392,903	\$392,903	\$392,903	\$392,903	\$392,903	\$392,903	\$392,903	100.00	\$0	Otros	310	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018881	Instalación De Transformador De 10kva En La Localidad De San Ignacio - 258338	258338	San Luis Potosí	Moctezuma	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,753	\$16,753	\$16,753	\$16,753	\$16,753	\$16,753	\$16,753	\$16,753	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018883	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica En San José Del Grito - 318647	318647	San Luis Potosí	Moctezuma	San José del Grito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,896	\$25,896	\$25,896	\$25,896	\$25,896	\$25,896	\$25,896	\$25,896	100.00	\$0	Otros	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018889	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249848	249848	San Luis Potosí	Moctezuma	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018895	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249880	249880	San Luis Potosí	Moctezuma	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018897	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249914	249914	San Luis Potosí	Moctezuma	Pozo del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401018901	Construcción De Ampliaciones De Vivienda En Zona Poniente - 249946	249946	San Luis Potosí	Moctezuma	Presitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401019275	Rehabilitación De Techos Firmes Para Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Caldera - 318762	318762	San Luis Potosí	Aquismón	La Caldera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,988	\$299,988	\$299,988	\$299,988	\$299,988	\$299,988	\$299,988	\$299,988	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401019416	Ampliación de Red de Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tanquital En El Municipio De Aquismón - 211138	211138	San Luis Potosí	Aquismón	Tanquital	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,673	\$450,673	\$450,673	\$450,673	\$450,673	\$450,673	\$450,673	\$450,673	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401019439	Construcción De Sanitarios Secos Ecológicos En La Localidad De Los Remedios - 317141	317141	San Luis Potosí	Aquismón	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401020337	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Delegación Rascón En El Municipio De Ciudad Valles - 320025	320025	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,007,000	\$1,006,325	\$1,006,325	\$1,006,325	\$1,006,325	\$1,006,325	99.93	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401020338	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Localidad De Rascón Mpo De Cd Valles - 304636	304636	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$503,182	\$503,182	\$502,538	\$502,538	\$502,538	\$502,538	\$502,538	99.87	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401020339	Construcción De Drenaje Sanitario De Red De Drenaje Sanitario En La Delegación De Rascón Tramo Sur Del Municipio De Ciudad Valles - 225198	225198	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,175,175	\$3,174,963	\$3,174,963	\$3,174,963	\$3,174,963	\$3,174,963	\$3,174,963	\$3,174,963	100.00	\$0	Metros lineales	548	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401020342	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Salcedo En El Municipio De Ciudad Valles - 306402	306402	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Salcedo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$301,909	\$301,909	\$301,909	\$301,898	\$301,898	\$301,898	\$301,898	\$301,898	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401020344	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Isidro Municipio De Ciudad Valles - 277594	277594	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,878	\$506,878	\$506,878	\$506,878	\$506,878	99.98	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum		
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170401020526	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Colonia Vista Hermosa En El Municipio De Ciudad Valles - 319933	319933	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$507,000	\$507,000	\$507,000	\$506,778	\$506,778	\$506,778	\$506,778	99.96	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIONES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020528	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido San Rafael En El Municipio De Ciudad Valles - 306980	306980	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,667	\$251,667	\$251,667	\$251,467	\$251,467	\$251,467	\$251,467	99.92	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIONES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020628	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Carrizal De San Juan De Abajo - 293799	293799	San Luis Potosí	Lagunillas	Carrizal de San Juan de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INVIES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,005	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES 2 ACCIONES / Registro:	
SP17170401020629	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Carrizal De San Juan De Abajo - 256337	256337	San Luis Potosí	Lagunillas	Carrizal de San Juan de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$62,661	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020644	Ampliación De Red De Alcantarillado En Avenida Manly - 277046	277046	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,731,642	\$1,782,250	\$1,782,250	\$1,782,250	\$1,782,250	\$1,728,782	\$1,728,782	97.00	\$0	Metros lineales	39	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020660	Construcción De Aula Didáctica Alizada De Estructura Regional Tipo Iefe En Colonia Primavera Rosario Castellanos - 239351	239351	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$383,747	\$383,747	\$383,747	\$383,747	\$383,747	\$115,124	\$115,124	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	53.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020661	Construcción De Barda Perimetral Tipo Iefe En Jardín De Niños Margarita Moran Vidor - 239324	239324	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$658,957	\$658,957	\$658,957	\$658,957	\$658,957	\$197,687	\$197,687	30.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	52.83	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401020662	Construcción De Un Techado Para Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Rosario Castellanos - 238357	238357	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$556,045	\$556,045	\$556,045	\$556,045	\$556,045	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	30.95	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020663	Construcción De Un Techado Para Impartición De Educación Física En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857	238857	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$805,873	\$805,873	\$805,873	\$805,873	\$805,873	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401020664	Construcción De Un Techado Para Impartición De Educación Física En La Escuela Lorena Coronado Bouley - 238817	238817	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$836,881	\$836,881	\$836,881	\$836,881	\$836,881	\$251,064	\$251,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	242	100.00	60.28	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020665	Construcción De Barda Perimetral Tipo Iefe En Jardín De Niños María Leos Hernandez - 238575	238575	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$752,828	\$752,828	\$752,828	\$752,828	\$752,828	\$225,848	\$225,848	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	47.61	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401020667	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col Guadalupe Calle Fray Bartolomé De Las Casas En El Municipio De Matehuala - 224649	224649	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$47,121	\$47,121	\$47,121	\$47,121	\$47,121	\$47,121	\$47,121	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020668	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Villa Hidalgo Fracc Anexas En El Municipio De Matehuala - 224747	224747	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$117,298	\$117,298	\$117,298	\$117,298	\$117,298	\$117,298	\$117,298	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020669	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Arrombento Col Avación En El Municipio De Matehuala - 224744	224744	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$142,710	\$142,710	\$142,710	\$142,710	\$142,710	\$142,710	\$142,710	100.00	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020670	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Porfirio Díaz Col La Lagunita En El Municipio De Matehuala - 224743	224743	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$243,349	\$243,349	\$243,349	\$243,349	\$243,349	\$243,349	\$243,349	100.00	\$0	Otros	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020671	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Caballero Soler Y Pira Tres De Diciembre Col Las Hadas En El Municipio De Matehuala - 224730	224730	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$242,263	\$242,263	\$242,263	\$242,263	\$242,263	\$242,263	\$242,263	100.00	\$0	Otros	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020672	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle República De Chile Col Las Cumbres En El Municipio De Matehuala - 224717	224717	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$190,862	\$190,862	\$190,862	\$190,862	\$190,862	\$190,862	\$190,862	100.00	\$0	Otros	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020673	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Primera De Santa Isabel Fracc Santa Isabel En El Municipio De Matehuala - 224700	224700	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$272,240	\$272,240	\$272,240	\$272,240	\$272,240	\$272,240	\$272,240	100.00	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020675	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col Guadalupe Calle San Juan Bautista En El Municipio De Matehuala - 223745	223745	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,889	\$53,889	\$53,889	\$53,889	\$53,889	\$53,889	\$53,889	\$53,889	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401020676	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Avación Calle Sin Nombre En El Municipio De Matehuala - 209654	209654	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$176,665	\$176,665	\$176,665	\$176,665	\$176,665	\$176,665	\$176,665	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401020816	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Tenexco - 322681	322681	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tenexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170401020818	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De El Tepetate - 325923	325923	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170401020830	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Tecamate Uno - 325589	325589	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tecamate Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170401020832	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Mazatefí - 310420	310420	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazatefí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170401020837	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De El Carrizal - 325699	325699	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP17170401020844	Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biogestor - 262650	262650	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,309	\$94,313	\$94,313	\$94,313	\$94,313	\$94,313	\$94,313	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401020845	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De El Coyul San Francisco - 321161	321161	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Coyul San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	100.00	\$0	Otros	389	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP17170401020860	Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Xilapa - 327300	327300	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,248,000	\$3,247,981	\$3,247,981	\$3,247,981	\$3,247,981	\$3,247,981	\$3,247,981	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP17170401020906	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Xochiayo - 299400	299400	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xochiayo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP17170401020921	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Barrio San Rafael Sector La Cruz En El Municipio De Tamazunchale - 211373	211373	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$542,712	\$542,712	\$542,712	\$542,712	\$542,712	\$542,712	\$542,712	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401021032	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Potrerillos - 307866	307866	San Luis Potosí	Tamasopo	Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,083,661	\$541,830	\$541,830	\$541,830	\$541,830	\$541,830	\$541,830	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: ACOMETIDA / Registro:	
SP17170401021051	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Santa Elena El Retacho - 307937	307937	San Luis Potosí	Tamasopo	Santa Elena (El Retacho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$257,561	\$17,149	\$17,149	\$17,149	\$17,149	\$17,149	\$17,149	\$17,149	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: ACOMETIDA / Registro:
SP17170401021069	Ampliación De Red De Sistema De Distribución Eléctrica Tambaca - 307950	307950	San Luis Potosí	Tamasopo	Tambaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$576,428	\$288,214	\$288,214	\$288,214	\$288,214	\$288,214	\$288,214	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física: ACOMETIDA / Registro:	
SP17170401021108	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tamando Mexicano - 294440	294440	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tamarindo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401021111	Estufa Ecológica En La Localidad Chupaderos Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317491	317491	San Luis Potosí	Rioverde	Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401021471	Ampliación De Línea De Distribución Eléctrica El Potrero A Llano Grande - 248083	248083	San Luis Potosí	San Martín Chalchicuautla	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,998,644	\$2,998,644	\$2,998,644	\$2,998,644	\$2,998,644	\$2,998,644	100.00	\$0	Otros	412	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401021488	Rehabilitación De Camino Rural Al Valleco - 232389	232389	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Valleco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401021534	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Nape Nuevo Tamaulán Tamulín Slp - 336464	336464	San Luis Potosí	Tamulín	Nuevo Tamaulán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMULIN SLP	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,482,923	\$1,482,923	\$1,482,923	\$1,482,923	\$1,482,923	\$1,482,923	\$1,482,923	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401021551	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tierra Blanca Ejido Del Municipio De Xilita - 291498	291498	San Luis Potosí	Xilita	Tierra Blanca Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,894	\$149,894	\$149,894	\$149,894	\$149,894	\$119,915	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401021562	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tamaya Del Municipio De Xilita - 291503	291503	San Luis Potosí	Xilita	Tamaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,965	\$39,972	99.93	\$0	Vivienda	4	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401021581	Construcción De Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Itona Vicario En Cabeecera Municipal - 337360	337360	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP17170401021586	Rehabilitación De Calle Juárez En La Col Xew Tramos Aislados - 326431	326431	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$105,909	\$105,909	\$105,909	\$105,909	\$105,909	\$105,909	\$105,909	\$105,909	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170401021587	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Juárez En Col Xew - 326178	326178	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,907	\$245,907	\$245,907	\$245,907	\$245,907	\$245,907	\$245,907	\$245,907	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
SP17170401021591	Construcción De Techos Firmes En La Cabeza Municipal - 298601	298601	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170401021613	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Amatlita Santiago - 297344	297344	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatlita Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
SP17170401021618	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Cacatzen - 325559	325559	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cacatzen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401021644	Ampliación De Red De Distr Eléctrica En Calle Camino Al Pazo Del Barrio Fabroqui En La Loc Chapuahuacán En El Mun De Tamazunchale - 242159	242159	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$407,490	\$407,490	\$407,490	\$407,490	\$407,490	\$407,490	\$407,490	\$407,490	100.00	\$0	Otros	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401021645	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Pinos Sobre Carretera Agramulo De Loc Chapuahuacán En El Mun De Tamazunchale - 211432	211432	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$197,974	\$197,974	\$197,974	\$197,974	\$197,974	\$197,974	\$197,974	\$197,974	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401021649	Construcción De Comedores Escolares En La Localidad De Chilouli - 327034	327034	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chilouli Tamulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución	2017	\$71,419	\$71,372	\$71,372	\$71,372	\$71,372	\$71,372	\$71,372	\$71,372	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP17170401021722	El Ajijber Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 320245	320245	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Ajijber	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,000	\$199,000	\$199,000	\$199,000	\$199,000	\$199,000	\$199,000	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro:
SP17170401021755	Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Tonatico - 329878	329878	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401021804	Estufas Ecológicas En La Localidad De Tampamolón Número Dos En El Municipio De Tamulín Atención Ciudadana - 307125	307125	San Luis Potosí	Tamulín	Tampamolón Número Dos (Icamba Cenantes Mata)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida			
																									Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum.	
SP00160100422852	Ampliación de Red Drenaje en Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP17170401021862	Construcción De Obra De Captación En La Localidad Ejido Los Huastecos Y Reconstrucción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Local - 213167	213167	San Luis Potosí	Tamulín	Ejido Los Huastecos	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMULIN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,979,946	\$7,839,296	\$7,839,296	\$7,839,296	\$7,839,296	\$7,839,296	\$7,839,296	100.00	\$0	Otros	2,292	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401021864	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Rincón Del Municipio De Xilita - 291542	291542	San Luis Potosí	Xilita	El Rincón	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,858	\$199,858	\$199,858	\$199,858	\$199,858	\$199,858	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022053	Construcción Del Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Lamada En La Localidad Barrio Tocoyomhom - 234955	234955	San Luis Potosí	Tanlaías	Barrio Tocoyomhom	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAIAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	101	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401022446	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nuevo Miramar Del Municipio De Xilita - 291491	291491	San Luis Potosí	Xilita	Nuevo Miramar	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$39,972	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022451	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Quirámbaro Del Municipio De Xilita - 291492	291492	San Luis Potosí	Xilita	Quirámbaro	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000	\$549,610	\$549,610	\$549,610	\$549,610	\$549,610	\$439,688	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022465	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xilitilla Del Municipio De Xilita 291509	291509	San Luis Potosí	Xilita	Xilitilla	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,929	\$79,943	99.93	\$0	Vivienda	8	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022623	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Ahuehuayo Municipio Xilita - 291620	291620	San Luis Potosí	Xilita	Ahuehuayo	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$618,512	\$618,512	\$618,512	\$618,512	\$618,512	\$618,512	\$618,512	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022632	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Apetzco Del Municipio De Xilita - 291445	291445	San Luis Potosí	Xilita	Apetzco	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,965	\$39,972	99.93	\$0	Vivienda	4	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022644	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Conchita Del Municipio De Xilita - 291483	291483	San Luis Potosí	Xilita	La Conchita	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$39,972	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022649	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuartillo Nuevo Del Municipio De Xilita - 291464	291464	San Luis Potosí	Xilita	Cuartillo Nuevo	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022686	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Petalillo Del Municipio De Xilita - 291545	291545	San Luis Potosí	Xilita	Petalillo	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$49,965	\$39,972	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401022824	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Bustamante López Del Municipio De Cerro De San Pedro - 213343	213343	San Luis Potosí	Cerro de San Pedro	Portezuelo	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$52,630	\$52,630	\$52,630	\$52,630	\$52,630	\$52,630	\$52,630	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401022868	Rehabilitación De Pozo Profundo En La Localidad De Barrio Progreso - 322970	322970	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio Progreso	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$581,110	\$581,110	\$581,110	\$581,110	\$581,110	\$581,110	\$581,110	100.00	\$0	Otros	560	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
SP17170401022881	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Comanditas Lomas Del Barranco - 249231	249231	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Loma del Barranco	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$874,792	\$874,250	\$874,250	\$874,792	\$874,792	\$874,792	\$874,792	99.83	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401023106	Equipo de Módulos De Lavaderos El Huamochil - 313080	313080	San Luis Potosí	Tamasopo	Huamochil	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$217,706	\$108,545	\$108,545	\$108,545	\$108,545	\$108,545	\$108,545	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA MODULO DE LAVADEROS / Registro:	
SP17170401023111	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Camino Al Real Emiliano Zapata La Boquilla - 307815	307815	San Luis Potosí	Tamasopo	Emiliano Zapata (La Boquilla)	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$280,489	\$140,244	\$140,244	\$140,244	\$140,244	\$140,244	\$140,244	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: ACOMETIDA / Registro:	
SP17170401023126	Estrías Ecológicas En El Municipio De Río Verde En La Localidad De Las Adjuetas Atención Ciudadana - 302858	302858	San Luis Potosí	Rioverde	Adjuetas	Rural	Apoyaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023225	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimes, Lacustres Y Fluviales - 331362	331362	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$687,684	\$687,684	\$687,684	\$687,684	\$687,684	\$687,684	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023227	Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 332127	332127	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,354,575	\$1,354,575	\$1,354,575	\$1,354,575	\$1,354,575	\$1,177,091	\$1,177,091	86.90	\$0	Celdas solares	530	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023228	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimes, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 331272	331272	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$991,490	\$991,490	\$991,490	\$991,490	\$991,490	\$991,490	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023229	Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Camino Real A Sahillío Tramo Detalle Antea A Calle Locustal - 329124	329124	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,955,021	\$3,055,865	\$3,055,865	\$3,055,865	\$3,055,865	\$3,055,865	\$3,055,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401023230	Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Loma Azul Tramo De Calle Jasso Reyes A Calle Monte Casero - 328185	328185	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,037,719	\$2,921,150	\$2,921,150	\$2,921,150	\$2,921,150	\$2,921,150	\$2,921,150	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023231	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Tercera Privada De Adolfo López Matos - 320094	320094	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$412,733	\$412,733	\$412,733	\$412,733	\$412,733	\$412,733	\$412,733	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023232	Rehabilitación De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento Decrocodile Calle Prólogoindemontecas Con Calle AdolfoLópezmatos - 321006	321006	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,051,810	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401023233	Adecuación De Instalación Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Calle Pról Pedro Valpey Col General Martínez - 330088	330088	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$206,067	\$206,067	\$206,067	\$206,067	\$206,067	\$206,067	\$206,067	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401023234	Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Las Camélias Y Calle Real Del Monte Desdementealotomásazu - 328350	328350	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,136,632	\$1,136,632	\$1,136,632	\$1,136,632	\$1,136,632	\$1,136,632	\$1,136,632	100.00	\$0	Otros	370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	004-FATZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401049332	Construcción De Un Techado De 480.00 M2 En Engleñada N°063 De La Localidad Los Nazario, Mpio. De Villa De La Paz, S.L.P. / 2017-07-07-0525	2017-07-07-0525	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,013,739	\$1,013,739	\$1,013,739	\$1,013,739	\$1,013,739	\$1,013,739	\$1,013,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401049333	Rehabilitación De Cancha Y Construcción De Un Techado De 366.00 M2 En La Escuela Primaria "Eduardación Y Patria" De Villa De La Paz, S.L.P. / 2017-07-07-0524	2017-07-07-0524	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,091,554	\$1,091,554	\$1,091,554	\$1,091,554	\$1,091,554	\$1,091,554	\$1,091,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170401049334	Reposición De Pozo Profundo Y Equipamiento Electromecánico En La Localidad De Limones, Mpio. De Villa De La Paz, S.L.P. / 2017-07-07-0522	2017-07-07-0522	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,852,821	\$2,850,581	\$2,838,294	\$2,850,581	\$2,838,294	\$2,838,294	\$2,838,294	99.57	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.57	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170401049335	Pavimentación De Concreto Estampado De Las Calles Juárez, Hidalgo Y Escobedo En Villa De La Paz, S.L.P. (181.70 M2) / 2017-07-07-0518	2017-07-07-0518	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,909,947	\$2,909,947	\$2,896,294	\$2,909,947	\$2,896,294	\$2,896,294	\$2,896,294	99.53	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.53	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170401049340	Segunda Etapa De Mantenimiento Del Camino De Monte Caldera A Cuesta Campa Del Km 0+000 Al Km 3+300 Mediante Carpetas Asfálticas De 5 Cms. De Espesor, En La Localidad De Monte Caldera, Cerro De San Pedro, S.L.P. / 2017-07-07-0517	2017-07-07-0517	San Luis Potosí	Cerro de San Pedro	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,124,700	\$6,124,438	\$6,124,438	\$6,124,438	\$6,124,438	\$6,124,438	\$6,124,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera totalmente pagada / Física: Obra terminada con convenio modificatorio de fecha término / Registro: la información es veraz y de calidad	
SP17170401049342	Rehabilitación De Red De Saneamiento Urbano En El Ejido De Villa De La Paz, S.L.P. / 2017-07-07-0516	2017-07-07-0516	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,049,432	\$1,044,909	\$1,049,432	\$1,044,909	\$1,044,909	\$1,044,909	99.57	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.57	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP17170401049354	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Limones, Mpio. De Villa De La Paz, S.L.P. Con Una Longitud De 40.00 M. / 2017-07-07-0514	2017-07-07-0514	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,518,403	\$2,530,000	\$2,518,403	\$2,518,403	\$2,518,403	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.54	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401050085	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Alondro Entre Independencia Y Porfiriano Ariaga, Cabecera Municipal, Villa De Ramos, Incluye Pavimento En Calle, Banquetas, Y Esquinas.	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Villa de Ramos	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051184	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 4a Etapa, Ubicada En La Localidad De Proelios, Municipio De Villa Hidalgo, S.L.P. Ce-824051939-68-2017	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Proelios	Rural	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051641	Construcción De Drenaje Sanitario (2da Etapa)	CEA-FORTALECE-003/17-OP-IN	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,929,987	\$3,929,987	\$3,929,987	\$3,929,987	\$3,929,987	\$3,929,987	\$3,929,987	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401051645	Segunda Etapa De La Red De Drenaje	CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Santa Fe Texcal (Centro Urbano)	Rural	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,730,562	\$3,730,562	\$3,730,562	\$3,730,562	\$3,730,562	\$3,730,562	\$3,730,562	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP17170401051812	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De 5 Cms En La Localidad De El Sauz Al Km 4.28 Al Porvenir	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Sauz de Calera	Rural	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051820	Reconstrucción Del Camino Dulce Grande A Costa Blanca	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051824	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Zacatón, Primera Etapa, Municipio De Villa De Ramos, S.L.P., Incluye: Pozos De Visas, Descargas, Domótilos.	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	El Zacatón	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juan Sarabia	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Villa de Ramos	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,979,362	\$4,990,462	\$4,990,462	\$4,990,462	\$4,990,462	\$4,990,462	\$4,990,462	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401051830	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mariano Abasolo	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Villa de Ramos	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051835	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Calle Lopez Mateos	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051839	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Porfiriano Ariaga	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051840	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Calle Cuauhtémoc Y Lázaro Cárdenas	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051843	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Javier Mina	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Salitral de Carrera	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051845	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Calle Benito Juárez Fase 1	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Hernández	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051847	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Calle Benito Juárez Fase 2	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Hernández	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051850	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Calle 1 De Mayo	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	La Herradura	Rural	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051851	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Calle Emiliano Zapata	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	El Barri	Urbano	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051854	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Som. De Camino Entreque La Hedionda - Al Km 3.8 A Las Animas	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	La Hedionda	Rural	Subsidios			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum		
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051860	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Villa de Ramos	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051865	Construcción De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Martín	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	San Martín	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401051867	Construcción De Pozo Para Agua Potable En San Cipriano	-	San Luis Potosí	Villa de Ramos	San Cipriano	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP17170401052126	Construcción Y Equipamiento Del Museo Leonora Carrington En El Municipio De San Luis Potosí (2a. Etapa)	SC00517	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Cultura-Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
SP17170401052160	Construcción Y Equipamiento Del Museo Leonora Carrington En El Municipio De Xilita (2a. Etapa)	SC00617	San Luis Potosí	Xilita	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Cultura-Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17170401052386	Fortalecimiento De La Calidad Y Pertinencia De Los Programas Educativos	12017	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11-Educación Pública	Universidad Tecnológica de San Luis Potosí	Educación	En Ejecución	2017	\$828,610	\$828,610	\$828,610	\$828,610	\$654,122	\$654,122	\$654,122	78.94	\$0	Equipamiento	0	0.00	78.94	Financiera Información de Calidad / Física Información de Calidad / Registro: Se adquirió solo un equipo	
SP17170401052675	Construcción De Pista Atletica Municipal, En La Unidad Deportiva La Cofradia	-	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DEBE SER OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401052903	Construcción De La Procuraduría De Protección De Niños, Niñas Y Adolescentes Y albergue Temporal Para Niños Y Niños No Acompañados	1	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,075,907	\$17,075,907	\$17,075,907	\$11,826,899	\$11,826,899	\$11,826,899	69.26	\$0	Metros Cuadrados	48,185	0.00	58.00	Financiera / Física: Ha habido retrasos en la obra, se avanza para concluir a la brevedad. / Registro: Si recurso federal se devengó, ejerció y pagó el 31 de diciembre de 2017, en 2018 se ejerce el recurso estatal. Hubo un error en la captura del devengado, ejercido y cobrado en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401053436	Rehabilitación De Av. Venustiano Carranza Tramo Tres Guerras - Anahuac	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,940,546	\$39,940,546	\$39,940,546	99.85	\$0	Metros lineales	32,540	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: La Sedpov bajo protesta de decir verdad manifiesta la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401053958	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Camino A Providencia, Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Providencia	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,496,301	\$5,496,301	\$5,496,301	\$5,496,301	\$5,496,301	\$5,496,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054046	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Ejido Juárez, Municipio De Moctezuma, S.L.P. Incluye Equipamiento De Pozo Profundo, Casa De Protección De Freno Y Tanque Elevado De 50 M3.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Ejido Juárez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,996,420	\$4,996,420	\$4,996,420	\$4,996,420	\$4,996,420	\$4,996,420	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054215	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Paso Del Norte Entre Alameda Y López Mateos, En La Localidad De Barrancas, Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Barrancas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,996,208	\$4,996,208	\$4,996,208	\$4,996,208	\$4,996,208	\$4,996,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054406	Construcción De Conducción Y Red De Agua Potable, La Erapa, En La Localidad De Morterillos, Municipio De Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Morterillos	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,997,414	\$1,997,414	\$1,997,414	\$1,997,414	\$1,997,414	\$1,997,414	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054428	Construcción Parque Tangamanga Zona Media	-	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$33,059,989	\$33,059,989	\$33,059,989	82.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	63.00	Financiera / Física / Registro: La Sedpov bajo protesta de decir verdad manifiesta la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401054465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guanguato Entre Calle Overtario Y Naveón, Cabecera Municipal De Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,340,437	\$3,337,841	\$3,337,841	\$3,337,841	\$3,337,841	\$3,337,841	\$3,337,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054663	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Muro Entre Calle Benito Juárez Y Miguel Barragán, Cabecera Municipal De Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,992,000	\$5,988,707	\$5,988,707	\$5,988,707	\$5,988,707	\$5,988,707	\$5,988,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054674	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Dolores Entre Alameda Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Barrancas, Municipio De Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Barrancas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,997,304	\$2,997,304	\$2,997,304	\$2,997,304	\$2,997,304	\$2,997,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054687	Pavimentación Del Camino Entronque Carr 63 A La Aduana Y Erapa, Localidad La Aduana, Municipio De Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	La Aduana	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,996,711	\$5,996,711	\$5,996,711	\$5,996,711	\$5,996,711	\$5,996,711	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054714	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Camino A La Presa, Localidad La Presa, Municipio De Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	La Presa	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,996,032	\$9,996,032	\$9,996,032	\$9,996,032	\$9,996,032	\$9,996,032	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054743	Construcción Con Carpeta Asfáltica Del Camino La Luz - San Felipe, Tramo Del Km 0000 Al 1-980, Municipio De Moctezuma, S.L.P. Incluye Obras Hidráulicas Y Saneamiento	-	San Luis Potosí	Moctezuma	San Felipe	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$13,266,151	\$13,262,531	\$13,262,531	\$13,262,531	\$13,262,531	\$13,262,531	\$13,262,531	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054813	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Ejido Juárez, Municipio De Moctezuma, S.L.P. Incluye: Líneas, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Ejido Juárez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de moctezuma, s.l.p.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,996,468	\$9,996,468	\$9,996,468	\$9,996,468	\$9,996,468	\$9,996,468	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054848	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Camino A San Ignacio, Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	San Ignacio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,496,624	\$6,496,624	\$6,496,624	\$6,496,624	\$6,496,624	\$6,496,624	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054871	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle López Mateos Entre Zapata Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Barrancas, Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Barrancas	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$4,996,751	\$4,996,751	\$4,996,751	\$4,996,751	\$4,996,751	\$4,996,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401054937	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle López Mateos Entre Zapata Y Comonfort, En La Localidad De Barrancas, Moctezuma, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Moctezuma	Barrancas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$1,398,146	\$1,398,146	\$1,398,146	\$1,398,146	\$1,398,146	\$1,398,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401055395	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Teatro De La Paz	SC00717	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:	
SP17170401055444	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 249r0439o Primaria Benito Juárez	170001	San Luis Potosí	San Martín Chichicauaulta	El Huayal	Rural	Fideicomisos	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$884,247	\$289,081	\$884,247	\$289,081	\$289,081	\$289,081	\$289,081	32.69	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

		Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Ivance Anus acum Acum		
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17170401055445	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690043o Jardín De Niños Diego Rivera	170002	San Luis Potosí	San Martín Chalicuaúta	San Martín Chalicuaúta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$776.082	\$253.719	\$776.082	\$253.719	\$253.719	\$253.719	32.69	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055446	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690047r Telesecundaria Emiliano Zapata	170003	San Luis Potosí	El Naranjo	Colonia el Merco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$623.784	\$203.930	\$623.784	\$203.930	\$203.930	\$203.930	32.69	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055447	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690527g Telesecundaria Francisco González Bocanegra	170004	San Luis Potosí	San Martín Chalicuaúta	El Huayal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$798.494	\$261.046	\$798.494	\$261.046	\$261.046	\$261.046	32.69	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	46.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055448	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690008x Telesecundaria Francisco González Bocanegra	170005	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tetzapotla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$750.000	\$747.088	\$244.240	\$747.088	\$244.240	\$244.240	\$244.240	32.69	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	63.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055449	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690508e Telesecundaria José López Portillo	170006	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Lagana del Mante	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300.000	\$1,088.303	\$355.791	\$1,088.303	\$355.791	\$355.791	\$355.791	32.69	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055450	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690386z Primaria Mariano Escobedo	170007	San Luis Potosí	San Martín Chalicuaúta	Cerro (Cerro de la Cruz)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$786.349	\$257.076	\$786.349	\$257.076	\$257.076	\$257.076	32.69	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055451	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690382w Primaria Mariano Moctezuma	170008	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,725.000	\$1,676.074	\$678.039	\$1,676.074	\$678.039	\$678.039	\$678.039	40.45	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055452	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690001z Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla	170009	San Luis Potosí	Charcas	Charcas	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$674.756	\$220.593	\$674.756	\$220.593	\$220.593	\$220.593	32.69	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055453	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690437q Primaria Miguel Hidalgo	170010	San Luis Potosí	San Martín Chalicuaúta	Escuaitla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200.000	\$1,094.902	\$357.949	\$1,094.902	\$357.949	\$357.949	\$357.949	32.69	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	48.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055454	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690794e Primaria Prof. Luis G. Medellín Nilo	170011	San Luis Potosí	San Martín Chalicuaúta	San Martín Chalicuaúta	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$774.060	\$253.058	\$774.060	\$253.058	\$253.058	\$253.058	32.69	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055455	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690438p Primaria Prof. Rafael Ramírez	170012	San Luis Potosí	San Martín Chalicuaúta	La Esperanza	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$796.323	\$260.336	\$796.323	\$260.336	\$260.336	\$260.336	32.69	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	38.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055456	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690008m Secundaria Técnica No. 81	170013	San Luis Potosí	Tamulín	Santa Martha	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$697.966	\$228.181	\$697.966	\$228.181	\$228.181	\$228.181	32.69	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055457	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690034f Educación Especial Cam Lev S. Vygotsky	170014	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400.000	\$1,161.149	\$379.606	\$1,161.149	\$379.606	\$379.606	\$379.606	32.69	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055458	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690497o Jardín De Niños Carlos Chávez	170015	San Luis Potosí	Santa María del Río	Villeta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$900.000	\$853.002	\$278.866	\$853.002	\$278.866	\$278.866	\$278.866	32.69	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055459	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24691050r Telesecundaria Hereses Potosinos	170032	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$762.476	\$249.271	\$762.476	\$249.271	\$249.271	\$249.271	32.69	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055460	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690617z Telesecundaria Juan Rodríguez Servín	170033	San Luis Potosí	Rioverde	Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$669.906	\$219.008	\$669.906	\$219.008	\$219.008	\$219.008	32.69	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055461	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690070u Secundaria General Lic. Marco Antonio Vázquez Carrascosa	170034	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300.000	\$1,216.764	\$397.788	\$1,216.764	\$397.788	\$397.788	\$397.788	32.69	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055462	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690007s Secundaria General Luis Córdova Reyes	170035	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$695.364	\$227.331	\$695.364	\$227.331	\$227.331	\$227.331	32.69	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055463	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690364m Telesecundaria Manuel José Obihón	170036	San Luis Potosí	Ahualulco	Paso Bonito	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$697.328	\$227.973	\$697.328	\$227.973	\$227.973	\$227.973	32.69	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055464	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690434t Primaria Manuel José Obihón	170037	San Luis Potosí	Santa María del Río	Santa María del Río	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000.000	\$973.525	\$0	\$973.525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055465	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24691292s Primaria Miguel Hidalgo	170038	San Luis Potosí	Santa María del Río	Villeta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$900.000	\$880.595	\$287.887	\$880.595	\$287.887	\$287.887	\$287.887	32.69	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	4.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055466	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24692951v Primaria Nilo Antileo	170039	San Luis Potosí	Rioverde	Fraccionamiento Ejido San Marcos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$611.984	\$0	\$611.984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055467	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24692931e Primaria Plan De San Luis	170040	San Luis Potosí	Santa María del Río	Labor de Bagres	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$900.000	\$835.889	\$273.271	\$835.889	\$273.271	\$273.271	\$273.271	32.69	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055468	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24691206f Primaria Prof. Demetrio Moreno	170041	San Luis Potosí	Ahualulco	Rincón de Yerabuena	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$698.048	\$228.208	\$698.048	\$228.208	\$228.208	\$228.208	32.69	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055469	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690065i Secundaria General Prof. Gregorio A. Teño	170042	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300.000	\$1,112.691	\$363.764	\$1,112.691	\$363.764	\$363.764	\$363.764	32.69	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17170401055470	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24690108y Primaria Prof. Gregorio Torres Quevedo	170043	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$850.000	\$835.721	\$273.216	\$835.721	\$273.216	\$273.216	\$273.216	32.69	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	14.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual acum.		
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barro La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La Entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP17180101055668	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr1635x Pimaria Benito Juárez	170057	San Luis Potosí	Cerro de San Pedro	Portenzuelo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$665.817	\$217.671	\$665.817	\$217.671	\$217.671	\$217.671	32.69	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055664	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr04630 Pimaria Cinco De Mayo	170058	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Santa Catarina	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1.000.000	\$868.285	\$0	\$868.285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055687	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr14831 Pimaria Emiliano Zapata	170059	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$850.000	\$805.657	\$263.388	\$805.657	\$263.388	\$263.388	\$263.388	32.69	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055689	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0095d Secundaria General Flavio C. Salientes Medina	170060	San Luis Potosí	Mathuala	Mathuala	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1.000.000	\$855.981	\$279.840	\$855.981	\$279.840	\$279.840	\$279.840	32.69	\$0	Metros Cuadrados	870	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055691	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0072s Secundaria General Francisco Espino Helguera	170061	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$850.000	\$780.140	\$255.046	\$780.140	\$255.046	\$255.046	\$255.046	32.69	\$0	Metros Cuadrados	1.007	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055693	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr24081 Pimaria Francisco González Bocanegra	170062	San Luis Potosí	Ahualulco	Cuavellinas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	0.00	Financiera - LD-924037999-E034-2018 Desierta / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055700	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr2167n Jardín De Niños Francisco González Bocanegra	170063	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$654.409	\$213.941	\$654.409	\$213.941	\$213.941	\$213.941	32.69	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055701	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0097s Jardín De Niños Francisco I. Madero	170064	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$703.181	\$229.886	\$703.181	\$229.886	\$229.886	\$229.886	32.69	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055703	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0769d Secundaria Francisco Villa	170065	San Luis Potosí	Santa María del Río	Vilela	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$900.000	\$834.827	\$0	\$834.827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055704	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr1959d Pimaria Guadalupe Victoria	170066	San Luis Potosí	Cerritos	Derramaderos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$633.979	\$207.262	\$633.979	\$207.262	\$207.262	\$207.262	32.69	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055706	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0767n Pimaria Ignacio Zaragoza	170067	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Mezquital	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$652.181	\$213.213	\$652.181	\$213.213	\$213.213	\$213.213	32.69	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055707	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0095y Secundaria General Ing. Camilo Arriaga	170068	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$850.000	\$776.949	\$254.002	\$776.949	\$254.002	\$254.002	\$254.002	32.69	\$0	Metros Cuadrados	1.739	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055708	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0467n Pimaria José Vasconcelos	170069	San Luis Potosí	Santa María del Río	El Álamo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$900.000	\$819.804	\$0	\$819.804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055710	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0480a Telesecundaria Lic. José López Portillo	170070	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Ignacio Allende	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$762.596	\$249.310	\$762.596	\$249.310	\$249.310	\$249.310	32.69	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055714	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0346x Telesecundaria Lic. José López Portillo	170071	San Luis Potosí	Cerritos	Ojo de Agua	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$800.000	\$798.722	\$261.121	\$798.722	\$261.121	\$261.121	\$261.121	32.69	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055717	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0011f Secundaria General Plan de San Luis	170072	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Somido 13	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$689.763	\$0	\$689.763	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	0.00	Financiera - IO-924037999-E048-2018 Desierta; AD-924037999-E089-2018 / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055721	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0716d Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra	170073	San Luis Potosí	Armadio de los Infante	Pozo del Carmen	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$659.129	\$215.484	\$659.129	\$215.484	\$215.484	\$215.484	32.69	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055724	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0337e Pimaria Adolfo López Mateos	170074	San Luis Potosí	Villa de Reyes	San Lorenzo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$610.535	\$195.598	\$610.535	\$195.598	\$195.598	\$195.598	32.69	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055728	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0152w Jardín De Niños Aquiles Serdán	170075	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Pardo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$619.600	\$0	\$619.600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055732	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0094v Jardín De Niños Isaac Escobedo	170076	San Luis Potosí	Cerro de San Pedro	Planta del Carmen (El Ocho)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$698.340	\$0	\$698.340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055735	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr00216 Educación Especial Cam Prof. Joaquín Baranda	170077	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1.200.000	\$1.137.113	\$371.748	\$1.137.113	\$371.748	\$371.748	\$371.748	\$371.748	32.69	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP17180101055738	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246pr0259v Jardín De Niños Cirode Berroes Meza	170078	San Luis Potosí	Armadio de los Infante	Armadio de los Infante	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$684.393	\$223.744	\$684.393	\$223.744	\$223.744	\$223.744	32.69	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101055743	Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 246es0026e Secundaria Técnica No. 26	170079	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2017	\$700.000	\$570.349	\$186.460	\$570.349	\$186.460	\$186.460	\$186.460	32.69	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP17180101056120	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pead De 12, 15, 18, 24 A 48g De Diámetro En Las Calles De Circuito Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria Reposición De Bocales, Regillas, Boca De Tormenta Y Descargas Sanitarias En Diversas Calles Y Colonias De La Ciudad Zona A De San Luis Potosí.	INTERAPAS-PRODER 24-2017-AD	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559.345	\$279.672	\$279.672	\$279.672	\$279.672	\$279.672	\$278.467	\$278.467	99.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera SE REPORTA SOLO EL 50% DEL CONTRATO DE ACUERDO A REGLAS DE OPERACIÓN / Física OBRA TERMINADA / Registro: LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VERDICA Y CONFIABLE - LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VERDICA Y CONFIABLE.
SP17180101056122	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Sanitaria Reposición De Bocales, Regillas, Boca De Tormenta Y Descargas Sanitarias En Diversas Calles Y Colonias De La Ciudad Zona A De San Luis Potosí.	INTERAPAS-PRODER 26-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$429.241	\$214.620	\$214.620	\$214.620	\$214.620	\$181.584	\$181.584	\$181.584	84.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL / Física OBRA EN PROCESO / Registro: LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VERDICA Y CONFIABLE - LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VERDICA Y CONFIABLE.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP100160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barro La Piedra Sección 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
SP17180201133267	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Hidráulica Línea De Interconexión De Agua Potable De 8" De Diámetro Del Per. No. 24 Del Pozo Huerta Del Ángel Al Anillo Periférico En San Luis Potosí	INTERAPAS-PROODER-44-2017-AD	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Evolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,177,687	\$1,088,843	\$1,088,843	\$1,088,843	\$1,088,843	\$190,838	\$190,838	\$5.89	\$0	Metros lineales	0	0.00	40.00	Financiera SE REPORTA EL 50% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL. / Física OBRA EN PROCESO / Registro: LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VERDICA Y CONFIABLE. LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VERDICA Y CONFIABLE.
SP17180201138863	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	AD F. 6681/2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2017	\$26,631	\$26,631	\$26,631	\$26,631	\$26,631	\$26,631	\$26,631	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Física TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Registro:
SP17180201138899	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	AD F. 6679/2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2017	\$83,459	\$83,459	\$83,459	\$83,459	\$83,459	\$83,459	\$83,459	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Física TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17180201138926	Servicios De Salud De San Luis Potosí	AD F. 6754/2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2017	\$34,823	\$34,823	\$34,823	\$34,823	\$34,823	\$34,823	\$34,823	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Física TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17180201138975	Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos	SSSLP-LP-N17-2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2017	\$1,775,383	\$1,775,383	\$1,775,383	\$1,775,383	\$1,775,383	\$1,775,383	\$1,775,383	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Física TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17180201139099	Bienes Informáticos	SSSLP-LP-115-2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2017	\$4,330,611	\$4,330,611	\$4,330,611	\$4,330,611	\$4,330,611	\$4,330,611	\$4,330,611	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Física TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17180201139129	Software	SSSLP-LP-N16-2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2017	\$1,487,014	\$1,487,014	\$1,487,014	\$1,487,014	\$1,487,014	\$1,487,014	\$1,487,014	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Física TERMINAR PROXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP17180201141953	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 6x6x2	FM-10-18	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Los Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$631,290	\$631,290	\$631,290	\$631,290	\$631,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170200902530	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Comunidad Corte, Primer Municipio De Mexquic De Carmona). - 7070188	7020188	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,676,103	\$5,598,334	\$5,598,334	\$5,598,334	\$5,598,334	\$339,001	\$339,001	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18170300959852	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Marcos Municipio De Mexquic De Carmona). - 7070753 - 4757	6757	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,952,000	\$7,850,125	\$7,850,125	\$7,850,125	\$7,850,125	\$7,065,113	\$7,065,113	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18170401017407	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal Del Ciudad Valles Atención Ciudadana - 312700	312700	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	173	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401017711	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Platano Municipio Tamazunchale - 274868	274868	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Platano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$286,452	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401017714	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Francisco En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307938	307938	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018051	Estufas Ecológicas En La Localidad Tanculín Manantiales Del Municipio De Matlapa Atención Ciudadana - 302488	302488	San Luis Potosí	Matlapa	Tanculín (Manantiales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018090	Estufa Ecológica En La Localidad Buenavista Del Municipio De Ríoverde Atención Ciudadana - 317674	317674	San Luis Potosí	Ríoverde	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018091	Estufa Ecológica En La Localidad Cañada Grande Del Municipio De Ríoverde Atención Ciudadana - 317680	317680	San Luis Potosí	Ríoverde	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018092	Estufas Ecológicas En La Localidad Esperanza Dos En El Municipio De Río Verde Atención Ciudadana - 306352	306352	San Luis Potosí	Ríoverde	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018238	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Carretera Cadenas Ciudad Del Maliz - 209370	209370	San Luis Potosí	Alaquines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$441,024	\$441,024	\$441,024	\$441,024	\$441,024	\$441,024	\$441,024	100.00	\$0	Otros	4.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018313	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Agarrero Municipio De Santa Catarina - 272913	272913	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Agarrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018359	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mesa Del Junco Municipio De Santa Catarina - 274218	274218	San Luis Potosí	Santa Catarina	Mesa del Junco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018361	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Mezquital Municipio De Santa Catarina - 272773	272773	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$226,775	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018363	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Las Moras Municipio De Santa Catarina - 274145	274145	San Luis Potosí	Santa Catarina	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$56,694	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018372	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Diego Pueblo Viejo Mpio Santa Catarina - 274160	274160	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Diego (Pueblo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018377	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Puerta Del Salto Municipio De Santa Catarina - 274404	274404	San Luis Potosí	Santa Catarina	Puerta del Salto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018382	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Antonio De Los Guayabos Municipio De Santa Catarina - 274437	274437	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Antonio de los Guayabos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$113,387	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100622852	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18170401018387	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San José Municipio De Santa Catarina - 274466	274466	San Luis Potosí	Santa Catarina	San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$85,040	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018458	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Cruz De Guadalupe Del Municipio De Aquismón - 271052	271052	San Luis Potosí	Aquismón	La Cruz de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$186,990	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018501	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuetab De Aquismón - 271815	271815	San Luis Potosí	Aquismón	Cuetab	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$163,616	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018515	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Yerabuena Del Municipio De Aquismón - 271075	271075	San Luis Potosí	Aquismón	Yerabuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$303,858	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018546	Estufas Ecológicas En La Localidad De General Leon Martínez En El Municipio De San Vicente Tancuyab Atención Ciudadana - 307045	307045	San Luis Potosí	San Vicente Tancuyab	General León Martínez MHD	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018561	Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De El Naranjo Atención Ciudadana - 313474	313474	San Luis Potosí	El Naranjo	El Naranjo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018666	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Barrio De En Medio Municipio De Matlapa - 252466	252466	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio de En Medio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$164,113	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018689	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tancullín Municipio De Matlapa - 252627	252627	San Luis Potosí	Matlapa	Tancullín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$902,622	100.00	\$0	Vivienda	126	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018690	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Texquite Primero Municipio De Matlapa - 252421	252421	San Luis Potosí	Matlapa	Texquite Primero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,790,325	\$1,790,325	\$1,790,325	\$1,790,325	\$1,790,325	\$1,790,325	\$984,679	100.00	\$0	Vivienda	138	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018756	Estufa Ecológica En La Localidad El Jabal Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317695	317695	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018757	Estufa Ecológica En La Localidad Paso De Los Herreros Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317707	317707	San Luis Potosí	Rioverde	Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018760	Estufa Ecológica En La Localidad San Francisco Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317714	317714	San Luis Potosí	Rioverde	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018761	Estufa Ecológica En La Localidad San Rafael Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317716	317716	San Luis Potosí	Rioverde	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018771	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Santa Catarina - 272833	272833	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$56,694	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401018863	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Saucillo Municipio De Santa Catarina - 274642	274642	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$85,040	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401018868	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tanilí Municipio De Santa Catarina - 274896	274896	San Luis Potosí	Santa Catarina	Tanilí	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401019271	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Altzé Del Municipio De Aquismón - 271704	271704	San Luis Potosí	Aquismón	Altzé	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$93,495	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019280	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Caldera Municipio De Aquismón - 252242	252242	San Luis Potosí	Aquismón	La Caldera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$514,221	100.00	\$0	Vivienda	84	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019301	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mantezuel Del Municipio De Aquismón - 270883	270883	San Luis Potosí	Aquismón	Mantezuel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$1,094,088	\$514,221	100.00	\$0	Vivienda	84	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019304	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Las Mesas Del Municipio De Aquismón - 271743	271743	San Luis Potosí	Aquismón	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$116,868	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019445	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Santa Anita Dos Municipio De Aquismón - 252266	252266	San Luis Potosí	Aquismón	Santa Anita Dos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$140,242	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019456	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tampete Municipio De Aquismón - 275762	275762	San Luis Potosí	Aquismón	Tampete	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$186,990	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019459	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Octubuj O Campeche Del Municipio De Aquismón - 270638	270638	San Luis Potosí	Aquismón	Octubuj o Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,442,206	\$1,442,206	\$1,442,206	\$1,442,206	\$1,442,206	\$1,442,206	\$677,837	100.00	\$0	Vivienda	111	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019471	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Coco Municipio De Santa Catarina - 275194	275194	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019485	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Pedregoso Municipio De Santa Catarina - 275346	275346	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Pedregoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401019488	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Palo Rajado Municipio De Santa Catarina - 275366	275366	San Luis Potosí	Santa Catarina	Palo Rajado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$85,040	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18170401019495	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Huizache Las Jaritas Municipio De Santa Catarina - 275435	275435	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Huizache (Las Jaritas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$28,347	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401019666	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Caracol Municipio De Aquismón - 252309	252309	San Luis Potosí	Aquismón	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,436,831	\$2,436,831	\$2,436,831	\$2,436,831	\$2,436,831	\$2,436,831	\$1,145,311	100.00	\$0	Vivienda	188	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401019668	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mina De Belemont Municipio De Aquismón - 270688	270688	San Luis Potosí	Aquismón	Mina de Belemont	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$233,737	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019674	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Barrio San Miguel Del Municipio De Aquismón - 272184	272184	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$46,747	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401019686	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Martín Del Municipio De Aquismón - 270777	270777	San Luis Potosí	Aquismón	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$93,495	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020814	Estufas Ecológicas En La Localidad De Temamatla En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307948	307948	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temamatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401020823	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tecapota Tamazunchale - 275641	275641	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tecapota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$1,243,281	\$795,700	100.00	\$0	Vivienda	77	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401020828	Estufas Ecológicas En La Localidad De La Bandera En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307916	307916	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020841	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mecapala Tamazunchale - 275413	275413	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecapala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,828	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020849	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Texopis Municipio Tamazunchale - 275540	275540	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texopis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$254,624	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020850	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tlaxiayuca Municipio Tamazunchale - 275550	275550	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlaxiayuca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$127,312	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020857	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Torojati Municipio Tamazunchale - 274927	274927	San Luis Potosí	Tamazunchale	Torojati	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,828	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401020863	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Itlapalaco Tamazunchale - 275365	275365	San Luis Potosí	Tamazunchale	Itlapalaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,828	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020904	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Xochiayo Santiago Tamazunchale - 275018	275018	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xochiayo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$286,452	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	9.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401020908	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Ceiba Municipio Tamazunchale - 275078	275078	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$159,140	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020914	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tlalisco Municipio Tamazunchale - 275115	275115	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$159,140	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020918	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Coxtita Municipio Tamazunchale - 275456	275456	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coxtita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,828	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401020920	Estufas Ecológicas En La Localidad De Tequilillo En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307952	307952	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tequilillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401020984	Estufas Ecológicas En La Localidad De Agua Puerca En El Municipio De Tamasopo Atención Ciudadana - 307442	307442	San Luis Potosí	Tamasopo	Agua Puerca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401020994	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Campamento Alfa Los Cuates En El Municipio De Tamasopo - 274956	274956	San Luis Potosí	Tamasopo	Campamento Alfa (Los Cuates)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$76,586	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021010	Estufas Ecológicas En La Localidad De Huizachal En El Municipio De Tamasopo Atención Ciudadana - 307559	307559	San Luis Potosí	Tamasopo	El Huizachal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021027	Estufas Ecológicas En La Localidad De El Carrizo En El Municipio De Tamasopo Atención Ciudadana - 307491	307491	San Luis Potosí	Tamasopo	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021031	Estufas Ecológicas En La Localidad De La Palma Villa De La Palma En El Municipio De Tamasopo Atención Ciudadana - 307625	307625	San Luis Potosí	Tamasopo	La Palma (Villa de la Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021041	Estufas Ecológicas En La Localidad Del Rincón De Ramírez En El Municipio De Tamasopo Atención Ciudadana - 307850	307850	San Luis Potosí	Tamasopo	Rincón de Ramírez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021042	Estufas Ecológicas En La Localidad De El Sabinito Quemado En El Municipio De Tamasopo Atención Ciudadana - 307533	307533	San Luis Potosí	Tamasopo	El Sabinito Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021112	Estufas Ecológicas En La Localidad De Laguna De Santa Rita En El Municipio De San Luis Potosí Atención Ciudadana - 313468	313468	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Laguna de Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP18170401021155	Estufas Ecológicas En La Localidad De La Reforma En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307930	307930	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021234	Estufas Ecológicas En La Delegación La Pila En El Municipio De San Luis Potosí Atención Ciudadana - 313467	313467	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021241	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tizapuz Del Municipio De Tlanjás - 275418	275418	San Luis Potosí	Tlanjás	Tzoapatz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$177,541	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021248	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Jopoy En El Municipio De Tlanjás - 275467	275467	San Luis Potosí	Tlanjás	El Jopoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$177,541	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021528	Estufa Ecológica En La Cabecera Municipal De Tamuín Atención Ciudadana - 313477	313477	San Luis Potosí	Tamuín	Tamuín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021529	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Tamuín - 270208	270208	San Luis Potosí	Tamuín	Tamuín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$895,163	\$895,159	\$895,159	\$895,159	\$895,159	\$895,159	\$474,434	100.00	\$0	Vivienda	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021532	Estufa Ecológica En La Localidad Loma Alta Del Municipio De Tamuín Atención Ciudadana - 313506	313506	San Luis Potosí	Tamuín	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021536	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Nuevo Tampón Municipio De Tamuín - 270267	270267	San Luis Potosí	Tamuín	Nuevo Tampón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,740,594	\$1,740,594	\$1,740,594	\$1,740,594	\$1,740,594	\$1,740,594	\$922,515	100.00	\$0	Vivienda	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021538	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Pedro Huatzilaco Del Municipio De Xilita Atención Ciudadana - 307885	307885	San Luis Potosí	Xilita	San Pedro Huatzilaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021542	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Rafael En El Municipio De Xilita - 269208	269208	San Luis Potosí	Xilita	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021548	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tepetitla En El Municipio De Xilita - 268686	268686	San Luis Potosí	Xilita	Tepetitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021558	Construcción De Estufas Ecológicas En La Localidad De Tlamaya En El Municipio De Xilita Atención Ciudadana - 307939	307939	San Luis Potosí	Xilita	Tlamaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021563	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tlamimil En El Municipio De Xilita - 269237	269237	San Luis Potosí	Xilita	Tlamimil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021574	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Zapuyo En El Municipio De Xilita - 268723	268723	San Luis Potosí	Xilita	Zapuyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021578	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Agua Puerca Municipio De Xilita - 258675	258675	San Luis Potosí	Xilita	Agua Puerca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021593	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tamazunchale Tamazunchale - 275585	275585	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$95,484	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021602	Estufas Ecológicas En La Localidad De El Banco En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307896	307896	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Banco (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021606	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Achigüico Municipio De Tamazunchale - 275224	275224	San Luis Potosí	Tamazunchale	Achigüico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$254,624	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021608	Estufas Ecológicas En La Localidad De Agazarcas En El Municipio De Tamazunchale Atención Ciudadana - 307873	307873	San Luis Potosí	Tamazunchale	Agazarcas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021621	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuatromonta Municipio De Tamazunchale - 275253	275253	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuatromonta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,828	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021627	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuaxocotilla Tamazunchale - 275283	275283	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coaxocotilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$63,656	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021640	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Chapuahuacán Tamazunchale - 275613	275613	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapuahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$509,248	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021651	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Chilcoal Tamán En Tamazunchale - 275341	275341	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chilcoal Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$795,700	\$509,248	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401021655	Estufa Ecológica En La Localidad Tlamaya Del Municipio De Matlapa Atención Ciudadana - 313466	313466	San Luis Potosí	Matlapa	Tlamaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021746	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tánjab Municipio De Tampamolón Corona - 270397	270397	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tánjab	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$381,936	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401021747	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tamarindo Huasteco Del Municipio De Tampamolón - 270451	270451	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tamarindo Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$413,764	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum				
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP18170401021751	Estufa Ecológica En La Localidad Tutzen Del Municipio De Tampamolón Corona Atención Ciudadana - 313469	313469	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tut Tzen (Tutzén)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401021752	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tut Tzen Municipio De Tampamolón Corona - 270478	270478	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tut Tzen (Tutzén)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$944,894	\$944,894	\$944,894	\$944,894	\$944,894	\$944,894	\$604,732	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021759	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tzapow Ja Municipio De Tampamolón Corona - 270500	270500	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tzapow Já (Tzapaja)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$646,506	\$413,764	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021806	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Agua Hedionda Del Municipio De Tlaxiájas - 274755	274755	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Aguahedionda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$348,119	\$177,541	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401021818	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Jomte En El Municipio De Tlaxiájas - 275328	275328	San Luis Potosí	Tlaxiájas	El Jomte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$248,656	\$126,815	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021836	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San José Del Tiro En El Municipio De Tlaxiájas - 275392	275392	San Luis Potosí	Tlaxiájas	San José del Tiro (La Gloria)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$25,363	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021841	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ejido San José Xlatzén Municipio De Tlaxiájas - 274945	274945	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Ejido San José Xlatzén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$994,625	\$994,625	\$994,625	\$994,625	\$994,625	\$994,625	\$507,259	100.00	\$0	Vivienda	76	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021857	Construcción De Cuartos En La Localidad De Coromohom Tocoyimahom En El Municipio De Tlaxiájas - 275168	275168	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Coromohom (Tocoyimahom)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$25,363	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021863	Estufa Ecológica En La Localidad El Porvenir Del Municipio De Tamón Atención Ciudadana - 317392	317392	San Luis Potosí	Tamón	El Porvenir (Planta de Bombas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401021867	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Temascalas En El Municipio De Xilita - 269377	269377	San Luis Potosí	Xilita	Temascalas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401021869	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuihuatl Municipio De Xilita - 259091	259091	San Luis Potosí	Xilita	Cuihuatl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022024	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ejido El Tzajob En El Municipio De Tlaxiájas - 275499	275499	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Ejido el Tzajob	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$25,363	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022028	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Paixtán En El Municipio De Tlaxiájas - 275528	275528	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Paixtán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$253,629	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022041	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pataja Del Municipio De Tlaxiájas - 275556	275556	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Pataja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$228,266	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022050	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Barrio Huailize En El Municipio De Tlaxiájas - 275252	275252	San Luis Potosí	Tlaxiájas	Barrio Huailize	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$596,775	\$304,355	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401022435	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuartillo Viejo En El Municipio De Xilita - 269290	269290	San Luis Potosí	Xilita	Cuartillo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022437	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pihahueyero En El Municipio De Xilita - 268777	268777	San Luis Potosí	Xilita	Pihahueyero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	\$397,850	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401022441	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Loma Municipio De Xilita - 258925	258925	San Luis Potosí	Xilita	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401022443	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Manteyo En El Municipio De Xilita 268883 - 268883	268883	San Luis Potosí	Xilita	Manteyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022455	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Tinaja Municipio De Xilita - 259061 259061	259061	San Luis Potosí	Xilita	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022461	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Xaltipa En El Municipio De Xilita - 269317 269317	269317	San Luis Potosí	Xilita	Xaltipa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401022466	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Carrizal En El Municipio De Xilita - 269340	269340	San Luis Potosí	Xilita	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022479	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Moloxco El Municipio De Xilita - 269350	269350	San Luis Potosí	Xilita	Moloxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022484	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Puerta De La Esperanza Municipio De Xilita - 259079	259079	San Luis Potosí	Xilita	La Puerta de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP18170401022518	Estufas Ecológicas En La Localidad De Veinte De Noviembre En El Municipio De Villa Hidalgo Atención Ciudadana - 313453	313453	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
SP18170401022620	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ahuehuevo En El Municipio De Xilita - 268535	268535	San Luis Potosí	Xilita	Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,293,013	\$1,293,013	\$1,293,013	\$1,293,013	\$1,293,013	\$1,293,013	\$1,293,013	100.00	\$0	Vivienda	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18170401022653	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Itzacapa Municipio De Xilita - 258230	258230	San Luis Potosí	Xilita	Itzacapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$845,431	\$845,431	\$845,431	\$845,431	\$845,431	\$845,431	\$845,431	\$845,431	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022663	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Iglo Peña Blanca Limonitita En El Municipio De Xilita - 269043	269043	San Luis Potosí	Xilita	Ejido Peña Blanca Limonitita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401022666	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Naranjal La Ceiba Municipio De Xilita - 258383	258383	San Luis Potosí	Xilita	El Naranjal (La Ceiba)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401022670	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuartillo Nuevo En El Municipio De Xilita - 269147	269147	San Luis Potosí	Xilita	Cuartillo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	\$149,194	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401022691	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Puerto De Belén En El Municipio De Xilita - 269177	269177	San Luis Potosí	Xilita	Puerto de Belén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	\$99,463	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022694	Construcción De Estufa Ecológica En La Localidad Puerto De La Victoria Del Municipio De Xilita Atención Ciudadana - 307905	307905	San Luis Potosí	Xilita	Puerto de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022695	Construcción De Estufa Ecológica En La Localidad Rancho Nuevo Del Municipio De Xilita Atención Ciudadana - 307924	307924	San Luis Potosí	Xilita	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022863	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Fortuna Municipio Tamazunchale - 275430	275430	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$31,828	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401022865	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Soquiame Municipio Tamazunchale - 275557	275557	San Luis Potosí	Tamazunchale	Soquiame	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$198,925	\$127,312	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022867	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Zapotilla Municipio Tamazunchale - 275568	275568	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zapotilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$447,581	\$286,452	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022871	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pahuyo Municipio Tamazunchale - 274963	274963	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,044,356	\$1,044,356	\$1,044,356	\$1,044,356	\$1,044,356	\$1,044,356	\$668,388	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18170401022946	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Charcas - 235530	235530	San Luis Potosí	Charcas	Charcas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$696,238	\$696,238	\$696,238	\$696,238	\$696,238	\$696,238	\$675,350	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401022970	Estufa Ecológica En La Localidad Cañada Verde Del Municipio De Charcas Atención Ciudadana - 317637	317637	San Luis Potosí	Charcas	Cañada Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401022984	Estufa Ecológica En La Localidad Coyotillos Del Municipio De Charcas Atención Ciudadana - 317656	317656	San Luis Potosí	Charcas	Coyotillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401023009	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Emiliano Zapata Las Canteras En El Municipio De Charcas - 269848	269848	San Luis Potosí	Charcas	Emiliano Zapata (Las Canteras)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$48,239	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401023038	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Del Laborilla Municipio De Charcas - 211864	211864	San Luis Potosí	Charcas	Laborilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VICENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$482,393	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401023083	Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Ana De Zaragoza Municipio De Charcas - 211858	211858	San Luis Potosí	Charcas	Santa Ana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VICENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$482,393	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401023090	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Zapatilla En El Municipio De Charcas - 269990	269990	San Luis Potosí	Charcas	La Zapatilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$49,731	\$48,239	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401023238	Estufas Ecológicas En La Cabecera De San Luis Potosí Atención Ciudadana - 313465	313465	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401023279	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Barrio El Progreso Del Municipio De Aquismón - 272231	272231	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$497,313	\$233,737	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18170401023304	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cárdenas - 269734	269734	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,491,938	\$1,491,938	\$1,491,938	\$1,491,938	\$1,491,938	\$1,491,938	\$775,808	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18170401023764	Estufas Ecológicas En La Localidad De Las Marias En El Municipio De Tamazopo Atención Ciudadana - 307467	307467	San Luis Potosí	Tamazopo	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18170401049301	Construcción De Techoado Con Estructura De Acero Y Cubierta En Lámina Pirena. 462.90 M2 En La Escuela Primaria José María Morfín De La Localidad De Alberca De La Cruz. Municipio De Zaragoza / 2017-07-09-0530	2017-07-09-0530	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomiso	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,187,978	\$1,187,978	\$475,191	\$1,187,978	\$712,787	\$475,191	\$475,191	\$475,191	\$475,191	\$475,191	40.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% OPERANDO EN LA ESC. PRIMARIA JOSÉ MARIÁ DE LA LOC. DE LA ALBERCA DE LA CRUZ Y SE REQUIERE EL RECURSO PARA LIQUIDAR AL CONTRATISTA.	
SP18170401049302	Construcción De Techoado Con Estructura De Acero Y Cubierta En Lámina Pirena. 174.68 M2 En Jardín De Niños Benito Juárez En La Localidad De La Sallirera. Municipio Zaragoza / 2017-07-09-0528	2017-07-09-0528	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomiso	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$502,830	\$502,830	\$201,132	\$502,830	\$301,698	\$201,132	\$201,132	\$201,132	\$201,132	\$201,132	40.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% OPERANDO EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ DE LA LOC. DE SALLIRERA Y SE REQUIERE EL RECURSO PARA LIQUIDAR LA OBRA AL CONTRATISTA.	
SP18170401049303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Km 0+000 Al 1+000 En El Camino Antiguo En La Localidad De La Sallirera. Municipio Zaragoza / 2017-07-09-0526	2017-07-09-0526	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomiso	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,400,000	\$3,500,000	\$2,100,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 90% DE AVANCE Y DE LA CUAL SE REQUIERE EL RECURSO PARA LIQUIDAR AL CONTRATISTA.	
SP18170401049311	Construcción De Techoado Con Estructura De Acero Y Cubierta En Lámina Pirena. De 265.2 M2 En La Escuela Primaria José Criaco Cruz En La Localidad De San José De Gómez. Municipio Zaragoza / 2017-07-09-	2017-07-09-0529	San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomiso	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$765,204	\$765,204	\$306,082	\$765,204	\$459,122	\$306,082	\$306,082	\$306,082	\$306,082	\$306,082	40.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% OPERANDO EN LA ESC. PRIMARIA JOSÉ CRIACO CRUZ DE LA LOC. DE SAN JOSÉ DE GÓMEZ, Y SE REQUIERE EL RECURSO PARA LIQUIDAR AL CONTRATISTA.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18170401055529	Rehabilitación De General De La Red Eléctrica En 246900230 Jardín De Niños Juan Federico Herber	184051	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$321.653	\$314.156	\$314.156	\$314.156	\$314.156	\$314.156	\$314.156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055530	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 5.30 X 6.00 M. Y Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 246906191 Jardín De Niños Invenio Rosas	184052	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlahempantla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,423.176	\$1,249.802	\$74.735	\$1,249.802	\$74.735	\$74.735	\$74.735	5.89	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055531	Construcción De Muro De Contención En 246901020 Primaria Indígena Lizaso Cárdenas	184053	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,322.500	\$1,225.373	\$211.779	\$1,225.373	\$211.779	\$211.779	\$211.779	17.28	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055532	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246900519 Primaria Indígena Lic. Benito Juárez	184054	San Luis Potosí	Tariáajás	Aguajalja	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,147.519	\$1,074.465	\$0	\$1,074.465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18170401055533	Construcción De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y La Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 246902749 Telesecundaria Emiliano Zapata	184055	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,487.683	\$1,276.565	\$0	\$1,276.565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055534	Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 246902022 Educación Especial Louis Braille	184056	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$798.969	\$684.744	\$0	\$684.744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055535	Construcción De Techado De 12.00 X 10.00 M. En 246906191 Jardín De Niños Justo Sierra	184057	San Luis Potosí	Villa de la Paz	La Boca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$364.319	\$364.316	\$0	\$364.316	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055536	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 246923568 Primaria José Vasconcelos	184058	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Granja San Martín (San Caetano)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$518.327	\$518.324	\$0	\$518.324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18170401055537	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246908238 Primaria José María Morelos	184059	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$2,680.857	\$2,394.593	\$539.999	\$2,394.593	\$539.999	\$539.999	\$539.999	22.55	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055538	Construcción De Baria 1.00 M. Y La Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 246908286 Primaria Niños Héroes	184060	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Bledos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,057.198	\$779.369	\$151.202	\$779.369	\$151.202	\$151.202	\$151.202	19.40	\$0	Metros Cuadrados	259	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055539	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 246901010 Telesecundaria Niños Héroes	184061	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$712.182	\$585.002	\$0	\$585.002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055540	Rehabilitación General De La Infraestructura Física De Los Edificios A, B, D Y E Y Obras Exteriores En 246908678 Primaria Juan Sarabia	184062	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Valle de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,037.206	\$963.831	\$0	\$963.831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055541	Construcción De Techado De La Cancha De 15.00 X 27.00 M. En 246908282 Telesecundaria Francisco Zarco	184063	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,180.979	\$1,037.083	\$0	\$1,037.083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055542	Construcción De Techado De La Cancha De Béisbol De 18.00 X 30.00 M. En 246908182 Primaria Francisco González Bocanegra	184064	San Luis Potosí	Villa Juárez	La Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,137.392	\$978.625	\$0	\$978.625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055543	Construcción De Muro De Contención Perimetral En 24690077e Jardín De Niños Ovidio Decary	184065	San Luis Potosí	Xilita	Xilita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$998.059	\$1,094.102	\$153.025	\$1,094.102	\$153.025	\$153.025	\$153.025	13.99	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	14.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055544	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 246924032 Primaria Francisco González Bocanegra	184066	San Luis Potosí	Zaragoza	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$939.877	\$771.959	\$0	\$771.959	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18170401055545	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 246907582 Telesecundaria Miguel De La Huelga	184067	San Luis Potosí	Zaragoza	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,042.765	\$945.643	\$0	\$945.643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055613	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 246908368 Telesecundaria Julián De Los Reyes	184068	San Luis Potosí	Villa de Reyes	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$389.219	\$389.219	\$0	\$389.219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055614	Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. En 246902148 Telesecundaria Francisco González Bocanegra	184069	San Luis Potosí	Charcas	Cañada Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$698.262	\$698.262	\$0	\$698.262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055615	Construcción De Techado De 15.00 X 20.00 M. Y Rehabilitación De Pista Cívica En 246902214 Telesecundaria Julián Carrillo	184070	San Luis Potosí	Charcas	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$865.251	\$865.251	\$0	\$865.251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055616	Construcción De Baria Perimetral En 246924252 Primaria Ponciano Arriga	184071	San Luis Potosí	Villa de Ramos	Dulce Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$411.319	\$411.319	\$0	\$411.319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055617	Prevención De Violencia De Genero	1-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		1007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de san luis potosi	Seguridad	En Ejecución	2018	\$9,141.111	\$9,141.111	\$9,141.111	\$9,141.111	\$4,570.556	\$4,570.556	\$4,570.556	50.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: se entregó el anexo a la empresa encargada del programa / Física: se están realizando capacitaciones al personal que lleva a cabo el programa / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad.
SP18180101055618	Construcción De Bardeado Perimetral, Primera Etapa, En 246901336 Telesecundaria Lizaso Cárdenas	184072	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$536.120	\$536.120	\$0	\$536.120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055619	Construcción De Baria Perimetral En 246900269 Preescolar María Montessori	184073	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$307.763	\$307.763	\$0	\$307.763	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055621	Construcción De Baria Perimetral En 246900964 Preescolar Adolfo López Mateos	184074	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$731.448	\$731.448	\$0	\$731.448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Vlance Anuo acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, el proyecto se encuentra en ejecución.
SP18180101055622	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24690202m Preescolar Ludwig Van Beethoven	184075	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055624	Construcción De Techado De 15.00 X 36.00 M. Tipo 4 En 24690204m Preescolar Luis María Pescetti	184076	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,108,046	\$1,108,046	\$0	\$1,108,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055626	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24690416d Primaria Francisco I. Madero	184077	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,038,445	\$1,028,230	\$0	\$1,028,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055628	Construcción De Techado De 9.20 X 30.00 M. En 24690019m Preescolar Instituto De Protección A La Infancia (Ipi)	184078	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$765,318	\$765,318	\$0	\$765,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055630	Construcción De Barda Perimetral En 24690972a Preescolar Francisco González Becerra	184079	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$557,112	\$557,112	\$0	\$557,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055632	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Otra Exterior En 24690804v Primaria Justo Sierra	184080	San Luis Potosí	Villa de Reyes	La Ventilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$439,147	\$439,147	\$0	\$439,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055635	Construcción De Barda Perimetral En 24691951l Primaria Ignacio Zaragoza	184081	San Luis Potosí	Cárdenas	El Agujaje	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$306,651	\$306,651	\$0	\$306,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055637	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Otra Exterior En 24690011l Primaria Bilingüe Píjila	184082	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Diego (Pueblo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$492,270	\$492,270	\$0	\$492,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055639	Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. En 24690021m Secundaria General Jesús Romero Flores	184083	San Luis Potosí	Aquismón	Aquismón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$818,553	\$818,553	\$0	\$818,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055640	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Completo Y Otra Exterior. En 2469092m Telesecundaria Benito Juárez	184084	San Luis Potosí	Aquismón	Tampaxal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$409,871	\$409,871	\$0	\$409,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055641	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Otra Exterior En 2469092v Telesecundaria Pedro María Anaya	184085	San Luis Potosí	Aquismón	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$469,830	\$469,830	\$0	\$469,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055642	Construcción De Barda Perimetral En 24690176e Preescolar Giotto	184086	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$520,777	\$520,777	\$0	\$520,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055643	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Otra Exterior En 24690201l Primaria Bilingüe Francisco Vila	184087	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido el Lobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$504,722	\$504,722	\$0	\$504,722	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055644	Construcción De Un Desayunador Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Patio Cívico Y Otra Exterior En 24690338a Primaria Emiliano Zapata	184088	San Luis Potosí	San Antonio	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$994,814	\$994,814	\$0	\$994,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055645	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Otra Exterior En 24691027l Telesecundaria Mariano Arista	184089	San Luis Potosí	Tarifañás	Nuevo Cuetzén	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$458,256	\$457,923	\$0	\$457,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055646	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Otra Exterior En 24690312l Primaria Bilingüe Jaime Torres Bodet	184090	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temacuil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$749,564	\$749,563	\$0	\$749,563	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055647	Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24690648m Primaria Emiliano Zapata	184091	San Luis Potosí	Tampacán	Tenexistla Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$896,062	\$896,062	\$0	\$896,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055788	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24691252a Preescolar Fray Luis De León	184092	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,453,350	\$1,367,860	\$0	\$1,367,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055790	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24691405e Primaria Alfredo V. Borrell	184093	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$2,016,037	\$1,945,927	\$0	\$1,945,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101055792	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional De 6.00 X 5.30 M. Reubicación De Acceso Y Otra Exterior En 24690158e Preescolar Bilingüe Emiliano Zapata	184094	San Luis Potosí	Tamazunchale	Iteameil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$506,696	\$506,696	\$0	\$506,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	6.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SP18180101055806	Evaluaciones De Personal En Activo (Promociones, Asesorías Y Promociones)	2-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,023,000	\$2,023,000	\$2,023,000	\$2,023,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: Se empezaron a realizar evaluaciones de control de confianza / Física: Se llevan a cabo aproximadamente las evaluaciones de control de confianza / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad.	
SP18180101055822	Formación Inicial (Aspirantes)	4-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: Se empezaron a realizar evaluaciones de control de confianza / Física: Se llevan a cabo aproximadamente las evaluaciones de control de confianza / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad.	
SP18180101055825	Competencias De La Función Policial	5-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Ya se llevo a cabo la capacitación de competencias básicas de la función policial. / Física: ya se llevo a cabo la capacitación en competencias básicas de la función policial. / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101055828	Evaluación De Competencias Básicas	6-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	25.00	Financiera: Se realizaron las evaluaciones de competencias básicas a agentes policiales. / Física: Se realizaron las evaluaciones de competencias básicas a agentes policiales. / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad.	
SP18180101056155	Prevención De Violencia De Genero	2	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PENDIENTE POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$580,308	\$580,307	\$580,307	\$580,307	\$580,307	\$580,307	\$580,307	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
SP18180101056156	Evaluación Del Desempeño	7-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Se adquirieron los materiales y útiles de oficina necesarios para las evaluaciones. / Física: Se adquirieron los materiales y útiles de oficina necesarios para las evaluaciones. / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Vance Anuo acum	
SP00160106422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1818010056159	Proximidad Social	8-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$833.000	\$833.000	\$833.000	\$833.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: El municipio manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010056163	Justicia Cívica	9-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010056168	Replicador En El Sistema De Justicia Penal (3)	10-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010056173	Carriola	11-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4.458.300	\$4.458.300	\$4.458.300	\$4.452.019	\$4.452.019	\$4.452.019	\$0	99.86	\$0	Otros	0	0.00	99.86	Financiera / Física / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010056180	Botas	13-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3.917.900	\$3.917.900	\$3.917.900	\$3.914.766	\$3.914.766	\$3.914.766	\$0	99.92	\$0	Otros	0	0.00	99.92	Financiera / Física / Registro: El municipio manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061639	Construcción De Barda Perimetral En In Miguel Angel Col El Gavilán - 3220	3220	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$336.753	\$280.047	\$280.047	\$273.576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	143	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061643	Ampliación Red De Alumbrado Público Sector Centro Cultural Municipio De Villa De La Paz Sfp - 3740	3740	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$144.423	\$144.423	\$0	\$144.423	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP1818010061646	Rehabilitación Del Camino Rural A La Localidad De Antojos - 8565	8565	San Luis Potosí	Santa Catarina	Antojos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3.436.541	\$3.436.541	\$3.436.541	\$3.436.541	\$2.112.920	\$2.112.920	\$2.112.920	61.48	\$0	Metros lineales	227	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ
SLP1818010061650	Construcción De Segunda Etapa De Banquetas De Acceso En La Localidad De Unop Juk Municipio De Tancanhuitz Sfp - 2804	2804	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Unop Juk Tzapacab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$235.887	\$235.887	\$235.887	\$235.887	\$235.887	\$235.887	\$235.887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061666	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 9173	9173	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$179.077	\$179.077	\$179.077	\$179.077	\$124.273	\$124.273	\$124.273	69.40	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: META PROYECTO / Registro: INFORMACION VERAZ
SLP1818010061669	Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Los Pocitos - 8580	8580	San Luis Potosí	Santa Catarina	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$598.165	\$598.165	\$598.165	\$598.165	\$415.106	\$415.106	\$415.106	69.40	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: informacion veraz / Física: informacion veraz / Registro: informacion veraz
SLP1818010061711	Ampliación De Red Eléctrica Priv Jimenez Barro El Sotano Tamasopo - 7473	7473	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$24.622	\$19.697	\$19.697	\$19.697	\$19.697	\$19.697	\$19.697	100.00	\$0	Otros	18	0.00	100.00	Financiera / Física: ACOMETIDA / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061724	Rehabilitación De Prozo Profundo De Agua Potable - 1944	3944	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$435.000	\$435.000	\$435.000	\$435.000	\$435.000	\$435.000	\$435.000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061725	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 3761	3761	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$398.478	\$398.478	\$398.478	\$398.478	\$398.478	\$398.478	\$398.478	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061734	Rehabilitación De La Carretera Alimentadora Tramo Tres Palmas San Jose De Las Adrijas Sub Tramo Tres Palmas El Huayal Del Km Caro Al Km - 9483	9483	San Luis Potosí	San Martín Chalchicomula	El Huayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	100.00	\$0	Otros	1.609	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD
SLP1818010061745	33903 Servicios Integrales - 3096	3096	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$174.000	\$174.000	\$0	\$174.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061746	33903 Servicios Integrales - 3095	3095	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$220.000	\$220.000	\$181.920	\$220.000	\$181.920	\$181.920	\$181.920	82.69	\$0	Otros	0	100.00	90.00	Financiera / Física: INFORME FINAL EN REVISIÓN / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SLP1818010061747	33903 Servicios Integrales - 3094	3094	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$580.000	\$580.000	\$288.250	\$580.000	\$288.250	\$288.250	\$288.250	49.70	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera / Física: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y TRABAJOS DE GABINETE PARA PROYECCION DEL DISEÑO / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061748	Construcción De Muro De Contención - 3089	3089	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$500.000	\$500.000	\$476.025	\$500.000	\$476.025	\$476.025	\$476.025	95.21	\$0	Metros lineales	1.815	100.00	85.00	Financiera / Física: MURO DE CONCRETO ARMADO A 1.5 MTS DE ALTURA / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SLP1818010061750	Reconstrucción De Emisor - 1931	1931	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250.000	\$250.000	\$75.000	\$250.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	30.00	\$0	Metros lineales	1.815	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061751	Programa De Muro Firme - 3678	3678	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246.530	\$246.530	\$246.530	\$246.530	\$73.959	\$73.959	\$73.959	30.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061753	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2563	2563	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$454.005	\$454.005	\$454.005	\$454.005	\$454.005	\$454.005	\$454.005	100.00	\$0	Metros lineales	1.815	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061755	Construcción De Drenaje Sanitario Teeter Etapa - 9294	9294	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Tampochocho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2.198.690	\$2.198.690	\$2.198.690	\$2.198.690	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Unidad de medida. Obra / Registro: INFORMACION REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1818010061759	Rehabilitación De Alumbrado Público - 17240	17240	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCVILES SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2018	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP1818010061760	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Luis Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 17157	17157	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FINCA REAL DEL CENTRO SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$278.179	\$278.179	\$278.179	\$278.179	\$278.179	\$278.179	\$278.179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anus acum		
SP100160106422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180101061856	Ampliación De Centro De Asocio En Ejido Nuevo Calmeaco - 7971	7971	San Luis Potosí	Coxcatlán	Ejido Nuevo Calmeaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$960,480	\$960,480	92.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180101061858	Construcción De Muro De Contención En Comunidad Tepeztinta - 7874	7874	San Luis Potosí	Coxcatlán	Comunidad Tepeztinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101061866	Construcción Del Casa En La Unidad Medica Rural Imos Progreso En El Barrio Las Pozas Municipio De Tancanhuitz Slp - 3427	3427	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Salud	En Ejecución	2018	\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$638,464	\$638,464	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101061867	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Col Las Rosas Ubicada En El Barrio Xoachimco Tan - 2478	2678	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Educación	En Ejecución	2018	\$644,380	\$644,380	\$644,380	\$644,380	\$644,380	\$644,380	\$644,380	\$644,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101061868	Mejoramiento De Vivienda Con Sesenta Acciones De Techo Firme En La Localidad De Ahualot Municipios De Tancanhuitz Slp - 2791	2791	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Ahualot (Thimantzen)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$501,120	\$501,120	\$501,120	\$501,120	\$501,120	\$501,120	\$501,120	\$501,120	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101061869	Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad De Cruzujub Municipio De Tancanhuitz Slp - 1643	1643	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cruzujub	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,736,265	\$1,736,265	\$1,736,265	\$1,736,265	\$1,736,265	\$1,736,265	\$1,736,265	\$1,736,265	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101061870	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico De En La Localidad De Poytem Municipio De Tancanhuitz Slp - 2732	2732	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Atzulap Poytzen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$470,380	\$470,380	\$470,380	\$470,380	\$470,380	\$470,380	\$470,380	\$470,380	100.00	\$0	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101061871	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Tuzantia Municipio De Tancanhuitz Slp - 2824	2824	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tuzantia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Educación	En Ejecución	2018	\$268,837	\$268,837	\$268,837	\$268,837	\$268,837	\$268,837	\$268,837	\$268,837	100.00	\$0	Otros	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101061872	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tepeaca Municipio De Tancanhuitz Slp - 2885	2885	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Txé Paká Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$288,260	\$288,260	\$288,260	\$288,260	\$288,260	\$288,260	\$288,260	\$288,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180101061873	Construcción De Banquetas De Acceso A La Localidad De Tamateom Tercera Sección Municipio De Tancanhuitz Slp - 2628	2628	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tamateom Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$199,237	\$199,237	\$199,237	\$199,237	\$199,237	\$199,237	\$199,237	\$199,237	100.00	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101065892	Jovenes En Prevención	1	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$580,307	\$580,307	\$580,307	\$580,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180101065896	Zapato Tipo Cholo	14-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,688,750	\$1,688,750	\$1,688,750	\$1,685,622	\$1,685,622	\$1,685,622	\$0	99.81	\$0	Otros	0	0.00	99.81	Financiera: Se realizó la compra de zapato hidropomo / Física: Se realizó la compra de zapato hidropomo / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101065899	Gorra Tipo Beisbolera	15-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$374,075	\$374,075	\$374,075	\$371,401	\$371,401	\$371,401	\$0	99.29	\$0	Otros	0	0.00	99.29	Financiera: Se realizó la compra de gorra tipo beisbolera / Física: Se realizó la compra de gorra tipo beisbolera / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101065901	Rodleras Tacticas	16-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$74,884	\$74,884	\$74,884	\$0	99.85	\$0	Otros	0	0.00	99.85	Financiera: Se realizó la compra de rodleras tácticas para agentes policiales / Física: Se realizó la compra de rodleras tácticas para agentes policiales / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101065902	Eval De Control De Confianza Aspirantes Y Activo	3	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180101065903	Difusión Interna Convocatoria	4	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$4,999	\$4,999	\$4,999	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
SP18180101065912	Difusión Externa Reclutamiento	5	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,999	\$48,999	\$48,999	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
SP18180101065923	Funda Lateral	17-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$194,884	\$194,884	\$194,884	\$0	99.94	\$0	Otros	0	0.00	99.94	Financiera: Se adquirió la funda lateral masculina como parte del uniforme complementario / Física: Se adquirió la funda lateral masculina como parte del uniforme complementario / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101065924	Coderas Tacticas	18-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$74,884	\$74,884	\$74,884	\$0	99.85	\$0	Otros	0	0.00	99.85	Financiera: Se realizó la compra de coderas tácticas como parte de uniforme complementario / Física: Se realizó la compra de coderas tácticas como parte del uniforme complementario / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101065925	Chaleco Balístico Mínimo Nivel II-A, Con Dos Placas Balísticas Nivel II	19-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2018	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se está realizando el proceso de adquisición de chaleco balístico / Física: Se está realizando el proceso de adquisición de chaleco balístico / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101065932	Formación Inicial Aspirantes	6	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180101065933	Becas Aspirantes A Policía	7	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180101065934	Formación Inicial Activos	8	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
SP18180101066077	Competencias De La Función Policial	9	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	PEND POR ASIGNAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:	
SP18180101066078	Motocicleta Equipada Como Patrulla Con Balizamiento	20-2018	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H Ayuntamiento de san luis potosi	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se está realizando el proceso de adquisición de motocicletas / Física: Se está realizando el proceso de adquisición de motocicletas / Registro: El municipio manifiesta que bajo protesta de decir verdad que la información es de calidad y veracidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum	
SP00160100422852	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP18180101068944	Construcción De Alberca En Ubr Para Rehabilitación	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180101068947	Construcción De Cercado Perimetral En El Campo De Fut Bol De La Localidad	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución	2018	\$109,340	\$109,340	\$109,340	\$109,340	\$109,340	\$109,340	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068949	Convenio De Colaboración En Salud Para La Aportación De Recursos Financieros Con Servicios De Salud	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución	2018	\$310,000	\$310,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,834	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068950	Becas Estimulos A La Educación Básica (357 Acciones, 36 Escuelas Primarias)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$749,700	\$749,700	\$749,700	\$749,700	\$524,790	\$247,401	\$247,401	33.00	\$0	Otros	357	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180101068951	Construcción De 1 Aula Didáctica En Esc. Primaria Ponciano Arraga (Ford 196). Col. La Saavedra	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068952	Construcción De 1 Aula De Medios En Esc. Primaria Mártires De La Revolución, Col. Popenoe Socorro	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
SLP18180101068954	Rehabilitación De Aula Didáctica En Jardín Niños Francisco Redí	-	San Luis Potosí	Zaragoza	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068956	Construcción De Barza Perimetral De Jardín De Niños Mariano Arista (1a. Etapa)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068957	Construcción De Barza Perimetral En Esc. Primaria José Mariano Jiménez (1a. Etapa)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Rancho de los Rivera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	0.00	Financiera / Física: 0 / Registro:	
SLP18180101068958	Construcción De Barza Perimetral De Esc. Primaria José María Morelos Y Pavón (2a. Etapa)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$153,301	\$153,301	\$153,301	\$153,301	\$153,301	\$153,301	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180101068959	Rehabilitación De Barza Perimetral En El Jardín De Niños Ignacio Zaragoza, Col. Popenoe Socorro	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068960	Construcción De Barza Perimetral En Esc. Primaria María Marco Cedillo (2a. Etapa)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Colonia el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros lineales	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180101068961	Construcción De Techado En Plaza Cívica De La E. TV. Venustiano Carranza	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Xocoxtle	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,152,522	\$1,152,522	\$1,152,522	\$1,152,522	\$1,152,522	\$1,152,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068962	Construcción De Techado En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Cuauhtémoc	-	San Luis Potosí	Zaragoza	La Parada del Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$647,669	\$647,669	\$647,669	\$647,669	\$427,669	\$427,669	66.03	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068963	Construcción De Comedor Comunitario (Terminación)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	9,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068964	Equipamiento De Aulas De Cómputo En Instituciones Educativas	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068965	Construcción De 1 Aula Didáctica En Jardín De Niños Nueva Creación En Col. Bicentenario	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$728,029	\$728,029	\$728,029	\$728,029	\$582,423	\$582,423	80.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068966	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Primaria Liberado Rivera	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física: 0 / Registro:	
SLP18180101068967	Construcción De Cuartos Dormitorio	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068968	Desarrollo Rural Por Conveniar	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$275,000	\$275,000	\$130,000	\$275,000	\$130,000	\$130,000	47.27	\$0	Otros	350	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068969	Rehabilitación De Cerco Con Alambre De Pua	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	\$279,000	100.00	\$0	Otros	30	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068970	Rehabilitación De Lomo De Toro	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$71,250	\$71,250	95.00	\$0	Metros lineales	92	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180101068973	Ampliación De Red De Agua Potable	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068974	Mantenimiento De Red De Agua Potable	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$369,345	\$369,345	\$369,345	\$369,345	\$369,345	\$369,345	100.00	\$0	Metros lineales	9,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180101068975	Construcción De Nueva Celda En El Rolleno Sanitario	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,827,593	\$1,827,593	\$1,827,593	\$1,827,593	\$1,827,593	\$1,827,593	100.00	\$0	Hectárea	10,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180101068977	Abastecimiento De Agua Potable	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP181801068978	Derechos Y Aprovechamientos De Agua	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068979	Equipamiento De Pozo De Mipilas (Bomba)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$230,000	\$230,000	\$116,000	\$230,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	50.43	\$0	Lote	13,850	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068980	Ampliación De Red De Agua Potable. Col. Bicentenario	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068981	Construcción De Planta Tratadora	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,391,688	\$3,391,688	\$3,391,688	\$3,391,688	\$3,391,688	\$2,291,688	\$2,291,688	67.57	\$0	Hectárea	9,500	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP181801068982	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Col. Bicentenario 2a. Etapa	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$475,843	\$475,843	\$475,843	55.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP181801068984	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Los Castillos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$44,793	\$44,793	\$44,793	\$44,793	\$44,793	\$44,793	\$44,793	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068985	Relocalización De Red Secundaria	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Los Pinares	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$44,938	\$44,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068986	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Santa María	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$430,628	\$430,628	\$430,628	\$430,628	\$430,628	\$430,628	\$430,628	100.00	\$0	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068987	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Alberca de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068988	Panel Solar	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068989	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Entrada A La Comunidad	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Texas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$418,448	\$418,448	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068990	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Pilar de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$84,000	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	\$83,033	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera SE TUVO APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS CON UN MONTO DE \$ 26,900 / Física / Registro:
SLP181801068991	Mejoramiento De Alumbrado Público	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP181801068992	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$667,044	\$667,044	\$667,044	\$667,044	\$667,044	\$667,044	\$667,044	100.00	\$0	Piezas	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068993	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Texas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	13	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068995	Pavimentación De Concreto Hidráulico	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068996	Pavimentación De Calle A U Costado De La Esc. Primaria Guillermo Prieto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801068997	Rehabilitación De Pavimento	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$120,000	\$150,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069001	Rehabilitación De Huelta De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Los Matías	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	50.00	\$0	Metros lineales	81	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069002	Rehabilitación De Huelta De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$150,000	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	100.00	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069004	Adquisición De Vehículo Para El Departamento De Seguridad Pública	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZ	Seguridad	En Ejecución	2018	\$345,400	\$345,400	\$345,400	\$345,400	\$345,400	\$345,400	\$345,400	100.00	\$0	Vehículos	24,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069006	Rehabilitación De Vivienda	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,870,000	\$1,870,000	\$1,589,500	\$1,870,000	\$1,589,500	\$1,589,500	\$1,589,500	85.00	\$0	Lote	6,500	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069007	Construcción De Cercado Perimetral En El Pantón	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Texas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	714	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069119	Compra De Papetería Del Departamento De Desarrollo Social	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$198,957	\$198,957	\$20,000	\$198,957	\$198,957	\$20,000	\$20,000	10.05	\$0	Otros	9,500	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069120	Adquisición De Vehículo Del Departamento De Desarrollo Social	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$282,700	\$282,700	\$282,700	\$282,700	\$282,700	\$282,700	\$282,700	100.00	\$0	Vehículos	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP181801069121	Fondo De Contingencia	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101073221	Infraestructura Municipal En El Municipio De El Naranjo, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Comonfort Segunda Etapa Entre Calle Mariano Abasolo Y Miguel Hidalgo Y Continúa Cobertura Municipal Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Arroyo, Entre Carretera Ciudad Valles-Tampico Y Calle Tumbachón, Colonia Rafael Cuatrecasas, Ckt. Valles, S.L.P.) /	284	San Luis Potosí	El Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,500,000	\$6,416,892	\$6,416,892	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Física META: OBRAS, INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:
SP18180101073244		416	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,000,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101073455	Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres En El Municipio De Matehuala 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073463	Mejoramiento Y/O Ampliación Del Edificio De La Secretaría De Seguridad Pública 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios en las instituciones estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2018	\$28,894,695	\$28,894,695	\$17,336,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073466	Mejoramiento Y/O Ampliación Del Centro De Control, Comando, Comunicación, Control, Coordinación, Información e Inteligencia (C5I2) 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2018	\$36,728,020	\$36,728,020	\$22,036,812	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073475	Equipo para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,160,000	\$1,160,000	\$696,000	\$83,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073477	Equipo para La Red Nacional De Radiocomunicación 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Red Nacional de Radiocomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,060,000	\$4,060,000	\$2,436,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro:
SP18180101073485	Equipo para Sistemas De Videovigilancia 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,581,556	\$1,581,556	\$948,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073489	Servicios Integrales De Telecomunicación Para Sistemas De Videovigilancia	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$37,158,499	\$37,158,499	\$22,295,099	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101073491	Equipo para Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$7,538,552	\$7,538,552	\$4,523,131	\$4,361,310	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073492	Equipo para Programas Prioritarios Locales De Procuración De Justicia 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$21,708,995	\$21,708,995	\$13,025,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073493	Equipo para Los Urgencias Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Nuevo sistema de justicia penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,208,529	\$3,208,529	\$1,925,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101073500	Equipo para Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$5,407,783	\$5,407,783	\$3,246,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101073503	Equipo para Sistema Nacional De Información 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,823,000	\$1,823,000	\$1,093,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101073506	Equipo para El Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,491,429	\$4,491,429	\$2,694,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101073512	Equipo para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$8,786,665	\$8,786,665	\$5,271,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073514	Equipo para La Unidad De Policía Cibernetica 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$980,000	\$980,000	\$588,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero.
SP18180101073521	Equipo para La Instancia Responsable De Búsqueda De Personas 2018	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,648,418	\$1,648,418	\$989,051	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0				Financiera / Física / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101074869	Construcción Del Área Recreativa En Agaves 5, Fraccionamiento Agaves 5.	2018-1374	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Deporte	En Ejecución	2018	\$4,538,257	\$4,538,257	\$3,630,606	\$3,630,606	\$3,630,606	\$3,630,606	80.00	\$0	\$0				80.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180101074885	Construcción Del Área Recreativa Quintar De La Hacienda, Fraccionamiento Quintar De La Hacienda.	2018-1821	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Deporte	En Ejecución	2018	\$7,880,933	\$7,880,933	\$3,940,467	\$3,940,467	\$3,940,467	\$3,940,467	50.00	\$0	\$0				50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180101074895	Construcción De La Calle Cuauhtla 2da Etapa Tramo De Calle Escatopex A Calle Valladolid, Ubicada En Colonia Morelos 2.	2018-1375	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,618,245	\$1,618,245	\$1,375,508	\$1,375,508	\$1,375,508	\$1,375,508	85.00	\$0	\$0				85.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180101074907	Construcción De Calle Los Andado 2da Etapa, Tramo De Calle Río Garcia A Calle Reforma Agraria, Ubicada En La Colonia Generoso Rivus Guillón Norte 4to. Plano, Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Atzacas, Tramo De Calle Valle De Tamanganga A Calle Valentín Gómez Farías, Colonia Hogares Ferrocarrieros 2da Sección.	2018-1822	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,026,772	\$1,026,772	\$924,095	\$924,095	\$924,095	\$924,095	90.00	\$0	\$0				90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180101074921	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Rivoverde Tramo De Calle Loredo A Límite Del Jardín De Niños Vicente Leñero Ubicada En Compañía Los Centez.	2018-1370	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$7,660,735	\$7,660,735	\$4,213,404	\$4,213,404	\$4,213,404	\$4,213,404	55.00	\$0	\$0				55.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180101074949	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Rivoverde Tramo De Calle Loredo A Límite Del Jardín De Niños Vicente Leñero Ubicada En Compañía Los Centez.	2018-1371	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Los Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$13,850,743	\$13,850,743	\$4,155,523	\$4,155,523	\$4,155,523	\$4,155,523	30.00	\$0	\$0				30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180101075251	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Santo Domingo, Tramo De Av. México 2018-1372 A Av. San Luis.	2018-1372	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,501,116	\$6,501,116	\$5,525,949	\$5,525,949	\$5,525,949	\$5,525,949	85.00	\$0	\$0				85.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP100160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101075255	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución De 1917, Tramo De Calle Ignacio López Rayón A Calle Julian De Los Reyes, Cabecera Municipal Del Municipio De Tezcuaylan, San Luis Potosí	2018-1773	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,358,438	\$2,358,438	\$2,122,594	\$2,122,594	\$2,122,594	\$2,122,594	90.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180101075265	La Calle Atreazar 2da Etapa, Tramo De Carretera Riverside A Calle Valle De Tangamanga, Col. Hogares Ferroviarios 2da Sección.	2018-1818	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,741,660	\$2,741,660	\$1,507,913	\$1,507,913	\$1,507,913	\$1,507,913	55.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180101075276	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villas Del Sol 2da Etapa, Tramo De Anillo Periférico A Calle Crater, Colonia Villa Albarado.	2018-1819	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,721,514	\$1,721,514	\$895,187	\$895,187	\$895,187	\$895,187	52.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180101075288	Suministro Y Colocación De Lámparas Led, Instaladas En Diferentes Colonias Del Municipio De Soledad De Graciano Sanchez.	2018-1820	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$11,994,882	\$8,396,417	\$8,396,417	\$8,396,417	\$8,396,417	70.00	\$0	Luminaria	25,000	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180101075663	Suministro Y Colocación De Bomba Para Pozo De Agua Potable En Codornices	2018-1637	San Luis Potosí	San Ciro de Acosta	Codomices	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$219,374	\$262,462	\$262,462	\$262,462	\$262,462	\$262,462	100.00	\$0	Equipamiento	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP18180101075903	Saneamiento Financiero 1	01-FAFEF2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$211,141,614	\$184,646,467	\$105,574,684	\$105,574,684	*****	*****	*****	57.18	\$0	Otros	0	0.00	57.18	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101075908	Saneamiento Financiero 2	02-FAFEF2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$138,625,172	\$138,625,172	\$65,803,163	\$65,803,163	\$65,803,163	\$65,803,163	47.47	\$0	Otros	0	0.00	47.47	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP18180101075910	Saneamiento Financiero 3	03-FAFEF2018	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$141,956,825	\$141,956,825	\$72,219,709	\$72,219,709	\$72,219,709	\$72,219,709	50.87	\$0	Otros	0	0.00	50.87	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP18180101076400	Dotación De Agua Potable Por Temporada De Estaje En Xilita	2018-1580	San Luis Potosí	Xilita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$450,000	\$421,838	\$421,838	\$421,838	\$421,838	93.74	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP18180101076418	Aportación Municipal Para El Mantenimiento Del Relleno Sanitario Inermunicipal	2018-1572	San Luis Potosí	Xilita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$174,000	\$174,000	\$174,000	55.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101076444	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública	2018-1548	San Luis Potosí	Xilita	Xilita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$135,000	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	100.00	\$0	Piezas	6,576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SP18180101076732	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	IFM-04	San Luis Potosí	Mezquic de Carmona	La Tapona	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$291,536	\$291,536	\$291,536	\$291,536	\$291,536	\$291,536	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180101076754	Adquisición De Pazo Sintético Para Rehabilitación En Cancha De Fútbol Rapido En Parque La Laguna	2018-406	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2018	\$450,056	\$450,057	\$450,057	\$450,057	\$450,057	\$450,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180101077610	Aportación Municipal Del Programa De Desayunos Escolares Calientes	2018-2027	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$253,725	\$253,725	\$253,725	\$253,725	\$253,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101077611	Aportación Municipal Del Programa De Desayunos Escolares Fríos	2018-2029	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$380,490	\$380,490	\$380,490	\$380,490	\$380,490	\$68,549	\$68,549	18.02	\$0	Otros	500	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101077613	Pago De Servicios De Energía Eléctrica En El Sistema De Agua San Juanito	2018-2104	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,948,534	\$1,948,534	\$1,948,534	\$1,948,534	\$1,948,534	\$174,853	\$174,853	8.97	\$0	Otros	15,311	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101077615	Pago De Nómina Del Departamento De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal	2018	San Luis Potosí	Huehuetlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,998,400	\$1,998,400	\$1,998,400	\$1,998,400	\$1,998,400	\$778,000	\$778,000	38.93	\$0	Otros	15,311	0.00	39.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101077617	Pago De Servicio De Alumbrado Público Del Municipio A La Comisión Federal De Electricidad (Cfe)	2018	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,560,011	\$3,560,011	\$3,560,011	\$3,560,011	\$3,560,011	\$767,770	\$767,770	21.57	\$0	Otros	15,311	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101077619	Programas Emergentes Y Contingencias	2018	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,272,479	\$1,272,479	\$1,272,479	\$1,272,479	\$1,272,479	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,311	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101077644	Saludos De Seguridad Pública Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,918,512	\$1,918,512	\$1,918,512	31.98	\$0	Otros	0	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101078062	Gastos De Operación De Seguridad Pública Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$934,898	\$934,898	\$934,898	\$934,898	\$934,898	\$934,898	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101078064	Adquisición De Material Para Apoyo A La Vivienda En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$826,194	\$826,194	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101078065	Rehabilitación De Huella De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Arnautes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	188	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101078066	Alumbrado Publico En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180101078070	Gastos Indirectos Fortalecimiento (Mantenimiento De Vehículos), Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$250,000	\$55,548	\$55,548	\$55,548	\$55,548	\$55,548	\$55,548	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SP18180101078072	Gastos Indirectos Fortalecimiento (Vaticos), Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$203,000	\$102,256	\$102,256	\$102,256	\$102,256	\$102,256	\$102,256	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual acum	
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FANT Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078109	Pago De Energía Eléctrica De Pozos Del Agua Potable D.O.A.P.A.S. Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$844,935	\$844,935	\$844,935	\$844,935	\$844,935	\$844,935	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078114	Sueldos De U.B.R. Y Sistema Municipal D.F. En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Salud	En Ejecución	2018	\$500,000	\$152,682	\$152,682	\$152,682	\$152,682	\$152,682	\$152,682	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078116	Suministro De Agua Potable En Las Localidades De Palomá, La Libertad, San Rafael Metro, Catada De San Rafael Y Cabeza Municipal, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$120,325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078117	Adquisición De Despensar En Varías Localidades, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$401,520	\$401,520	\$401,520	\$401,520	\$401,520	\$401,520	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078119	Adquisición De Vehículo Para El Departamento De Seguridad Pública. En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078120	Suministro De Agua Potable En Santejo, Custodios La Encarnación, San Mateo Y Agua Nueva Del Norte, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$120,625	\$120,625	\$120,625	\$120,625	\$120,625	\$120,625	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078122	Adquisición De Dificultador De Hipoclorito Para El D.O.A.P.A.S. En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$12,000	\$11,066	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078124	Rehabilitación De Edificio Histórico En La Cabeza Municipal, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$100,000	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$19,050	100.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078125	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Al Ejido San Juan Del Llano, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	San Juan del Llano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$30,692	\$30,692	\$30,692	\$30,692	\$30,692	\$30,692	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.
SP18180101078141	Rehabilitación De Camino San José De Palmas Estación Tablas Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	San José	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078143	Rehabilitación De Camino Potreritos-Entronque Con Carretera 80	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Potreritos de los Llanos	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078145	Rehabilitación De Camino De Acceso A Puerto De Santa Gertrudis Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Puerto Santa Gertrudis	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078147	Rehabilitación De Camino De La Colonia Álvaro Obregón A Zona De Rega Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078149	Rehabilitación De Camino De La Memela A Olla De Las Vacas Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Memela	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	REHABILITACION DE CAMINO DE LA MEMELA A OLITA DE LAS VACAS MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078150	Rehabilitación De Camino De Tanque De La Morita A La Libertad Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia la Libertad	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078152	Rehabilitación De Camino La Pendencia - Francia Chica En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	La Pendencia	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078153	Rehabilitación De Camino De Acceso A Los Charcos Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Los Charcos del Poniente	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078155	Rehabilitación De Camino De Puerto De Santa Gertrudis Al Parson Del Cantón Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Puerto Santa Gertrudis	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078156	Rehabilitación De Camino Tanque De Los Angeles A La Morita Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Tanque de los Angeles (El Venado)	Rural	Subsidios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078828	Rehabilitación General De Aulas En 2460003p Secundaria Técnica No. 03	184096	San Luis Potosí	Santa María del Río	Santa María del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180101078829	Rehabilitación Del Edificio E, Primera Etapa En 24600014c Secundaria General Moisés. 184097 Siera	184097	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Axtla de Terrazas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,099,007	\$0	\$1,099,007	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	718	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP18180101078830	Construcción De Techado De 12.00 X 18.00 M. En 24609499c Primaria Ponciano Arriaga	184098	San Luis Potosí	Santa María del Río	Presas de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$611,209	\$611,209	\$0	\$611,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP18180101078831	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6 00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 2460879W Primaria Héroes Potosinos	184099	San Luis Potosí	Villa Juárez	Agua del Medio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$458,000	\$457,782	\$0	\$457,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP18180101078832	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6 00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24607476c Primaria Ponciano Arriaga Ford No. 196	184100	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$480,000	\$480,000	\$0	\$480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP18180101078833	Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24600023c Secundaria Técnica No. 23	184101	San Luis Potosí	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$898,630	\$898,630	\$0	\$898,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	628	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP18180101078834	Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. En 246024206c Primaria Rafael Nieto Campón	184102	San Luis Potosí	Tanquán de Escobedo	Tanquán de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$758,751	\$758,750	\$0	\$758,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180101078835	Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0619a Primaria Mariano Escobedo	184103	San Luis Potosí	Tanquán de Escobedo	Tanquán de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$919,879	\$909,552	\$0	\$909,552	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	424	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180101078836	Impemperabilización Y Pintura En 24dpr0009h Jardín De Niños Jesús García	184104	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$461,259	\$461,259	\$0	\$461,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078837	Sustitución De Cuatro Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Su Alimentación Eléctrica En 24dpr0021h Telesecundaria Carlos Jorgelind Barrios	184105	San Luis Potosí	Tamazunchale	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,724,298	\$1,567,287	\$0	\$1,567,287	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078838	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr0008y Telesecundaria Guadalupe Victoria	184106	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$622,371	\$566,741	\$0	\$566,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078839	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Su Alimentación Eléctrica En 24dpr1337r Primaria Manuel José Othón	184107	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$419,369	\$413,688	\$0	\$413,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078840	Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr2091b Primaria Héroes Potosinos	184108	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,378,365	\$1,377,768	\$0	\$1,377,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078841	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 5.30 M. Adosado Y Su Alimentación Eléctrica En 24dpr0409d Jardín De Niños Guty Cisneros	184109	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$337,721	\$337,721	\$0	\$337,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078842	Construcción De Techado De Cancha De 18.00 X 27.00 M. En 24dpr0113j Primaria Indígena José López Portillo	184110	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$842,301	\$842,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	0.00	Financiera Proceso R-IEFE-007-2018/EST Desierta / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.		
SP18180101078843	Construcción De Techado De Cancha De 15.00 X 27.00 M. Y Rehabilitación De Piso De Cancha En 24dpr0050n Primaria Indígena Aguiles Serdan	184111	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Paxquid	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$826,830	\$826,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiera Proceso R-IEFE-007-2018/EST Desierta / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.		
SP18180101078844	Construcción De Techado De 12.00 X 27.00 M. En 24dn1051p Telesecundaria Hoy Juan Bautista Morelos	184112	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tzapu Já (Tzapuja)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$926,738	\$926,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera Proceso R-IEFE-007-2018/EST Desierta / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SP18180101078845	Construcción De Techado De 15.60 X 15.00 M. En 24dpr2134j Primaria Juan Vieytes	184113	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$695,596	\$695,596	\$0	\$695,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	274	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078846	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr1039r Jardín De Niños Ricardo Flores Magón	184114	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Patol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,126,023	\$1,126,023	\$0	\$1,126,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078847	Construcción Del Techado De 18.00 X 32.00 M. En La Cancha En 24dpr0115g Telesecundaria Benito Juárez	184115	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lima	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$969,687	\$989,532	\$0	\$989,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078848	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr2413s Primaria Quetzalcóatl	184116	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,452,943	\$1,285,043	\$0	\$1,285,043	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078849	Construcción De Un Aula Didáctica De Dos Entradas, Estructura U-2c Plana Alta Y Módulo De Escaleras, En 24dpr0096v Secundaria Técnica No. 90	184117	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,020,388	\$902,148	\$0	\$902,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078850	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24dpr0975o Primaria Tipo 21 De Agosto	184118	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,039,378	\$887,970	\$0	\$887,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	616	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078851	Terminación De Cubierta Metálica Y Rehabilitación Del Plantel (Proyecto Original Mala Sombra Se Cambia A Lámina) En 24dpr044u Primaria Vicente Guerrero	184119	San Luis Potosí	Tamazunchale	Vega Larga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$590,786	\$590,786	\$0	\$590,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078852	Za Etapa De La Rehabilitación De La Plaza Cívica En 24dpr0539n Primaria Emiliano Zapata	184120	San Luis Potosí	Tamasopo	Tambaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$439,418	\$438,847	\$0	\$438,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078853	Construcción De Banda Reja En 24dpr0148r Primaria Emiliano Zapata	184121	San Luis Potosí	Matehuala	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$192,982	\$192,916	\$0	\$192,916	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SP18180101078854	Red Eléctrica Exterior, Cárcamo Seco Y Banda Reja En 24dn1753v Jardín De Niños Héroes Potosinos	184122	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$423,978	\$423,950	\$0	\$423,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078855	Za Etapa De Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel En 24dpr0154j Primaria Emiliano Zapata	184123	San Luis Potosí	Matehuala	San José de los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$116,713	\$107,923	\$0	\$107,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078856	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En 24dpr0156h Primaria Benito Juárez	184124	San Luis Potosí	Matehuala	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$127,919	\$127,916	\$0	\$127,916	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101078857	Construcción De Un Aula Didáctica De Tres Entradas Estructura U-1c Y Obra Exterior En 24dpr0033s Media Superior Coburn No. 34	185001	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ávaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,235,773	\$1,069,736	\$0	\$1,069,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera Programa Remanentes del FAM - Isueltas al CEN / Física Programa Remanentes del FAM - Escuela al CEN / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101079524	Construcción De Cancha Deportiva En La Comunidad De El Zapote	2018-3949	San Luis Potosí	Rioverde	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,461,900	\$438,570	\$438,570	\$438,570	29.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101079526	Construcción De Cancha Deportiva En La Comunidad De La Manga	2018-3943	San Luis Potosí	Rioverde	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2018	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$414,741	\$371,882	\$371,882	\$371,882	88.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180101079536	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mezquite De Calle Mercurio A Topar, En El Fracc. El Sol	2018-4006	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,099	\$227,394	\$227,394	\$227,394	90.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Vance Anua acm		
SP18016010422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución					\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180201113822	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Boulevard Mexico Laredo Entre Puente Negro Y Arroyo De Los Puercos Col Monterama En Ciudad Valles - 99985	99985	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,098,468	\$2,098,468	\$1,049,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113823	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Boulevard Mexico Laredo Entre Calle José Peñabaz y Calle Abasco Zona Centro En Ciudad Valles - 99883	99883	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,440,904	\$3,440,904	\$1,720,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113824	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Zamora Y Calle Lugo Col Lomas Del Real Ciudad Valles - 98220	98220	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$273,796	\$273,796	\$136,898	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113825	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Boqueanga Entre Calle Veracruz Y Boulevard Mexico Laredo Colonia Obrera En Ciudad Valles - 99846	99846	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,486,677	\$1,486,677	\$743,339	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113826	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Guatemala Entre Sietes Y Las Cuadras Colonia Emiliano Zapata En Ciudad Valles - 96917	96917	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,235,595	\$1,235,595	\$617,798	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113827	Construcción De Drenaje Pluvial En Boulevard Adolfo López Mateos Entre Arroyo Y Calle Felipe Angeles En Colonia Manera Y Colonia Santa María - 97564	97564	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,305,701	\$2,305,701	\$1,152,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113828	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Avenida Ejército Mexicano Entre Arroyo Y Calle Guanajuato Colonia Tizzen En Ciudad Valles - 97127	97127	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$973,907	\$973,907	\$486,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113829	Construcción De Techado Con Malla Sombra En In-Jocente Rivera Colonia Lomas Del Mirador - 86099	86099	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$165,000	\$232,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	225	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113831	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Mayor Ramos Entre Calle Alberto Ramos Y España - 84354	84354	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$25,322	\$25,322	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113832	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia San Isidro Municipio De Cú Valles - 84837	84837	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$271,168	\$271,168	\$135,584	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113833	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Hucista Entre Calle Matanzas Y Pinal Del Río - 84280	84280	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$22,307	\$22,307	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113834	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Corona Real Entre Y Obispo Entre Av Las Villas Y Av Camaguey - 84602	84602	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$145,695	\$145,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113835	Construcción De Techado De Comedor Escolar En Ep Francisco Villa Col Francisco Villa - 85325	85325	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	377	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113836	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Pantevenda Entre Av Camaguey Y Pinal Del Río - 84227	84227	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$151,177	\$151,177	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113837	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 59223	59223	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$69,600	\$20,880	\$20,880	\$20,880	29.03	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113838	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 93196	93196	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113839	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 59262	59262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$42,008	\$42,008	\$42,008	\$42,008	12.00	\$0	Vehículos	0	100.00	12.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113840	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 59247	59247	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$240,373	\$240,373	\$240,373	\$240,373	\$72,112	\$72,112	\$72,112	30.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113841	Construcción De Módulo Sanitario En Ep Club De Leones Col Dieciocho De Marzo - 60517	60517	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$179,670	\$179,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	435	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113842	Construcción De Un Aula En Educación Inicial Indígena Laredo Cardenas Colonia Santa Rosa - 60918	60918	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$431,392	\$431,392	\$423,325	\$423,325	\$126,698	\$126,698	\$126,698	29.37	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113843	Construcción De Línea De Conducción Para Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Santa Rosa Terera Etapa De Ciudad Valles 44615	44615	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,287,648	\$1,643,824	\$821,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,232	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113844	Construcción De Techado De Cancha En Sec Rafael Cuatrecasillas - 37040	37040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$428,632	\$428,293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	560	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113845	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Calle Manuel J Othon De Av Ejercito Mexicano A Via Ferreras Y Calle Monterrey De Vias Ferreras A - 37122	37122	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$165,278	\$165,278	\$164,717	\$164,717	\$49,415	\$49,415	\$49,415	29.90	\$0	Metros lineales	152	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113846	Construcción De Cercado Perimetral En Sec Prof Durazno Gomez Castillo - 36959	36959	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$137,833	\$137,833	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	657	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113847	Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Santa Rosa Terera Etapa En Ciudad Valles 32345	32345	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,287,648	\$1,643,824	\$821,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,232	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO	
SP18180201113848	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Dos De Enero De Ciudad Valles - 30364	30364	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$940,627	\$940,627	\$470,314	\$933,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	408	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201113849	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Estrella De Ciudad Valles - 27471	27471	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,568,604	\$3,568,604	\$1,784,302	\$3,567,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	640	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113851	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De Calle Manuel J Othon De Av Ejército Mexicano A Vías Férreas Y Calle Monterrey De Vías Férreas - 3756	3756	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,190,732	\$1,190,732	\$1,190,144	\$1,190,144	\$357,043	\$357,043	\$357,043	29.99	\$0	Metros lineales	120	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113852	Construcción De Módulo Sanitario Rural En Ep Club Sertoma Num Uno Col Gregorio Osuna - 3709	3709	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$291,720	\$326,250	\$285,797	\$285,797	\$85,739	\$85,739	\$85,739	26.28	\$0	Piezas	64	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113853	Construcción De Techaro De Cancha En Jn Mariano Jimenez Fracc Moroles Y Pavon - 3702	3702	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$208,700	\$208,554	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	152	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113854	Construcción De Techaro De Cancha En Jn Jfdez De Lizardi Col Gregorio Osuna - 3270	3270	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$155,912	\$156,102	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113855	Mejoramiento De Banda Perimetral En Jn Aurora Col Tantocob - 3180	3180	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$39,549	\$39,549	\$39,549	\$39,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113856	Impermeabilización De La Escuela Preescolar Angela Peralta - 3168	3168	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$280,620	\$280,620	\$280,496	\$280,496	\$84,149	\$84,149	\$84,149	29.99	\$0	Otros	186	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113857	Construcción De Techaro De Cancha En Jn Mexico Fracc La Diana - 3135	3135	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$176,328	\$176,432	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113858	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Adolfo Lopez Mateos En El Municipio De Ciudad Valles - 100058	100058	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,390,004	\$2,390,004	\$1,195,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113859	Construcción De Banda Perimetral En Esc Primaria Guadalupe Victoria En Coyoles - 37040	37040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coyoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$318,758	\$361,200	\$361,200	\$359,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: pendiente unidad de medida / Registro EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113860	Construcción De Drenaje Sanitario En Leon Garcia Municipio De Ciudad Valles - 77532	77532	San Luis Potosí	Ciudad Valles	León García	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113861	Construcción De Banda Perimetral En Epic Juan Truena Y Ocho Embarazo Zapata Ejido Ojo De Agua - 60541	60541	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$318,902	\$318,902	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113865	Construcción De Unidad Médica Rural Segunda Etapa Comunidad De Ojo De Agua - 3822	3822	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Salud	En Ejecución	2018	\$2,781,264	\$2,781,264	\$2,781,264	\$2,779,569	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,107	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113890	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De La Ceiba Municipio De Tancanhutz Sip - 46597	46597	San Luis Potosí	Tancanhutz	Ejido la Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113896	Mejoramiento De Muro Firme Quetial - 130157	130157	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quetial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,002	\$9,002	\$9,002	\$9,002	\$9,002	\$9,002	\$9,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113897	Construcción De Cuarto Dormitorio El Quetial - 123820	123820	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quetial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,200	\$198,200	\$198,200	\$198,200	\$198,200	\$198,200	\$198,200	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113898	Mejoramiento Pavimentación De Calle A Panteón Quetial - 62591	62591	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quetial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$444,926	\$444,926	\$444,926	\$444,926	\$444,926	\$444,926	\$444,926	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113899	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero Quetial - 45324	45324	San Luis Potosí	Guadalcázar	Quetial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$157,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113900	Rehabilitación De Alameda Publico Loc El Quetial - 39011	39011	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quetial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	\$23,737	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113901	Rehabilitación De Techos Con Lamina El Quetial - 4861	4861	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quetial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113902	Rehabilitación De Techos Con Lamina Rancho Nuevo - 4720	4720	San Luis Potosí	Guadalcázar	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113903	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero Realajo - 45857	45857	San Luis Potosí	Guadalcázar	Realajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113904	Mejoramiento De Unidad De Salud San Antonio Del Tullo - 92503	92503	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Antonio del Tullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO GUADALCAZAR	Salud	En Ejecución	2018	\$55,878	\$55,878	\$55,878	\$55,878	\$55,878	\$55,878	\$55,878	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113905	Construcción De Vado - 3519	3519	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Antonio de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	\$305,535	100.00	\$0	Otros	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113906	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Camino San Antonio De Trojes - 3796	3796	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Antonio de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,509	\$1,703,589	\$1,703,589	\$1,703,589	\$1,703,589	\$1,703,589	\$1,703,589	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113907	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física - 3920	3920	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Educación	En Ejecución	2018	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201113908	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero San Cristóbal - 45612	45612	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$140,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113909	Construcción De Cuarto Dormitorio San Ignacio - 124087	124087	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	\$49,550	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113910	Mejoramiento De Nivelación De Tierras San Ignacio - 93536	93536	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113911	Equipamiento De Unidad Medica San Ignacio - 62798	62798	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Salud	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$47,391	\$47,391	\$47,391	78.98	\$0	Otros	0	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113912	Rehabilitación De Alumbrado Publico San Ignacio - 35881	35881	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$43,519	\$43,519	\$43,519	\$43,519	\$43,519	\$43,519	\$43,519	100.00	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113913	Rehabilitación De Techos Con Lamina San Ignacio - 4818	4818	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113914	Rehabilitación De Olla De Captación - 4080	4080	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,299,221	\$1,299,221	\$1,299,221	\$1,299,221	\$1,299,221	\$1,299,221	\$1,299,221	100.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113915	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero San Isidro - 45760	45760	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$52,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113916	Mejoramiento De Techo Firme Col Agrícola - 130212	130212	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$46,416	\$46,416	\$46,416	\$46,416	\$46,416	\$46,416	\$46,416	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113919	Rehabilitación De Bordo Colonia Agrícola San José - 73699	73699	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113920	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero Col Agrícola - 45774	45774	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$140,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113921	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 30225	30225	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$633,346	\$633,346	\$633,346	\$633,346	\$633,346	\$633,346	\$633,346	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113922	Mejoramiento De Aulas Telesecundaria - 19471	19471	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Educación	En Ejecución	2018	\$87,597	\$87,597	\$87,597	\$87,597	\$87,597	\$87,597	\$87,597	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113923	Rehabilitación De Techos Con Lamina Col Agrícola San José - 4728	4728	San Luis Potosí	Guadalcázar	Colonia Agrícola San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113924	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero San José De Flores - 45661	45661	San Luis Potosí	Guadalcázar	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113925	Mejoramiento De Camino San José De Las Flores La Verdolaga - 41723	41723	San Luis Potosí	Guadalcázar	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113928	Rehabilitación De Camino San Juan Sin Agua - 86747	86747	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Juan sin Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$83,660	\$83,760	\$83,760	\$83,760	\$76,560	\$76,560	\$76,560	91.40	\$0	Otros	0	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113929	Rehabilitación De Bordo San Rafael De Los Nietos - 50963	50963	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Rafael de los Nietos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113930	Rehabilitación De Bordo De Abrevadero Santa María Del Tecozate - 123076	123076	San Luis Potosí	Guadalcázar	Santa María del Tecozate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113931	Desazolve De Bordo De Abrevadero Santa Rita Del Rucio - 93550	93550	San Luis Potosí	Guadalcázar	Santa Rita del Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113932	Rehabilitación De Techos Con Lamina Santa Rita Del Rucio - 4875	4875	San Luis Potosí	Guadalcázar	Santa Rita del Rucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113933	Rehabilitación De Techos Con Lamina Santo Domingo - 4812	4812	San Luis Potosí	Guadalcázar	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113934	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero El Terreno - 45719	45719	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Terreno de los Posadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$52,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113937	Mejoramiento De Unidad Medica La Ventana - 62935	62935	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Salud	En Ejecución	2018	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113938	Rehabilitación De Alumbrado Publico La Ventana - 35630	35630	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$50,560	\$50,560	\$50,560	\$50,560	\$50,560	\$50,560	\$50,560	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113939	Rehabilitación De Techos Con Lamina La Ventana - 4624	4624	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201113940	Mejoramiento De Camino - 30373	30373	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Yrebabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	33.33	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113942	Construcción De Unidad Medica - 3859	3859	San Luis Potosí	Guadalcázar	Puerta de Jesús María (La Rosita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Salud	En Ejecución	2018	\$712,057	\$712,057	\$712,057	\$712,057	\$712,057	\$712,057	\$712,057	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113943	Instalación De Paneles Solares - 85037	85037	San Luis Potosí	Guadalcázar	Los Ángeles Número Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,718	\$35,718	\$35,718	\$35,718	\$35,718	\$35,718	\$35,718	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113944	Rehabilitación De Techos Con Laminas Presita Del Tepetate - 4847	4847	San Luis Potosí	Guadalcázar	Presita del Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113946	Rehabilitación De Red De Agua Potable Cruz Charco Cercado - 122887	122887	San Luis Potosí	Guadalcázar	Cruceiro de Charco Cercado (El Parador)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113948	Rehabilitación De Techos Con Laminas Cruceiro De Charco Cercado - 4768	4768	San Luis Potosí	Guadalcázar	Cruceiro de Charco Cercado (El Parador)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$28,001	\$28,001	\$28,001	\$28,001	\$28,001	\$28,001	\$28,001	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113949	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero La Estacada - 45852	45852	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Estacada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$52,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201113955	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Mecatlan - 102168	102168	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,229,220	\$1,219,220	\$368,766	\$368,766	\$368,766	\$368,766	\$368,766	30.25	\$0	Otros	805	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113957	Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De El Platano - 30250	30250	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Platano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$499,620	\$499,620	\$381,856	\$381,856	\$381,856	\$381,856	\$381,856	76.43	\$0	Otros	352	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113965	Rehabilitación De Barda En Telesecundaria Lic Jose Lopez Portillo En Laguna Del Mante - 60718	60718	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$63,649	\$59,467	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113967	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficio A Las Localidades El Coy y El Jopu Del Municipio De Ciudad Valles - 67175	67175	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Coy	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,897,375	\$2,897,375	\$1,448,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	236	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113969	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Ojo De Agua En El Municipio De Ciudad Valles - 79127	79127	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$749,550	\$749,550	\$384,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113970	Construcción De Un Aula Didáctica Seis X Ocho Estructura Regional En La Preparación Por Cooperación Numero Nueve Francisco Arriaga - 24543	24543	San Luis Potosí	Huehuetlan	Huehhuayan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113971	Construcción De Techoado En Areas De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Leon Garcia En La Localidad De Jilim Tantocoy - 55579	55579	San Luis Potosí	Huehuetlan	Jilim Tantocoy Tres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$623,450	\$623,450	\$623,450	\$623,450	\$623,450	\$623,450	\$623,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113972	Construcción De Camino Rural Con Concreto Hídrico De Quince Cms De Espesor En La Calle Carlos Jonguitud Barrios - 24639	24639	San Luis Potosí	Huehuetlan	La Pimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$237,347	\$237,347	\$237,347	\$237,347	\$237,347	\$237,347	\$237,347	100.00	\$0	Metros lineales	618	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y VERACIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113979	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Loc: Ampliación La Hincada E Ingenio Plan De San Luis Mpio De Ciudad Valles - 46515	46515	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,999,998	\$4,999,998	\$3,749,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	484	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113980	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad Ampliación La Hincada E Ingenio Plan De San Luis Tercera Etapa - 32462	32462	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,999,998	\$4,999,998	\$3,749,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	484	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113984	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria Valentín Gómez Farías En Montecillos - 60592	60592	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Montecillos (La Curva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$237,354	\$237,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	114	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113986	Ampliación De Red De Agua Potable En Buenavista - 9304	63454	San Luis Potosí	Tamasopo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Otros	58	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113987	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacostros Y Fluviales - 24866	24866	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$86,969	\$86,969	\$29,128	\$86,969	\$29,128	\$29,128	\$29,128	33.49	\$0	Vehículos	0	100.00	33.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113988	Compra De Software Y Hardware - 24854	24854	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$57,979	\$57,979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113989	Pavimentación De La Calle Julian Carrillo Entre: Alvaro Obregón Y Cinco De Febrero En La Cabeecera Municipal De Villa De La Paz Slp - 24587	24587	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$434,843	\$434,843	\$434,843	\$434,843	\$434,843	\$434,843	\$434,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113990	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Zap De La Cabeera Municipal De Villa De La Paz Slp - 19092	19092	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$17,000	\$50,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	34.00	\$0	Vivienda	0	100.00	34.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113991	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Calle Prolongación Matamoros En Barrio El Guiche Municipio De Villa De La Paz Slp - 18992	18992	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$126,674	\$126,674	\$126,674	\$126,674	\$126,674	\$126,674	\$126,674	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201113992	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Jaques Municipio De Villa De La Paz Slp - 24572	24572	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Jaques	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$34,000	\$100,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	34.00	\$0	Vivienda	0	100.00	34.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114001	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Lagunillas Municipio De Lagunillas Slp - 103973	103973	San Luis Potosí	Lagunillas	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$35,382	\$35,382	\$35,382	30.00	\$0	Vivienda	9	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP1818020114002	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Ahogado Municipio De Lagunillas Sp - 102818	102818	San Luis Potosí	Lagunillas	El Ahogado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$176,909	\$176,909	\$176,909	\$176,909	\$53,073	\$51,073	\$53,073	30.00	\$0	Vivienda	11	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114004	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Buenavista El Ahogado Y El Epazote Municipio De Lagunillas Segunda Etapa - 31584	31584	San Luis Potosí	Lagunillas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,898,147	\$4,894,070	\$4,894,070	\$4,894,070	\$1,468,221	\$1,468,221	\$1,468,221	30.00	\$0	Otros	217	100.00	10.00	Financiera / Física: LA META ES: 1 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114005	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Capulín Municipio De Lagunillas Sp - 103015	103015	San Luis Potosí	Lagunillas	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$35,382	\$35,382	\$35,382	30.00	\$0	Vivienda	8	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114006	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Luis Donaldo Colosio En La Localidad De El Epazote Municipio De Lagunillas Sp - 106524	106524	San Luis Potosí	Lagunillas	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$72,040	\$72,040	\$72,040	\$72,040	\$72,040	\$72,040	\$72,040	100.00	\$0	Otros	3	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114007	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Limón Municipio De Lagunillas Sp - 103707	103707	San Luis Potosí	Lagunillas	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,970	\$58,970	\$58,970	\$58,970	\$17,691	\$17,691	\$17,691	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114008	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Línea Municipio De Lagunillas Sp - 105529	105529	San Luis Potosí	Lagunillas	La Línea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$353,818	\$353,818	\$353,818	\$353,818	\$106,145	\$106,145	\$106,145	30.00	\$0	Vivienda	26	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114009	Ampliación De Línea Y Red Eléctrica En La Localidad De La Línea Municipio De Lagunillas Sp - 71610	71610	San Luis Potosí	Lagunillas	La Línea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$578,030	\$578,030	\$578,030	\$578,030	\$578,030	\$578,030	\$578,030	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114010	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Norias Municipio De Lagunillas Sp - 105755	105755	San Luis Potosí	Lagunillas	Las Norias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$176,909	\$176,909	\$176,909	\$176,909	\$53,073	\$53,073	\$53,073	30.00	\$0	Vivienda	15	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114011	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Pinhuán Municipio De Lagunillas Sp - 104158	104158	San Luis Potosí	Lagunillas	Pinhuán (Río Pinhuán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$648,667	\$648,667	\$648,667	\$648,667	\$194,600	\$194,600	\$194,600	30.00	\$0	Vivienda	43	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco I Madero En La Localidad De Pinhuán Lagunillas Sp - 35221	35221	San Luis Potosí	Lagunillas	Pinhuán (Río Pinhuán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,404,961	\$1,396,127	\$1,396,127	\$1,396,127	\$1,396,127	\$1,396,127	\$1,396,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	614	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114013	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De El Quetzalillo Municipio De Lagunillas Sp - 73346	73346	San Luis Potosí	Lagunillas	El Quetzalillo (El Quetzal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$291,662	\$291,662	\$291,662	\$291,662	\$144,197	\$144,197	\$144,197	49.44	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114014	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Rodada Municipio De Lagunillas Sp - 105642	105642	San Luis Potosí	Lagunillas	La Rodada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$35,382	\$35,382	\$35,382	30.00	\$0	Vivienda	8	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114015	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Rafael Municipio De Lagunillas Sp - 106323	106323	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$176,909	\$176,909	\$176,909	\$176,909	\$53,073	\$53,073	\$53,073	30.00	\$0	Vivienda	11	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114016	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De San Rafael Municipio De Lagunillas Sp - 72173	72173	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$758,320	\$758,320	\$758,320	\$758,320	\$374,913	\$374,913	\$374,913	49.44	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114017	Equipamiento Con Bomba Sumergible De Pozo Profundo Que Abastece La Localidad De San Rafael - 35339	35339	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Otros	971	100.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES: 1 BOMBA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114018	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Ramón Municipio De Lagunillas Sp - 106367	106367	San Luis Potosí	Lagunillas	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,970	\$58,970	\$58,970	\$58,970	\$17,691	\$17,691	\$17,691	30.00	\$0	Vivienda	5	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114019	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tepamal Municipio De Lagunillas Sp - 103863	103863	San Luis Potosí	Lagunillas	El Tepamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,970	\$58,970	\$58,970	\$58,970	\$17,691	\$17,691	\$17,691	30.00	\$0	Vivienda	4	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114020	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Coco Municipio De Lagunillas Sp - 103295	103295	San Luis Potosí	Lagunillas	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$117,939	\$35,382	\$35,382	\$35,382	30.00	\$0	Vivienda	10	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114023	Construcción De Carretera A Base De Carpeta Asfáltica De Carretera Mochtrum A La Localidad Del Maguay De Limones - 114018	114018	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Maguay de Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,996,239	\$1,996,239	\$1,996,239	\$1,996,239	\$1,246,761	\$1,246,761	\$1,246,761	62.46	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114024	Construcción De Techos A Base De Lasa De Concreto En La Cecilla - 117227	117227	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Cecilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$36,154	\$36,154	\$36,154	\$36,154	\$36,154	36.15	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114027	Pavimentación Y Rodas De Concreto Hidráulico En Franjas Aisladas En La Localidad De Chilzapoyo - 74555	74555	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio Chilzapoyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$992,510	\$992,510	\$496,255	\$496,255	\$496,255	\$496,255	\$496,255	50.00	\$0	Otros	361	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114028	Rehabilitación De Ciento Veintiocho Techos Firmes En La Localidad De Coahuatla - 74948	74948	San Luis Potosí	Matlapa	Coahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$755,200	\$755,200	\$755,200	\$755,200	\$755,200	\$755,200	\$755,200	100.00	\$0	Otros	512	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114029	Rehabilitación De Ocho Techos Firmes En La Localidad De San Isidro Coahuatla - 74976	74976	San Luis Potosí	Matlapa	Coahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114030	Rehabilitación De Ciento Veintidos Techos Firmes En La Localidad De Coahuatla - 74953	74953	San Luis Potosí	Matlapa	Coahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$719,800	\$719,800	\$719,800	\$719,800	\$719,800	\$719,800	\$719,800	100.00	\$0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114032	Rehabilitación De Ciento Nueve Techos Firmes En La Localidad De Tlachahuague - 74971	74971	San Luis Potosí	Matlapa	Tlachahuague	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$643,100	\$643,100	\$643,100	\$643,100	\$643,100	\$643,100	\$643,100	100.00	\$0	Otros	436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114036	Rehabilitación De Veinte Techos Firmes En La Localidad De Xaltipa Coahuatla - 74963	74963	San Luis Potosí	Matlapa	Xaltipa Coahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP18016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180201114042	Rehabilitación De Dieciséis Techos Firmes En La Localidad La Carbonera Coahuilense - 74973	74973	San Luis Potosí	Matlapa	Carbonera Coahuilense Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114045	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Niños Héroes De Calle Lazaro Cardenas A Dren San Marcos - 116881	116881	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,927	\$359,978	\$359,978	\$359,978	30.00	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114050	Construcción De Línea De Medida Tension Para La Localidad De Bagres De Arriba La Estancia - 116654	116654	San Luis Potosí	Rioverde	Bagres de Arriba (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,755,493	\$826,648	\$826,648	\$826,648	29.52	\$0	Otros	177	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114072	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ujalá - 130836	130836	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Mexquitic de Carmona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114073	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Agua Prieta Municipio De Mexquitic De Carmona Slp - 74330	74330	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114074	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57366	57366	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$57,600							0.00	\$0	Otros	35	100.00		Financiera / Física / Registro:
SP18180201114075	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Barbecho Municipio De Mexquitic De Carmona Slp - 73992	73992	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Barbecho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114076	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57395	57395	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Barbecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114077	Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Cañada Grande Mexquitic - 73382	73382	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114078	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57419	57419	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114084	Rehabilitación De Alambrado Público En El Municipio De Moctezuma - 128825	128825	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$715,650	\$715,650	\$715,650	\$715,650	\$331,668	\$331,668	\$331,668	46.34	\$0	Otros	19,500	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD
SP18180201114085	Mejoramiento De Aulas De Cobach Plantel No Diez Moctezuma Slp - 124799	124799	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Educación	En Ejecución	2018	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$184,480	\$184,480	99.40	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114086	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Manuel Muro Municipio De Moctezuma Slp - 76480	76480	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$114,552	\$114,552	\$114,552	\$114,552	\$114,552	\$114,552	\$114,552	100.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD
SP18180201114087	Rehabilitación De Drenaje En Calle Colon - 71811	71811	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$163,877	\$163,877	\$163,877	\$163,877	\$163,877	\$163,170	\$163,170	99.57	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114088	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Laguna Seca Cabeza Municipal Moctezuma Slp - 57548	57548	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$457,144	\$457,144	\$457,144	\$457,144	\$457,144	\$454,386	\$454,386	99.40	\$0	Metros lineales	93	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114089	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alambrado Público En Las Calles Francisco I Madero Y Molineta Cabeza Municipal - 32493	32493	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$214,690	\$214,690	\$214,690	\$214,690	\$214,690	\$213,395	\$213,395	99.40	\$0	Otros	36	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114090	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria Segunda Etapa - 31877	31877	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$904,622	\$904,622	\$904,622	\$904,622	\$904,622	\$899,164	\$899,164	99.40	\$0	Metros lineales	31	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114091	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Para La Localidad De Barrancas Municipio De Moctezuma Slp - 75453	75453	San Luis Potosí	Moctezuma	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$115,241	\$115,241	\$115,241	\$115,241	\$115,241	\$114,744	\$114,744	99.57	\$0	Metros lineales	35	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114092	Rehabilitación De Pizo En La Localidad De La Carpa Municipio De Moctezuma - 130004	130004	San Luis Potosí	Moctezuma	La Carpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$582,500	\$582,500	\$582,500	\$582,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	330	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114093	Construcción De Red De Agua Potable Para Las Localidades De La Carpa Y El Carpiñero Municipio De Moctezuma Slp - 123673	123673	San Luis Potosí	Moctezuma	El Carpiñero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$375,984	\$375,984	\$375,984	\$375,984	\$375,984	\$373,715	\$373,715	99.40	\$0	Metros lineales	350	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114099	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Puerto De Duques - 35377	35377	San Luis Potosí	Moctezuma	El Puerto de Duques	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$922,567	\$922,567	\$922,567	\$922,567	\$922,567	\$922,567	\$922,567	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114101	Construcción De Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Alaquines - 91765	91765	San Luis Potosí	Alaquines	Alaquines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,555,695	\$1,555,695	\$1,555,695	\$1,555,695	\$1,291,227	\$1,291,227	\$1,291,227	83.00	\$0	Otros	1,131	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114102	Ampliación De Electrificación En Privada De Zaragoza En La Localidad De Alaquines - 91245	91245	San Luis Potosí	Alaquines	Alaquines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$70,579	\$70,579	\$70,579	\$70,579	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	60.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114103	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Tres En La Localidad De Alaquines - 78803	78803	San Luis Potosí	Alaquines	Alaquines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$382,621	\$382,621	\$382,621	\$382,621	\$114,786	\$114,786	\$114,786	30.00	\$0	Otros	21	100.00	5.00	Financiera: 1º 993,204.000 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 382,621.40 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114104	Enteros Ecológicos En La Localidad De Alaquines - 48567	48567	San Luis Potosí	Alaquines	Alaquines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: 415 999.83 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 31,499.99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114106	Construcción De Techo En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De La Cañada - 70029	70029	San Luis Potosí	Alaquines	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Educación	En Ejecución	2018	\$1,209,518	\$1,209,518	\$1,209,518	\$1,209,518	\$362,855	\$362,855	\$362,855	30.00	\$0	Otros	110	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Vance Anua acum	
SP0016010622852	Ampliación de Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.			
SP18180201114107	Estufas Ecológicas En La Localidad De La Cañada - 48761	48761	San Luis Potosí	Alaquines	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$108,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	93	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 138 499 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114108	Construcción De Calle Con Empedrado Y Huellas De Concreto En La Localidad De La Cañada - 22687	22687	San Luis Potosí	Alaquines	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$79,555	\$79,555	\$79,555	\$79,555	\$79,555	\$79,555	\$79,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	845	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114109	Estufas Ecológicas En La Localidad De Cañaditas - 38338	38338	San Luis Potosí	Alaquines	Cañaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 13 999 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114110	Construcción De Electrificación No Convencional De Paneles En La Localidad De Cerro Grande - 94250	94250	San Luis Potosí	Alaquines	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: 140 000 03 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 35 000 03 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO SE CAPTURÓ INFORMACIÓN DEL CONTRATO PORQUE NO LO HAN PROPORCIONADO. LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ.
SP18180201114111	Estufas Ecológicas En La Localidad De Maldonado - 42245	42245	San Luis Potosí	Alaquines	Maldonado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$21,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 999 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114112	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Tres En La Localidad De Martínez - 78944	78944	San Luis Potosí	Alaquines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$655,922	\$655,922	\$655,922	\$655,922	\$196,777	\$196,777	\$196,777	30.00	\$0	Otros	48	100.00	50.00	Financiera: 1 093 204 00 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 655 922 40 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114113	Estufas Ecológicas En La Localidad De Martínez - 42250	42250	San Luis Potosí	Alaquines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$52,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 52 499 98 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114114	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Martínez - 24974	24974	San Luis Potosí	Alaquines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$422,020	\$422,020	\$422,020	\$422,020	\$422,020	\$422,020	\$422,020	100.00	\$0	Otros	1,081	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114115	Mejoramiento De Red De Agua Potable En La Localidad De Martínez - 23029	23029	San Luis Potosí	Alaquines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$42,432	\$42,432	\$42,432	\$42,432	\$42,432	\$42,432	\$42,432	100.00	\$0	Metros lineales	1,081	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114116	Mejoramiento De Centro De Salud De La Localidad De Martínez - 23053	23053	San Luis Potosí	Alaquines	Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Salud	En Ejecución	2018	\$579,178	\$579,178	\$579,178	\$579,178	\$440,175	\$440,175	\$440,175	76.00	\$0	Otros	1,081	100.00	76.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114117	Mejoramiento De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Francisco Villa En La Localidad De Nueva Reforma - 22932	22932	San Luis Potosí	Alaquines	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Educación	En Ejecución	2018	\$80,694	\$80,694	\$80,694	\$80,694	\$80,694	\$80,694	\$80,694	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114118	Estufas Ecológicas En La Localidad De Ojo De Agua - 42239	42239	San Luis Potosí	Alaquines	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 13 999 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114119	Construcción De Calle Venezuista De Mayo Con Empedrado Y Huellas De Concreto En La Localidad De Ojo De Agua - 24808	24808	San Luis Potosí	Alaquines	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$367,998	\$367,998	\$367,998	\$367,998	\$367,998	\$367,998	\$367,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114120	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Olla Del Durazno - 79198	79198	San Luis Potosí	Alaquines	Olla del Durazno (Olla del Durazno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$382,621	\$382,621	\$382,621	\$382,621	\$114,786	\$114,786	\$114,786	30.00	\$0	Otros	28	100.00	16.00	Financiera: 1 093 204 00 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 382 621 40 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114121	Construcción De Calle Con Empedrado Y Huellas De Concreto En La Localidad De Olla Del Durazno - 24744	24744	San Luis Potosí	Alaquines	Olla del Durazno (Olla del Durazno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$538,408	\$538,408	\$538,408	\$538,408	\$150,754	\$150,754	\$150,754	28.00	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114122	Construcción De Electrificación No Convencional De Paneles En La Localidad De Pasto De San Francisco - 94223	94223	San Luis Potosí	Alaquines	Pasto de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: 140 000 03 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 35 000 03 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO SE CAPTURÓ INFORMACIÓN DEL CONTRATO PORQUE NO LO HAN PROPORCIONADO. LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114123	Estufas Ecológicas En La Localidad De Pasto De San Francisco - 42241	42241	San Luis Potosí	Alaquines	Pasto de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 13 999 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114124	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Paso De Mendolita - 79570	79570	San Luis Potosí	Alaquines	Paso de Mendolita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$54,660	\$54,660	\$54,660	\$54,660	\$16,398	\$16,398	\$16,398	30.00	\$0	Otros	6	100.00	16.00	Financiera: 1 093 204 00 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 54 660 20 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114125	Estufas Ecológicas En La Localidad De Paso De Mendolita - 48530	48530	San Luis Potosí	Alaquines	Paso de Mendolita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$17,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 17 499 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114126	Construcción De Electrificación No Convencional De Paneles En La Localidad De Rancho De Pro - 94256	94256	San Luis Potosí	Alaquines	Rancho de Pro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: 140 000 03 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 35 000 03 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO SE CAPTURÓ INFORMACIÓN DEL CONTRATO PORQUE NO LO HAN PROPORCIONADO. LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114127	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Rancho De Pro - 79561	79561	San Luis Potosí	Alaquines	Rancho de Pro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$109,320	\$109,320	\$109,320	\$109,320	\$32,796	\$32,796	\$32,796	30.00	\$0	Otros	10	100.00	16.00	Financiera: 1 093 204 00 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 109 320 40 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114128	Estufas Ecológicas En La Localidad De Rancho De Pro - 48673	48673	San Luis Potosí	Alaquines	Rancho de Pro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 14 999 99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114129	Construcción De Calle Con Empedrado Y Huellas De Concreto En La Localidad De Rancho De Pro - 21562	21562	San Luis Potosí	Alaquines	Rancho de Pro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$373,415	\$373,415	\$373,415	\$373,415	\$373,415	\$373,415	\$373,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	747	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114130	Estufas Ecológicas En La Localidad De Rancho Nuevo - 36520	36520	San Luis Potosí	Alaquines	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 3 500 00 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114131	Estufas Ecológicas En La Localidad De Rincón Grande - 36577	36577	San Luis Potosí	Alaquines	Rincón Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$105,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera - 418 999 81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 105 500 00 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP18180201114132	Estrías Ecológicas En La Localidad De El Sábino - 42243	42243	San Luis Potosí	Alaquines	El Sábino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$17,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera - 418,999.81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 17,499.99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114133	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De El Agarroso - 114560	114560	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Agarroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PANEL SOLAR / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114134	Construcción De Sistema Regional Hidráulico La Barranca Para Beneficiar A La Localidad De La Barranca Cuatillos Y La Parada - 113324	113324	San Luis Potosí	Santa Catarina	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,356,159	\$8,356,159	\$8,356,159	\$8,356,159	\$2,506,848	\$2,506,848	\$2,506,848	30.00	\$0	Otros	710	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114135	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De La Cuchilla - 115374	115374	San Luis Potosí	Santa Catarina	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PANEL SOLAR / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114136	Construcción De Espacio Artesanal En La Localidad De La Compuerta - 115397	115397	San Luis Potosí	Santa Catarina	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$327,880	\$327,880	\$327,880	\$327,880	\$237,566	\$237,566	\$237,566	72.45	\$0	Otros	242	100.00	1.00	Financiera / Física: 1 ESPACIO ARTESANAL / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114137	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De El Coral - 114719	114719	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Coral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PANEL SOLAR / Registro: INFORMACION VERAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114138	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De Tancanhutz Labor Zapata - 115421	115421	San Luis Potosí	Santa Catarina	Tancanhutz (Labor Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: 2 PANELES SOLARES / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114139	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Limon De La Peña - 114854	114854	San Luis Potosí	Santa Catarina	Limon de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$142,500	\$142,500	\$142,500	30.00	\$0	Otros	321	100.00	50.00	Financiera / Física: 1 DISPENSARIO MEDICO / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114140	Construcción De Tejado Para Area De Impartición De Educación Física Limón De La Peña - 94941	94941	San Luis Potosí	Santa Catarina	Limon de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$746,993	\$746,993	\$746,993	\$746,993	\$224,098	\$224,098	\$224,098	30.00	\$0	Otros	120	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: informacion veraz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114141	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De Mesa Del Junco - 115395	115395	San Luis Potosí	Santa Catarina	Mesa del Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera / Física: 2 PANELES SOLARES / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114142	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Las Moras - 113307	113307	San Luis Potosí	Santa Catarina	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,898,002	\$3,898,002	\$3,898,002	\$3,898,002	\$1,169,401	\$1,169,401	\$1,169,401	30.00	\$0	Metros lineales	67	100.00	40.00	Financiera / Física: METRO LINEALES / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114143	Ampliación De Camino Rural Para Beneficiar A La Localidad De Pintero De Los Saucedos - 114527	114527	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Pintero de los Saucedos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$729,500	\$729,500	\$729,500	\$729,500	\$218,850	\$218,850	\$218,850	30.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114144	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De El Pintero De Los Saucedos - 114747	114747	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Pintero de los Saucedos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PANEL SOLAR / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114145	Construcción De Tejado Para Area De Impartición De Educación Física Primaria De San Diego - 94990	94990	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Diego (Pueblo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$746,993	\$746,993	\$746,993	\$746,993	\$224,098	\$224,098	\$224,098	30.00	\$0	Otros	110	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114146	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De Puerta Del Salto - 115413	115413	San Luis Potosí	Santa Catarina	Puerta del Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PANEL SOLAR / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114147	Rehabilitación De Red Y Línea De Conducción De Agua Potable Puerta Del Salto - 88126	88126	San Luis Potosí	Santa Catarina	Puerta del Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$846,956	\$846,956	\$846,956	\$846,956	\$625,321	\$625,321	\$625,321	73.83	\$0	Metros lineales	115	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114148	Construcción De Comedor En Escuela De Educación Infantil En La Comandía De San Antonio De Los Guayabos - 114405	114405	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Antonio de los Guayabos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$271,732	\$271,732	\$271,732	\$271,732	\$81,520	\$81,520	\$81,520	30.00	\$0	Otros	25	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114149	Construcción De Aula En Telesecundaria Revolución Mexicana En La Loc De San Antonio De Los Guayabos - 95063	95063	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Antonio de los Guayabos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$500,779	\$500,779	\$500,779	\$500,779	\$150,234	\$150,234	\$150,234	30.00	\$0	Otros	39	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114150	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De San José - 116133	116133	San Luis Potosí	Santa Catarina	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Otros	276	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114151	Construcción De Pavimento Con Concreto En La Loc De San José - 102720	102720	San Luis Potosí	Santa Catarina	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$395,128	\$395,128	\$395,128	\$395,128	\$395,128	\$395,128	\$395,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: informacion veraz	
SP18180201114154	Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De La Cardona Municipio De Santa María Del Río Sp - 122759	122759	San Luis Potosí	Santa María del Río	La Cardona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$14,999	\$14,999	\$14,999	30.00	\$0	Vivienda	6	100.00	20.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201114157	Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Ejorito Municipio De Santa María Del Río Sp - 122841	122841	San Luis Potosí	Santa María del Río	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$14,999	\$14,999	\$14,999	30.00	\$0	Vivienda	6	100.00	20.00	Financiera: CORRESPONDIENTE A 30% DE ANTICIPO / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201114160	Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Enramadas Municipio De Santa María Del Río Sp - 124136	124136	San Luis Potosí	Santa María del Río	Enramadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$14,999	\$14,999	\$14,999	30.00	\$0	Vivienda	7	100.00	20.00	Financiera: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201114165	Construcción De Caminos Rural Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De Planam Tancanhutz Sp - 116116	116116	San Luis Potosí	Tancanhutz	Plam Morn	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$550,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Otros	187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114167	Construcción De Tejado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Nueva Creación Tancanhutz Sp - 46859	46859	San Luis Potosí	Tancanhutz	Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Educación	En Ejecución	2018	\$239,961	\$239,961	\$239,961	\$239,961	\$239,961	\$239,961	\$239,961	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114169	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Xolol Bethania Municipio De Tancanhutz Sp - 104782	104782	San Luis Potosí	Tancanhutz	Xolol Bethania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$201,183	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP1818020114173	Construcción De Recamaras Adicionales De Cuatro Por Tres Puntos Cinco M En La Localidad De Piaxtla Bo Pemucho Municipio De Tancanhutz Slp - 38705	38705	San Luis Potosí	Tancanhutz	Pemuch (Pemucho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$745,500	\$745,500	\$745,500	\$745,500	\$745,500	\$745,500	\$745,500	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114175	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Vilela Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123751	123751	San Luis Potosí	Santa María del Río	Vilela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$14,999	\$14,999	\$14,999	30.00	\$0	Vivienda	6	100.00	30.00	Financiera: CORRESPONDE AL ANTIPOJO / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD		
SP1818020114176	Rehabilitación De Pozo En La Localidad De Vilela Perteneciente Al Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 106426	106426	San Luis Potosí	Santa María del Río	Vilela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$227,192	\$227,192	\$227,192	\$227,192	\$227,192	\$227,192	\$227,192	100.00	\$0	Otros	919	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD		
SP1818020114178	Construcción De Dos Recamaras Adicionales En La Localidad De La Yerbabuena Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123853	123853	San Luis Potosí	Santa María del Río	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,994	\$99,994	\$99,994	\$99,994	\$29,998	\$29,998	\$29,998	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	20.00	Financiera: CORRESPONDE AL ANTIPOJO / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD		
SP1818020114183	Ampliación De Red Eléctrica En Campo De Fut Bol Col Perpetuo Socorro - 139717	139717	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$34,348												Otros	75	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114184	Construcción De Planta Tratadora - 77055	77055	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA PROYECTOS HUASTECA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,391,688												Otros	9,915	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114185	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Col Bicentenario Segunda Etapa - 77814	77814	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$865,168												Otros	120	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114186	Construcción De Barde Perimetral En Esc Prim Jose Maria Morelos Y Favon Col La Barranca Segunda Etapa - 77747	77747	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO SA DE CV	Educación	En Ejecución	2018	\$153,301												Otros	215	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114187	Construcción De Un Aula Didáctica En Esc Prim Porfirio Arriaga Ford - 77864	77864	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO SA DE CV	Educación	En Ejecución	2018	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	\$585,689	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114188	Construcción De Un Aula De Medios En Esc Prim Mártires De La Revolución Col Perpetuo Socorro - 77452	77452	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DEL POTOSÍ SA DE CV	Educación	En Ejecución	2018	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	\$449,869	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114189	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 77054	77054	San Luis Potosí	Zaragoza	El Jaralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA PROYECTOS MACON SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,496,751	\$2,496,751	\$1,985,000	\$2,496,751	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	79.50	\$0	Otros	750	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114190	Construcción De Barde Perimetral En Esv Mejor Ocampo Primera Etapa - 81082	81082	San Luis Potosí	Zaragoza	Kilometro 58	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZARAGOZA COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO SA DE CV	Educación	En Ejecución	2018	\$149,882	\$149,882	\$149,882	\$149,882	\$149,882	\$149,882	\$149,882	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114221	Rehabilitación De Cien Techos Firmes En La Localidad Nexcuayo II - 75625	75625	San Luis Potosí	Matlapa	Nexcuayo II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114230	Rehabilitación De La Calle Lázaro Cárdenas 20398	20398	San Luis Potosí	El Naranjo	El Naranjo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$803,314	\$803,314	\$803,314	\$803,314	\$803,314	\$803,314	\$803,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Física: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:		
SP1818020114234	Rehabilitación Del Camino A Los Álamos De Abajo - 67991	67991	San Luis Potosí	El Naranjo	Los Álamos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$415,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Física: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:		
SP1818020114237	Techumbre A Base De Armaduras Y Lámina Fono R Cero Uno Anillo De Diqueste Punto Novena Y Dos Por Ventosocho - 46383	46383	San Luis Potosí	El Naranjo	Colonia Salto del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$985,103	\$985,103	\$591,062	\$396,525	\$396,525	\$396,525	\$396,525	40.25	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Física: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:		
SP1818020114238	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Tanque Regulador - 19298	19298	San Luis Potosí	El Naranjo	El Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,004,070	\$1,004,070	\$481,280	\$481,280	\$481,280	\$481,280	\$481,280	47.93	\$0	Metros lineales	0	100.00	90.00	Financiera: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Física: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114239	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución - 20363	20363	San Luis Potosí	El Naranjo	El Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$535,487	\$530,772	\$530,772	\$530,772	\$530,772	\$530,772	\$530,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Física: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:		
SP1818020114253	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cinco - 121386	121386	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	\$41,500	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114254	Construcción De Techos A Base De Lasa Concreto En Cabeza Municipal - 117486	117486	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$46,148	\$46,148	\$46,148	\$46,148	46.15	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114255	Construcción De Alumbrado Público En Prolongación Calle Hidalgo Boulevard Mariano Aneso Segunda Etapa - 113599	113599	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,212,244	\$1,212,244	\$1,212,244	\$1,212,244	\$1,212,244	\$1,212,244	\$1,212,244	100.00	\$0	Luminarias	157	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114257	Pavimentación De Privada Cinco De Mayo En La Colonia Nogales - 113399	113399	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$170,752	\$170,752	\$170,752	\$170,752	\$170,752	\$170,752	\$170,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114258	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 113944	113944	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIO / Registro:		
SP1818020114262	Rehabilitación De Carretera Entronque Casimiro Y Sierra A Villa De Arista Mediano Baño Superficial En Recuperación De Orilla De Pavimento - 114108	114108	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$693,890	\$693,890	\$693,890	\$693,890	\$693,890	\$693,890	\$693,890	100.00	\$0	Metros lineales	6,575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114264	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Alumbrado Público - 114546	114546	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$64,695	\$64,695	\$64,695	\$64,695	64.69	\$0	Otros	6,575	100.00	25.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIAS / Registro:		
SP1818020114265	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 46377	46377	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180201114266	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 23980	23980	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$657,000	\$357,000	\$357,000	\$4.34	\$0	Piezas	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114267	Rehabilitación De Bomba En Pozo De Agua Potable Cabecera Municipal - 19008	19008	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$27,979	\$27,979	\$27,979	\$27,979	\$27,979	\$27,979	\$27,979	100.00	\$0	Otros	6,575	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro:
SP18180201114268	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 46398	46398	San Luis Potosí	Villa de Arista	Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114269	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 40287	40287	San Luis Potosí	Villa de Arista	Corazón de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114271	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cinco - 121463	121463	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114272	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 46403	46403	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$100,500	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114273	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24323	24323	San Luis Potosí	Villa de Arista	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114274	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 40272	40272	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Maguay de Esqueda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114275	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En La Escondida - 117016	117016	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$9,470	\$9,470	\$9,470	\$9,470	\$9,470	18.94	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114278	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 40255	40255	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114279	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En El Mezquite - 117042	117042	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$11,484	\$11,484	\$11,484	\$11,484	11.48	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114281	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24004	24004	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Piezas	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114284	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cuatro - 46428	46428	San Luis Potosí	Villa de Arista	La Peletera (Venta del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114285	Construcción De Cuartos Dormitorios En Saltillos - 116786	116786	San Luis Potosí	Villa de Arista	Saltillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$24,026	\$24,026	\$24,026	\$24,026	14.13	\$0	Vivienda	30	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114287	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24343	24343	San Luis Potosí	Villa de Arista	Saltillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114288	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En San Elías - 117512	117512	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,820	\$16,820	\$16,820	\$16,820	\$16,820	\$16,820	\$16,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114289	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24020	24020	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$66,500	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114290	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En San Rafael - 117450	117450	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,958	\$32,958	\$32,958	\$32,958	\$32,958	\$32,958	\$32,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201114291	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24363	24363	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$21,750	\$21,750	\$21,750	\$21,750	\$21,750	\$21,750	\$21,750	100.00	\$0	Piezas	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114292	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Cinco - 121490	121490	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114293	Construcción De Techos A Base De Laminas Galvanizadas - 116988	116988	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	31.32	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114294	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En El Tajo - 116838	116838	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Tajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$63,885	\$63,885	\$63,885	\$63,885	49.13	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114296	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En San José Del Arbolito - 116874	116874	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	14.21	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114298	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24329	24329	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José del Arbolito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114299	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24043	24043	San Luis Potosí	Villa de Arista	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	100.00	\$0	Piezas	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201114300	Construcción De Techos A Base De Loba Concreto En San José De Altamira - 117092	117092	San Luis Potosí	Villa de Arista	San José de Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$21,020	\$21,020	\$21,020	\$21,020	42.04	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP1800160100422852	Ampliación de Red Drenaje en Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201114301	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 40267	40267	San Luis Potosí	Villa de Arista	Tanque el Árbol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201114302	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Centrosa Municipio De Mexquic De Carmona Sp - 73420	73420	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Centrosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201114303	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57437	57437	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Centrosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	78	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114304	Adquisición De Maquinaria E Implementos Agrícolas Contrato Cero Tres - 24376	24376	San Luis Potosí	Villa de Arista	El Cañón de las Auras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201114320	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios En La Localidad De Aguacatilla - 74880	74880	San Luis Potosí	Matlapa	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$732,000	\$732,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	50.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114330	Construcción De Alcantarillas En La Localidad De Barrio Arriba - 74693	74693	San Luis Potosí	Matlapa	Barrio de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$487,602	\$487,602	\$233,801	\$233,801	\$233,801	\$233,801	\$233,801	50.00	\$0	Otros	651	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201114343	Subestación Eléctrica Y Equipamiento Para El Sistema De Bombeo En La Localidad De Coyolo - 73429	73429	San Luis Potosí	Matlapa	Coyolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$297,230	\$297,230	\$148,615	\$148,615	\$148,615	\$148,615	\$148,615	50.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114345	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua En La Localidad De Coyolo - 72860	72860	San Luis Potosí	Matlapa	Coyolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$978,919	\$978,919	\$489,460	\$489,460	\$489,460	\$489,460	\$489,460	50.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP18180201114351	Rehabilitación De Cien Techos Firmes En La Localidad De Nexcuayo I - 76454	76454	San Luis Potosí	Matlapa	Nexcuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114352	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Caseta De Operación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nexcuayo - 72681	72681	San Luis Potosí	Matlapa	Nexcuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,228,852	\$1,228,852	\$614,426	\$614,426	\$614,426	\$614,426	\$614,426	50.00	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114353	Rehabilitación De Fuente De Captación E Interconexión A La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Nexcuayo - 72667	72667	San Luis Potosí	Matlapa	Nexcuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,098,542	\$1,098,542	\$1,098,542	\$1,098,542	\$1,098,542	\$1,098,542	\$1,098,542	100.00	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114354	Equipamiento Para El Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De Nexcuayo - 72645	72645	San Luis Potosí	Matlapa	Nexcuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,201,434	\$1,201,434	\$1,201,434	\$1,201,434	\$1,201,434	\$1,201,434	\$1,201,434	100.00	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP18180201114358	Rehabilitación De Setenta Y Cinco Techos Firmes En La Localidad De Pitzoteyo - 75587	75587	San Luis Potosí	Matlapa	Pitzoteyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$383,500	\$383,500	\$383,500	\$383,500	\$383,500	\$383,500	\$383,500	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201114366	Construcción De Línea De Conducción Y Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua En La Localidad De Tecalco - 72778	72778	San Luis Potosí	Matlapa	Tecalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$987,463	\$987,463	\$493,731	\$493,731	\$493,731	\$493,731	\$493,731	\$493,731	50.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
SP18180201114367	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua En La Localidad De Tecalco - 72765	72765	San Luis Potosí	Matlapa	Tecalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,111,095	\$1,111,095	\$555,548	\$555,548	\$555,548	\$555,548	\$555,548	50.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114368	Construcción De Galería Filtrante Vertical En La Localidad De Tepetzintla San Antonio - 72690	72690	San Luis Potosí	Matlapa	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$711,548	\$711,548	\$355,774	\$355,774	\$355,774	\$355,774	\$355,774	50.00	\$0	Otros	873	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
SP18180201114369	Mejoramiento De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzintla San Antonio - 72757	72757	San Luis Potosí	Matlapa	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$727,815	\$727,815	\$363,908	\$363,908	\$363,908	\$363,908	\$363,908	50.00	\$0	Otros	873	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114374	Rehabilitación De Ocho Techos Firmes En La Localidad Texquite 8 - 74979	74979	San Luis Potosí	Matlapa	Texquite Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	\$47,200	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114375	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Del Estanco - 131903	131903	San Luis Potosí	Moctezuma	Estanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$235,790	\$235,790	\$235,790	\$235,790	\$235,790	\$234,774	\$234,774	99.57	\$0	Metros lineales	170	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDADA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114391	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 95475	95475	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$97,588	\$97,588	\$97,588	48.79	\$0	Lote	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: información veraz	
SP18180201114392	33501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos, Troncos, Afreos, Muebles, Lámparas Y Fanales - 95451	95451	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	93.91	\$0	Vehículos	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114393	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 57983	57983	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PROYECTO / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114394	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 57972	57972	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$141,010	\$141,010	\$141,010	\$141,010	\$141,010	\$141,010	\$141,010	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 1 PROYECTO / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114395	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 57935	57935	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$147,807	\$147,807	\$147,807	\$147,807	\$147,807	\$147,807	\$147,807	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO / Registro: INFORMACION VERAZ	
SP18180201114396	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Tres En La Localidad De San Antonio - 79115	79115	San Luis Potosí	Alaquines	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$54,660	\$54,660	\$54,660	\$54,660	\$16,398	\$16,398	\$16,398	30.00	\$0	Otros	10	100.00	5.00	Financiera / Física: 1 099,204.00 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE \$4,660.20 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201114397	Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De San José Del Corto - 79432	79432	San Luis Potosí	Alaquines	San José del Corto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$273,301	\$273,301	\$273,301	\$273,301	\$81,990	\$81,990	\$81,990	30.00	\$0	Otros	20	100.00	16.00	Financiera / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: NO HAN PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1818020114398	Construcción De Techoado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Pinaría Ponciano Arraiga En La Localidad De San José Del Corito - 69996	69996	San Luis Potosí	Alaquines	San José del Corito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Educación	En Ejecución	2018	\$1,444,427	\$1,444,427	\$1,444,427	\$1,444,427	\$433,328	\$433,328	\$433,328	30.00	\$0	Otros	148	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114399	Estufas Ecológicas En La Localidad De San José Del Corito - 42246	42246	San Luis Potosí	Alaquines	San José del Corito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$21,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera - 419,999.81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20,999.99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114400	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Antonio De Las Tortugas - 38321	38321	San Luis Potosí	Alaquines	San Antonio de las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$10,500	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	6	100.00	100.00	Financiera - 419,999.81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10,500.00 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114401	Estufas Ecológicas En La Localidad De Las Tuzas - 48411	48411	San Luis Potosí	Alaquines	Las Tuzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ALAQUINES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera - 419,999.81 ES EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO, EL MONTO PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 13,999.99 / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y VERAZ. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114402	Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Contreras Mpo De Mexquitic Slp - 73908	73908	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114403	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57444	57444	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114404	Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Huizachillos Mpo De Mexquitic Slp - 74001	74001	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Huizachillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114405	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57476	57476	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Huizachillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114406	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Ojo Zarco De Arista Slp - 74214	74214	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Ojo Zarco de Arista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114407	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57429	57429	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Ojo Zarco de Arista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114408	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Tercera Etapa - 130411	130411	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Palmar Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$901,899	\$901,899	\$901,899	\$901,899	\$901,899	\$901,899	\$901,899	100.00	\$0	Metros lineales	755	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114409	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Puerto De Providencia Municipio De Mexquitic De Carmona Slp - 74392	74392	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Puerto de Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114410	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57655	57655	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Puerto de Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114411	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Cuautimoc - 19347	19347	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Puerto de Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$870,454	\$870,454	\$870,454	\$870,454	\$870,454	\$870,454	\$870,454	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114412	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 130758	130758	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Rivera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,228,002	\$291,536	\$291,536	\$291,536	\$291,536	\$291,536	\$291,536	100.00	\$0	Metros lineales	2,076	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114413	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Rivera Municipio De Mexquitic De Carmona Slp - 74433	74433	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Rivera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114414	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57663	57663	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Rivera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114415	Construcción De Cuatro Pisos Firmes En La Localidad Fracción Saltrera Mpo De Mexquitic Slp - 73981	73981	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Fracción Saltrera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114416	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57675	57675	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Fracción Saltrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114417	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Agustín Municipio De Mexquitic De Carmona Slp - 74155	74155	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114418	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57682	57682	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114419	Construcción De Aula Ses Por Ocho Esctructura Regional En Jardín De Niños Ramón López Velarde - 129675	129675	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	San Marcos (San Marcos Carmona)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$386,785	\$386,785	\$386,785	\$386,785	\$386,785	\$386,785	\$386,785	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114420	Construcción De Aula De Ses Por Ocho En La Escuela Pinaría Damián Carmona - 128813	128813	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	San Marcos (San Marcos Carmona)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$441,306	\$441,306	\$441,306	\$441,306	\$441,306	\$441,306	\$441,306	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114421	Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Suspiro Picacho Mpo De Mexquitic Slp - 74103	74103	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Suspiro Picacho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020114422	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57693	57693	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Suspiro Picacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020114423	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Tanque Grande Municipal De Mexquitic De Carmona Slp - 73722	73722	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Tanque Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SP0016010622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP1818020114424	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57707	57707	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Tanque Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114425	Construcción De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De El Tepozán Mpio De Mexquic SIp - 73966	73966	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114426	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57720	57720	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114427	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Los Urbe Municipio De Mexquic De Carmona SIp - 73930	73930	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Los Urbe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114428	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57620	57620	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Los Urbe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$44,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114429	Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Jacalillos Mpio De Mexquic SIp - 74011	74011	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Jacalillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114430	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57545	57545	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Jacalillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114431	Construcción De Piso Firme En La Localidad Polillos Municipio De Mexquic De Carmona SIp - 76253	76253	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Polillos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,820	\$32,820	\$32,820	\$32,820	\$32,820	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114432	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57644	57644	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Polillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,000	\$32,800	\$32,800	\$32,800	\$32,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114433	Construcción De Cuatro Pisos Firmes En La Localidad De Cañaditas Municipio De Mexquic SIp - 73749	73749	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cañaditas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114434	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57429	57429	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cañaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$25,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
SP1818020114435	Construcción De Un Piso Firme En La Localidad El Olmo Mpio De Mexquic SIp - 73939	73939	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	El Olmo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114436	Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 57458	57458	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	El Olmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114442	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa Zona II Para Beneficiar A La Lda De Santa María Acapulco Mpio De Santa Catarina - 43484	43484	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa María Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,499,620	\$2,499,620	\$2,499,620	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP1818020114443	Rehabilitación De Red Y Línea De Conducción De Agua Potable De Pozo A Tanque En San Nicolás De Tampome - 113715	113715	San Luis Potosí	Santa Catarina	San Nicolás de Tampome	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIN VERAZ		
SP1818020114444	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Localidad De Tanlu - 115419	115419	San Luis Potosí	Santa Catarina	Tanlu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	\$38,184	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Informacion veraz		
SP1818020114445	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Agua Nueva - 88072	88072	San Luis Potosí	Santa Catarina	Agua Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$538,309	\$538,309	\$538,309	\$538,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	29.78	\$0	Metros lineales	96	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ		
SP1818020114446	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Agua Nueva De Santa Catarina - 43467	43467	San Luis Potosí	Santa Catarina	Agua Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$538,309	\$538,309	\$538,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	29.78	\$0	Metros lineales	92	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ		
SP1818020114447	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Plomo En La Localidad De Morados Municipio De Moctezuma SIp - 68197	68197	San Luis Potosí	Moctezuma	Morados	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$324,446	\$324,446	\$324,446	\$324,446	\$282,106	\$282,106	\$282,106	86.95	\$0	Otros	30	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD		
SP1818020114448	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Morterillos Municipio De Moctezuma SIp - 124339	124339	San Luis Potosí	Moctezuma	Morterillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$520,324	\$520,324	99.40	\$0	Otros	542	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114449	Rehabilitación De Pozo En La Localidad De Piedra Colorada - 132773	132773	San Luis Potosí	Moctezuma	Piedra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$582,500	\$582,500	\$582,500	\$582,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114450	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Para La Localidad De San José De Enramada Municipio De Moctezuma SIp - 68923	68923	San Luis Potosí	Moctezuma	San José de Enramada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,743,583	\$1,743,583	\$1,743,583	\$1,743,583	\$1,584,763	\$1,584,763	\$1,584,763	90.89	\$0	Metros lineales	350	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP1818020114451	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Municipio De Moctezuma SIp - 57881	57881	San Luis Potosí	Moctezuma	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,712,869	\$1,712,869	\$1,712,869	\$1,712,869	\$1,702,533	\$1,702,533	99.40	\$0	Metros lineales	275	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD			
SP1818020114452	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Del Sotol Municipio De Moctezuma SIp - 68106	68106	San Luis Potosí	Moctezuma	El Sotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,691,007	\$1,691,007	\$1,691,007	\$1,691,007	\$1,680,803	\$1,680,803	99.40	\$0	Metros lineales	150	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SP1818020114460	Construcción De Segunda Etapa De Línea De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guanajuato Municipio De Santa María Del Río SIp - 111176	111176	San Luis Potosí	Santa María del Río	Guanajuato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,897,753	\$1,897,753	\$1,897,753	\$1,897,753	\$1,897,753	\$1,897,753	\$1,897,753	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDICA ES VERAZ Y DE CALIDAD		
SP1818020114461	Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De La Huerta Municipio De Santa María Del Río SIp - 123095	123095	San Luis Potosí	Santa María del Río	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$14,999	\$14,999	\$14,999	30.00	\$0	Vivienda	5	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDICA ES VERAZ Y DE CALIDAD	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP18180201115030	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Venustiano Carranza Y Ponciano Arriaga - 35089	35089	San Luis Potosí	Villa de Reyes	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$667,524	\$667,524	\$667,524	\$599,295	\$599,295	\$599,295	\$599,295	89.78	\$0	Otros	142	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115031	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Damian Cameros El Rosario - 35088	35088	San Luis Potosí	Villa de Reyes	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$554,976	\$554,976	\$554,976	\$498,073	\$498,073	\$498,073	\$498,073	89.75	\$0	Otros	113	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115032	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Damian Cameros El Rosario - 62728	62728	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Narajita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	\$992,218	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115033	Rehabilitación De Camino La Rosita La Narajita - 7343	7343	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Narajita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$165,416	\$165,416	\$165,416	\$165,416	\$165,416	\$165,416	\$165,416	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115034	Equipo De Subestación Eléctrica Las Negritas - 92534	92534	San Luis Potosí	Guadalcázar	Las Negritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$96,478	\$96,478	\$96,478	\$96,478	\$96,478	\$96,478	\$96,478	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115035	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Las Negritas Municipio De Guadalcázar Sp - 76299	76299	San Luis Potosí	Guadalcázar	Las Negritas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,532	\$9,175	\$9,175	\$9,175	\$9,175	\$9,175	\$9,175	\$9,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115036	Rehabilitación De Bordo - 30419	30419	San Luis Potosí	Guadalcázar	Las Negritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$17,522	\$29,522	\$29,522	\$29,522	\$29,522	\$29,522	\$29,522	100.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115037	Rehabilitación De Techos En Las Negritas - 4534	4534	San Luis Potosí	Guadalcázar	Las Negritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115039	Construcción De Sistema De Riego Tecnificado - 122978	122978	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115041	Construcción De Piso Firme En La Localidad Norias Del Refugio Municipio De Guadalcázar Sp - 77063	77063	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,076	\$18,350	\$18,350	\$18,350	\$18,350	\$18,350	\$18,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115042	Rehabilitación De Muro En Viviendas - 67265	67265	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$17,458	\$17,458	\$17,458	\$17,458	\$17,458	\$17,458	\$17,458	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115043	Habitación De Alumbrado Público En Loc Norias Del Refugio - 39038	39038	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$31,641	\$31,641	\$31,641	\$31,641	\$31,641	\$31,641	\$31,641	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115044	Rehabilitación De Bordo - 21243	21243	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115045	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 3984	3984	San Luis Potosí	Guadalcázar	Norias del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115050	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 124515	124515	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$119,093	\$119,093	\$119,093	\$119,093	\$119,093	\$119,093	\$119,093	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115051	Mejoramiento De Hospital En Tamasopo - 83457	83457	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Salud	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,326	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115052	Construcción De Línea Subterránea En Calle Francisco Javier Mina En Tamasopo - 83283	83283	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,326	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115053	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 74046	74046	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115054	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 74034	74034	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	\$9,860	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115055	Construcción De Banqueta En Calle Mexico Setenta En Tamasopo - 60888	60888	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$163,284	\$163,284	\$163,284	\$163,284	\$163,284	\$26,650	\$26,650	16.32	\$0	Metros Cuadrados	4,331	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180201115056	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En Tamasopo - 55548	55548	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Educación	En Ejecución	2018	\$5,954,642	\$5,953,260	\$5,953,260	\$5,953,260	\$5,953,260	\$1,785,978	\$1,785,978	30.00	\$0	Otros	317	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115057	Ampliación De Red Eléctrica Para Carrasco De Bombas En Párra: Tránsito De Aguas Residuales En Tamasopo - 55622	55622	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$281,132	\$281,132	\$281,132	\$281,132	\$281,132	\$281,132	\$281,132	100.00	\$0	Otros	4,331	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA ELÉCTRICA / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180201115058	Construcción De Obra Civil En Calle Madero Entre Hidalgo Y Alameda En Tamasopo - 52464	52464	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$259,816	\$259,816	\$259,816	\$259,816	\$259,816	\$259,816	\$259,816	100.00	\$0	Otros	4,331	100.00	90.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115059	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 54408	54408	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	\$99,889	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180201115060	Construcción De Obra Civil En Calle Madero Entre Hidalgo Y Bente Juárez En Tamasopo 49920 - 49920	49920	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$382,009	\$382,009	\$382,009	\$382,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,331	100.00	60.00	Financiera / Física: OBRA CIVIL 90 M. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115061	Mejoramiento De Camino Tamasopo Agua Buena En Agua Buena - 39549	39549	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	\$162,004	100.00	\$0	Metros lineales	4,237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP1818020115116	Rehabilitación De Techos Con Lamina Peyote - 4807	4807	San Luis Potosí	Guadalcázar	Peyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115117	Rehabilitación De Alambrado Público En La Pólvora - 35955	35955	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Pólvora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$32,629	\$32,629	\$32,629	\$32,629	\$32,629	\$32,629	\$32,629	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115118	Rehabilitación De Techos Con Lamina La Pólvora - 4755	4755	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Pólvora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 10 acciones de techos con lamina galvanizada / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115120	Apoyo Equipamiento De Maquinaria Agrícola Pozos De Santa Ana - 73366	73366	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozos de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115121	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Pozos De Santa Ana - 67439	67439	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozos de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$420,500	\$420,500	\$420,500	\$420,500	\$420,500	\$420,500	\$420,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115122	Mejoramiento Nivelación De Tierras Pozos De Santa Ana - 50977	50977	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozos de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115123	Rehabilitación De Muro Firme - 30393	30393	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozos de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$39,614	\$39,614	\$39,614	\$39,614	\$39,614	\$39,614	\$39,614	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115124	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Pozo De Acuña - 123367	123367	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozo de Acuña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115125	Mejoramiento De Unidad Médica Rural - 62653	62653	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozo de Acuña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Salud	En Ejecución	2018	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$30,033	\$30,033	\$30,033	33.37	\$0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115126	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevador Pozo De Acuña - 45489	45489	San Luis Potosí	Guadalcázar	Pozo de Acuña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115127	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 123162	123162	San Luis Potosí	Guadalcázar	Presa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,116,245	\$1,116,245	\$1,116,245	\$1,116,245	\$894,894	\$894,894	\$894,894	80.17	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115128	Rehabilitación De Alambrado Público - 38895	38895	San Luis Potosí	Guadalcázar	Presa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$33,156	\$33,156	\$33,156	\$33,156	\$33,156	\$33,156	\$33,156	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115129	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Para La Comunidad De Las Huertitas - 116475	116475	San Luis Potosí	Rioverde	Las Huertitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,285,623	\$685,687	\$685,687	\$685,687	26.37	\$0	Otros	25	100.00	35.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115130	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Carrizal De Paredes - 116762	116762	San Luis Potosí	Rioverde	Carrizal de Paredes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$1,407,797	\$1,022,339	\$1,022,339	29.63	\$0	Otros	17	100.00	35.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP1818020115132	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Gonzalez Mazo - 67637	67637	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Colonia González Mazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	100.00	\$0	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP1818020115155	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Tener Espao Para Beneficiar A La Localidad De Pujal Coy Municipio De Ebanos - 43945	43945	San Luis Potosí	Ebanos	Pujal Coy	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$3,469,834	\$3,469,834	\$3,469,834	\$1,040,950	\$1,040,950	\$1,040,950	30.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115158	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Aurelio Manrique Municipio De Ebanos - 43578	43578	San Luis Potosí	Ebanos	Aurelio Manrique	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$3,493,920	\$3,493,920	\$3,493,920	\$1,048,899	\$1,048,899	\$1,048,899	30.02	\$0	Metros lineales	608	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115161	Construcción De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ponciano Arriaga Municipio De Ebanos - 43800	43800	San Luis Potosí	Ebanos	Ponciano Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$3,612,660	\$3,612,660	\$3,612,660	\$1,083,798	\$1,083,798	\$1,083,798	30.00	\$0	Metros lineales	616	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115165	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Lomas De Buena Vista - 102185	102185	San Luis Potosí	Tamazunchale	Lomas de Buenavista Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,499,947	\$1,499,947	\$449,984	\$449,984	\$449,984	\$449,984	\$449,984	30.00	\$0	Otros	191	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115167	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Priv Javier Mina - 101206	101206	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$389,710	\$389,710	\$389,710	\$389,710	\$382,400	\$382,400	\$382,400	98.12	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115168	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 62682	62682	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$394,265	\$394,265	\$394,265	\$394,265	\$386,955	\$386,955	\$386,955	98.15	\$0	Otros	0	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115169	Mejoramiento De Alberque Guadalcázar - 56804	56804	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115170	Rehabilitación De Alambrado Público Guadalcázar - 35692	35692	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$71,101	\$71,101	\$71,101	\$71,101	\$71,101	\$71,101	\$71,101	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115171	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Adules - 23955	23955	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$412,750	\$412,750	\$412,750	\$412,750	\$412,750	\$412,750	\$412,750	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP1818020115172	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colector Principal Rio En La Localidad De Guadalcázar - 23986	23986	San Luis Potosí	Guadalcázar	Guadalcázar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$538,546	\$538,546	\$538,546	\$538,546	\$538,546	\$538,546	\$538,546	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP1818020115173	Construcción De Comedor Escolar En El Precolector Aurelio Manrique De Lara De La Colonia Las Palmas - 73971	73971	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$369,021	\$369,021	\$369,021	\$184,510	\$184,510	\$184,510	\$184,510	50.00	\$0	Otros	70	100.00	75.00	Financiera / Física: META=90 COMEDOR COMUNITARIO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP18180201115207	Equipamientos De Pozos Profundos Los Conos Cuatro Y Cinco - 121779	121779	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$883.027	\$883.027	\$883.027	\$883.027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16,300	100.00	90.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO. / Registro
SLP18180201115208	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Privada De Guerrero - 34083	34083	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$288.063	\$385.000	\$385.000	\$385.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201115209	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Himno Nacional - 32728	32728	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$299.450	\$299.450	\$299.450	\$299.450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	80.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro:
SLP18180201115210	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Cui La Ladrera - 32757	32757	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$651.200	\$651.200	\$651.200	\$651.200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	80.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro:
SLP18180201115211	Mejoramiento De Alumbrado Público Mediante El Suministro E Instalación De Luminarias - 34010	34010	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$452.485	\$452.485	\$452.485	\$452.485	\$452.485	\$452.485	\$452.485	100.00	\$0	Otros	6,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201115212	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Primaria Benito Juárez De La Comunidad De Las Colonias - 34473	34473	San Luis Potosí	Salinas	Las Colonias (Colonia Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Educación	En Ejecución	2018	\$499.450	\$499.450	\$499.450	\$499.450	\$149.835	\$149.835	\$149.835	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201115213	Construcción De Módulo De Dos Aulas En Esc Preparatoria Prof. Gonzalo Gavidia Martínez En La Comunidad De Conejillo - 34330	34330	San Luis Potosí	Salinas	Conejillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Educación	En Ejecución	2018	\$818.640	\$818.640	\$818.640	\$818.640	\$245.592	\$245.592	\$245.592	30.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201115214	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Nezahualcoyotl Loc De Conejillo Mpio De Salinas Slp - 34031	34031	San Luis Potosí	Salinas	Conejillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$359.455	\$359.455	\$359.455	\$359.455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	185	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201115215	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De El Petro - 33343	33343	San Luis Potosí	Salinas	El Petro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$598.465	\$598.465	\$598.465	\$598.465	\$116.114	\$116.114	\$116.114	19.40	\$0	Otros	580	100.00	90.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro:
SLP18180201115216	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Pozo Seco - 32947	32947	San Luis Potosí	Salinas	Pozo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$348.655	\$348.655	\$348.655	\$348.655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	80.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115217	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De La Reforma - 32959	32959	San Luis Potosí	Salinas	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,155.450	\$1,155.450	\$1,155.450	\$1,155.450	\$349.966	\$349.966	\$349.966	30.29	\$0	Otros	650	100.00	90.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro:
SLP18180201115218	Construcción De Servicio Sanitario Rural En Esc Primaria Nuevo México De La Comunidad De Peñon Blanco - 34397	34397	San Luis Potosí	Salinas	San Isidro Peñon Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO SALINAS	Educación	En Ejecución	2018	\$414.468	\$414.468	\$414.468	\$414.468	\$124.340	\$124.340	\$124.340	30.00	\$0	Otros	320	100.00	75.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115219	Construcción De Dos Aulas Adosadas En La Esc Prim Leonia Vicario - 26208	26208	San Luis Potosí	San Antonio	San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	Educación	En Ejecución	2018	\$721.259	\$720.630	\$721.259	\$721.259	\$216.189	\$216.189	\$216.189	30.00	\$0	Otros	170	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115227	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Disposición De Aguas Residuales Primer Etapa Para La Loc De Lejém Mpio De San Antonio - 53600	53600	San Luis Potosí	San Antonio	Lejém	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,600.000	\$1,498,427	\$449,528	\$449,528	\$449,528	\$449,528	\$449,528	30.00	\$0	Otros	641	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115228	Construcción De Piso Comedor Escolar En La Esc Prim Venustiano Carranza De Lejém - 26613 26613	26613	San Luis Potosí	San Antonio	Lejém	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	Educación	En Ejecución	2018	\$296.967	\$296.961	\$148,381	\$148,381	\$148,381	\$148,381	\$148,381	50.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115233	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Patrol - 29326	29326	San Luis Potosí	San Antonio	Patrol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$510.356	\$510.271	\$153,081	\$153,081	\$153,081	\$153,081	\$153,081	30.00	\$0	Otros	420	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115243	Construcción De Comedor En La Esc Prim Miguel Hidalgo En Tanchahuil - 26182	26182	San Luis Potosí	San Antonio	Tanchahuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	Educación	En Ejecución	2018	\$831.774	\$816.489	\$244,947	\$244,947	\$244,947	\$244,947	\$244,947	30.00	\$0	Otros	120	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP18180201115248	Construcción De Puente Vehicular En Camino Rural - 101839	101839	San Luis Potosí	San Martín Chabasco	Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$469.984	\$469.984	\$469.984	\$469.984	\$140,995	\$140,995	\$140,995	30.00	\$0	Otros	138	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115249	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Niños Héroes - 58476	58476	San Luis Potosí	San Martín Chabasco	Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$255.858	\$255.858	\$255.858	\$255.858	\$255.858	\$255.858	\$255.858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP18180201115270	Mejoramiento De Alumbrado Público Con Luminarias Tipo Led En La Localidad De Agua Zarca - 63843	63843	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$144.687	\$144.687	\$144.687	\$144.687	\$144.687	\$144.687	\$144.687	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera ESTE PROYECTO SE TERMINO EL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA / Registro: EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115271	Mejoramiento De Alumbrado Público Con Luminarias Tipo Led En La Localidad De San Martín De Arriba - 63974	63974	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	San Martín de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$162.226	\$162.226	\$162.226	\$162.226	\$162.226	\$162.226	\$162.226	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera ESTE PROYECTO SE TERMINO EL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA / Registro: EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115272	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Nieto De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86632	86632	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$509.957	\$509.957	\$458.961	\$458.961	\$458.961	\$458.961	\$458.961	90.00	\$0	Metros lineales	154	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP18180201115273	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tiroso Rodríguez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86287	86287	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$109.284	\$109.284	\$98.356	\$98.356	\$98.356	\$98.356	\$98.356	90.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP18180201115274	Construcción De Pavimentación En La Calle Carlos Nieto De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86901	86901	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,238.944	\$1,238.944	\$1,115.050	\$1,115.050	\$1,115.050	\$1,115.050	\$1,115.050	90.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP18180201115275	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Carlos Nieto De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86793	86793	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$222.743	\$222.743	\$200.469	\$200.469	\$200.469	\$200.469	\$200.469	90.00	\$0	Metros lineales	154	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP18180201115276	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Tiroso Rodríguez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 86407	86407	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$526.203	\$526.203	\$473.583	\$473.583	\$473.583	\$473.583	\$473.583	90.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4717	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201115277	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Faustino Martínez Tramo De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 77500	77500	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$270,578	\$270,580	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	\$243,522	90.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115278	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Faustino Martínez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 77501	79061	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$647,310	\$647,310	\$582,579	\$582,579	\$582,579	\$582,579	\$582,579	90.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115279	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Faustino Martínez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 78924	78924	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$143,492	\$143,492	\$129,143	\$129,143	\$129,143	\$129,143	\$129,143	90.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115280	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tino Rodríguez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 81445	81445	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$227,571	\$227,571	\$204,814	\$204,814	\$204,814	\$204,814	\$204,814	90.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115281	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico Niños Héroes - 132289	132289	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	San Martín Chalcucuaúta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$191,497	\$191,497	\$191,497	\$191,497	91.19	\$0	Metros Cuadrados	2,922	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115282	Construcción De Vado - 35921	35921	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	San Martín Chalcucuaúta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	100.00	\$0	Otros	370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115283	Construcción De Calle Lic. Adolfo López Mateos Segunda Etapa - 130686	130686	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Acayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,718	\$900,718	\$900,718	\$900,718	90.07	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115284	Construcción De Muros - 31942	31942	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Acayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115285	Construcción De Muros Segunda Etapa - 31899	31899	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Aguaamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	397	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115286	Construcción De Muro - 35829	35829	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Atempa Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115287	Ampliación De Comedor Comunitario - 31969	31969	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Domingo Zapoyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	454	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115288	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Obispo De Septiembre - 123859	123859	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	El Frijillito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115289	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Barrio Ahuehuetl - 56704	56704	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Manchoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$577,859	\$577,859	\$577,859	\$577,859	\$577,859	\$577,859	\$577,859	100.00	\$0	Otros	755	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115290	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 45720	45720	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	La Mesa del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$250,256	\$250,256	\$250,256	\$250,256	\$250,256	\$250,256	\$250,256	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115291	Construcción De Calles De Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 35640	35640	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Pitago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115292	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez - 35752	35752	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Poza Redonda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$531,000	\$531,000	\$531,000	\$531,000	\$531,000	\$531,000	\$531,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201115293	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Lic Benito Juárez - 87803	87803	San Luis Potosí	San Martín Chalcucuaúta	Ejido Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$735,121	\$735,121	\$735,121	\$735,121	\$735,121	\$735,121	\$735,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115302	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Mirador - 34300	34300	San Luis Potosí	Villa de Reyes	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$136,788	\$136,788	\$136,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	614	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201115303	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle San Ramon La Presa La Presta - 31039	31039	San Luis Potosí	Villa de Reyes	La Presa (La Presta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2018	\$386,114	\$386,114	\$386,114	\$275,730	\$275,730	\$275,730	\$275,730	71.41	\$0	Otros	36	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115313	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle La Cruz Col San Cristobal Villa De Reyes - 42307	62307	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$321,778	\$321,778	\$32,178	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115314	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Prolongación Pedro Vargas Col San Cristobal Segunda Sección Villa De Reyes - 35125	35125	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2018	\$268,433	\$268,433	\$268,433	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115315	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa En Calle Priada Los Arroz Col Cahule Villa De Reyes - 35122	35122	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$157,641	\$157,641	\$157,641	\$157,641	\$157,641	\$157,641	\$157,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201115316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juventud Tramo Alhondiga De Granaditas A Pista Estero Gomez Colonia Filomeno Mata - 33139	33139	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,228,374	\$1,449,925	\$1,449,925	\$1,449,925	\$1,449,925	\$1,449,925	\$1,449,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115317	Construcción De Dispensario Medico Alberto Carrera Torres - 62022	62022	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Alberto Carrera Torres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2018	\$421,411	\$420,977	\$420,977	\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	36.82	\$0	Otros	1,109	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201115318	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Arroyo Blanco - 33063	33063	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$212,300	\$208,621	\$208,621	\$208,621	\$208,621	\$208,621	\$208,621	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115319	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Poiciano Perez Y Puente Roto Estancia Calderón - 31016	31016	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Estancia de Calderón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2018	\$199,666	\$199,666	\$199,666	\$61,645	\$61,645	\$61,645	\$61,645	30.87	\$0	Otros	13	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.		
SLP18180201115403	Reconstrucción De Red De Distribución - 1832	1832	San Luis Potosí	Tampacán	Los Cues	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115404	Programa De Techo Firme - 3633	3633	San Luis Potosí	Tampacán	Chiconamel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115405	Programa De Piso Firme - 3694	3694	San Luis Potosí	Tampacán	Chiconamel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$201,000	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$241,120	\$24,120	\$24,120	30.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115406	Construcción De Casa De Salud - 3091	3091	San Luis Potosí	Tampacán	Chiconamel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Salud	En Ejecución	2018	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$335,791	\$335,791	\$335,791	\$8.91	\$0	Metros Cuadrados	1,236	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115407	Programa De Muro Firme - 3650	3650	San Luis Potosí	Tampacán	Chiconamel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$73,959	\$73,959	\$73,959	30.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115408	Programa De Techo Firme - 15441	15441	San Luis Potosí	Tampacán	Chillillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$164,450	\$164,450	\$164,450	\$164,450	\$49,335	\$49,335	\$49,335	30.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115409	Programa De Muro Firme - 3663	3663	San Luis Potosí	Tampacán	Chillillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115410	Programa De Piso Firme - 3687	3687	San Luis Potosí	Tampacán	Chimimexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$241,120	\$24,120	\$24,120	30.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115411	Programa De Muro Firme - 3665	3665	San Luis Potosí	Tampacán	Chupadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115412	Ampliación De Red Eléctrica - 3106	3106	San Luis Potosí	Tampacán	Chupadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115413	Programa De Muro Firme - 3659	3659	San Luis Potosí	Tampacán	El Huecco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$73,959	\$73,959	\$73,959	30.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115414	Programa De Piso Firme - 3688	3688	San Luis Potosí	Tampacán	El Huecco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$36,180	\$36,180	\$36,180	30.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115415	Programa De Techo Firme - 3643	3643	San Luis Potosí	Tampacán	El Huecco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$657,800	\$657,800	\$657,800	\$657,800	\$197,340	\$197,340	\$197,340	30.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115416	Rehabilitación De Albergue - 2566	2566	San Luis Potosí	Tampacán	El Huecco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	1,008	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115417	Programa De Piso Firme - 3695	3695	San Luis Potosí	Tampacán	El Huelero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$241,120	\$24,120	\$24,120	30.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115418	Programa De Muro Firme - 3653	3653	San Luis Potosí	Tampacán	El Huelero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$36,980	\$36,980	\$36,980	15.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115419	Programa De Techo Firme - 3641	3641	San Luis Potosí	Tampacán	El Huelero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$98,670	\$98,670	\$98,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115420	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 1965	1965	San Luis Potosí	Tampacán	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	100.00	\$0	Metros lineales	341	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115421	Programa De Muro Firme - 3670	3670	San Luis Potosí	Tampacán	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$73,959	\$73,959	\$73,959	30.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115422	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 23075	23075	San Luis Potosí	Tampacán	Maculocati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$684,947	\$684,947	\$684,947	\$684,947	\$342,474	\$342,474	\$342,474	50.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115423	Programa De Muro Firme - 3691	3691	San Luis Potosí	Tampacán	Maculocati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$36,180	\$36,180	\$36,180	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115424	Programa De Techo Firme - 3647	3647	San Luis Potosí	Tampacán	Maculocati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$148,005	\$148,005	\$148,005	30.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115425	Reconstrucción De Rebombío - 1830	1830	San Luis Potosí	Tampacán	Maculocati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Otros	504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115426	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2548	2548	San Luis Potosí	Tampacán	Maculocati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,529,320	\$2,529,320	\$2,529,320	\$2,529,320	\$2,529,320	\$2,529,320	\$2,529,320	100.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115427	Programa De Muro Firme - 3682	3682	San Luis Potosí	Tampacán	La Mata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,060							0.00	\$0	Metros lineales	105	100.00		Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115428	Construcción De Muro De Contención - 2573	2573	San Luis Potosí	Tampacán	La Mata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.		
SLP18180201115429	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2565	2565	San Luis Potosí	Tampacán	La Mata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115430	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Disposición De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Mesas Municipio De Tampacan - 51681	51681	San Luis Potosí	Tampacán	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,850,000	\$3,829,252	\$1,148,775	\$3,829,252	\$1,148,775	\$1,148,775	\$1,148,775	30.00	\$0	Otros	369	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115432	Programa De Piso Firme - 3686	3686	San Luis Potosí	Tampacán	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$128,640	\$38,592	\$38,592	\$38,592	30.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115433	Programa De Techo Firme - 3638	3638	San Luis Potosí	Tampacán	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$148,005	\$148,005	\$148,005	29.99	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115434	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 2569	2569	San Luis Potosí	Tampacán	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115435	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 1943	1943	San Luis Potosí	Tampacán	Nuevo Iajilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	100.00	\$0	Metros lineales	272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115436	Programa De Muro Firme - 3668	3668	San Luis Potosí	Tampacán	Nuevo Iajilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115437	Programa De Piso Firme - 3690	3690	San Luis Potosí	Tampacán	Palóico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$40,200	\$40,200	\$40,200	\$40,200	\$12,060	\$12,060	\$12,060	30.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115438	Ampliación De Red De Distribución - 1833	1833	San Luis Potosí	Tampacán	Palóico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	47.43	\$0	Metros lineales	231	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115439	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2544	2544	San Luis Potosí	Tampacán	Palóico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,059,302	\$1,059,302	\$1,059,302	\$1,059,302	\$1,059,302	\$1,059,302	\$1,059,302	100.00	\$0	Metros lineales	231	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115440	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2130	2130	San Luis Potosí	Tampacán	Puyécali	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115441	Programa De Techo Firme - 3646	3646	San Luis Potosí	Tampacán	Puyécali	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$98,670	\$98,670	\$98,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115442	Programa De Muro Firme - 3675	3675	San Luis Potosí	Tampacán	Santomila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115443	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2508	2508	San Luis Potosí	Tampacán	Santomila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	156	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115444	Ampliación De Red Eléctrica - 101519	101519	San Luis Potosí	Tampacán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$256,337	\$256,337	\$256,337	\$256,337	\$256,337	\$256,337	\$256,337	\$256,337	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201115445	Construcción De Muro Firme - 3658	3658	San Luis Potosí	Tampacán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$73,959	\$73,959	\$73,959	30.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115446	Programa De Techo Firme - 3642	3642	San Luis Potosí	Tampacán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$657,800	\$657,800	\$657,800	\$657,800	\$197,340	\$197,340	\$197,340	30.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115447	Construcción De Alcantarillas - 2551	2551	San Luis Potosí	Tampacán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	30.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115448	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2049	2049	San Luis Potosí	Tampacán	Tenextitla Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	100.00	\$0	Metros lineales	481	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115449	Programa De Muro Firme - 3661	3661	San Luis Potosí	Tampacán	Tenextitla Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$73,959	\$73,959	\$73,959	30.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115450	Programa De Techo Firme - 3645	3645	San Luis Potosí	Tampacán	Tenextitla Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$657,800	\$657,800	\$657,800	\$657,800	\$197,340	\$197,340	\$197,340	30.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115451	Programa De Muro Firme - 3660	3660	San Luis Potosí	Tampacán	Tenextitla Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$246,530	\$73,959	\$73,959	\$73,959	30.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115452	Programa De Techo Firme - 3644	3644	San Luis Potosí	Tampacán	Tenextitla Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$148,005	\$148,005	\$148,005	30.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115453	Programa De Piso Firme - 3693	3693	San Luis Potosí	Tampacán	Totomoxitla (La Ceba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$80,400	\$24,120	\$24,120	\$24,120	30.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115454	Programa De Techo Firme - 3639	3639	San Luis Potosí	Tampacán	Totomoxitla (La Ceba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$493,350	\$148,005	\$148,005	\$148,005	30.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201115455	Programa De Piso Firme - 3685	3685	San Luis Potosí	Tampacán	Xochilayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$96,480	\$96,480	\$96,480	\$96,480	\$28,944	\$28,944	\$28,944	30.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	38.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.		
SP18180201115456	Construcción De Pavimento De Concreto - 2571	2571	San Luis Potosí	Tampacán	Xochilayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$411,505	\$411,505	\$411,505	91.45	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115457	Construcción De Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Xochicuautla Municipio De Tampacán - 51593	51593	San Luis Potosí	Tampacán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,428,750	\$4,362,319	\$4,362,319	\$4,362,319	\$1,308,696	\$1,308,696	\$1,308,696	30.00	\$0	Otros	817	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115458	Perforación De Pozo Profundo - 1827	1827	San Luis Potosí	Tampacán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$977,225	\$977,225	\$977,225	69.80	\$0	Otros	822	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115460	Programa De Muro Firme - 3677	3677	San Luis Potosí	Tampacán	Barrio de Coyolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115461	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2564	2564	San Luis Potosí	Tampacán	Mixcotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115462	Construcción De Letrinas - 3085	3085	San Luis Potosí	Tampacán	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	83	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115463	Revestimiento De Camino - 2531	2531	San Luis Potosí	Tampacán	Nuevo Húlero (La Curva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$821,583	\$821,583	\$821,583	\$821,583	\$821,583	\$821,583	\$821,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115464	Programa De Muro Firme - 3673	3673	San Luis Potosí	Tampacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115465	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Pozo Profundo - 1829	1829	San Luis Potosí	Tampacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$457,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	100.00	\$0	Otros	233	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115466	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2503	2503	San Luis Potosí	Tampacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	\$345,216	100.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115467	Ampliación De Red Eléctrica - 101518	101518	San Luis Potosí	Tampacán	Zarja Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$375,956	\$219,798	\$219,798	\$219,798	\$112,786	\$112,786	\$112,786	51.31	\$0	Otros	25	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115468	Rehabilitación De Camino Sacacoches - 2558	2558	San Luis Potosí	Tampacán	Zarja Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115469	Programa De Muro Firme - 3672	3672	San Luis Potosí	Tampacán	Barrio Viburitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$123,265	\$36,980	\$36,980	\$36,980	30.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115470	Construcción De Cárcamo - 99447	99447	San Luis Potosí	Tampacán	Palantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$198,936	\$198,936	\$198,936	\$198,936	\$59,681	\$59,681	\$59,681	30.00	\$0	Otros	159	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES ACTUALIZADA Y VERDICA
SP18180201115472	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En El Coyote - 19357	19357	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$119,306	\$119,306	\$59,653	\$119,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	507	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115473	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina En El Coyote - 19331	19331	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$788,000	\$788,000	\$394,000	\$788,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115474	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 73585	73585	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Chiquitico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$612,500	\$612,500	\$612,500	50.00	\$0	Otros	354	100.00	45.00	Financiera / Física META: 03 COMEDOR COMUNITARIO / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201115475	Mejoramiento De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Lanim - 72146	72146	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Lanim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201115476	Construcción De Calle Principal En La Localidad De Naranjo Comandante - 69257	69257	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Comunidad El Naranjo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,842,000	\$1,842,000	\$1,842,000	\$1,842,000	\$921,000	\$921,000	\$921,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201115477	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim Lázaro Cárdenas En La Localidad De Panchumo - 74117	74117	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Punchumo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Educación	En Ejecución	2018	\$958,716	\$958,716	\$958,716	\$958,716	\$879,358	\$879,358	\$879,358	91.72	\$0	Otros	80	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201115479	Mejoramiento De Camino Rural En La Localidad De Naranjo Tayabzén - 67396	67396	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	El Naranjo Tayabzén (Tres Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,504,500	\$1,504,500	\$1,504,500	\$1,504,500	\$1,504,500	\$1,504,500	\$1,504,500	100.00	\$0	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201115480	Construcción De Sistema De Agua - 9158	9158	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Picholco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,501,500	\$1,501,500	\$1,501,500	\$1,501,500	\$926,450	\$926,450	\$926,450	61.70	\$0	Metros lineales	1,413	100.00	70.00	Financiera / Ninguna / Física Unidad de medida: Sistema. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115481	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 100652	100652	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,277,343	\$1,277,343	\$1,277,343	\$1,277,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	20.00	Financiera / Ninguna / Física Unidad de medida: Obra. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115482	Construcción De Comedor Comunitario Tercera Etapa - 53135	53135	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$511,500	\$511,500	\$511,500	\$511,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	841	100.00	50.00	Financiera / Ninguna / Física Unidad de medida: Comedor. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115483	Mejoramiento De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 99714	99714	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Santa Fe Texcal (Centro Urbano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$649,928	\$649,928	\$649,928	\$649,928	\$467,948	\$467,948	\$467,948	72.00	\$0	Otros	410	100.00	85.00	Financiera / Ninguna / Física Unidad de medida: Obra. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115484	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 100054	100054	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Santa Fe Texcal (Centro Urbano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$996,500	\$996,500	\$996,500	\$996,500	\$617,830	\$617,830	\$617,830	62.00	\$0	Otros	411	100.00	65.00	Financiera / Ninguna / Física Unidad de medida: Obra. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum.				
SP180160100622852	Ampliación de Red Drenaje en Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP18180201115548	Ampliación de Red de Agua Potable En Las Calles Francisco Madero Jesus Gamero Calle Sin Nombre Y Calle Avaro Oregon Localidad Primavera - 99624	99624	San Luis Potosí	Tamulín	Nueva Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAMULIN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$454,499	\$454,499	\$454,499	\$454,499	\$454,499	\$454,499	\$454,499	100.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP18180201115551	Rehabilitación De Caminos - 124963	124963	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MARTÍN BOSALES MORN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$84,680	\$84,680	28.23	\$0	Metros lineales	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115552	Mejoramiento De Alberque En Cabecera Municipal - 124776	124776	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUAN CARLOS GONZALEZ PINEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$155,655	\$155,655	\$155,655	\$155,655	\$155,655	\$155,655	\$155,655	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115553	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Las Higueras En Cabecera Municipal Venado Sp - 116173	116173	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CONSTRUCCIONES IMPOCA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$347,641	\$347,641	\$347,641	\$347,641	\$347,641	\$347,641	\$347,641	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP18180201115554	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Comofort Cabecera Municipal De Venado Sp - 117253	117253	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CONSTRUCTORA OCES SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$454,092	\$454,092	\$454,092	\$454,092	\$454,092	\$454,092	\$454,092	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD		
SP18180201115555	Construcción De Andadores En Lagunas De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 137715	117715	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ISRAEL GONZALEZ PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$433,968	\$433,968	\$433,968	\$433,968	\$433,968	\$433,968	\$433,968	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS / Registro:		
SP18180201115560	Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad De Cañada Grande - 120086	120086	San Luis Potosí	Venado	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENADO	Salud	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$27,857	\$27,857	55.71	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115561	Rehabilitación De Dispensario De La Localidad De Coronado - 120109	120109	San Luis Potosí	Venado	Coronado (Hacienda de Coronado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENADO	Salud	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$77,932	\$77,932	77.93	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115562	Convenio Marco Componente Bordes De Abrevadero - 121311	121311	San Luis Potosí	Venado	Coronado (Hacienda de Coronado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDARCH	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP18180201115563	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Coronado - 117389	117389	San Luis Potosí	Venado	Coronado (Hacienda de Coronado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GRUPO ABANI DE SAN LUIS SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115564	Convenio Marco Componente Bordes De Abrevadero - 121457	121457	San Luis Potosí	Venado	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SEDARCH	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115565	Rehabilitación De Presa En La Localidad De El Matorral - 117893	117893	San Luis Potosí	Venado	El Matorral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$24,730	\$24,730	24.73	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115566	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Pedro - 117997	117997	San Luis Potosí	Venado	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$38,860	\$38,860	\$38,860	\$38,860	\$38,860	\$38,860	\$38,860	\$38,860	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201115567	Rehabilitación Del Camino Santa Rita A Nopa De Santa Teresa - 116033	116033	San Luis Potosí	Venado	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIORNE GRUPO SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,229,588	\$1,229,588	\$1,229,588	\$1,229,588	\$1,229,588	\$990,029	\$990,029	80.52	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
SP18180201115568	Techado De Alberque En La Localidad De El Sotol - 117938	117938	San Luis Potosí	Venado	El Sotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VENADO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$49,869	\$49,869	49.87	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SP18180201115569	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De El Gateado - 117331	117331	San Luis Potosí	Venado	El Gateado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AERMOTOR SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$19,974	\$19,974	\$19,974	\$19,974	\$19,974	\$19,974	\$19,974	\$19,974	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115572	Construcción De Espacio Artesanal En La Localidad El Tiyo - 89246	89246	San Luis Potosí	Tanlaías	El Tiyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	83	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115573	Mejoramiento De Camino Rural Localidad Nuevo Cuetzém - 101901	101901	San Luis Potosí	Tanlaías	Nuevo Cuetzém	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115574	Construcción De Drenaje Pluvial En El Acceso A La Localidad - 106632	106632	San Luis Potosí	Tanlaías	Patalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115575	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad Tres Cruces Municipio De Tanlaías Sp - 105647	105647	San Luis Potosí	Tanlaías	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,999,703	\$3,999,703	\$3,999,703	\$3,999,703	\$1,199,911	\$1,199,911	\$1,199,911	\$1,199,911	30.00	\$0	Metros lineales	1,362	100.00	30.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115576	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De Tres Cruces Municipio De Tanlaías - 75448	75448	San Luis Potosí	Tanlaías	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FATS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,999,703	\$3,999,703	\$3,999,703	\$3,999,703	\$3,999,703	\$1,199,911	\$1,199,911	\$1,199,911	30.00	\$0	Metros lineales	467	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115577	Construcción De Puente De Acceso A La Localidad De Santa Rosa Serapio Gutierrez Mpio Tanlaías - 46479	46479	San Luis Potosí	Tanlaías	Ejido Serapio Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,343,888	\$3,343,888	\$3,343,888	\$3,343,888	\$3,343,888	\$2,675,110	\$2,675,110	\$2,675,110	80.00	\$0	Otros	99	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115578	Construcción De Camino Rural En La Localidad De Aldzup Mpio De Tanlaías Sp - 48689	48689	San Luis Potosí	Tanlaías	Barrio Aldzup	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,498,966	\$1,498,966	\$1,498,966	\$1,498,966	\$1,498,966	\$1,498,966	\$1,498,966	\$1,498,966	100.00	\$0	Otros	1,930	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115579	Construcción De La Segunda Etapa De Comedor Comunitario Con Cubierta Laminada - 43628	43628	San Luis Potosí	Tanlaías	Barrio Cuayztén Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115580	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Huatze - 103511	103511	San Luis Potosí	Tanlaías	Barrio Huatze	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Otros	205	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201115581	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Concreto Hídricos Con Empotrado Al Centro En La Localidad De El Mhuu Municipio De Tanlaías Sp - 103666	103666	San Luis Potosí	Tanlaías	El Mhuu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$89,999	\$89,999	\$89,999	\$89,999	30.00	\$0	Otros	94	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenzado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Vance Anual Acum
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La Entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP18180201115582	Tanque De Escobedo Rehabilitación De Drenaje Carcamo De Escobedo De Aguas Residuals En La Calle Cabrera Del Barrio La Noia - 102260	102260	San Luis Potosí	Tanque de Escobedo	Tanque de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$645,000	\$645,000	\$571,081	\$645,000	\$571,000	\$571,000	\$571,000	88.53	\$0	Otros	13,500	100.00	88.53	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115583	Construcción De Andador Peatonal Lado Norte Entre Niños Héroes Y Liberamiento Portiente Barrio Progreso - 102326	102326	San Luis Potosí	Tanque de Escobedo	Tanque de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,999,888	\$1,999,888	\$1,999,888	\$1,999,888	\$1,999,888	\$1,999,888	\$1,999,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115584	Tanque De Escobedo Ampliación De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 100904	100904	San Luis Potosí	Tanque de Escobedo	Tanque de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,489,996	\$2,489,996	\$1,742,652	\$2,489,996	\$1,742,652	\$1,742,652	\$1,742,652	69.99	\$0	Metros lineales	13,500	100.00	69.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115585	Tanque De Escobedo Construcción De Drenaje Pluvial En La Unidad Deportiva Municipal - 100970	100970	San Luis Potosí	Tanque de Escobedo	Tanque de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$454,325	\$454,325	\$454,325	\$454,325	\$454,325	\$454,325	\$454,325	100.00	\$0	Metros lineales	13,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115616	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Calle Damian Carmona - 130759	130759	San Luis Potosí	Vanegas	Vanegas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$62,790	\$62,790	\$62,790	62.79	\$0	Otros	250	100.00	70.00	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115617	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Col Barrio De Santiago Munegos De Vanegas - 96862	96862	San Luis Potosí	Vanegas	Vanegas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,793	\$198,793	\$198,793	99.40	\$0	Metros lineales	325	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115618	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Cuatro Milpas - 106471	106471	San Luis Potosí	Vanegas	Cuatro Milpas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115619	Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad De El Gallo - 106100	106100	San Luis Potosí	Vanegas	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Salud	En Ejecución	2018	\$770,555	\$770,555	\$770,555	\$770,555	\$549,835	\$549,835	\$549,835	71.36	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	85.00	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA DISPENSARIO / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115620	Construcción De Techos En Dos Localidades Huertecillas - 129317	129317	San Luis Potosí	Vanegas	Huertecillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,299	\$48,299	\$48,299	\$48,299	\$43,000	\$43,000	\$43,000	89.03	\$0	Otros	6	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115621	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Huertecillas - 109402	109402	San Luis Potosí	Vanegas	Huertecillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115622	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sns Localidades Noria De Cedros - 116846	116846	San Luis Potosí	Vanegas	Noria de los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$590,562.24 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115623	Modernización Ochocientos Cincuenta Mil Kim Trece Mas Ochocientos Siete Al Catorce Mas Seiscientos Cincuenta Y Siete De Camino Noria De Jesus - 128284	128284	San Luis Potosí	Vanegas	La Noria de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,775,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	291	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115624	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sns Localidades La Noria De Jesus - 116774	116774	San Luis Potosí	Vanegas	La Noria de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820							0.00	\$0	Vivienda	4	100.00		Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$590,562.24 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115625	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sns Localidades Presa De Santa Ana - 128053	128053	San Luis Potosí	Vanegas	Presa de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115626	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades San Jose De La Punta - 109725	109725	San Luis Potosí	Vanegas	La Punta (San José de la Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115627	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades La Sabanita - 109946	109946	San Luis Potosí	Vanegas	La Sabanita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$178,230	\$178,230	\$178,230	\$178,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115628	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sns Localidades El Salto Colorado - 116052	116052	San Luis Potosí	Vanegas	El Salto Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$590,562.24 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115629	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sns Localidades Santa Teresa - 117054	117054	San Luis Potosí	Vanegas	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$590,562.24 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115630	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades San Vicente - 112222	112222	San Luis Potosí	Vanegas	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115631	Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad De Tanque De Lopez - 105507	105507	San Luis Potosí	Vanegas	Tanque de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Salud	En Ejecución	2018	\$770,555	\$770,555	\$770,555	\$770,555	\$462,333	\$462,333	\$462,333	60.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	85.00	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA DISPENSARIO / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115632	Construcción De Techos En Dos Localidades El Tepetate - 128569	128569	San Luis Potosí	Vanegas	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$112,697	\$112,697	\$112,697	\$112,697	\$112,000	\$112,000	\$112,000	99.38	\$0	Otros	14	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115634	Construcción De Cuartos Dormitorios En Sns Localidades El Tepetate - 116376	116376	San Luis Potosí	Vanegas	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$356,461	\$356,461	\$356,461	\$356,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$590,562.24 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115635	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Vanegas De Abajo - 115647	115647	San Luis Potosí	Vanegas	Vanegas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115636	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Zaragoza - 115932	115932	San Luis Potosí	Vanegas	Zaragoza (La Vaca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$118,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD EL MONTO DEL CONTRATO ES \$1,009,972.38 Y UN CUARTO CUESTA 59,410.14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115643	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tinajas En El Municipio De Charcas - 23747	23747	San Luis Potosí	Charcas	Tinajas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,333,419	\$3,333,419	\$3,333,419	\$3,333,419	\$3,333,419	\$3,333,419	\$3,333,419	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115644	Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad De Tinajas En El Municipio De Charcas - 23735	23735	San Luis Potosí	Charcas	Tinajas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$218,482	\$218,482	\$218,482	\$218,482	\$218,482	\$218,482	\$218,482	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero												Avance Físico		Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SP00160100422852	Ampliación de Red Drenaje en Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201115648	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica En La Localidad de Cerro Gordo En El Municipio de Charcas - 26130	26130	San Luis Potosí	Charcas	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350,029	\$350,029	\$350,029	\$350,029	\$350,029	\$350,029	\$350,029	\$350,029	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115649	Construcción de Alumbrado Público En La Localidad de Cerro Gordo En El Municipio de Charcas - 23897	23897	San Luis Potosí	Charcas	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	\$33,720	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115652	Construcción De Cinco Techos Firmes En San Agustín - 37028	37028	San Luis Potosí	Xilitla	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,800	\$20,800	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	50.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de doce veredas por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.
SP18180201115657	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Cerro Gordo En El Municipio De Charcas - 74318	74318	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2018	\$1,368,584	\$1,368,584	\$1,368,584	\$1,368,584	\$1,368,584	\$1,368,584	\$1,368,584	\$1,368,584	100.00	\$0	Otros	971	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115658	Construcción De Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Principal De Villa De Guadalupe Segunda Etapa - 71128	71128	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,948,942	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Otros	971	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115659	Rehabilitación De Alumbrado Público En Vías Locales Del Municipio De Villa De Guadalupe - 28962	28962	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$799,821	\$799,821	\$799,821	\$799,821	\$799,821	\$799,821	\$799,821	\$799,821	100.00	\$0	Otros	971	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115660	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Principal De Villa De Guadalupe Segunda Etapa - 28170	28170	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$413,948	\$413,948	\$413,948	\$413,948	\$413,948	\$413,948	\$413,948	\$413,948	0.00	\$0	Otros	971	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115661	Rehabilitación De Depositos De Agua En La Cacería Municipal - 28152	28152	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	971	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115664	Ampliación De Red Y Recalibración De Red De Distribución De Baja Tensión En Santa Rosalía Del Centro - 74092	74092	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Santa Rosalía del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$89,404	\$89,404	\$89,404	\$89,404	\$89,404	\$89,404	\$89,404	\$89,404	0.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115665	Construcción De Aula En Tebanahilitato En La Comunidad De Guadalupe - 28043	28043	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2018	\$557,274	\$557,274	\$557,274	\$557,274	\$557,274	\$557,274	\$557,274	\$557,274	40.00	\$0	Otros	24	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115667	Línea De Conducción Para Abastecimiento De Agua Potable Desde La Cacería Municipal Hasta La Localidad De Llano De Jesús María En El Municipio De Jesús María - 74385	74385	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Llano de Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,510,141	\$1,510,141	\$1,510,141	\$1,510,141	\$1,510,141	\$1,510,141	\$1,510,141	\$1,510,141	0.00	\$0	Metros lineales	238	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ubicada En La Comunidad De Llano De Jesús María Municipio De Villa De Guadalupe - 71196	71196	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Llano de Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$543,689	\$543,689	\$543,689	\$543,689	\$543,689	\$543,689	\$543,689	\$543,689	0.00	\$0	Otros	238	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115669	Pavimentación Calle Principal En La Comunidad De Magdalenas Dos Circuitos Veinte MI - 71032	71032	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Magdalenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$458,168	\$458,168	\$458,168	\$458,168	\$458,168	\$458,168	\$458,168	\$458,168	100.00	\$0	Otros	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115670	Construcción De Olla De Agua En La Comunidad De Magdalenas - 28080	28080	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Magdalenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$456,218	\$456,218	\$456,218	\$456,218	\$456,218	\$456,218	\$456,218	\$456,218	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115671	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Palo Blanco Sector Uno - 71272	71272	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$175,078	\$175,078	\$175,078	\$175,078	\$175,078	\$175,078	\$175,078	\$175,078	0.00	\$0	Otros	314	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115672	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Palo Blanco Sector Dos - 71241	71241	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$145,920	\$145,920	\$145,920	\$145,920	\$145,920	\$145,920	\$145,920	\$145,920	0.00	\$0	Otros	314	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115674	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Presta - 71179	71179	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	La Presta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$529,844	\$529,844	\$529,844	\$529,844	\$529,844	\$529,844	\$529,844	\$529,844	0.00	\$0	Otros	252	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115676	Pavimentación En La Calle Principal Con Carpeta Asfáltica En La Comunidad De Puerto De Magdalenas - 71071	71071	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Puerto de Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$465,274	\$465,274	\$465,274	\$465,274	\$465,274	\$465,274	\$465,274	\$465,274	100.00	\$0	Otros	108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115677	Ampliación De Red De Distribución En Rancho Alegre Tres Sectores Por Pantón Parte Poniente Y Por Pozo De Agua - 71379	71379	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$698,433	\$698,433	\$698,433	\$698,433	\$698,433	\$698,433	\$698,433	\$698,433	0.00	\$0	Otros	431	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115678	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Rancho Alegre Sector Dos - 71353	71353	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$702,468	\$702,468	\$702,468	\$702,468	\$702,468	\$702,468	\$702,468	\$702,468	0.00	\$0	Otros	431	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115679	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Rancho Alegre - 28031	28031	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$319,671	\$319,671	\$319,671	\$319,671	\$319,671	\$319,671	\$319,671	\$319,671	0.00	\$0	Otros	431	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115680	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Antonio De La Ordeña - 72055	72055	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	San Antonio de la Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$414,883	\$414,883	\$414,883	\$414,883	\$414,883	\$414,883	\$414,883	\$414,883	0.00	\$0	Otros	243	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115681	Ampliación De Red Eléctrica Lado Poniente De La Comunidad De Sana Antonio De La Ordeña - 22333	22333	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	San Antonio de la Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$308,344	\$308,344	\$308,344	\$308,344	\$308,344	\$308,344	\$308,344	\$308,344	0.00	\$0	Otros	243	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115682	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ubicada En La Comunidad De San Bartolomé - 74059	74059	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	San Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$186,364	\$186,364	\$186,364	\$186,364	\$186,364	\$186,364	\$186,364	\$186,364	0.00	\$0	Otros	223	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115683	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Santa Rita De Casca - 22345	22345	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Santa Rita de Casca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$308,487								0.00	\$0	Otros	100	100.00		Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115686	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Santa Teresa - 28026	28026	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$535,716	\$535,716	\$535,716	\$535,716	\$535,716	\$535,716	\$535,716	\$535,716	0.00	\$0	Otros	517	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP18016100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP18180201115774	Construcción De Cinco Techos Firms En Cerro Quebrado - 37010	37010	San Luis Potosí	Xilitla	Cerro Quebrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20.800	\$20.800	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$0.00	\$0		Metros Cuadrados	25	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115775	Construcción De Comedor Comunitario En Cerro Quebrado - 29159	29159	San Luis Potosí	Xilitla	Cerro Quebrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1.015.145	\$1.015.145	\$837.553	\$837.553	\$837.553	\$837.553	\$837.553	82.51	\$0		Otros	156	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115776	Construcción De Cinco Techos Firms En Barrio Cristo Rey Apezaco - 35589	35589	San Luis Potosí	Xilitla	Barrio de Cristo Rey (Apezaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	100.00	\$0		Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115777	Construcción De Carenta Muros Firms En El Enchil Aguayo Apezaco Cristo Rey Y La Barranca - 29637	29637	San Luis Potosí	Xilitla	Barrio de Cristo Rey (Apezaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1.008.832	\$1.008.832	\$829.286	\$829.286	\$829.286	\$829.286	\$829.286	82.20	\$0		Metros lineales	201	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115778	Construcción De Veinte Techos Firms En Taleta - 36054	36054	San Luis Potosí	Xilitla	El Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$83.200	\$83.200	\$41.600	\$41.600	\$41.600	\$41.600	\$41.600	50.00	\$0		Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.	
SP18180201115779	Construcción De Treinta Y Nueve Muros Firms En La Esperanza El Aguito La Loma Puerto Enchal Puerto Taleta Y Taleta - 29621	29621	San Luis Potosí	Xilitla	El Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$983.611	\$983.611	\$736.447	\$736.447	\$736.447	\$736.447	\$736.447	74.87	\$0		Metros lineales	195	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115780	Construcción De Diez Techos Firms En El Naranzal - 36206	36206	San Luis Potosí	Xilitla	El Naranzal Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41.600	\$41.600	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	50.00	\$0		Metros Cuadrados	50	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.		
SP18180201115782	Construcción De Techo Firms En Los Agotes Docientos Veintuno Cabequera Municipal - 132824	132824	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$656.500	\$656.500	\$328.250	\$656.500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	380	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115783	Construcción De Docientos Ochenta Y Siete Cuartos Dormitorio En La Agotes Docientos Veintuno Primeros Etapa Cabequera Municipal - 131974	131974	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1.259.595	\$1.259.595	\$629.797	\$1.259.595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Vivienda	380	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115784	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Cabequera Municipal - 130708	130708	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$399.731	\$399.731	\$199.866	\$399.731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	95	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115785	33903 Servicios Integrales - 128662	128662	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$150.000	\$150.000	\$88.104	\$150.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Estado de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115786	Construcción De Techo En El Preescolar En El Barrio Grande Cabequera Municipal - 19247	19247	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$300.000	\$300.000	\$150.000	\$300.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	65	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115787	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Presa De Chancaguero - 19412	19412	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Presa de Chancaguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$70.000	\$70.000	\$35.000	\$70.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	252	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115788	Mejoramiento De Casa De Salud En Presa De Chancaguero - 20265	20265	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Presa de Chancaguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Salud	En Ejecución	2018	\$80.000	\$80.000	\$40.000	\$80.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	252	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115789	Protección Con Malla Clorínica De Pozo De Agua Potable En El Pocito - 20235	20235	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Pocito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150.000	\$150.000	\$75.000	\$150.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	231	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115790	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Principal En La Tapona - 131363	131363	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	La Tapona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1.500.000	\$1.500.000	\$750.000	\$1.500.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	642	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115791	Construcción De Docientos Ochenta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En La Tapona - 131708	131708	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	La Tapona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.000.000	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Vivienda	642	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115792	Rehabilitación De Alumbrao Público Asignado A La Tapona - 20249	20249	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	La Tapona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350.000	\$350.000	\$175.000	\$350.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	642	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115811	Ampliación De Red De Distribución De Agua Calle Guerrero - 9135	9135	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Axtla de Terrazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$437.000	\$437.000	\$437.000	\$437.000	\$437.000	\$437.000	\$437.000	100.00	\$0		Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera Ninguna / Física Ninguna / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115812	Ampliación De Red De Distribución De Agua - 8987	8987	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Axtla de Terrazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1.863.400	\$1.862.843	\$1.862.843	\$1.862.843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	250	100.00	10.00	Financiera Ninguna / Física: Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115813	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Disposición De Agotes Residuales Primer Etapa Para Beneficiar A El Aguachal Mpio De Axtla De T - 51816	51816	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	El Aguachal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3.121.000	\$3.120.522	\$3.120.522	\$3.120.522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	338	100.00	20.00	Financiera Sólo se ha pagado el anticipo de esta obra. / Física: Unidad de medida: Metro lineal. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115816	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 54088	54088	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Coatzontitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$884.000	\$884.000	\$884.000	\$884.000	\$704.548	\$704.548	\$704.548	79.70	\$0		Otros	943	100.00	90.00	Financiera Ninguna / Física: Unidad de medida: Comedor. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115817	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 7779	7779	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Coatzontitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$413.800	\$413.800	\$413.800	\$413.800	\$413.800	\$413.800	\$413.800	100.00	\$0		Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera Ninguna / Física: Unidad de medida: Obra. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115818	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Tercer Etapa - 9260	9260	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Comoca Ahuacatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2.199.758	\$2.199.758	\$2.199.758	\$2.199.758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	225	0.00	30.00	Financiera Ninguna / Física: Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115820	Mejoramiento De Cárcamo Para Sistema De Agua - 100347	100347	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	La Libertad (Ejido La Libertad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$515.060	\$515.060	\$515.060	\$515.060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	255	100.00	40.00	Financiera Ninguna / Física: Unidad de medida: Obra. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201115821	Pavimentación De Calle Principal - 100694	100694	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Mapotita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$775.500	\$775.500	\$775.500	\$775.500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	235	100.00	50.00	Financiera Ninguna / Física: Unidad de medida: Obra. / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP18180201115822	Pavimentación De Calle Principal - 100091	100091	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Matalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$775,500	\$775,500	\$775,500	\$775,500	\$621,390	\$621,390	\$621,390	80.13	\$0	Otros	220	100.00	90.00	Financiera Ninguna / Física Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115829	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Tercer Etapa - 99749	99749	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Xocoyo (Chalco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,815,000	\$1,814,428	\$1,814,428	\$1,814,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	131	100.00	30.00	Financiera Ninguna / Física Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115830	Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 99843	99843	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cuixcoatlita (Chalco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,247,300	\$2,246,888	\$2,246,888	\$2,246,888	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	518	100.00	30.00	Financiera Ninguna / Física Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115831	Construcción De Sistema De Agua Potable - 100310	100310	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Barrio el Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$703,100	\$703,100	\$703,100	79.00	\$0	Metros lineales	273	100.00	80.00	Financiera Ninguna / Física Unidad de medida: Sistema / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115832	Pavimentación De Calle Principal - 100140	100140	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Coamizati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$775,500	\$775,500	\$775,500	\$775,500	\$621,755	\$621,755	\$621,755	80.17	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera Ninguna / Física Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115833	Pavimentación De Calle Principal - 100819	100819	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$775,500	\$775,500	\$775,500	\$775,500	\$697,554	\$697,554	\$697,554	89.95	\$0	Metros Cuadrados	473	100.00	100.00	Financiera Ninguna / Física Unidad de medida: Obra / Registro: INFORMACIÓN REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115834	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 94645	94645	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115835	Construcción De Banqueta Segunda Etapa Del Hospital A La Cabeera Municipal 96154	96154	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,226,393	\$1,226,393	\$523,941	\$523,941	\$523,941	\$523,941	\$523,941	42.72	\$0	Otros	6,576	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115836	Mejoramiento De Banda Perimetral En Cam Rosaura Zapata En La Cabeera Municipal - 73546	73546	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$25,875	\$25,875	\$25,875	\$25,875	\$25,875	\$25,875	\$25,875	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115837	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 75753	75753	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$148,480	\$148,480	\$148,480	\$148,480	\$148,480	\$148,480	\$148,480	100.00	\$0	Maguardia y equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115838	Mejoramiento De Alumbrado Público En Las Calles Ocampo Y Cuauhtémoc En La Cabeera Municipal - 64196	64196	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$54,589	\$54,589	\$54,589	\$54,589	\$54,589	\$54,589	\$54,589	100.00	\$0	Otros	6,576	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115839	Construcción De Fretas Y Cinco Muros Firmes En La Cabeera Municipal - 55523	55523	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$882,728	\$882,728	\$829,764	\$829,764	\$829,764	\$829,764	\$829,764	94.00	\$0	Metros lineales	177	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115840	Construcción De Venenico Techos Firmes En La Cabeera Municipal - 36594	36594	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$104,000	\$104,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115841	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Cabeera Municipal De Xilitla - 32472	32472	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$652,598	\$649,343	\$649,343	\$649,343	\$649,343	\$649,343	\$649,343	100.00	\$0	Metros lineales	6,576	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115842	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabeera Municipal En Xilitla - 29014	29014	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$393,202	\$393,202	\$393,202	\$393,202	\$393,202	\$393,202	\$393,202	100.00	\$0	Otros	6,576	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115843	33903 Servicios Integrales - 29060	29060	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115844	33903 Servicios Integrales - 29039	29039	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115845	Construcción De Seis Techos Firmes En Aguiayo - 36988	36988	San Luis Potosí	Xilitla	Ahuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$24,960	\$24,960	\$12,480	\$12,480	\$12,480	\$12,480	\$12,480	50.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115846	Construcción De Cuarenta Y Seis Muros Firmes En Aguiayo Villa De Guadalupe Cerro Queroban San Agustín Y Peña Blanca 29508	29508	San Luis Potosí	Xilitla	Ahuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,160,157	\$1,160,157	\$1,089,538	\$1,089,538	\$1,089,538	\$1,089,538	\$1,089,538	93.91	\$0	Metros lineales	229	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115847	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pino Suarez Y Francisco Villa En Ahuacatán - 94560	94560	San Luis Potosí	Xilitla	Ahuacatán de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	1,125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115849	Construcción De Diez Techos Firmes En Ahuahuayo - 36231	36231	San Luis Potosí	Xilitla	Ahuahuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,600	\$41,600	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115850	Construcción De Cuarenta Muros Firmes En Manteyo Ahuahuayo Y Tepezintla - 29665	29665	San Luis Potosí	Xilitla	Ahuahuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008,832	\$1,008,832	\$585,123	\$585,123	\$585,123	\$585,123	\$585,123	58.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115852	Construcción De Cuarenta Muros Firmes En La Targua Amayo De Zaragoza La Joya D01 Paganayo El Potrero El Encinal Y La Finca - 55634	55634	San Luis Potosí	Xilitla	Amayo de Zaragoza (Puerto de Amayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008,832	\$1,008,832	\$832,286	\$832,286	\$832,286	\$832,286	\$832,286	82.50	\$0	Metros lineales	202	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115856	Rehabilitación De Dispensario Médico En Apetzco - 48551	48551	San Luis Potosí	Xilitla	Apetzco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2018	\$15,450	\$15,450	\$15,450	\$15,450	\$15,450	\$15,450	\$15,450	100.00	\$0	Otros	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115857	Construcción De Colector Para El Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Apetzco Municipio De Xilitla - 45589	45589	San Luis Potosí	Xilitla	Apetzco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,700,000	\$1,700,000	\$152,953	\$152,953	\$152,953	\$152,953	\$152,953	9.00	\$0	Otros	615	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201115859	Construcción De Veinte Techos Firmes En Arroyo Seco - 36183	36183	San Luis Potosí	Xilitla	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$83,200	\$83,200	\$41,600	\$41,600	\$41,600	\$41,600	\$41,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anus amoz Acum		
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP18180201115860	Construcción De Cuarenta Muros Firms En La Palizada Ahaucactlan La Barranca Y El Balcón - 29519	29519	San Luis Potosí	Xilitla	El Balcón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008.832	\$1,008.832	\$585.123	\$585.123	\$585.123	\$585.123	\$585.123	\$8.00	\$0	Metros lineales	201	100.00	\$5.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115862	Construcción De Cinco Techos Firms En El Cañon - 36967	36967	San Luis Potosí	Xilitla	El Cañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20.800	\$20.800	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$10.400	50.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.		
SP18180201115863	Mejoramiento De Aulas En Esc Prim Toribio Chavez En La Conchita - 75400	75400	San Luis Potosí	Xilitla	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$19.585	\$39.285	\$39.285	\$39.285	\$39.285	\$39.285	\$39.285	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115864	Construcción De Cinco Techos Firms En La Conchita - 36251	36251	San Luis Potosí	Xilitla	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20.800	\$20.800	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$10.400	\$10.400	50.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.		
SP18180201115865	Construcción De Diez Techos Firms En El Chalahute - 36788	36788	San Luis Potosí	Xilitla	El Chalahute	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41.600	\$41.600	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.		
SP18180201115866	Construcción De Diez Techos Firms En Chichimixtla - 37043	37043	San Luis Potosí	Xilitla	Chichimixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41.600	\$41.600	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.		
SP18180201115868	Construcción De Cuarenta Muros Firms En Las Crucetas La Herradura Otatlayayo Las Palmas Nueva Independencia Y Pahuacheyu - 55655	55655	San Luis Potosí	Xilitla	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008.832	\$1,008.832	\$938.244	\$938.244	\$938.244	\$938.244	\$938.244	93.00	\$0	Metros lineales	201	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115870	Construcción De Banqueta En Iztaccapa - 96123	96123	San Luis Potosí	Xilitla	Iztaccapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$13.230	\$13.230	\$13.230	\$13.230	\$13.230	\$13.230	\$13.230	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115872	Construcción De Cincuenta Y Nueve Techos Firms En La Conchita El Maney San Rafael San Antonio Huatzoquillo La Palma San Pedro Huatzoquillo - 56299	56299	San Luis Potosí	Xilitla	Iztaccapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$991.668	\$991.668	\$568.135	\$568.135	\$568.135	\$568.135	\$568.135	\$568.135	\$7.29	\$0	Metros Cuadrados	294	100.00	\$5.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP18180201115873	Construcción De Cuarenta Muros Firms En Pemaco Iztaccapa La Loma Y El Carrizal - 42528	42528	San Luis Potosí	Xilitla	Iztaccapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008.832	\$1,008.832	\$655.741	\$655.741	\$655.741	\$655.741	\$655.741	65.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115874	Construcción De Diez Techos Firms En Iztaccapa - 36211	36211	San Luis Potosí	Xilitla	Iztaccapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41.600	\$41.600	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.		
SP18180201115875	Pavimentación De Calle Principal En Los Jarros Ahaucactlan - 29137	29137	San Luis Potosí	Xilitla	Los Jarros (Ahaucactlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2018	\$600.159	\$600.159	\$311.398	\$311.398	\$311.398	\$311.398	\$311.398	\$189	\$0	Otros	37	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115878	Construcción De Cuarenta Muros Firms En Cucharaj Ixtacamel Chapuatl Tamimil Tlapexmecay y El Jobo - 29693	29693	San Luis Potosí	Xilitla	El Jobo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008.832	\$1,008.832	\$938.214	\$938.214	\$938.214	\$938.214	\$938.214	93.00	\$0	Metros lineales	203	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115880	Construcción De Cuatro Techos Firms En Las Joyas Cjc - 36947	36947	San Luis Potosí	Xilitla	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16.640	\$16.640	\$8.320	\$8.320	\$8.320	\$8.320	\$8.320	\$8.320	50.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.	
SP18180201115881	Construcción De Cuarenta Y Siete Techos Firms En Las Joyas Cjc El Cañon La Mina El Arcajel Tamaya El Rincon Las Tiendas Y El Limón - 29473	29473	San Luis Potosí	Xilitla	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,185.378	\$1,185.378	\$1,114.759	\$1,114.759	\$1,114.759	\$1,114.759	\$1,114.759	\$1,114.759	94.04	\$0	Metros lineales	234	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP18180201115884	Equipoamiento De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable En El Nacimiento - 75597	75597	San Luis Potosí	Xilitla	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$83.844	\$83.844	\$83.844	\$83.844	\$83.844	\$83.844	\$83.844	100.00	\$0	Otros	272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115886	Construcción De Camino Sacacochas En Ollita Del Pino A El Barro La Cruz - 29727	29727	San Luis Potosí	Xilitla	Ollita del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,624.000	\$1,624.000	\$1,624.000	\$1,624.000	\$1,624.000	\$1,624.000	\$1,624.000	100.00	\$0	Otros	341	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115889	Construcción De Espacio Artesanal En Peña Blanca - 48501	48501	San Luis Potosí	Xilitla	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$25.275	\$25.275	\$25.275	\$25.275	\$25.275	\$25.275	\$25.275	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115890	Construcción De Cuarenta Y Seis Techos Firms En Las Joyas Cjc El Cañon La Mina El Arcajel Tamaya El Rincon Las Tiendas Y El Limón - 29473	29473	San Luis Potosí	Xilitla	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$773.165	\$773.165	\$467.262	\$467.262	\$467.262	\$467.262	\$467.262	\$467.262	60.43	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP18180201115891	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Peña Blanca Municipio De Xilitla - 45492	45492	San Luis Potosí	Xilitla	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,100.000	\$5,100.000	\$476.950	\$476.950	\$476.950	\$476.950	\$476.950	\$476.950	9.35	\$0	Otros	742	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP18180201115892	Construcción De Seis Techos Firms En Peña Blanca - 37035	37035	San Luis Potosí	Xilitla	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$24.960	\$24.960	\$12.480	\$12.480	\$12.480	\$12.480	\$12.480	\$12.480	50.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.	
SP18180201115894	Construcción De Muros Firms En Xilitla Fracción Los Jarros Huacuco Barrio Petatillo Petatillo Puerto De Amayo El Limón Y El Limoncillo - 55420	55420	San Luis Potosí	Xilitla	Petatillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008.832	\$1,008.832	\$849.941	\$849.941	\$849.941	\$849.941	\$849.941	\$849.941	84.25	\$0	Metros lineales	203	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SP18180201115895	Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable En Petatillo - 48466	48466	San Luis Potosí	Xilitla	Petatillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10.710	\$10.710	\$10.710	\$10.710	\$10.710	\$10.710	\$10.710	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115899	Construcción De Veinte Muros Firms En Planero Y El Ranajal - 55707	55707	San Luis Potosí	Xilitla	Planero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$504.416	\$504.416	\$504.416	\$504.416	\$504.416	\$504.416	\$504.416	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115901	Construcción De Cuarenta Muros Firms En Plan De Juarez Tierra Blanca Fracción El Aljate Puerto De Betón La Chaca El Chapo Utuagan - 55570	55570	San Luis Potosí	Xilitla	Plan de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,008.832	\$1,008.832	\$1,008.832	\$1,008.832	\$1,008.832	\$1,008.832	\$1,008.832	100.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SP18180201115902	Construcción De Diez Techos Firms En Plan De Juarez - 36018	36018	San Luis Potosí	Xilitla	Plan de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41.600	\$41.600	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	\$20.800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	\$0.00	Financiera / Física / Registro: Manifesto de decir verdad por medio del presente sistema que los datos proporcionados son verídicos y de calidad.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP18180201116006	Construcción De Centro De Salud En El Naranjo - 38485	38485	San Luis Potosí	Tamasopo	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Salud	En Ejecución	2018	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJÓ PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116015	Adquisición De Lamina Galvanizada Marca Temium Para La Comisaría De La Concordia Y Anexos - 59575	59575	San Luis Potosí	Armadio de los Infante	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,200,008	\$1,200,008	\$1,200,008	\$1,200,008	\$1,200,008	\$1,200,008	\$1,200,008	100.00	\$0	Otros	831	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116016	Rehabilitación De Alameda Público Abrego - 38942	38942	San Luis Potosí	Guadalcázar	Abrego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$26,870	\$26,870	\$26,870	\$26,870	\$26,870	\$26,870	\$26,870	100.00	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116017	Construcción De Aula En Escuela Primaria Benito Juárez - 3843	3843	San Luis Potosí	Guadalcázar	Abrego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Educación	En Ejecución	2018	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$426,729	\$426,729	\$426,729	66.16	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116018	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero Los Amoles - 45779	45779	San Luis Potosí	Guadalcázar	Los Amoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$52,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116019	Apoyo Equipamiento De Maquinaria Agrícola Buenavista - 75377	75377	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116020	Mejoramiento De Aulas Telesecundaria - 62475	62475	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Educación	En Ejecución	2018	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116021	Rehabilitación De Planta Potabilizadora - 56744	56744	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116022	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero Buenavista - 45524	45524	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116023	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 14657	14657	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$48,480	\$48,480	\$48,480	\$48,480	\$48,480	\$48,480	\$48,480	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116024	Rehabilitación De Techos Con Lamina Buenavista - 4743	4743	San Luis Potosí	Guadalcázar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116025	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Puerto De Clavellinas - 123280	123280	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Puerto de la Clavellina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$66,273	\$66,273	\$66,273	\$66,273	\$66,273	\$66,273	\$66,273	100.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116026	Construcción Sistema De Agua Potable Pro Clavellinas - 81331	81331	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Puerto de la Clavellina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,222,528	\$2,222,528	\$2,222,528	\$2,222,528	\$1,613,372	\$1,613,372	\$1,613,372	72.59	\$0	Otros	0	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro: 1 sistema de agua potable / Registro:
SP18180201116027	Rehabilitación De Alameda Público El Puerto De La Clavellina - 48443	48443	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Puerto de la Clavellina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$31,479	\$31,479	\$31,479	\$31,479	\$31,479	\$31,479	\$31,479	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116028	Rehabilitación De Techos Con Lamina El Puerto De La Clavellina - 4833	4833	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Puerto de la Clavellina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116030	Rehabilitación De Camino A Charco Cercado - 86726	86726	San Luis Potosí	Guadalcázar	Charco Cercado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$52,200	\$52,200	\$52,200	87.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116031	Rehabilitación De Muros En Viviendas - 67010	67010	San Luis Potosí	Guadalcázar	Charco Cercado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$24,134	\$24,134	\$24,134	\$24,134	\$24,134	\$24,134	\$24,134	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116032	Rehabilitación De Alameda Público Loc Charco Cercado - 35415	35415	San Luis Potosí	Guadalcázar	Charco Cercado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$68,856	\$68,856	\$68,856	\$68,856	\$68,856	\$68,856	\$68,856	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116033	Rehabilitación De Techos Con Lamina Charco Cercado - 4746	4746	San Luis Potosí	Guadalcázar	Charco Cercado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	\$35,002	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116034	Mejoramiento De Nivelación De Terras Domingo Gamez - 69263	69263	San Luis Potosí	Guadalcázar	Domingo Gámez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116035	Rehabilitación De Muros En Viviendas - 67177	67177	San Luis Potosí	Guadalcázar	Entronque de Matzahuala (El Huizache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	\$41,203	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116036	Rehabilitación De Techos Con Lamina Ent Huizache - 4596	4596	San Luis Potosí	Guadalcázar	Entronque de Matzahuala (El Huizache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SP18180201116037	Rehabilitación De Presa - 50997	50997	San Luis Potosí	Guadalcázar	Estanque Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116038	Rehabilitación De Techos Con Lamina Estanque Blanco - 4886	4886	San Luis Potosí	Guadalcázar	Estanque Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116039	Rehabilitación De Techos Con Lamina El Fraile - 4884	4884	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,001	\$14,001	\$14,001	\$14,001	\$14,001	\$14,001	\$14,001	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116040	Rehabilitación De Planta Potabilizadora La Hincada - 56769	56769	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$355,850	\$355,850	\$355,850	\$355,850	\$355,850	\$355,850	\$355,850	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP18180201116041	Mejoramiento De Unidad Medica - 22486	22486	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Salud	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$89,700	\$89,700	\$89,700	83.83	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116042	Rehabilitación De Techos En La Hincada - 4583	4583	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	\$23,335	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116045	Mejoramiento De Nivelación De Tierras - 21258	21258	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Jaual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$26,700	\$26,700	\$26,700	53.40	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116046	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Jicote - 67421	67421	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Jicote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$405,500	\$405,500	\$405,500	\$405,500	\$304,160	\$304,160	\$304,160	75.01	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116047	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero El Jicote - 45555	45555	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Jicote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116048	Construcción De Bordo Con Fines De Abrevadero Lagunas - 45680	45680	San Luis Potosí	Guadalcázar	Las Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116051	Rehabilitación De Muros En Viviendas - 67169	67169	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Milagro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Vivienda	En Ejecución	2018	\$27,881	\$36,517	\$36,517	\$36,517	\$36,517	\$36,517	\$36,517	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116052	Rehabilitación De Alumbrado Público El Milagro De Guadalupe - 35825	35825	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Milagro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$78,556	\$78,556	\$78,556	\$78,556	\$78,556	\$78,556	\$78,556	100.00	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116053	Equipamiento De Subestación Eléctrica - 21194	21194	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Milagro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116054	Rehabilitación De Calles En El Milagro De Guadalupe - 4092	4092	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Milagro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$121,800	\$129,990	\$129,990	\$129,990	\$129,990	\$129,990	\$129,990	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116055	Introducción De Red De Drenaje En La Colonia Juan Rojas En La Cabecera Municipal De Cebral - 110099	110099	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116057	Introducción De Red De Drenaje En La Calle Ricos Magón En La Cabecera Municipal De Cebral - 102267	102267	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116058	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Mango Y Construcción De Red En Privada Pápa En La Cabecera Municipal De Cebral - 102234	102234	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Joséfa Ortiz De Domínguez Y Venturoso De Febres En La Cabecera De Cebral - 103477	103477	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116060	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Limagón Entre Carretera Secotina Y Dos Y Calle General Anaya En La Cabecera De Cebral - 103459	103459	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$878,104	\$878,104	\$878,104	\$878,104	\$878,104	43.91	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	39.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116061	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Y Privada Matamoros En La Cabecera Municipal De Cebral - 102205	102205	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	172	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116062	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Narajón Entre Calle Misa Y Alamo En La Cabecera Municipal De Cebral - 103389	103389	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116064	Convenio Con Beneficarios Para Ampliación De Red Eléctrica Ana Laura Camarillo H - 67435	67435	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$52,463	\$50,000	\$21,041	\$21,041	\$21,041	\$21,041	\$21,041	42.08	\$0	Otros	30	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116065	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica De Las Oficinas De Protección Civil Y Liberamiento Manuel José Othon - 33498	33498	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Otros	1.885	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116066	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 26181	26181	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$21,041	\$21,041	\$21,041	\$21,041	\$21,041	42.08	\$0	Vehículos	0	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116067	Rehabilitación De Escuela Primaria Oficial Veinte De Noviembre - 27678	27678	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$745,418	\$745,418	\$745,418	\$745,418	\$745,418	\$745,418	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116068	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Telesecundaria Amado Nervo - 27580	27580	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$950,000	\$804,500	\$804,500	\$804,500	\$804,500	\$804,500	84.68	\$0	Otros	450	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116069	Construcción De Unidad Medica Para El Desarrollo Integral De La Familia - 27730	27730	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Salud	En Ejecución	2018	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	\$0	Otros	18.485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116070	Construcción De Guarniciones En Libramiento Flores Magón - 27510	27510	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$179,040	\$350,391	\$200,391	\$200,391	\$200,391	\$200,391	\$200,391	\$200,391	71.19	\$0	Otros	18.485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116071	Convenio Con El Opad - 28347	28347	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$953,901	\$544,660	\$544,660	\$544,660	\$544,660	\$544,660	\$544,660	57.10	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116072	33903 Servicios Integrales - 27435	27435	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum	
SP1800160422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP1818020116073	Nivelación De Tierras Calle Venste De Noviembre Y Dieciochos De Septiembre En La Colonia Embudo - 27387	27387	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$275,488	\$275,488	\$275,488	\$275,488	\$275,488	\$275,488	\$275,488	\$275,488	100.00	\$0	Otros	18,485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116074	Segunda Etapa De Red De Alumbrado Público En El Barrio Flores Magón - 27554	27554	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$284,179	\$284,179	\$284,179	\$284,179	\$284,179	\$284,179	\$284,179	\$284,179	100.00	\$0	Otros	18,485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116075	Equipamiento De Unidad Médica Para El Desarrollo Integral De La Familia - 27782	27782	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$59,073	\$59,073	\$59,073	\$59,073	\$59,073	\$59,073	29.54	\$0	Otros	120	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116076	Construcción De Tejado En Áreas De Impartición De Educación Física En Centro De Atención Multiple Prof. Fabiana Torres Coronado - 28254	28254	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$842,671	\$842,671	\$842,671	\$842,671	\$842,671	\$842,671	\$842,671	\$842,671	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116077	Construcción De Depósito Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Flores En Cedral - 102403	102403	San Luis Potosí	Cedral	Cerro de Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Otros	60	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116078	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad La Cruz Municipio De Cedral - 110040	110040	San Luis Potosí	Cedral	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Otros	107	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116079	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad La Cruz Municipio De Cedral - 103358	103358	San Luis Potosí	Cedral	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros lineales	107	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116082	Rehabilitación De Camino A Jesús María - 27710	27710	San Luis Potosí	Cedral	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	\$41,983	83.97	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116083	Construcción De Unidad Médica En La Comunidad De La Pinta - 67744	67744	San Luis Potosí	Cedral	La Pinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2018	\$432,940	\$432,940	\$432,940	\$432,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116084	Equipamiento De Pozo De Agua En La Comunidad Pesa Verde Municipio De Cedral - 102381	102381	San Luis Potosí	Cedral	Pesa Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Otros	300	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116086	Construcción De Depósito Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Refugio De Morjás En Cedral - 102430	102430	San Luis Potosí	Cedral	Refugio de las Morjás	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CEDRAL SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$2,155,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$646,500	\$646,500	\$646,500	30.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116088	Construcción De Diez Acciones De Recamaras Adicionales Rurales Cuatro Por Cuatro En La Comunidad De San Antonio Del Sotol - 28223	28223	San Luis Potosí	Cedral	San Antonio del Sotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$80,465	\$80,465	\$80,465	\$80,465	\$80,465	\$80,465	14.63	\$0	Vivienda	50	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116089	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Santa Rita Del Sotol - 27534	27534	San Luis Potosí	Cedral	Santa Rita del Sotol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$299,841	\$299,841	\$299,841	\$299,841	\$299,841	\$299,841	\$299,841	\$299,841	100.00	\$0	Otros	335	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116090	Rehabilitación De Papalote En El Pozo Profundo Para La Comunidad De Tanque Nuevo - 67251	67251	San Luis Potosí	Cedral	Tanque Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$40,000	\$39,671	\$39,671	\$39,671	\$39,671	\$39,671	\$39,671	\$39,671	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116091	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Prof. Cosío De Mayo Tramo De Prof. Xicotencatl A Blvd Antonio Rocha C - 103228	103228	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$619,420	\$619,420	\$619,420	\$604,053	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP1818020116092	Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Tercera Norte Tramo De Prolongación Xicotencatl A Calle Igoa - 103005	103005	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,317,118	\$9,496,376	\$9,496,376	\$9,317,118	\$4,658,559	\$2,597,630	\$2,597,630	27.35	\$0	Otros	750	100.00	13.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP1818020116093	Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Flot Silvestre Tramo De Calle León García A Calle Horcasillas - 103514	103514	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$544,731	\$544,731	\$544,731	\$531,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP1818020116094	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Delos Maestros Tramo De Calle Naranjos A Fin De Calle - 103326	103326	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,038,324	\$1,038,324	\$1,038,324	\$1,014,287	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP1818020116095	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Nezahualcoyotl Y Privada Nezahualcoyotl Tramo De Calle Tenochtit - 92771	92771	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$513,717	\$513,717	\$513,717	\$256,858	\$256,858	\$256,858	\$256,858	\$256,858	50.00	\$0	Otros	80	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP1818020116096	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Margoritas Tramo De Calle Bugambilia A Fin De Calle - 92665	92665	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,734,409	\$1,734,409	\$1,734,409	\$867,205	\$867,205	\$867,205	\$867,205	\$867,205	50.00	\$0	Otros	220	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116102	Construcción De Camino De Acceso Pirena Etapa En La Localidad De Sagrada Familia - 128032	128032	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio La Sagrada Familia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$710,870	\$710,870	\$710,870	\$710,870	\$121,261	\$121,261	\$121,261	\$121,261	30.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116104	Adquisición De Lamina Galvanizada Para La Comunidad De Mezquitillo - 59643	59643	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Mezquitillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$885,697	\$884,314	\$884,314	\$884,314	\$884,314	\$884,314	\$884,314	\$884,314	100.00	\$0	Otros	579	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116105	Equipamiento De Pozo Profundo Con Bomba De Agua En La Com De Negillos De La Cruz - 59645	59645	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Negillos de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116106	Adquisición De Lamina Galvanizada Para La Comunidad De Palomas - 59629	59629	San Luis Potosí	Armadillo de los Infante	Palomas (El Valle de Palomas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,108,361	\$1,108,361	\$1,108,361	\$1,108,361	\$1,108,361	\$1,108,361	\$1,108,361	\$1,108,361	100.00	\$0	Otros	695	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116107	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Y Frigorío De Calle Cuero A Calle Diez Gutiérrez En La Cabecera Municipal Decardenas Slp - 123650	123650	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$393,821	\$393,821	\$393,821	\$393,821	\$118,146	\$118,146	\$118,146	\$118,146	30.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD / Física / LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP1818020116108	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Comendades El Aguaje Cabada De Pastores El Pantano Y En La Cabecera Municipal De Cárdenas Slp - 124636	124636	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	Vivienda	En Ejecución	2018	\$50,993	\$764,889	\$764,889	\$764,889	\$229,467	\$229,467	\$229,467	\$229,467	30.00	\$0	Vivienda	5	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD / Física / LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Ministrado), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro), Avance Físico (Unidad de Medida, Población, Avance Anual Acum), Observaciones.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua acum		
SP100160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federal o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP18180201116193	Construcción De Acciones De Piso Freno En La Localidad De Tamalotom Primera Sección Municipio De Tancanhutz Slp - 133977	133977	San Luis Potosí	Tancanhutz	Tamalotom Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116195	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria An R. Tsalab Nuevo Pematamiento En La Localidad De Tamalotom Segun Secc Tancanhutz - 44692	44692	San Luis Potosí	Tancanhutz	Haz Mom (Tamalotom Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Educación	En Ejecución	2018	\$299,957	\$299,957	\$299,957	\$299,957	\$299,957	\$299,957	\$299,957	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116197	Construcción De Camión Rural Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Colonia Primero De Mayo Municipio De Tancanhutz Slp - 38567	38567	San Luis Potosí	Tancanhutz	Colonia Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116199	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tzapakte Municipio De Tancanhutz Slp - 105521	105521	San Luis Potosí	Tancanhutz	Tzapacab Segunda Sección Tzapacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUTZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116203	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Leardo De Tejada Col San Juan Cerritos Slp - 65903	65903	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$549,880	\$549,880	\$549,880	\$549,880	\$549,880	\$549,880	\$549,880	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116204	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Párrula Entre Calle Fresno A Colón Col Aurora Cerritos Slp Con Postes Luminares Aco - 71920	71920	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$178,087	\$178,087	\$178,087	\$178,087	\$178,087	\$178,087	\$178,087	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116205	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Oriente Entre Calles Fundadores A Fresno Col San Juan Cerritos Slp - 65628	65628	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,583,955	\$1,583,955	\$1,583,955	\$1,583,955	\$1,183,115	\$1,183,115	\$1,183,115	74.69	\$0	Metros lineales	350	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO PENDIENTE POR CONCLUIR. CON AVANCE FINANCERAMENTE AL 100%. / Física: OBRA DE ELECTRIFICACION QUE CONSTA DE 3 POSTES TERMINADA FISICAMENTE AL 100%. / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116206	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De La Calle Canelo Entre Calles Jazarcenas Y Párrula Col Aurora Cerritos Slp Con Transformador - 71722	71722	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$313,169	\$313,169	\$313,169	\$313,169	\$313,169	\$313,169	\$313,169	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE ELECTRIFICACION YA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116207	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Alamos Desde Calle Párrula A Calle Jazarcenas Col Aurora Cerritos Slp - 65903	65903	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$880,081	\$880,081	\$880,081	\$880,081	\$264,024	\$264,024	\$264,024	30.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO PENDIENTE POR CONCLUIR. CON AVANCE FINANCERAMENTE AL 30%. / Física: OBRA DE DRENAJE CON AVANCE FISICO AL 30%. / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 30%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116208	Construcción Con Concreto Hidráulico De Las Calles Niños Héroes Y Adolfo López Matos Desde Juventino Rosas A Lázaro Cardenas Col San Juan - 66112	66112	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,001,663	\$1,001,663	\$1,001,663	\$1,001,663	\$2,064,319	\$2,064,319	\$2,064,319	68.77	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	68.77	Financiera / Física / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE URBANIZACION CON AVANCE FISICO FINANCIERO AL 68.77%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116209	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 65454	65454	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECURSO FAS RAMO 33 2018 DE GASTOS INDIRECTOS PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA RECLAMADO, YA LLEVADO A CABO Y EJERCIDO EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116210	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacostres Y Flotantes - 65436	65436	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	17.40	\$0	Vehículos	0	100.00	17.40	Financiera / Física / Registro: RECURSO FAS RAMO 33 2018 DE GASTOS INDIRECTOS PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA RECLAMADO, YA LLEVADO A CABO Y EJERCIDO EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116211	Construcción De Red De Distribución Para El Abastecimiento De Agua Potable Sector Oriente En La Localidad Derramaderos - 71118	71118	San Luis Potosí	Cerritos	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,230,000	\$2,230,000	\$892,000	\$1,338,000	\$1,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 30%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116212	Construcción De Red De Distribución Para El Abastecimiento De Agua Potable Sector Oriente En La Localidad Derramaderos Municipio De Cerritos - 55770	55770	San Luis Potosí	Cerritos	Derramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,230,000	\$2,230,000	\$892,000	\$1,338,000	\$1,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RECURSO FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 30%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116213	Construcción De Muro De Contención En Panteón De La Localidad De Peña De Salazar Con Concreto Ciclópico Mamposteos 72179	72179	San Luis Potosí	Cerritos	La Peña de Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$218,461	\$255,624	\$255,624	\$255,624	\$229,624	\$229,624	\$229,624	89.83	\$0	Otros	60	100.00	89.83	Financiera / Física / Registro: RECURSOS FAS RAMO 33 2018 PROYECTO DE URBANIZACION CON AVANCE FISICO FINANCIERO AL 89.83%. SE SOLICITA SU VALIDACION EN SFU. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116214	Aportación De Servicio A La Comisión Federal De Electricidad Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 139652	139652	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$11,773	\$11,773	\$11,773	\$11,773	\$11,773	\$11,773	\$11,773	100.00	\$0	Otros	10,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201116215	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Para Productividad Agropecuaria En El Municipio De Ciudad Del Maíz Slp - 139649	139649	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$999,050	\$999,050	\$999,050	\$999,050	\$999,050	\$999,050	\$999,050	100.00	\$0	Otros	10,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201116217	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Las Localidades De Estación Las Tablas El Duro El Divisadero Y Ateojón En El M. - 139641	139641	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Duro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$706,374	\$706,374	\$706,374	\$706,374	\$706,374	\$706,374	\$706,374	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum	
SP180160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP18180201116218	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telescopiada En La Localidad De San Rafael Matriz Municipio De Ciudad Del Maíz SLP - 139626	139626	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	San Rafael Matriz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$851,550	\$851,550	\$851,550	\$851,550	\$851,550	\$851,550	\$851,550	100.00	\$0	Otros	542	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116219	Construcción De Techarro De Cancha En Ceto Ciento Seis - 130241	130241	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Educación	En Ejecución	2018	\$904,388	\$903,751	\$602,738	\$602,738	\$602,738	\$602,738	\$602,738	66.69	\$0	Otros	632	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro: información veraz - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116220	Construcción De Drenaje Sanitario En Cuarta Privada De Juárez - 132362	132362	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$516,903	\$516,498	\$454,434	\$454,434	\$454,434	\$454,434	\$454,434	87.98	\$0	Metros lineales	61	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116221	Construcción De Red De Acantarrilado Sanitario En Calle Luis Donato Colosio Barrio Primero - 109518	109518	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$723,937	\$723,937	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	98.90	\$0	Metros lineales	61	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116222	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacostres Y Fluviales - 105409	105409	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$389,499	\$389,499	\$206,636	\$206,636	\$206,636	\$206,636	\$206,636	53.05	\$0	Vehículos	0	100.00	53.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116223	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 105481	105481	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$72,865	\$72,865	\$72,865	\$72,865	\$72,865	36.43	\$0	Otros	0	100.00	36.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116225	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Luis Donato Colosio Y Primera Privada De Luis Donato Colosio - 89326	89326	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,198,000	\$1,197,215	\$1,124,386	\$1,124,386	\$1,124,386	\$1,124,386	\$1,124,386	93.92	\$0	Otros	49	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116226	Rehabilitación De Red De Abastecido Sanitario En Calzada Emiliano Zapata Barrio Tercero Terzona Etapa - 56728	56728	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,374,271	\$1,374,271	\$906,394	\$906,394	\$906,394	\$906,394	\$906,394	65.95	\$0	Metros lineales	163	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116227	Construcción De Agua Y Drenaje Sanitario En Primera Privada De Porfirio Díaz Y Escosera - 56796	56796	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$345,699	\$333,167	\$333,167	\$333,167	\$333,167	\$333,167	\$333,167	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SP18180201116228	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 131691	131691	San Luis Potosí	San Martín Chalcihcuautla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$644,000	\$644,000	\$644,000	\$458,969	\$458,969	\$458,969	\$458,969	71.27	\$0	Metros Cuadrados	356	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116229	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Damián Carmona - 74251	74251	San Luis Potosí	San Martín Chalcihcuautla	Tempequilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,400,000							0.00		Metros Cuadrados	424	100.00		Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201116230	Construcción De Comedor Comunitario - 140141	140141	San Luis Potosí	San Martín Chalcihcuautla	Tepecanetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$347,052	\$347,052	\$347,052	\$347,052	49.58	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201116231	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica - 50783	50783	San Luis Potosí	San Martín Chalcihcuautla	Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$702,741	\$702,741	\$702,741	\$210,822	\$210,822	\$210,822	\$210,822	30.00	\$0	Otros	23	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201116232	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 56443	56443	San Luis Potosí	San Martín Chalcihcuautla	Tlaxtepingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201116233	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 139939	139939	San Luis Potosí	San Martín Chalcihcuautla	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	37.50	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SP18180201116234	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En Joya De La Esperanza - 38788	38788	San Luis Potosí	Tamasopo	Joya de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$581,183	\$581,183	\$581,183	\$581,183	\$120,782	\$120,782	\$120,782	20.78	\$0	Otros	66	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJÓ PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201116235	Ampliación De Red De Agua Potable En La Brecha - 100581	100581	San Luis Potosí	Tamasopo	La Brecha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,140,608	\$1,140,608	\$1,140,608	\$1,140,608	\$342,187	\$342,187	\$342,187	30.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO BAJÓ PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201131450	Construcción De Infraestructura Para El Acceso Y Apoyo De Personas Con Discapacidad En Rancho Cullónico - 16072	16072	San Luis Potosí	Coxcatlán	RANCHO CULONICO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$188,184	\$188,184	\$188,184	\$188,184	\$188,184	\$188,184	\$188,184	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJÓ PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201132667	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Trinidad	3015	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$21,630	\$21,630	\$21,630	\$21,630	\$21,630	\$21,630	\$21,630	100.00	\$0	Otros	427	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201132716	Construcción De Un Aula Diédrica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Andada Y Obra Exterior En 2.40x3.567g Jardín De Niños Yolanda Degollado	184127	San Luis Potosí	Matatehuala	Matatehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FMI Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2018	\$437,272	\$437,054	\$0	\$437,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SP18180201132734	Mantenimiento De Boleto Sanitario (Degradación De Tierra P/ Elaboración De Gubierta Intermedia)	1688	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	San Ciró de Acosta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$358,187	\$358,187	\$358,187	\$358,187	\$358,187	\$358,187	\$358,187	100.00	\$0	Hectárea	7,026	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SP18180201134151	Construcción Len Ureaje sanitario en el Cruce De Carretera Al Aeropuerto Y Calle Puerto Vallarta Comandancia Rancho Nuevo Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, C.T.	2018-4127	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Rancho Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,061,893	\$1,061,893	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	30.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201134171	Construcción De La Calle Y Privada Mariano Paredes Con Concreto Hidráulico, Tramo De Av. José Ricardo Galbarrón Caribón A Calle Chapultepec Colonia Providencia, Municipio Soledad De Graciano Sánchez.	2018-4104	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,884,022	\$4,884,022	\$1,953,609	\$1,953,609	\$1,953,609	\$1,953,609	\$1,953,609	40.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201134183	Construcción De La Calle Negales Con Concreto Hidráulico, Tramo De Calle Soledad A V. San Luis, Col. Los Fresnos, Municipio De Soledad De Graciano Sánchez.	2018-4106	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,811,114	\$3,811,114	\$1,905,557	\$1,905,557	\$1,905,557	\$1,905,557	\$1,905,557	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201134206	Construcción De La Calle San Rafael Con Concreto Hidráulico, Tramo De Calle Sierra De La Encarnada A Sierra De Pardo Col. Cactus, Municipio De Soledad De Graciano Sánchez.	2018-4108	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,676,551	\$1,676,551	\$838,276	\$838,276	\$838,276	\$838,276	\$838,276	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201134771	Rehabilitación De Muro De Contención En La Localidad De El Coco, Municipio De Lagunillas, S.L.P.	2018-3638	San Luis Potosí	Lagunillas	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$674,788	\$674,788	\$674,788	\$674,788	\$458,856	\$458,856	\$458,856	68.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FATS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP18180201134781	Programa De Desayunos Escolares	2018-830	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$291.359	\$291.359	\$291.359	\$291.359	\$291.359	\$291.359	\$291.359	100.00	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201135115	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Libramiento Ricardo Flores Magón	2018-4923	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,206,400	\$1,206,400	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	95.32	\$0	Otros	18,485	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201135682	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Barda Perimetral De Esc. Sec. Técnica No. 17 Clave: 244x0017) Cabecera Municipal De San Ciro De Acosta		San Luis Potosí	San Ciro de Acosta	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$600,000	\$593,400	\$237,360	\$593,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201135938	Construcción De Las Redes De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Obrera Del Municipio De El Naranjo		San Luis Potosí	El Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios		1019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$28,000,000	\$28,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. / Física: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD. / Registro:	
SLP18180201136108	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Construcción De Carretera E.C. San José Del Grito - Las Cruces - Colonia Progreso Tramo Cal. 04-000 Al 1+25+01) De Infraestructura Municipal En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201136141	Proyectos De Infraestructura Municipal En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí // (Construcción De Carretera E.C. San José Del Grito - Las Cruces - Colonia Progreso Tramo Cal. 04-000 Al 1+25+01) De Infraestructura Municipal En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,956,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201136146	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 30 De Mayo En Ciudad Valles, San Luis Potosí) Infraestructura Social En El Estado De San Luis Potosí, En El Municipio De Zaragoza, San Luis Potosí // (Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Centro De Atención Múltiple Prof. Joaquin Baranda, Cct. 24690021b, Localidad Villa De Zaragoza, S.L.P.)		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,015,463	\$2,015,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AL MES DE JUNIO NO SE RECIBIO LA MINISTRACION SEÑALADA - 797.317.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201136356	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Construcción De Caminos E.C. Las Cruces - Hernández Hasta Ramirez A Base De Pavimento Asfáltico Del Km. 0+000 Al Km. 1+250 En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí) y Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 30 De Volcán, Cabeza Municipal De Ciudad Valles)		San Luis Potosí	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$395,600	\$989,000	\$593,400	\$296,700	\$296,700	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201136371	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 30 De Volcán, Cabeza Municipal De Ciudad Valles)		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201136425	Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 30 De Volcán, Cabeza Municipal De Ciudad Valles)		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios		1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,325,403	\$1,310,824	\$524,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201136538	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Cadl (Frutería)	2796-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$3,600	\$3,600	12.00	\$0	Otros	36	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136548	Abastecimiento De Insumos Alimentarios A La Casa De Salud Mental (Frutería)	2799-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$1,800	\$1,800	6.00	\$0	Otros	27	0.00	6.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201136573	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Asilo Municipal (Frutería)	2801-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$7,000	\$7,000	20.00	\$0	Otros	22	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136582	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Albergue Municipal (Frutería)	2804-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$1,000	\$1,000	5.00	\$0	Otros	30	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136604	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Cadl (Carnicería)	2826-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,075	\$30,075	\$30,075	\$30,075	\$30,075	\$16,241	\$16,241	54.00	\$0	Otros	36	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136622	Abastecimiento De Insumos Alimentarios A La Casa De Salud Mental (Carnicería)	2833-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$40,050	\$40,050	\$40,050	\$40,050	\$40,050	\$19,625	\$19,625	49.00	\$0	Otros	27	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136644	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Asilo Municipal (Carnicería)	2837-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$60,096	\$60,096	\$60,096	\$60,096	\$60,096	\$24,038	\$24,038	40.00	\$0	Otros	22	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136660	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Albergue Municipal (Carnicería)	2841-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$25,065	\$25,065	\$25,065	\$25,065	\$25,065	\$13,284	\$13,284	53.00	\$0	Otros	30	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136679	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Cadl (Abarrotes)	2856-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$85,074	\$85,074	\$85,074	\$85,074	\$85,074	\$24,671	\$24,671	29.00	\$0	Otros	36	0.00	29.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136696	Abastecimiento De Insumos Alimentarios A La Casa De Salud Mental (Abarrotes)	2864-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$79,967	\$79,967	\$79,967	\$79,967	\$79,967	\$15,993	\$15,993	20.00	\$0	Otros	27	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136722	Abastecimiento De Insumos Alimentarios El Asilo Municipal (Abarrotes)	2871-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$85,062	\$85,062	\$85,062	\$85,062	\$85,062	\$28,070	\$28,070	33.00	\$0	Otros	22	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136765	Construcción De Una Hectárea De Invernadero De Maíz En La Localidad De Ejeido Hidalgo	2018-2784	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136813	Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Albergue Municipal (Abarrotes)	2889-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$80,036	\$80,036	\$80,036	\$80,036	\$80,036	\$13,606	\$13,606	17.00	\$0	Otros	30	0.00	17.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201136860	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad El Caracol, C. Leonbarda Cruz 2018-1449 Capistrán	2018-1449	San Luis Potosí	Tamujín	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$151,261	\$151,261	\$151,261	66.34	\$0	Vivienda	6	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201136884	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Ej. San José Del Limón, C. Dionisio Delgado Cruz 2018-1450 Cruz	2018-1450	San Luis Potosí	Tamujín	San José de Limón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2018	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$151,261	\$151,261	\$151,261	66.34	\$0	Vivienda	6	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual Acum			
SP1800160422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIZ Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SP18180201136917	Programa Estímulos A La Educación Básica 2018	3743-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	\$3,900,004	\$1,279,536	\$1,279,536	32.81	\$0		Otros	1,200	0.00	33.33	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201136959	Adquisición De Material Para Mantenimiento De Alumbrado Público	2715-2018	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,214,702	\$1,214,702	\$1,214,702	\$1,214,702	\$1,214,702	\$607,351	\$607,351	50.00	\$0		Lote	91,522	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro-	
SP18180201136948	Construcción De Pantoneo Municipal Primer Etapa En La Cabeza Municipal	2018-1468	San Luis Potosí	Tamujín	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,335,355	\$1,335,355	\$1,335,355	\$1,335,355	\$499,940	\$549,940	\$549,940	41.18	\$0		Otros	35,000	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137174	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Antigua Tamujín	2018-5105	San Luis Potosí	Tamujín	Antigua Tamujín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$23,780	\$23,780	\$23,780	\$23,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	912	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137182	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Estacion Tamujín	2018-5126	San Luis Potosí	Tamujín	Ejido Estación Tamujín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$73,711	\$73,711	\$73,711	\$73,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	1,130	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137187	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Graciano Sanchez	2018-5095	San Luis Potosí	Tamujín	Ejido Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$18,184	\$18,184	\$18,184	\$18,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	165	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137191	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Las Palmas	2018-5124	San Luis Potosí	Tamujín	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$39,030	\$39,030	\$39,030	\$39,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	1,592	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137193	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Velasco	2018-5103	San Luis Potosí	Tamujín	Ejido Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$27,448	\$27,448	\$27,448	\$27,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	320	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137197	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De El Aserradero	2018-5139	San Luis Potosí	Tamujín	El Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$13,792	\$13,792	\$13,792	\$13,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	22	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137201	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De El Caracol	2018-5138	San Luis Potosí	Tamujín	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$23,990	\$23,990	\$23,990	\$23,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	126	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137208	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad Del Carrizo	2018-5135	San Luis Potosí	Tamujín	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$13,416	\$13,416	\$13,416	\$13,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	517	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137212	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De El Centinela	2018-5132	San Luis Potosí	Tamujín	El Centinela	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$23,990	\$23,989	\$23,989	\$23,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	817	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137214	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De El Palmar	2018-5135	San Luis Potosí	Tamujín	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$19,627	\$19,627	\$19,627	\$19,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	354	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137216	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Emiliano Zapata	2018-5118	San Luis Potosí	Tamujín	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$47,090	\$47,090	\$47,090	\$47,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	708	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137221	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De La Fortaleza	2018-5144	San Luis Potosí	Tamujín	La Fortaleza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$88,017	\$88,017	\$88,017	\$88,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	752	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137226	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De La Tima	2018-5140	San Luis Potosí	Tamujín	La Tima (Fracción las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$18,184	\$18,184	\$18,184	\$18,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	95	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137230	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Loma Alta	2018-5096	San Luis Potosí	Tamujín	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$41,573	\$41,573	\$41,573	\$41,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	202	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137237	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Luis Donaldo Colosio	2018-5146	San Luis Potosí	Tamujín	Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$38,863	\$38,863	\$38,863	\$38,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	323	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137241	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Nuevo Ahuacatita	2018-2137	San Luis Potosí	Tamujín	Nuevo Ahuacatita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$47,286	\$47,286	\$47,286	\$47,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	912	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137252	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De El Porvenir	2018-5114	San Luis Potosí	Tamujín	Nuevo Tampacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$37,631	\$37,631	\$37,631	\$37,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137257	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De San José Del Limón	2018-5134	San Luis Potosí	Tamujín	San José de Limón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,813	\$6,813	\$6,813	\$6,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	293	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137260	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De La Cabeza Municipal	2018-5141	San Luis Potosí	Tamujín	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,997	\$5,997	\$5,997	\$5,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137265	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Venustiano Carranza	2018-5136	San Luis Potosí	Tamujín	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$17,793	\$17,793	\$17,793	\$17,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Luminaria	229	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137258	Mejoramiento De Puente Vehicular En Cruce Del Río De Bledos	2018-2625	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Bledos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$542,402	\$542,402	\$542,402	\$542,402	\$542,402	\$542,402	\$542,402	\$542,402	100.00	\$0		Metros lineales	1,852	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201137543	Rehabilitación Con Carpetas Asfálticas De La Carretera Axita De Terrazas - Coxcatlán, Tramo De 7.500 Al Km. 11.500	JEC-001-18	San Luis Potosí	Coxcatlán	Ajauquilla Segunda Sección	Rural	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137552	Construcción De Camino A Base De Concreto Asfáltico Primera Etapa	2018-4834	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Sauclillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,223,686	\$1,223,686	\$1,223,686	\$1,223,686	\$1,223,686	\$1,223,686	\$1,223,686	100.00	\$0		Kilómetro	1,731	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuo acum	
SP180160106422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedra 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP18180201137576	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tanjajón - San Martín, Tramo Del Km. 7400 Al Km. 11200	JEC-002-18	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$6,408,720	\$6,408,720	\$6,408,720	\$6,408,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201137580	Nivelación E Implementación De Azotea En Mercado Municipal	2018-4835	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$661,695	\$659,165	\$659,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,383	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201137611	Equipo De Pozo Profundo Para Agua Potable	2018-723	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$520,715	\$520,715	\$520,715	\$231,733	\$231,733	\$231,733	\$231,733	44.50	\$0	Equipamiento	655	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201137641	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Ahualulco - Rocas - El Mezquite Subtramo: Del Km 27400 Al Km. 30600	JEC-003-18	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Santa Julia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201137644	Construcción De Emisor Y Tanque Imhoff Para Tratamiento De Aguas Residuales	2018-729	San Luis Potosí	Villa de Reyes	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,547,631	\$1,273,816	\$1,273,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,762	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201137680	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Cardenas - Cd. Del Maiz Del Km. 47600 Al Km. 52600	JEC-004-18	San Luis Potosí	Ciudad del Maiz	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201137694	Instalación De Poste Por-12-750 Retiro De Poste Por-11 Y Punto De Conexión En Media Tensión, Para Subestación Eléctrica En Foco De Agua Potable	2018-2663	San Luis Potosí	Villa de Reyes	La Ventilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$15,926	\$15,926	\$15,926	\$15,926	\$15,926	\$15,926	100.00	\$0	Otros	1,746	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201137698	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Tanjajón - Tanquian Del Km. 21310 Al Km. 26230 Y Nuevos Hoteles Del Km. 27930 Al Km. 29310	JEC-005-18	San Luis Potosí	Tanjajón de Escobedo	Alto de la Cruz	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201138941	Rehabilitación De Releno Sanitario	SK-2018-011	San Luis Potosí	Venado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISRAEL GONZALEZ PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$486,456	\$486,456	\$486,456	\$486,456	\$365,190	\$365,190	\$365,190	75.07	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA 1 RELLENO SANITARIO / Registro:
SP18180201139058	Construcción De Sanitarios Estructura U2-C En La Escuela Preparatoria Miranda Leura, Ubicada En Escuelas Nueva.	2018-4138	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,010,835	\$1,010,835	\$303,251	\$303,251	\$303,251	\$303,251	\$303,251	30.00	\$0	Otros	950	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201139076	Mejoramiento De La Línea Ue Kee Ue Distribución Eléctrica En La Calle Camino Alegre A San José Del Barro, Tramo De Calle Campeonete A Av. San Lorenzo, Col. San José	2018-4116	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,363,758	\$2,363,758	\$709,127	\$709,127	\$709,127	\$709,127	\$709,127	30.00	\$0	Luminaria	3,000	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201139393	Adaptación De Infraestructura Pública Inclusive Y Su Equipamiento En Vías Públicas	1	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura Municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$12,135,310	\$12,135,310	\$6,067,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se conformaron con los lineamientos de los recursos la Federación ministró al Gobierno del Estado de San Luis Potosí el 50% del recurso aprobado, para ser ejercidos en el suministro e instalación de parabuses adaptados para personas con discapacidad, cuya adquisición se encuentra en proceso. Respecto a la evaluación, del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos se incluirá dentro del Programa de Evaluación a Reversos Federales, que se contrata a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que en el periodo que se cuente con la siguiente información: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.	
SP18180201139813	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Mariano Arista A Calle Alfredo M. Terreros	2884220	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,975,295	\$10,975,295	\$10,975,295	\$3,292,588	\$3,292,588	\$975,000	\$975,000	8.88	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201139818	De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Benigno Arriaga A Calle Mariano Arista	2884219	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$12,718,262	\$12,718,262	\$12,718,262	\$12,718,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD.
SP18180201139903	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Tomasa Esteves A Calle Benigno Arriaga	2884218	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$11,748,425	\$11,748,425	\$11,748,425	\$11,748,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SP18180201139970	Adquisición De Uniformes Para El Grupo De Seguridad Pública	2018-410	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$125,353	\$125,353	\$125,353	\$125,353	\$125,353	\$125,353	100.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201140087	Rehabilitación Del Centro De Difusión Cultural	CULTURA_0978_18	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí - Instituto Potosino de Bellas Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140126	Ampliación Y Rehabilitación De Baños Del Teatro De La Paz	CULTURA_0979_18	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Cultura - Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140964	Pavimentación Con Concreto Hid En Circuito De Calles E Int De Drenaje Col Robles Y Pavimentación Con Concreto Hid C. Aldama	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,546,451	\$1,063,935	\$1,063,935	29.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140966	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En C Principal Za Etapa En San Antonio Y Pav Con Concreto Hid En C. Miguel Hgo En San Ignacio, Mpio De V. Hgo	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,160,000	\$3,160,000	\$3,160,000	\$3,155,260	\$946,578	\$946,578	29.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140970	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En C. Miguel Hgo En Presa De La Cruz Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En C. Santos Ruiz En Pedrera Del Tanquato, Mpio V. Hgo	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,220,000	\$3,220,000	\$3,220,000	\$3,216,780	\$1,729,859	\$1,729,859	53.72	\$0	Kilómetro	0	0.00	54.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140972	Pavimentación Con Concreto Hid En C. Del Tanque En Jaguay Y Pavimentación Con Concreto Hid En C. Saprosi, Mpio De V. Hidalgo	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,950,000	\$3,950,000	\$3,950,000	\$3,946,050	\$1,183,815	\$1,183,815	29.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140974	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Camino Al Paratón En Corcovada, Mpio De Villa Hidalgo, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Corcovada	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,500	\$1,820,746	\$1,820,746	60.69	\$0	Kilómetro	0	0.00	61.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140976	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Al Kinder En La Comunidad De Slos	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Slos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,617,571	\$485,271	\$485,271	29.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SP18180201140977	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Fray Servando En La Comunidad De - Corcovada, Villa Hidalgo, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Corcovada	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,596,100	\$778,830	\$778,830	\$778,830	29.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140978	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Iturbide 2a Etapa En La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,100,000	\$4,100,000	\$4,100,000	\$4,097,588	\$1,229,276	\$1,229,276	\$1,229,276	29.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140979	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas En La Calle Principal De La Comunidad Del Rincón - Del Refugio, Villa Hidalgo, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Rincón del Refugio	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,797,836	\$1,439,351	\$1,439,351	\$1,439,351	29.99	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera EN EJECUCIÓN / Física EN EJECUCIÓN / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201140981	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle J. Libertad En La Comunidad De El Zapotillo, Villa Hidalgo, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Zapotillo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,956,000	\$3,956,000	\$1,978,000	\$3,956,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera 0 / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141488	Rehabilitación De Explanada Para Re Ubicación De Mercado Sobre Ruedas	-	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$575,919	\$575,919	\$575,919	\$575,919	\$575,919	\$575,919	\$575,919	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA ES LA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141516	Mejoramiento De Alumbrado Público Con Luminarias Tipo Led En La Localidad De Golondrinas	2018-4228	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$268,812	\$268,812	\$268,812	\$268,812	\$80,644	\$80,644	\$80,644	30.00	\$0	Luminaria	120	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141526	Mejoramiento Del Alumbrado Público Con Luminarias Tipo Led En La Localidad De San José De Nogalitos	2018-4229	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	San José de Nogalitos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$240,480	\$240,480	\$240,480	\$240,480	\$72,144	\$72,144	\$72,144	30.00	\$0	Luminaria	109	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141532	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Morenos Municipio De San Nicolás Tolentino, S.L.P.	2018-3403	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Morenos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$38,720	\$38,720	\$38,720	\$38,720	\$38,720	\$38,720	\$38,720	100.00	\$0	Luminaria	347	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141830	Rehabilitación De Reflejo Sanitario	2018-2531	San Luis Potosí	Tamasopo	Tambaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,200,334	\$1,200,334	\$1,200,334	\$1,200,334	\$360,100	\$360,100	\$360,100	30.00	\$0	Otros	3,555	0.00	20.00	Financiera / Física RELLENO SANTARIO / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SP18180201141871	-Rehabilitación De Centro Cultural Emiliano Zapata, Ciudad Fernández	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$1,636,645	\$1,636,645	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	29.97	\$0	Metros	3,600	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ
SP18180201141873	Construcción De Centro Deportivo Llanitos, Primera Etapa, Ciudad Fernández	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,698	\$599,698	\$599,698	\$599,698	\$599,698	\$599,698	29.98	\$0	Metros	872	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION VERAZ
SP18180201141877	Construcción De Aula De 6°S, 30 Estructura Regional En Jardín De Niños Juan De La Barrera	FFM-02-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Comunidad de Corte Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$390,022	\$390,022	\$390,022	\$390,022	\$390,022	\$390,022	\$390,022	100.00	\$0	Otros	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201141878	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Francisco Zarco	FFM-01-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$288,354	\$288,354	\$288,354	\$288,354	\$288,354	\$288,354	\$288,354	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201141881	Red De Maguaniaria Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ejidal	FFM-03-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Mexiquic de Carmona	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Otros	23	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141897	Adquisición De Gastos (Producto De La Canasta Básica)	FFM-05-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	\$1,889,988	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201141900	Construcción De Aula De 3 E.E. En El Cobach 18	FFM-06-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Mexiquic de Carmona	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$981,813	\$981,813	\$981,813	\$981,813	\$981,813	\$294,544	\$294,544	30.00	\$0	Otros	200	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201141903	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria El Chamizal	FFM-06-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Colonia Emiliano Zapata (El Chamizal)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Educación	En Ejecución	2018	\$789,482	\$789,482	\$789,482	\$789,482	\$789,482	\$349,741	\$349,741	44.30	\$0	Otros	60	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201141904	Mejoramiento A La Vivienda A Tazas De La Adquisición De Calentadores Solares	FFM-07-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141907	Red De Maguaniaria Para Mantenimiento De Reflejo Sanitario	FFM-08-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Agua Señora	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$197,200	\$197,200	\$197,200	\$197,200	\$197,200	\$197,200	\$197,200	100.00	\$0	Otros	783	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141943	Equipamiento De Pozo Profundo	FFM-09-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	El Kodo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$137,112	\$137,112	\$137,112	\$137,112	\$137,112	\$137,112	\$137,112	100.00	\$0	Otros	863	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141969	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 10x8x2.5	FFM-11-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Colonia Primero de Enero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$977,101	\$977,101	\$977,101	\$977,101	\$977,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	785	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201141980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Río Amazonas	FFM-12-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Paisanos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$999,293	\$999,293	\$999,293	\$999,293	\$999,293	\$999,293	\$999,293	100.00	\$0	Otros	723	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201141997	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Damian Carmona	FFM-13-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$891,426	\$891,426	\$891,426	\$891,426	\$891,426	\$891,426	\$891,426	100.00	\$0	Otros	351	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SP18180201142002	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Gardena	FFM-14-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Los López	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$596,319	\$596,319	\$596,319	\$596,319	\$596,319	\$596,319	\$596,319	100.00	\$0	Otros	435	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SP18180201142006	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Ignacio Allende	FFM-15-18	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Ejido Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXIQUITIC DE CARMONA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$817,635	\$817,635	\$817,635	\$817,635	\$817,635	\$817,635	\$817,635	100.00	\$0	Otros	213	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Vance Anual Acum		
SP00160100622852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP18180201142012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo	FRM-16-18	San Luis Potosí	Mexquité de Carmona	Comunidad de Corte Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITE DE CARMONA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,021,017	\$1,021,017	\$1,021,017	\$1,021,017	\$1,021,017	\$1,021,017	\$1,021,017	100.00	\$0	Otros	723	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201142076	Convenio Conafor	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142087	Construcción De Huellas En Rancho Nuevo Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$61,803	\$61,803	\$61,803	\$61,803	\$61,803	\$61,803	\$61,803	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201142091	Construcción De Módulos Sanitarios En JN16 Agua Nueva De Norte	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Agua Nueva del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$26,400	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142093	Rehabilitación De Carretera (Bacheo) Tramo Estroque Carretera Barro De Navidad Loc De Palomas- Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$349,763	\$349,763	\$349,763	\$349,763	\$349,763	\$349,763	\$349,763	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201142097	Rehabilitación De Aula En La Escuela Primaria De San Rafael Carretera Municipio - De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	San Rafael Carretera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2018	\$160,000	\$159,440	\$159,440	\$159,440	\$159,440	\$159,440	\$159,440	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142256	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riverde, Entre Calle Gral. Epifanio Castillo Y Prolongación Alcabarro De Avila, Cabecera Municipal De Cerros, S.L.P.	AD-B24008937-E1-2018	San Luis Potosí	Cerros	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CERITOS, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$9,970,604	\$9,970,604	\$2,991,181	\$2,991,181	\$2,991,181	\$2,991,181	\$2,991,181	30.00	\$0	Metros Cuadrados	15,394	0.00	30.00	Financiera: RELIQUIOS RAMO 23 PROGR REGIONALES 2018 EJERCIDO FINANCIERAMENTE PAGADO EL 30% DEL ANTIPORO / Física: AVANCE DEL 30% FISCALMENTE / Registro: RECURSOS RAMO 23 DE PROGRAMAS REGIONALES 2018 CON AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30% SE SOLICITA SU VALIDACION EN SUI. SE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201142332	Adquisición De Semilla Certificada De Pasto Buffel, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$58,186	\$58,186	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142477	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rapido	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución	2018	\$145,000	\$1,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201142487	Mejoramiento De Bordo	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,336	\$50,336	\$50,336	\$50,336	\$50,336	\$50,336	\$50,336	\$50,336	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142495	Mejoramiento De Planta Purificadora	-	San Luis Potosí	Zaragoza	San José de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$24,111	\$24,111	\$24,101	\$24,111	\$24,111	\$24,111	\$24,111	\$24,111	100.00	\$0	Otros	1,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142498	Mejoramiento De Relleno Sanitario	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$399,173	\$399,173	\$399,173	\$399,173	\$399,173	\$399,173	\$399,173	100.00	\$0	Hectárea	24,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142506	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Principal	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$14,268	\$14,268	\$14,268	\$14,268	\$14,268	\$14,268	\$14,268	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142511	Rehabilitación De Huella De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Arreates	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142517	Rehabilitación De Huella De Concreto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Ávarez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP18180201142536	Equipo de Patrulla Del Área De Seguridad Pública Municipal	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	100.00	\$0	Equipamiento	24,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201142541	Equipo Del Departamento De Seguridad Pública (Antena)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$23,980	\$23,980	\$23,980	\$23,980	\$23,980	\$23,980	\$23,980	\$23,980	100.00	\$0	Equipamiento	24,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142543	Adquisición De Mobiliario Para El Departamento De Seguridad Pública (Trámbulos Con 2 Reflectores)	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$12,927	\$12,927	\$12,927	\$12,927	\$12,927	\$12,927	\$12,927	\$12,927	100.00	\$0	Equipamiento	24,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142549	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Francisco I. Madero E Hidalgo Col. La Lomita	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$539,855	\$539,855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142553	Operación Y Mantenimiento De Relleno Sanitario	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$354,442	\$354,442	\$354,442	\$354,442	\$354,442	\$354,442	\$354,442	\$354,442	100.00	\$0	Hectárea	24,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
SLP18180201142558	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad	-	San Luis Potosí	Zaragoza	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,260,145	\$1,260,145	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142561	Rehabilitación De Servicio Sanitario De La Esc. Primaria Guillermo Prieto	-	San Luis Potosí	Zaragoza	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
SLP18180201142668	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido Ubicada En La Calle Francisco Zarco, Colonia Gustavo Díaz Ordaz, Santa María Del Río S.L.P.	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	Santa María del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2018	\$795,002	\$795,002	\$795,002	\$795,002	\$795,002	\$795,002	\$795,002	\$795,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142692	Construcción De Camión En La Localidad De El Corral	-	San Luis Potosí	Santa María del Río	El Corral (El Corral Dos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$455,667	\$455,667	\$455,667	\$455,667	\$455,667	\$455,667	\$455,667	\$455,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN VERDADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142800	5a. Etapa De Construcción De Edificio De Aulas, Laboratorios Y Cubículos Del Instituto De Física, Campus Pedregal	75316171	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	Educación	En Ejecución	2018	\$22,197,288	\$22,197,288	\$3,415,537	\$528,599	\$411,391	\$386,681	\$354,107	1.74	\$0	Metros Cuadrados	1,579	0.00	2.40	Financiera: aplandado y pintura / Física: aplandado y pintura / Registro:	

Total: 4785

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
SLP00160100422852	Ampliación De Red Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Barrio La Piedad 2da Sección - 4787	4787	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP18180201142808	Equipamiento Del Edificio De Aulas, Laboratorios Y Cuclidos De La Facultad De Ciencias / Campos Pedregal	7532013	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	Educación	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,878,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,579	0.00	0.00	Financiera INICIO DE ETAPA / Física: INICIO DE ETAPA / Registro
SLP18180201142916	Servicios De Supervisión De La Construcción De La Planta Potabilizadora	CNA-CEASLP-GEP-01-2018	San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,648,783	\$2,648,783	\$2,648,783	\$2,648,783	\$264,878	\$264,878	\$264,878	10.00	\$0	Otros	0	0.00	11.44	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201142930	Construcción De Planta Potabilizadora En El Municipio De Matzahuala		San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$39,809,634	\$39,809,634	\$39,809,634	\$39,809,634	\$11,942,890	\$11,942,890	\$11,942,890	30.00	\$0	Otros	0	0.00	8.78	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180201142940	Servicios De Supervisión De La Construcción De La Presa La Maroma En El Municipio De Catroce		San Luis Potosí	Catroce	Las Adjuntas	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,071,186	\$4,071,186	\$4,071,186	\$4,071,186	\$960,275	\$960,275	\$960,275	23.59	\$0	Otros	0	0.00	12.50	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180201142962	Construcción De La Presa La Maroma		San Luis Potosí	Catroce	Las Adjuntas	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$205,389,227	\$189,789,227	\$189,789,227	\$189,789,227	\$72,585,194	\$72,585,194	\$72,585,194	38.25	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	11.86	Financiera / Física / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201143189	Rehabilitación De Cancha En J.N. Narciso Mendoza	2018-592	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2018	\$35,958	\$36,000	\$10,787	\$35,958	\$10,787	\$10,787	\$10,787	29.96	\$0	Otros	35	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201143192	Rehabilitación De Cancha En E.P. Himno Nacional	2018-594	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2018	\$120,311	\$120,451	\$36,093	\$120,311	\$36,093	\$36,093	\$36,093	29.97	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201143199	Rehabilitación De Parque " Fovissite"	2018-93	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2018	\$142,481	\$142,645	\$142,481	\$142,481	\$42,744	\$42,744	\$42,744	29.97	\$0	Otros	610	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201143204	Tercera Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo "Valles Menor"	2018-94	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2018	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,396,163	\$4,396,163	\$1,318,849	\$1,318,849	\$1,318,849	29.97	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201143296	Adquisición De Luminarias Para Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal De Santa María Del Río S.L.P.		San Luis Potosí	Santa María del Río	Santa María del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$267,380	\$267,380	\$267,380	\$267,380	\$267,380	\$267,380	\$267,380	100.00	\$0	Luminaria	14,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION VERTIDA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.